

<p>1. ชื่อโครงการ : (1.4-1P) โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9</p>	<p>5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (SO) : SO-2 เสริมสร้างระบบผลิต (ผลิต สูบส่ง-จ่าย) ให้มีเสถียรภาพ ตัวชี้วัด SO : อัตราส่วนความต้องการใช้น้ำสูงสุดต่อความสามารถในการผลิตน้ำ</p>	<p>2. วัตถุประสงค์ : - เพื่อเพิ่มศักยภาพของโรงงานผลิตน้ำให้มีความสามารถในการผลิตสอดคล้องกับปริมาณความต้องการใช้น้ำของผู้ใช้น้ำ - เพื่อสร้างเสถียรภาพในการบริหารการสูบน้ำและส่งจ่ายน้ำประปาได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>- เพื่อปรับปรุงระบบจ่ายน้ำให้เสริมประสิทธิภาพการรับการผลิตน้ำเพิ่มขึ้น และลดน้ำสูญเสียในระบบท่อประปา</p> <p>- เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการแผนน้ำประปาปลอดภัย (Water Safety Plan) ด้านผลิตน้ำ</p>	<p>6. สนับสนุนกลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 1.4 เสริมสร้างเสถียรภาพระบบผลิต ตัวชี้วัดกลยุทธ์ : อัตราส่วนความต้องการใช้น้ำสูงสุดต่อความสามารถในการผลิตน้ำ</p>																							
<p>3. เป้าหมาย : - ขยายกำลังการผลิตน้ำประปาที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์เพิ่มขึ้นอีก 800,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน</p> <p>- เพิ่มประสิทธิภาพของระบบจ่ายน้ำด้วยการก่อสร้างสถานีสูบน้ำบางมด และขยายถึงกับน้ำใต้ดินตั้งเครื่องสูบน้ำในสถานีสูบน้ำพื้นที่ฝั่งตะวันออก พร้อมวางท่อประปา</p>	<p>7. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร : -</p>	<p>4. ผู้รับผิดชอบหลัก : ผู้ช่วยผู้จัดการ (สำนักบริหารโครงการ)</p>	<p>8. ระบุความเสี่ยงในภาพรวมของโครงการที่เชื่อมโยงกับความเสี่ยงองค์กร</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ ล้ำค่ากว่าแผน 2. ผู้รับจ้างดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด 3. การดำเนินงานอาจล่าช้ากว่าแผน 																							
<p>9. กิจกรรม</p> <p>แผนงานที่ 1 : กลุ่มงานก่อสร้างขยายกำลังการผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์</p> <p>1.1 งานจ้างออกแบบงานก่อสร้างขยายกำลังการผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ขนาด 800,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง (สัญญา SD-901(R1))</p>	<p>10. ระยะเวลาดำเนินการ</p> <table border="1"> <tr> <td>ต.ค.</td> <td>พ.ย.</td> <td>ธ.ค.</td> <td>ม.ค.</td> <td>ก.พ.</td> <td>เม.ย.</td> <td>พ.ค.</td> <td>มิ.ย.</td> <td>ก.ค.</td> <td>ส.ค.</td> <td>ก.ย.</td> </tr> <tr> <td></td> </tr> </table> <p>แล้วเสร็จปี 2564</p>	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.												<p>11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย</p>	<p>12. ผู้รับผิดชอบ</p> <p>- ฝ่ายโครงการ ปรับปรุงกิจการ ประปาแผนหลัก</p> <p>- ฝ่ายบริหาร โครงการ</p>	<p>13. งบประมาณ งบลงทุน</p> <p>-</p>
ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.																

9. กิจกรรม	10. ระยะเวลาดำเนินการ										11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย	12. ผู้รับผิดชอบ	13. งบประมาณ		
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.	งบทำการ
1.2 งานจ้างควบคุมงานก่อสร้างขยายกำลังการผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ขนาด 800,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง (สัญญา SV-901)													- ฝ่ายโครงการ ปรับปรุงกิจการ ประปาแผนหลัก	วงเงิน ดำเนินการ 7,112.00 ล้านบาท	
1.2.1 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง													- ฝ่ายบริหาร โครงการ	เบิกจ่าย	
1.2.2 ควบคุมงานก่อสร้าง สัญญา SV-901													- ฝ่ายออกแบบ ระบบผลิต ส่งน้ำ และงานโยธา	975.00 ล้านบาท	
1.3 งานก่อสร้างขยายกำลังการผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ขนาด 800,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง (สัญญา GE-MS5/6-9)													- ฝ่ายก่อสร้างระบบ ผลิต ส่งน้ำ และ งานโยธา		
1.3.1 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง															
1.3.2 งานก่อสร้าง สัญญา GE-MS5/6-9															
1.4 งานจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า 115/24 KV ที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง (สัญญา S-MS-9)															
1.4.1 งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า สัญญา S-MS-9															
แผนงานที่ 2 : กลุ่มงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ															
2.1 งานจ้างออกแบบงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา SD-903(R1)													- ฝ่ายโครงการ ปรับปรุงกิจการ ประปาแผนหลัก	วงเงิน ดำเนินการ 15,196.60 ล้านบาท	
2.1.1 ขออนุญาตกรรมสิทธิ์ที่ดิน													- ฝ่ายบริหารโครงการ	เบิกจ่าย 168.61 ล้านบาท	
2.2 งานจ้างควบคุมงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ SV-903														1.97 ล้านบาท	
														16.00 ล้านบาท	

9. กิจกรรม	10. ระยะเวลาดำเนินการ								11. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย	12. ผู้รับผิดชอบ	13. งบประมาณ		
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.			มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
2.3 งานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ สัญญา G-TN-9A										- ฝ่ายออกแบบระบบผลิตส่งน้ำ และงานโยธา	-	19.63	ล้านบาท
2.4 งานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ สัญญา G-TN-9B										- ฝ่ายก่อสร้างระบบผลิตส่งน้ำ และงานโยธา		69.74	ล้านบาท
2.5 งานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ สัญญา G-TN-9C												10.00	ล้านบาท
2.6 งานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ สัญญา G-TN-9D												51.27	ล้านบาท
แผนงานที่ 3 : งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำจ่ายน้ำถึงเก็บน้ำใต้อัตโนมัติ จัดซื้อและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ										ตัวชี้วัด:	-	วงเงิน	
3.1 งานออกแบบงานก่อสร้างสถานีสูบน้ำจ่ายน้ำ ถึงเก็บน้ำใต้อัตโนมัติและติดตั้งเครื่องสูบน้ำและสถานีไฟฟ้าย่อย พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง (SD-904)										1. การเบิกจ่ายงบลงทุน	- ฝ่ายโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก	ดำเนินการ	
3.1.1 จัดทำเอกสารประกวดราคาฉบับสมบูรณ์										2. ความก้าวหน้าของงาน	- ฝ่ายบริหารโครงการ	2,688.90	ล้านบาท
3.2 งานควบคุมงานก่อสร้างสถานีสูบน้ำจ่ายน้ำ ถึงเก็บน้ำใต้อัตโนมัติและติดตั้งเครื่องสูบน้ำและสถานีไฟฟ้าย่อย พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง (SV-904)										เป้าหมาย:	- ฝ่ายออกแบบระบบผลิตส่งน้ำ และงานโยธา	เบิกจ่าย	
3.2.1 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง										เป็นไปตามแผน	ผลิตส่งน้ำ และงานโยธา	286.65	ล้านบาท
3.2.2 งานก่อสร้างสัญญา SV-904										การดำเนินงาน	- ฝ่ายก่อสร้างระบบผลิตส่งน้ำ และงานโยธา		
3.3 งานติดตั้งและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 125 ลูกบาศก์เมตรต่อ นาที จำนวน 1 ชุด ที่สถานีสูบน้ำจ่ายน้ำบางพลี พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง (E-BP-9)													
3.3.1 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง													
3.3.2 งานก่อสร้างสัญญา E-BP-9													

