

สรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ และสังเกตการณ์ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ของคณะทำงานตรวจสอบสังเกตการณ์และให้คำแนะนำการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เพิ่มเติม ฯ (คณะทำงานที่๒.....)

ลำดับที่	โครงการ/พื้นที่ดำเนินการ	งบประมาณ/สัญญาจ้าง	ผลการตรวจติดตามโครงการ	ปัญหาอุปสรรคการดำเนินโครงการ	ข้อเสนอแนะของ คณะทำงาน
๑	โครงการก่อสร้างเขื่อนเมืองเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและรักษาเอกลักษณ์วิถีชาวแพพิษณุโลก ริมแม่น้ำน่าน ฝั่งทิศตะวันออก ระยะที่ ๑ จ.พิษณุโลก	๔๘,๘๘๓,๐๐๐	*ความก้าวหน้างาน อยู่ที่ ๕%	เนื่องจากปัจจุบันมีฝนตกชุกในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และทั่วภูมิภาค น้ำในแม่น้ำน่านมีระดับสูง จึงทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ	หากสภาพพื้นที่สามารถดำเนินการได้ขอให้หน่วยดำเนินการเร่งการดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้
๒	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและอนุรักษ์กำแพงเมืองโบราณ ระยะที่ ๒ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก	๔๑,๑๑๕,๐๐๐	*ความก้าวหน้างาน อยู่ที่ ๕%	เนื่องจากปัจจุบันมีฝนตกชุกในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และทั่วภูมิภาค น้ำในแม่น้ำน่านมีระดับสูง จึงทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ	หากสภาพพื้นที่สามารถดำเนินการได้ขอให้หน่วยดำเนินการเร่งการดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้
๓	โครงการปรับปรุงพระตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระราชวังจันทน์ (เพิ่มเติม) อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก	๔๓,๗๐๐,๐๐๐	*อยู่ระหว่างการดำเนินการในงวดที่ ๑ คือ งานกระสวนแบบและขยายลวดลาย เป็นการตกแต่งภายนอก ดำเนินการแล้ว ๖๐%	เนื่องจากต้องรอช่างของกรมศิลปากรตรวจแบบร่างของ ซ่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ก่อน จึงจะสามารถส่งมอบงานในงวดที่ ๑ ได้	ขอให้เร่งรัดดำเนินการให้เป็นไปตามสัญญาต่อไป

๔	โครงการแก้มลิงคลองตะกั่วพร้อมอาคารประกอบ ต.บึงกอก อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก	๓๒,๐๐๐,๐๐๐	*ผลการดำเนินการ ๓๙.๕๖% การเบิกจ่าย ๕๒.๕๐%	เนื่องจากปัจจุบันอยู่ในช่วงฤดูฝนและจุดดำเนินการเป็นคลองธรรมชาติเกษตรกรต้องระบายน้ำจากพื้นที่การเกษตรลงคลองตะกั่วทำให้เกิดความล่าช้า	*การจัดทำสัญญาควรมีการกำหนดระยะเวลาในสัญญาในรัดกุมสอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง *เห็นควรเร่งรัดเบิกจ่ายในงานที่ดำเนินการส่งมอบงาน และตรวจรับเรียบร้อยแล้ว และในกรณีการซื้อขายวัสดุควรจะมีการส่งมอบพัสดุให้เรียบร้อยแล้วภายในกำหนดระยะเวลาสัญญา
๕	โครงการคลองชักน้ำแม่น้ำยมฝั่งขวาพร้อมอาคารประกอบ (คลองสุชน-คลองตะเฒ่า-แก้มลิง) อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย+ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก	๑๒๐,๐๐๐,๐๐๐	*ดำเนินการแล้ว ๑๒% การเบิกจ่าย คิดเป็น ๑๔.๔๒%	เนื่องจากมีฝนตกมากติดต่อกัน ทำให้สนามจุดที่ทำการก่อสร้าง มีน้ำท่วมขังเป็นจำนวนมากและขยายวงกว้าง จึงได้หยุดงานในส่วนที่ทำได้และชะลอการสั่งของวัสดุหลักกับปูนที่ผสมเสร็จไว้ก่อน เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่องาน ตั้งแต่วันที่ ๑ ส.ค. ๒๕๖๐ และได้เริ่มทำงานใหม่ในวันที่	คณะทำงานมีความเห็นว่า หากสภาพพื้นที่สามารถดำเนินการได้ขอให้หน่วยดำเนินการเร่งการดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

๖	โครงการปรับปรุงทางสายรองแยก ทล ๑๓๐๓ – บ.บางระกำ อ.บางระกำ จ. พิษณุโลก ระยะทาง ๙.๕ กม.	๓๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท	*ดำเนินการแล้ว ๖๐.๕% การเบิกจ่าย คิดเป็น ๒๑.๗๐%	เนื่องจากที่ผ่านมามีฝนตกชุก เครื่องจักรไม่สามารถเข้าดำเนินการในพื้นที่ได้ และงานขึ้นดินเป็นงานที่ค่อนข้างยาก ใช้ระยะเวลานาน	ควรเร่งดำเนินการให้เป็นไปตามแผนฯ โดยเคร่งครัด และให้หน่วยดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ
๗	โครงการปรับปรุงทางสายรองแยก ทล ๑๑๗ – บ.บางระกำ อ.บางระกำ จ. พิษณุโลก ระยะทาง ๓.๕ กม.	๑๑,๔๗๑,๐๐๐	ดำเนินการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า ๑๓ วัน คิดค่าปรับวันละ ๑๑,๔๗๑ บาท *คิดเป็น ๑๐๐%	เนื่องจากที่ผ่านมามีฝนตกชุก ทำให้ดำเนินการได้ล่าช้า ประกอบกับมีงานไฟฟ้า ๒ ช่วง ต้องใช้เสาไฟฟ้าจำนวน ๑๒๐ ต้น ซึ่งผู้รับจ้างไม่สามารถหาคนมาดำเนินการได้ อีกทั้งห้วงระยะเวลาดังกล่าวโรงงานผลิตเสาไฟฟ้าไม่ทัน ทำให้สินค้าขาดตลาด	
๘	โครงการงานเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำบำรุงรักษาปลายชุมพล (แผน C.๑๕-๑๕&๑๖) ต.บ้านกร่าง อ. เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก	๘,๗๒๘,๔๐๐	*ผลการดำเนินการ ๔๘.๖๐ % การเบิกจ่าย คิดเป็น ๓๔.๔๑ %	สาเหตุที่ล่าช้า เนื่องจากขาดแรงงานในการทำงาน และอยู่ในช่วงฤดูฝน ทำให้การทำงานในพื้นที่ค่อนข้างลำบาก	*ควรมีการขยายและดำเนินการปรับแผนใหม่ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน และหลังจากดำเนินการแล้วเสร็จควรมีการกำกับดูแลในเรื่องการบริหารจัดการการใช้น้ำให้กับประชาชนด้วย -

๙	โครงการงานเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำบำรุงรักษาปลายชุมพล (แผน C.๑-๔๕) ต.วัดพริก อ.เมือง พิษณุโลก จ.พิษณุโลก	๙,๓๐๐,๐๐๐	*ผลการดำเนินงาน ๕๒.๓๐ % การเบิกจ่าย คิดเป็น ๓๔.๒๘ %	เนื่องจากที่ผ่านมาอยู่ในช่วงฤดูฝน ทำให้งานดำเนินการได้ล่าช้า และคูตินเดิมชาวบ้านได้ขุดไว้มีขนาดกว้างและลึก ทำให้ต้องใช้ดินมาถม	คณะทำงานมีความเห็นว่า หลังจากดำเนินการแล้ว เสร็จ ควรมีการประชุม ร่วมกันระหว่างกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนผู้ใช้ น้ำ ร่วมกันบริหารจัดการ ดูแลเรื่องการใช้ต่อไป
---	--	-----------	--	--	---

*รายงาน ณ วันที่ ๒๗ ก.ย.๒๕๖๐