

๑๕๖๐ นรากรอบด้วยผู้ดูงานชั้นที่๑ในตรวจสอบการจ้างฉบับนี้ ให้พร้อมกันตรวจสอบงานจ้างเหมาโครงการปะบานค่าดอยางแบบแอดส์เพลติกสายบ้านบอนด์กอฟเท็ค หมู่ที่ ๔,๗๒ ตำบลชัยบุรี อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพิจิตรจารวัถ้ง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๒.๙๐๐ กิโลเมตร รายละเอียดตามแบบสำเนาก้งานโดยข้อบังคับและผังจังหวัดพัทลุง ตามสัญญาจ้างเดียวกันที่ ๑๖๐/๙๖๒๐ ลงวันที่ ๗๗ มีนาคม ๒๕๖๐

ปรากฏว่า ท้าวหุนส่วนจังหวัดฯเชิญพัทลุงวิภากรณ์ ผู้รับจ้าง ให้มีหนังสือส่งมอบงลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ ส่งมอบงานจ้างฯ จำนวน ๑,๒,๓,๔,๕ และงวดที่ ๖ (งวดสุดท้าย) ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๕๔,๕๐๐.-บาท

(หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานกรุยหหางทางป่าทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานรื้อผิวราจรเดินทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานร่องพื้นทางคอมบีร์บาร์ทับพร้อมบดอัดแน่นทั้งหมดแล้วเสร็จ

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๒,๒๖๕,๓๐๐.-บาท

(สองล้านสองแสนหกหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

งานพื้นทางจะมีบีร์บาร์ทับพร้อมบดอัดแน่นทั้งหมดแล้วเสร็จ

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๒,๑๓๙,๕๕๐.-บาท

(สองล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งาน PRIME COAT ได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร แล้วเสร็จ

- งานผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๒,๕๐๗,๐๐๐.-บาท

(สองล้านห้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งาน PRIME COAT ล่างที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตล่างที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๑,๙๕๔,๕๐๐.-บาท

(หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

- งาน CONCRETE SLOPE PROTECTION ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานป้องกันการกัดเซาะของก่อส่องลวดตาข่ายแมทเทรสและกเบี้ยนทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานหินทึ่งทั้งหมด

งวดที่ ๖ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๓,๑๓๖,๙๕๐.-บาท

(สามล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

- งานหารื้อเครื่องหมายราจรบนผิวทางทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานหลักน้ำโถงทั้งหมดแล้วเสร็จ