

รายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจการจ้าง
งานก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒
วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมสำนักงานชั่วคราวพื้นที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่
บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ผู้มาประชุม

๑. นางสาวลัดดา แซ่ลี	ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่	ประธานกรรมการ
๒. นายสมชาติ จิตใหญ่	วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๓. นายปรศุ สุระมานะ	สถาปนิกชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๔. นายพรชัย พินิจรัตนอนันต์	นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๕. นางสาวขวัญใจ พัฒนาเศรษฐ์	นักวิชาการแรงงานชำนาญการ	กรรมการ
๖. นายธาดรี วีระเดชะ	นิติกรชำนาญการ	กรรมการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายณัฐเวทย์ พุกกะณะสุต	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	ติตราชการ
---------------------------	----------------------------	-----------

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายวิรัช ตั้งมันคงวรกุล	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	หัวหน้าผู้ควบคุมงาน
๒. นายธัญญวัฒน์ สุขสำราญ	พนักงานสถาปนิก	ผู้ควบคุมงาน
๓. นางสาวจิราพร ขุนนา	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	
๔. นางกาญจนา จันทรเพ็ญ	เจ้าพนักงานแรงงานชำนาญงาน	
๕. นายอัครเดช ด่านไพบูลย์	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศักดิ์ทองพูน จำกัด	
๖. นายกิตติศักดิ์ ยุทธิกิจสถาพร	วิศวกร บริษัท ศักดิ์ทองพูน จำกัด	

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

นางสาวลัดดา แซ่ลี ประธานสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ได้ส่งรายงานการประชุมครั้ง ๖/๒๕๖๒ เพื่อให้
คณะกรรมการฯ รับรองรายงานการประชุม หากมีข้อแก้ไขโปรดแจ้งสำนักงานฯ ภายในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒
ตามหนังสือ ที่ ชม ๐๐๓๐/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒, ที่ ชม ๐๐๓๐/ว ๔๘๓๑ ลงวันที่ ๑๖
สิงหาคม ๒๕๖๒, ที่ ชม ๐๐๓๐/๔๘๓๒ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ (เอกสารหมายเลข ๑)

มติที่ประชุม **รับรองรายงานการประชุม**

ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ควบคุมงาน รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานประกัน

สังคมจังหวัดเชียงใหม่ ได้ผลงานก่อสร้าง ณ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ ดังนี้

ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง

- ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญา ๙๗๕ วัน
- ดำเนินการมาแล้ว ๖๖๐ วัน
- คงเหลือระยะเวลาดำเนินการ ๓๑๕ วัน

ผลงานการก่อสร้าง

- ผลงานสะสมตามแผนงาน ๔๐.๔๐%
- ผลงานสะสมที่ทำได้จริง ๓๙.๙๐%
- ช้ากว่าแผนงาน ๐.๕๐% หรือ ๘ วัน

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๒ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อบริหารงานสำนักงานประกันสังคมปี ๒๕๕๘ เพื่อเป็นค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฯ (ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฯ (ครั้งที่ ๒) ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฯ (ครั้งที่ ๓) ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ วงเงิน ๑๖๕,๘๘๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยหกสิบล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง ๙๐๐ วัน โดยแบ่งงานออกเป็น ๔๕ งวดงาน และบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฯ (ครั้งที่ ๔) ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ขยายระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ออกไปอีกเป็นระยะเวลา ๗๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ รวมเป็นระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น ๙๗๕ วัน และวงเงินตามสัญญาจ้าง หลังปรับเปลี่ยนปรับลดตามบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฯ (ครั้งที่ ๔) คงเหลือวงเงิน ๑๖๑,๔๓๕,๙๓๙.๐๑ บาท (หนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดล้านสี่แสนสามหมื่นห้าพันเก้าร้อยสามสิบเก้าบาทหนึ่งสตางค์) ผลการเบิกจ่ายเป็นดังนี้

ค่าก่อสร้างฯ

๑๖๑,๔๓๕,๙๓๙.๐๑ บาท

ส่งมอบงานงวดที่ ๑.๑	๒,๙๑๙,๔๘๘.๐๐ บาท
ส่งมอบงานงวดที่ ๑.๒	๓,๗๔๘,๘๘๘.๐๐ บาท
ส่งมอบงานงวดที่ ๑.๓	๓,๑๘๔,๘๘๖.๐๐ บาท
ส่งมอบงานงวดที่ ๑.๔	๓,๑๘๔,๘๘๖.๐๐ บาท
ส่งมอบงานงวดที่ ๑.๕	๒,๔๓๘,๔๓๖.๐๐ บาท
ส่งมอบงานงวดที่ ๑.๖	๒,๔๓๘,๔๓๖.๐๐ บาท
ส่งมอบงานงวดที่ ๑.๗	๒,๕๓๗,๙๖๔.๐๐ บาท
ส่งมอบงานงวดที่ ๑.๘	๒,๕๓๗,๙๖๔.๐๐ บาท
ส่งมอบงานงวดที่ ๑.๙	๓,๑๐๑,๙๕๖.๐๐ บาท
ส่งมอบงานงวดที่ ๑.๑๐	๔,๔๑๒,๔๐๘.๐๐ บาท
ส่งมอบงานงวดที่ ๑.๑๑	๓,๗๖๕,๔๗๖.๐๐ บาท
ส่งมอบงานงวดที่ ๑.๑๒	๒,๐๒๓,๗๓๖.๐๐ บาท

ส่งมอบ...

ส่งมอบงานงวดที่ ๑.๑๓ ๔,๓๑๑,๙๘๓.๑๘ บาท

ส่งมอบงานงวดที่ ๑.๑๔ ๒,๖๙๖,๔๗๓.๙๔ บาท

ส่งมอบงานงวดที่ ๑.๑๕ ๑,๙๐๗,๖๒๐.๐๐ บาท

ส่งมอบงานงวดที่ ๑.๑๗ ๒,๖๘๗,๒๕๖.๐๐ บาท

ส่งมอบงานงวดที่ ๑.๑๘ ๒,๖๘๗,๒๕๖.๐๐ บาท ๕๐,๕๘๕,๑๓๓.๑๒ บาท

คงเหลือการเบิกจ่ายค่าก่อสร้างฯ (๒๘ งวด) ๑๑๐,๘๕๐,๘๐๕.๘๙ บาท

สรุป เบิกจ่ายค่าก่อสร้างฯ ไปแล้วทั้งสิ้น ๑๗ งวด เป็นเงิน ๕๐,๕๘๕,๑๓๓.๑๒ บาท (๓๑.๓๓%)
คงเหลือเบิกจ่ายค่าก่อสร้างฯ ๒๘ งวด เป็นเงิน ๑๑๐,๘๕๐,๘๐๕.๘๙ บาท (๖๘.๖๗%)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๑ อนุมัติวัสดุใช้งานก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ

๑) หนังสือบริษัท ศักดิ์ทองพูน จำกัด ที่ STC.ประกันสังคม/APP/๒๔๓/๖๒ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒

ผู้รับจ้าง ขออนุมัติวัสดุกระเบื้องไวโนลลายไม้ ยี่ห้อ Prime Deco เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ควบคุมงาน ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาต่อไป

มติที่ประชุม อนุมัติให้ใช้กระเบื้องไวโนลลายไม้ ยี่ห้อ Prime Deco รุ่น WS8820 ตามที่ผู้รับจ้างเสนอ

๒) หนังสือบริษัท ศักดิ์ทองพูน จำกัด ที่ STC.ประกันสังคม/APP/๒๔๔/๖๒ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒

ผู้รับจ้าง ขออนุมัติวัสดุงานระบบ Q-Management system ยี่ห้อ Infnit เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ควบคุมงาน ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว แบบรายการไม่ระบุคุณสมบัติ และรายละเอียดของวัสดุ เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาต่อไป

มติที่ประชุม เนื่องจากการนำเสนอคุณสมบัติของ ระบบ Q-Management system ยี่ห้อ Infnit ยังนำเสนอข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงมอบหมายให้ผู้รับจ้างนำเสนอคุณสมบัติของระบบ Q-Management ให้กับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่อีกครั้ง

๓) หนังสือบริษัท ศักดิ์ทองพูน จำกัด ที่ STC.ประกันสังคม/APP/๒๔๖/๖๒ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒

ผู้รับจ้าง ขออนุมัติวัสดุฟิล์มกรองแสง ยี่ห้อ Hi-Kool รุ่น R60 HC ชนิดปรอท ๖๐% เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ควบคุมงาน ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว คุณสมบัติถูกต้อง
มติที่ประชุม อนุมัติให้ใช้ฟิล์มกรองแสง ยี่ห้อ Hi-Kool รุ่น R๖๐ HC ชนิดปรอท ๖๐% ตามที่ผู้รับจ้างเสนอ

๕.๒ ตรวจรับ...

๕.๒ ตรวจรับการจ้าง งานที่ ๑.๑๖, ๑.๑๙, ๑.๒๐ และงานที่ ๑.๒๑

ผู้รับจ้าง ได้แจ้งส่งมอบงานก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ตามหนังสือที่ STC.ประกันสังคม/๑๑๔/๖๒ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ จำนวน ๔ งาน ซึ่งมีรายละเอียดงานที่ส่งมอบ ดังนี้

รายการที่ ๑ อาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ (ยกเว้น ป้อมยาม, ป้าย, ทางเดิน) ดังนี้

งานที่ ๑.๑๖ เป็นจำนวนเงิน ๑,๙๐๗,๖๒๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดพันหกกร้อยยี่สิบบาทถ้วน) (อัตราร้อยละ ๑.๑๕ ของค่าจ้าง) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ปรับระดับพื้นพร้อมปูผิววัสดุและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดจากการทำงานของชั้น ๒ ได้ ๙๐%

- ปรับระดับพื้นพร้อมปูผิววัสดุพร้อมป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดจากการทำงานของชั้นห้องงานระบบและหลังคาได้ ๙๐%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง ภายในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

งานที่ ๑.๑๙ เป็นจำนวนเงิน ๒,๖๘๗,๒๕๖ บาท (สองล้านหกแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) (อัตราร้อยละ ๑.๖๒ ของค่าจ้าง) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ติดตั้งฉนวนและPASTER BOARD ด้านที่เหลื่อ ชั้นที่ ๑ ได้ ๙๐%

- ก่ออิฐฉนวน หล่อคอนกรีตเสาเอ็นทับหลัง ชั้นที่ ๒ (ถ้ามี) แล้วเสร็จ

- ทำผนังโครงคร่าวเหล็ก พร้อมเอ็นทับหลังเหล็กและติดตั้งฉนวน PASTER BOARD ๑ ด้าน ชั้นที่ ๒ ได้ ๙๐%

- เดินท่องานระบบที่เกี่ยวข้องในผนัง ชั้นที่ ๒ ได้ ๙๐%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง ภายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒

งานที่ ๑.๒๐ เป็นจำนวนเงิน ๒,๖๘๗,๒๕๖ บาท (สองล้านหกแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) (อัตราร้อยละ ๑.๖๒ ของค่าจ้าง) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ติดตั้งฉนวนและPASTER BOARD ด้านที่เหลื่อ ชั้นที่ ๒ ได้ ๙๐%

- ก่ออิฐฉนวน หล่อคอนกรีตเสาเอ็นทับหลังชั้นห้องงานระบบและหลังคา(ถ้ามี)แล้วเสร็จ

- ทำผนังโครงคร่าวเหล็ก พร้อมเอ็นทับหลังเหล็กและ ติดตั้งฉนวน PASTER BOARD ๑ ด้าน ชั้นห้องงานระบบและหลังคา ได้ ๙๐%

- เดินท่องานระบบที่เกี่ยวข้องในผนัง ชั้นห้องงานระบบและหลังคาได้ ๙๐%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๗๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง ภายในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒

งานที่ ๑.๒๑ เป็นจำนวนเงิน ๒,๖๘๗,๒๕๖ บาท (สองล้านหกแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) (อัตราร้อยละ ๑.๖๒ ของค่าจ้าง) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ติดตั้งฉนวนและPASTER BOARD ด้านที่เหลื่อ ชั้นห้องงานระบบและหลังคาได้ ๙๐%

- ติดตั้งผนังอลูมิเนียมคอมโพสิต ชั้นที่ ๑ ได้ ๙๐%

- ติดตั้งผนังกระจก CURTURN WALL ชั้นจอดรถและชั้นที่ ๑ ได้ ๙๐%

- กรุกระเบื้องห้องน้ำ ชั้นจอดรถ ได้ ๙๐%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง ภายในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ผู้ควบคุมงาน...


ผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบผลการก่อสร้างและรายละเอียดตามแบบก่อสร้างแล้ว เห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามแบบรูปรายการและสัญญาจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ และเห็นควรเสนอ คณะกรรมการตรวจการจ้าง ตรวจรับงานก่อสร้างของงานงวดดังกล่าวได้ (เอกสารหมายเลข ๕)

มติที่ประชุม รับทราบข้อมูลผลการก่อสร้างงานงวดที่ ๑.๑๖, ๑.๑๙, ๑.๒๐ และงวดที่ ๑.๒๑ ตามที่ผู้ ควบคุมงานรายงานและคณะกรรมการตรวจการจ้าง มีมติเห็นชอบให้ตรวจรับงานงวดที่ ๑.๑๖, ๑.๑๙, ๑.๒๐ และงวดที่ ๑.๒๑

เลิกประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.


(นางกาญจนา จันทรพิทย)
ผู้อำนวยการงานประชุม

เจ้าพนักงานแรงงานชำนาญงาน


ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวจิราพร ชุนนา)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

- ทราบ


(นางสาวลัดดา แซ่ลิ้)
ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่