

รายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจการจ้าง
งานก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมสำนักงานชั่วคราวพื้นที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่
บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ผู้มาประชุม

๑. นางสาวลัดดา แซ่ลี	ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่	ประธานกรรมการ
๒. นายปรศุ สุระมานะ	สถาปนิกชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๓. นายพรชัย พินิจรัตนอนันต์	นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๔. นางสาวขวัญใจ พัฒนาเศรษฐ์	นักวิชาการแรงงานชำนาญการ	กรรมการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายสมชาติ จิตใหญ่	วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการพิเศษ	ติตราชการ
๒. นายธาดรี วีระเดชะ	นิติกรชำนาญการ	ติตราชการ
๓. นายณัฐเวทย์ พุกกะณะสุต	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	ติตราชการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายวิรัช ตั้งมันคงวรกุล	โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่	หัวหน้าผู้ควบคุมงาน
๒. นายธัญญวัฒน์ สุขสำราญ	พนักงานสถาปนิก	ผู้ควบคุมงาน
๓. นางสาวจิราพร ชุนนา	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	
๔. นางกาญจนา จันทรเพ็ญ	เจ้าพนักงานแรงงานชำนาญงาน	
๕. นายอัครเดช ด่านไพบูลย์	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศักดิ์ทองพูน จำกัด	
๖. นายศรารุณ ชัยวงแก้ว	ผู้จัดการโครงการ บริษัท ศักดิ์ทองพูน จำกัด	
๗. นายกิตติศักดิ์ ยุทธิกิจสถาพร	วิศวกร บริษัท ศักดิ์ทองพูน จำกัด	

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

นางสาวลัดดา แซ่ลี ประธานสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเงินกองทุนประกันสังคมเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ดังนั้น จึงขอให้ผู้รับจ้างเร่งปฏิบัติงานก่อสร้างฯ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ รวมถึงการจัดส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติหรือแก้ไขให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามข้อสั่งการของคณะกรรมการตรวจการจ้าง เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานดังกล่าว

ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

- สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ได้ส่งรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เพื่อให้คณะกรรมการฯ รับรองรายงานการประชุม หากมีข้อแก้ไขโปรดแจ้งสำนักงานฯ ภายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ตามหนังสือ ที่ ชม ๐๐๓๐/ว ๒๕๑๔ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒, ที่ ชม ๐๐๓๐/ว ๒๕๑๕ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒, ที่ ชม ๐๐๓๐/๒๕๑๖ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ การแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๔

คณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างฯ ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (ผู้ว่าจ้าง) ได้ลงนามอนุมัติแก้ไขสัญญาฯ ครั้งที่ ๔ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ดังนี้

๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลง

๑.๑ เปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ หมวดงานสถาปัตยกรรม และหมวดงานวิศวกรรมเครื่องกล

๑) รายการงานหลังคา ตามแบบสถาปัตยกรรม G-๒๐ (ก) เปลี่ยนแปลงสีหลังคา เหล็กกริดลอนพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง Flashing และครอบสัน จาก สีขาวคว้นบุหรี เป็น สีเทา

๒) รายการประกอบแบบสุขภัณฑ์ ตามแบบสถาปัตยกรรม A-๑๙ (ก) เปลี่ยนแปลงจากผนังห้องน้ำสำเร็จรูปสีเหลืองและสีฟ้า เป็น ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป แบบลวดลาย

๓) รายการประกอบผิวกระจกกระเบื้อง ตามแบบขยายสถาปัตยกรรม DT-๑๐ (๑) ถึง DT-๑๐ (๕), DT-๑๐(๖), ๑๑ (๑) และ DT-๑๑ (๒) เปลี่ยนแปลงกระเบื้อง ดังรายการต่อไปนี้

ลำดับ A จาก สีดำผิวเงา เป็น สีขาว

ลำดับ B จาก สีดำผิวด้าน เป็น สีเทาอ่อน

ลำดับ C จาก สีเทาอ่อนผิวด้าน เป็น สีเทา

ลำดับ D จาก สีเทาเข้มผิวด้าน เป็น สีครีม

และเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปูผนังและพื้นตามแบบ

๔) รายการระบบปรับอากาศ ตามแบบวิศวกรรมเครื่องกล เปลี่ยนแปลง CDU จาก ขนาด ๓๐๘,๐๐๐ Btu/h จำนวน ๔ ชุด เป็น ขนาด ๓๒๔,๐๐๐ Btu/h จำนวน ๒ ชุด, ขนาด ๓๖๒,๐๐๐ Btu/h จำนวน ๑ ชุด และขนาด ๔๒๐,๐๐๐ Btu/h จำนวน ๑ ชุด

๕) รายการประกอบแบบผนัง (๖) ตามแบบสถาปัตยกรรม G-๐๒ (ก) เปลี่ยนแปลงรูปแบบการติดตั้งผนังใบไม้สังเคราะห์ จาก เว้นร่อง ๒ ซม. เป็น เว้นร่อง ๑ ซม.

๑.๒ งานขยายเขตไฟฟ้า ตามบัญชีปริมาณงานและบัญชีรายการก่อสร้าง ลำดับที่ ๙ หมวดงานระบบขยายเขตสาธารณูปโภค รายการค่าขยายเขตไฟฟ้า จาก วงเงิน ๑๔,๘๐๔,๖๗๗.๖๙ บาท (สิบสี่ล้านแปดแสนสี่พันหกร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทหกสิบเก้าสตางค์) ปรับลดเป็น วงเงิน ๔,๕๗๕,๒๕๓.๖๘ บาท (สี่ล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสองร้อยห้าสิบบาทหกสิบแปดสตางค์)

๑.๓ งานขยายเขตประปา ตามบัญชีปริมาณงานและบัญชีรายการก่อสร้าง ลำดับที่ ๙ หมวดงานระบบขยายเขตสาธารณูปโภค รายการค่าขยายเขตประปา จาก วงเงิน ๑๗๕,๑๖๐.๓๕ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทสามสิบบาทสตางค์) ปรับเพิ่มเป็น วงเงิน ๒๔๔,๙๗๑ บาท (สองแสนสี่หมื่นสี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน)

๑.๔ งานขยายเขตระบบโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต ตามบัญชีปริมาณงานและบัญชี รายการก่อสร้าง ลำดับที่ ๙ หมวดงานระบบขยายเขตสาธารณูปโภค รายการค่าขยายเขตระบบโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต จาก วงเงิน ๘๒๒,๙๑๕.๖๐ บาท (แปดแสนสองหมื่นสองพันเก้าร้อยสิบห้าบาทหกสิบสตางค์) ปรับเปลี่ยนเป็น วงเงิน ๑,๑๘๕,๕๐๑.๓๔ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันห้าร้อยหนึ่งบาทสามสิบสี่สตางค์)

๑.๕ ปรับเปลี่ยนงานติดตั้งแนวกำแพงกันดินด้านทิศตะวันออก ความยาว ๗๗.๑๐ ม. และด้านทิศตะวันตกความยาว ๕๐.๖๐ ม. เป็นเงิน ๒,๒๕๕,๐๗๑.๑๘ บาท (สองล้านสองแสนห้าหมื่นห้าพันเจ็ดสิบเอ็ดบาทสิบแปดสตางค์)

๑.๖ ปรับเปลี่ยนงานติดตั้งฟิล์มป้องกันแสงและความร้อน พื้นที่ ๖๒๒ ตร.ม.เป็นเงิน ๘๐๒,๐๐๓.๔๕ บาท (แปดแสนสองพันสามบาทสี่สิบห้าสตางค์)

๑.๗ ปรับเปลี่ยนงานติดตั้งระบบรดน้ำต้นไม้ เป็นเงิน ๑๘๔,๖๗๓.๘๖ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันหกกร้อยเจ็ดสิบสามบาทแปดสิบหกสตางค์)

๑.๘ ปรับเปลี่ยนงานติดตั้งผ้าเพดานห้องอาหารชั้นใต้ดิน พื้นที่ ๗๙.๗๐ ตร.ม. เป็นเงิน ๓๓,๘๗๑.๖๒ บาท (สามหมื่นสามพันแปดกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทหกสิบสองสตางค์)

๑.๙ งานเปลี่ยนแปลงประตูบานเปิดคู่ ๖ บาน พร้อมช่องแสงติดตายด้านบน เป็นประตูเลื่อนอัตโนมัติ ปรับลด วงเงิน ๑๑๖,๙๕๐.๑๓ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยห้าสิบบาทสิบสามสตางค์) ปรับเปลี่ยนเป็น วงเงิน ๒๙๘,๓๖๒.๑๙ บาท (สองแสนเก้าหมื่นแปดพันสามกร้อยหกสิบสองบาทสิบเก้าสตางค์)

๑.๑๐ งานเปลี่ยนแปลงระบบไฟฟ้า สัญญาณโทรศัพท์ และอินเทอร์เน็ต ปรับลด วงเงิน ๑,๑๘๗,๙๗๑.๔๑ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์) ปรับเปลี่ยนเป็น วงเงิน ๑,๖๘๓,๖๐๙.๖๔ บาท (หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นสามพันกร้อยเก้าบาทหกสิบสี่สตางค์)

๑.๑๑ ปรับเปลี่ยนงานติดตั้งหลังคาคลุมทางเดิน (บนระแนง) เป็นเงิน ๑๘๗,๖๑๗.๔๙ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันกร้อยสิบเจ็ดบาทสี่สิบเก้าสตางค์)

๑.๑๒ งานเปลี่ยนแปลงวัสดุรางระบายน้ำหลังคาทางเดินและรางตะเฝหลังคาอาคาร ปรับลด วงเงิน ๑๕๐,๘๖๙.๗๕ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดกร้อยหกสิบบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) ปรับเปลี่ยนเป็น วงเงิน ๑,๑๔๐,๕๑๗.๔๑ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นห้ากร้อยสิบเจ็ดบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์)

๑.๑๓ งานเปลี่ยนแปลงวัสดุปิดลอนเชิงชาย ปรับลด วงเงิน ๗๘,๙๐๗.๕๗ บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันเก้ากร้อยเจ็ดบาทห้าสิบบาทเจ็ดสตางค์) ปรับเปลี่ยนเป็น วงเงิน ๓๐๓,๗๖๙.๕๑ บาท (สามแสนสามพันเจ็ดกร้อยหกสิบบาทห้าสิบบาทเจ็ดสตางค์)

๑.๑๔ ปรับลดงานติดตั้งหลังคาคลุมทางเดิน (ตำแหน่งที่ทับซ้อนกับพื้นที่ ๒ ของอาคารสำนักงาน) เป็นเงิน ๑,๘๓๐.๘๖ บาท (หนึ่งพันแปดกร้อยสามสิบบาทแปดสิบหกสตางค์)

๑.๑๕ ให้ยกเลิกความในสัญญาจ้าง ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน รายการที่ ๑ อาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ (ยกเว้น ป้อมยาม, ป้าย, ทางเดิน) งวดที่ ๑.๑๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“งวดที่ ๑.๑๓ เป็นจำนวนเงิน ๔,๓๑๑,๙๘๓.๑๘ บาท (สี่ล้านสามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้ากร้อยแปดสิบบาทสิบแปดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- พ่นโฝมกันความร้อน ได้ ๗๐%

- ติดตั้งเชิงชาย และรางระบายน้ำสแตนเลสได้ ๗๐%

- เทคอนกรีตกำแพงกันดินด้านข้างถนนทางลาดลงชั้นจอดรถใต้ดินแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง ภายในวันที่

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑”

๑.๑๖ ให้ยกเลิกความในสัญญาจ้าง ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน รายการที่ ๑ อาคารสำนักงาน ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ (ยกเว้น ป้อมยาม, ป้าย, ทางเดิน) งวดที่ ๑.๑๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“งวดที่ ๑.๑๔ เป็นจำนวนเงิน ๒,๖๙๖,๔๗๓.๙๔ บาท (สองล้านหกแสนเก้าหมื่นหกพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสามบาทเก้าสิบสี่สตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- มุงหลังคา metal sheet พร้อมฉนวนได้ ๑๐๐% ของอาคารสำนักงาน
- ติดตั้งฉนวนกันความร้อน PE ได้ ๑๐๐% ของอาคารสำนักงาน
- พ่นโฟมกันความร้อน ได้ ๑๐๐%
- ติดตั้งเชิงชายเมทัลชีท และวางระบายน้ำสแตนเลส ได้ ๑๐๐%
- ติดตั้งหลังคากระเบื้องลามิเนตพร้อมโครงเหล็ก

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง ภายในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑”

๑.๑๗ ให้ยกเลิกความในสัญญาจ้าง ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน รายการที่ ๑ อาคารสำนักงาน ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ (ยกเว้น ป้อมยาม, ป้าย, ทางเดิน) งวดที่ ๑.๒๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“งวดที่ ๑.๒๓ เป็นจำนวนเงิน ๑,๖๗๒,๗๗๘.๘๕ บาท (หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบแปดบาทแปดสิบห้าสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ติดตั้งบานประตูหน้าต่าง ชั้นที่จอดรถ และชั้นที่ ๑ ได้ ๙๐%
- ติดตั้งบานประตูอัตโนมัติ ชั้น ๑ ได้ ๙๐%
- ร้อยสายไฟ ชั้นที่ จอดรถและชั้นที่ ๑ ได้ ๙๐%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง ภายในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๒”

๑.๑๘ ให้ยกเลิกความในสัญญาจ้าง ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน รายการที่ ๑ อาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ (ยกเว้น ป้อมยาม, ป้าย, ทางเดิน) งวดที่ ๑.๒๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“งวดที่ ๑.๒๔ เป็นจำนวนเงิน ๑,๙๑๐,๕๐๙.๗๓ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นห้าร้อยเก้าบาทเจ็ดสิบสามสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ติดตั้งบานประตูหน้าต่าง ชั้นที่ ๒ และชั้นห้องงานระบบและหลังคา ได้ ๙๐%
- ร้อยสายไฟ ชั้นที่ ๒ และชั้นห้องงานระบบและหลังคา ได้ ๙๐%
- ติดฟิล์มกรองแสงกันความร้อน ได้ ๕๐%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง ภายในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒”

๑.๑๙ ให้ยกเลิกความในสัญญาจ้าง ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน รายการที่ ๑ อาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ (ยกเว้น ป้อมยาม, ป้าย, ทางเดิน) งวดที่ ๑.๒๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“งวดที่ ๑.๒๕ เป็นจำนวนเงิน ๖,๒๒๓,๓๘๙.๗๒ บาท (หกล้านสองแสนสองหมื่นสามพันสามร้อยแปดสิบเก้าบาทเจ็ดสิบสองสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ติดตั้งโครงฝ้าเพดาน ชั้นที่จอดรถ ชั้นที่ ๑ ชั้นที่ ๒ และชั้นห้องงานระบบและหลังคาได้ ๙๐%
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ พร้อมท่อน้ำยาและท่อลมชั้นจอดรถและชั้นที่ ๑ ได้ ๙๐%
- ติดฟิล์มกรองแสงกันความร้อน ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง ภายในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒”

๑.๒๐ ให้ยกเลิกความในสัญญาจ้าง ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน รายการที่ ๑ อาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ (ยกเว้น ป้อมยาม, ป้าย, ทางเดิน) งวดที่ ๑.๒๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“งวดที่ ๑.๒๗ เป็นจำนวนเงิน ๓,๒๘๑,๗๓๒.๔๖ บาท (สามล้านสองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบสองบาทสี่สิบหกสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ติดตั้งฝ้าเพดานภายในและภายนอกอาคารทุกชั้นของอาคารสำนักงาน ได้ ๙๐%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๘๐ วัน ภายในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๓

๑.๒๑ ให้ยกเลิกความในสัญญาจ้าง ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน รายการที่ ๑ อาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ (ยกเว้น ป้อมยาม, ป้าย, ทางเดิน) งวดที่ ๑.๓๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“งวดที่ ๑.๓๐ เป็นจำนวนเงิน ๕,๓๙๐,๐๙๙.๑๒ บาท (ห้าล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าสิบเก้าบาทสิบสองสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ติดตั้งแผงสวิตช์อัตโนมัติย่อย (LOAD CENTER) แล้วเสร็จ
- ติดตั้งสวิตช์และเต้ารับ ชั้นที่จอดรถและชั้นที่ ๑ ได้ ๙๐%
- ติดตั้งตู้ FIRE ALARM CONTROL PANEL ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้แล้วเสร็จ
- ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า ชั้นที่จอดรถและชั้นที่ ๑ ได้ ๙๐%
- ติดตั้งเต้ารับสัญญาณอินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์ (pop up) ได้ ๕๐%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๘๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง ภายในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓”

๑.๒๒ ให้ยกเลิกความในสัญญาจ้าง ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน รายการที่ ๑ อาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ (ยกเว้น ป้อมยาม, ป้าย, ทางเดิน) งวดที่ ๑.๓๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“งวดที่ ๑.๓๑ เป็นจำนวนเงิน ๕,๓๔๐,๕๓๕.๒๙ บาท (ห้าล้านสามแสนสี่หมื่นห้าร้อยสามสิบห้าบาทสี่สิบเก้าสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ติดตั้งสวิตช์และเต้ารับ ชั้นที่ ๒ และชั้นห้องงานระบบและหลังคาได้ ๙๐%
- ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า ชั้นที่ ๒ และชั้นห้องงานระบบและหลังคาได้ ๙๐%
- ติดตั้งเต้ารับสัญญาณอินเตอร์เน็ต และโทรศัพท์ (pop up) ได้ ๙๐%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๘๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓”

๑.๒๓ ให้ยกเลิกความในสัญญาจ้าง ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน รายการที่ ๑ อาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ (ยกเว้น ป้อมยาม, ป้าย, ทางเดิน) งวดที่ ๑.๓๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“งวดที่ ๑.๓๒ เป็นจำนวนเงิน ๕,๑๙๑,๘๔๓.๘๒ บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบสามบาทแปดสิบสองสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ติดตั้งหม้อแปลงและอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าแรงสูงแล้วเสร็จ
- ติดตั้งสายไฟฟ้าเข้าอาคารแล้วเสร็จ
- ติดตั้งแผงสวิตช์อัตโนมัติ (MDB) แล้วเสร็จ
- ติดตั้งเต้ารับสัญญาณอินเตอร์เน็ต และโทรศัพท์ (pop up) แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๘๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง ภายในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓”

๑.๒๔ ให้ยกเลิกความในสัญญาจ้าง ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน รายการที่ ๑ อาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ (ยกเว้น ป้อมยาม, ป้าย, ทางเดิน) งวดที่ ๑.๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“งวดที่ ๑.๓๕ เป็นจำนวนเงิน ๑๙,๙๗๑,๐๖๔.๕๐ บาท (สิบเก้าล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกสิบสี่บาทห้าสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ติดตั้งหลังคาคลุมทางเดิน (บนระแนง) แล้วเสร็จ
 - ทำงานก่อสร้างส่วนต่าง ๆ ของงานที่เหลือ แล้วเสร็จ
 - ทดสอบระบบต่าง ๆ ให้สามารถใช้งานได้เรียบร้อยสมบูรณ์ แล้วเสร็จ
 - ทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้าง แล้วเสร็จ
 - งานที่เหลือของงานภายนอกอาคาร งานติดตั้งครุภัณฑ์และงานสาธารณูปโภค แล้วเสร็จสมบูรณ์และสามารถใช้งานได้
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง ภายในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓

๑.๒๕ ให้ยกเลิกความในสัญญาจ้าง ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน รายการที่ ๔ งานสาธารณูปโภค งวดที่ ๔.๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“งวดที่ ๔.๑ เป็นจำนวน ๔,๕๗๕,๒๕๓.๖๘ บาท (สี่ล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสองร้อยห้าสิบบาทหกสิบบแปดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ได้ชำระเงินค่าขยายเขตไฟฟ้าและน้ำไบเสร็จมามอบให้ผู้ว่าจ้างผ่านคณะกรรมการตรวจการจ้าง

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง ภายในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑”

๑.๒๖ ให้ยกเลิกความในสัญญาจ้าง ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน รายการที่ ๔ งานสาธารณูปโภค งวดที่ ๔.๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“งวดที่ ๔.๒ เป็นจำนวนเงิน ๑,๔๓๐,๔๗๒.๐๖ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทหกสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ได้ชำระเงินค่าขยายเขตประปาและน้ำไบเสร็จมามอบให้ผู้ว่าจ้างผ่านคณะกรรมการตรวจการจ้าง
- ได้ชำระเงินค่าขยายเขตโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตและน้ำไบเสร็จมามอบให้ผู้ว่าจ้างผ่านคณะกรรมการ ตรวจการจ้างและบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้ขยายเขตโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตมาถึงหน้าโครงการแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง ภายในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑

๑.๒๗ ให้ยกเลิกความในสัญญาจ้าง ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน รายการที่ ๕ งานอื่น ๆ งวดที่ ๕.๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“งวดที่ ๕.๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๖๘๖,๗๑๘.๖๖ บาท (หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสิบบแปดบาทหกสิบบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ทำการก่อสร้างป้อมยามแล้วเสร็จ
- ทำการก่อสร้างป้ายแล้วเสร็จ
- ทำการก่อสร้างหลังคาทางเดินแล้วเสร็จ
- ทำงานภูมิทัศน์และระบบรดน้ำต้นไม้แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒”

๑.๒๘ ขยายระยะเวลาก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ออกไปอีกเป็นระยะเวลา ๗๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

๑.๒๙ รายละเอียดเอกสารและแบบรูปรายการแนบท้ายสัญญาซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกแนบท้ายสัญญานี้ จำนวน ๖๓ แผ่น

๑.๓๐ รายละเอียดอื่น ๆ เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิม

ทั้งนี้ ระยะเวลาก่อสร้างจากเดิม ๕๐๐ วัน เพิ่มขึ้น ๕๗๕ วัน และวงเงินรวมค่าก่อสร้างตามสัญญาฯ จากเดิม ๑๖๕,๘๘๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยหกสิบห้าล้านบาทแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) คงเหลือ ๑๖๑,๔๓๕,๙๓๙.๐๑ บาท (หนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดล้านสี่แสนสามหมื่นห้าพันเก้าร้อยสามสิบเก้าบาทหนึ่งสตางค์)

๓.๒ รายงานผลการทดสอบ จำนวน ๒ รายการ

๑) หนังสือบริษัท ศักดิ์ทองพูน จำกัด ที่ STC.ประกันสังคม/๑๐๕/๖๒ ลงวันที่

๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

ผู้รับจ้าง รายงานผลทดสอบกำลังอัดคอนกรีตงานบันไดชั้น ๒-๓ ห้องเครื่อง (อายุ ๒๘ วัน) โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้ดำเนินการทดสอบ และแจ้งผลการทดสอบฯ ให้กับผู้ควบคุมงานเรียบร้อยแล้ว

ผู้ควบคุมงาน ดำเนินการตรวจสอบแล้ว กำลังอัดไม่น้อยกว่าที่กำหนด (๓๒๐ ksc.)

ประธานกรรมการตรวจการจ้าง รับทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

๒) หนังสือบริษัท ศักดิ์ทองพูน จำกัด ที่ STC.ประกันสังคม/๑๑๑/๖๒ ลงวันที่ ๑๐

กรกฎาคม ๒๕๖๒

ผู้รับจ้าง รายงานผลทดสอบกำลังอัดคอนกรีตงานฐานรากกำแพงกันดิน, ผนังกำแพงกันดิน, คอนกรีตป้อมยาม, ถนนหน้าอาคาร, ลานจอดรถ, ถนนทางลงอาคาร(อายุ ๒๘ วัน) โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้ดำเนินการทดสอบ และแจ้งผลการทดสอบฯ ให้กับผู้ควบคุมงานเรียบร้อยแล้ว

ผู้ควบคุมงาน ดำเนินการตรวจสอบแล้ว กำลังอัดไม่น้อยกว่าที่กำหนด (๓๒๐ ksc.)

ประธานกรรมการตรวจการจ้าง รับทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๓ การรับประกันคุณภาพการเคลือบสี PVDF ของงานอลูมิเนียมคอมโพสิต

หนังสือบริษัท ศักดิ์ทองพูน จำกัด ที่ STC.ประกันสังคม/๑๑๐/๖๒ ลงวันที่

๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ผู้รับจ้าง ได้ส่งหนังสือรับประกันคุณภาพการเคลือบสี PVDF ของงานอลูมิเนียมคอมโพสิต SIAMBOND ๔ mm. เพื่อประกอบการพิจารณาใช้ในงานก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบแล้วเป็นไปตามข้อกำหนดของวัสดุที่กำหนดไว้ในสัญญา

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๔ รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ควบคุมงาน รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ได้ผลงานก่อสร้าง ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ดังนี้

ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง

- ระยะเวลาตามสัญญา ๕๗๕ วัน
- ดำเนินการมาแล้ว ๕๙๒ วัน
- คงเหลือระยะเวลา ๓๘๓ วัน

ผลงานการก่อสร้าง

- ผลงานสะสมตามแผนงาน ๓๔.๒๐%
- ผลงานสะสมที่ทำได้จริง ๓๓.๔๐%
- ช้ากว่าแผนงาน ๐.๘๐% หรือ ๑๔ วัน

มติที่ประชุม รับทราบและให้ผู้รับจ้างเร่งปฏิบัติงาน

๓.๕ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อบริหารงานสำนักงานประกันสังคมปี ๒๕๕๘ เพื่อเป็นค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฯ (ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฯ (ครั้งที่ ๒) ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ และบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฯ (ครั้งที่ ๓) ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑๖๕,๘๘๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยหกสิบห้าล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ผลการเบิกจ่ายเป็นดังนี้

ค่าก่อสร้าง	๑๖๕,๘๘๐,๐๐๐ บาท
ส่งมอบงานงวดที่ ๑.๑	๒,๙๑๙,๔๘๘ บาท
ส่งมอบงานงวดที่ ๑.๒	๓,๗๔๘,๘๘๘ บาท
ส่งมอบงานงวดที่ ๑.๓	๓,๑๘๔,๘๙๖ บาท
ส่งมอบงานงวดที่ ๑.๔	๓,๑๘๔,๘๙๖ บาท
ส่งมอบงานงวดที่ ๑.๕	๒,๔๓๘,๔๓๖ บาท
ส่งมอบงานงวดที่ ๑.๖	๒,๔๓๘,๔๓๖ บาท
ส่งมอบงานงวดที่ ๑.๗	๒,๕๓๗,๙๖๔ บาท
ส่งมอบงานงวดที่ ๑.๘	๒,๕๓๗,๙๖๔ บาท
ส่งมอบงานงวดที่ ๑.๙	๓,๑๐๑,๙๕๖ บาท
ส่งมอบงานงวดที่ ๑.๑๐	๔,๔๑๒,๔๐๘ บาท
ส่งมอบงานงวดที่ ๑.๑๑	๓,๗๖๕,๔๗๖ บาท
ส่งมอบงานงวดที่ ๑.๑๒	๒,๖๘๗,๒๕๖ บาท
รวม	๓๖,๙๕๘,๐๖๔ บาท
คงเหลือการเบิกจ่ายค่าก่อสร้างฯ (๓๓ งวด)	๑๒๘,๙๒๑,๕๑๖ บาท

สรุป การเบิกจ่ายค่าก่อสร้างฯ ๑๒ งวด (งวดที่ ๑.๑-๑.๑๑,๑.๑๒) เป็นเงิน ๓๖,๙๕๘,๐๖๔ บาท (๒๒.๒๘ %)

คงเหลือการเบิกจ่ายค่าก่อสร้างฯ ๓๓ งวด เป็นเงิน ๑๒๘,๙๒๑,๕๑๖ บาท (๗๗.๗๒%)

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง

- การรับรองลิฟต์ตามแบบที่กำหนด

ผู้รับจ้าง มีหนังสือที่ STC.ประกันสังคม/๑๐๗/๖๒ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่อง ขอให้ทางผู้ออกแบบชี้แจงคุณสมบัติและราคางานลิฟต์โดยสาร โดยให้ผู้ออกแบบชี้แจงวัตถุประสงค์ของการออกแบบระบบลิฟต์โดยสาร ว่าแท้จริงแล้วต้องการให้จัดซื้อระบบลิฟต์โดยสารผ่านตัวแทนจำหน่ายในประเทศ หรือต้องการให้นำเข้าลิฟต์โดยสารทั้งชุดเข้ามาจากต่างประเทศ

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ มีหนังสือที่ ขม ๐๐๓๐/๓๗๖๗ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการออกแบบระบบลิฟต์โดยสาร

ว่าต้องการ...

ว่าต้องการให้จัดซื้อระบบลิฟต์โดยสารผ่านตัวแทนจำหน่ายในประเทศ หรือต้องการให้นำเข้าลิฟต์โดยสารทั้งชุด เข้ามาจากต่างประเทศ เพื่อสำนักงานฯ จะได้นำข้อมูลที่ได้รับเสนอต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณาต่อไป

ผู้ออกแบบ มีหนังสือที่ เลขที่ ๑๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ผู้ออกแบบได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการออกแบบลิฟต์ ว่าจัดซื้อระบบลิฟต์โดยสารผ่านตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย ซึ่งได้เปรียบเทียบจากราคากลางค่าก่อสร้าง โดยผลิตตามมาตรฐานที่นานาชาติยอมรับ อาทิ มาตรฐาน GB๗๕๘๘-๒๐๐๓, มาตรฐาน EN๘๑-๑:๑๙๙๘, มาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ โดยลิฟต์และอุปกรณ์ทั้งหมดจะต้องเป็นชุดที่ประกอบจากโรงงานเดียวกัน (COMPLETE SET) และเป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน ผลิตจากโรงงานผู้ผลิตที่ได้มาตรฐานดังกล่าวจากโรงงานเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยลิฟต์ที่สามารถนำมาติดตั้งได้คือ HITACHI, SCHINDLER, OTIS หรือเทียบเท่า

ผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบแล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาต่อไป

มติที่ประชุม ๑) มอบหมายให้ผู้ควบคุมงานจัดทำตารางสรุปคุณสมบัติตามแบบกำหนด และสรุปความเห็นเพิ่มเติมของผู้ออกแบบ

๒) ให้ผู้รับจ้างเสนอคุณสมบัติของลิฟต์ โดยให้ได้มาตรฐานตามที่นานาชาติยอมรับ และตามข้อมูลที่ผู้ออกแบบชี้แจง เพื่อเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๑ ผลการสอบถามผู้ออกแบบกรณีแบบก่อสร้างมีความขัดแย้งกัน

๑) งานฝ้าเพดานและงานไฟฟ้าแสงสว่างห้องประชุม

ผู้รับจ้าง มีหนังสือที่ STC.ประกันสังคม/๑๐๑/๖๒ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขอสอบถามปัญหาและอุปสรรคงานฝ้าเพดานห้องประชุมและงานไฟฟ้าแสงสว่างห้องประชุม เนื่องจากไม่สามารถดำเนินงานส่วนของฝ้าเพดานและงานไฟฟ้าแสงสว่างห้องประชุมได้

ผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบแล้ว พบว่างานโครงสร้างหลังคา, งานฝ้าเพดาน และงานไฟฟ้าแสงสว่างมีตำแหน่งที่ขวางกัน

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ มีหนังสือที่ ชม ๐๐๓๐/๓๑๓๗ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ขอความอนุเคราะห์ให้ผู้ออกแบบแก้ไขตำแหน่งติดตั้งฝ้าเพดานและงานไฟฟ้าแสงสว่างห้องประชุม

ผู้ออกแบบ มีหนังสือที่ ๐๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ได้เสนอแนวทางแก้ไขฝ้าเพดานอาคารห้องประชุมเพื่อให้สอดคล้องกับการใช้งาน และได้ทำ Shop drawing งานฝ้าเพดานและดวงโคมไฟฟ้าแสงสว่างห้องประชุมตามที่ผู้รับจ้างตรวจสอบพบ

ผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบแล้วพบว่ารูปแบบและปริมาณงานฝ้าเพดานและไฟฟ้าแสงสว่างมีการเปลี่ยนแปลง

มติที่ประชุม ให้ผู้รับจ้างเปรียบเทียบปริมาณราคางานฝ้าเพดานและงานไฟฟ้าแสงสว่าง เพื่อเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาต่อไป

๒) งานระดับฝ้าเพดานทางเดินรอบห้องประชุม

ผู้รับจ้าง มีหนังสือที่ STC.ประกันสังคม/๑๐๒/๖๒ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขอสอบถามระดับฝ้าเพดานทางเดินรอบห้องประชุม เนื่องจากตรวจสอบพบว่าระดับคานต่ำกว่าระดับฝ้าเพดานและมีแนวท่อโพลีไธฟ้าเพดาน ซึ่งจะทำให้ห้องคานและท่อระบายน้ำฝนโพลีไธฟ้าเพดานทำให้ดูไม่สวยงาม

ผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบแล้ว งานระดับฝ้าเพดานทางเดินรอบห้องประชุม มีระดับสูงกว่าห้องคานและแนวท่อระบายน้ำทิ้ง ตามที่ผู้รับจ้างแจ้ง

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ มีหนังสือที่ ชม ๐๐๓๐/๓๑๓๘ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ขอความอนุเคราะห์ให้ผู้ออกแบบแก้ไขงานระดับฝ้าเพดานทางเดินรอบห้องประชุม

ผู้ออกแบบ มีหนังสือที่ ๐๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ได้พิจารณาปรับความสูงของระดับฝ้าเพดานทางเดินรอบห้องประชุม จากระดับ +๔.๒๕ ม. เป็น +๓.๗๐ ม.

ผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบแล้วพบว่ารูปแบบก่อสร้างมีการเปลี่ยนแปลง

มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบให้ปรับระดับ จากระดับ +๔.๒๕ ม. เป็น +๓.๗๐ ม.

๒. ให้ดำเนินการแก้ไขสัญญาจ้างต่อไป

๓) กระเบื้องแกรนิตโต้ชนิดหยาบ ขนาด ๓๐ x ๓๐ cm.

ผู้รับจ้าง มีหนังสือที่ STC.ประกันสังคม/๑๐๓/๖๒ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขอสอบถามงานกระเบื้องแกรนิตโต้ชนิดหยาบ ขนาด ๓๐ x ๓๐ cm. (F๓) เนื่องจากไม่มีผู้ผลิตและจำหน่ายในท้องตลาดในปัจจุบัน

ผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบแล้ว เป็นไปตามที่ผู้รับจ้างแจ้ง

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ มีหนังสือที่ ชม ๐๐๓๐/๓๑๓๙ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ขอความอนุเคราะห์ให้ผู้ออกแบบพิจารณาแนวทางแก้ไขหากวัสดุดังกล่าวไม่มีจำหน่ายในท้องตลาด พร้อมกำหนดวัสดุที่จะใช้ทดแทนให้ด้วย

ผู้ออกแบบ มีหนังสือที่ ๐๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ได้พิจารณาให้ใช้กระเบื้องพอร์ซเลน ขนาด ๓๐ x ๓๐ ซม. ชนิดหยาบ แทน กระเบื้องแกรนิตโต้ชนิดหยาบ ขนาด ๓๐ x ๓๐ ซม.

ผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบแล้วพบว่าวัสดุมีการเปลี่ยนแปลง มีความจำเป็นต้องเปรียบเทียบราคาวัสดุที่เปลี่ยนไป

มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบและอนุมัติให้ใช้กระเบื้องพอร์ซเลน ขนาด ๓๐ x ๓๐ ซม. ชนิดหยาบ แทน กระเบื้องแกรนิตโต้ชนิดหยาบ ขนาด ๓๐ x ๓๐ ซม. ซึ่งเลิกผลิต ตามเอกสารแสดงรายการสินค้าเลิกผลิต ตามความเห็นของผู้ออกแบบ

๒. ให้ผู้ควบคุมงานดำเนินการตรวจสอบมูลค่าสินค้ากระเบื้องพอร์ซเลน ขนาด ๓๐x๓๐ ซม. เปรียบเทียบกับกระเบื้องเดิมตามแบบรูปรายการ เพื่อพิจารณาต่อไป

๕.๒ แนวทางการแก้ไขงานติดตั้งโคมไฟติดผนัง

ผู้รับจ้าง มีหนังสือที่ STC.ประกันสังคม/๑๐๔/๖๒ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่อง ขอเสนอแนวทางแก้ไขงานติดตั้งโคมไฟติดผนัง เนื่องจากตรวจสอบพบว่าตำแหน่งติดตั้งโคมไฟติดผนัง ข้อนทับกับแนวท่อระบายน้ำบริเวณคานฝ้าห้องประชุม ดังนั้น จึงขอเสนอย้ายตำแหน่งดวงโคมไฟติดผนัง หนีไปอีกแนว เพื่อไม่ให้ซ้อนทับกับแนวท่อระบายน้ำ

ผู้ควบคุมงาน...

ผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบแล้ว ตำแหน่งดวงโคมย้ายไปจุดใกล้เคียงตำแหน่งเดิม ทำให้ปริมาณงานไม่เปลี่ยนแปลง

มติที่ประชุม อนุมัติให้แก้ไขงานติดตั้งโคมไฟติดผนังตามที่ผู้รับจ้างเสนอ

๕.๓ อนุมัติวัสดุใช้งานก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ

๑) หนังสือบริษัท ศักดิ์ทองพูน จำกัด ที่ STC.ประกันสังคม/APP/๒๒๔/๖๒ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ผู้รับจ้าง ขออนุมัติวัสดุฝ้าไม้สังเคราะห์ (C๔") ขนาด ๒"x๔" โครงเคร่าเหล็ก มาตรฐานผู้ผลิต ยี่ห้อ วี-วูด เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ควบคุมงาน ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว คุณสมบัติถูกต้อง

มติที่ประชุม อนุมัติให้ใช้วัสดุฝ้าไม้สังเคราะห์ (C๔") สีนํ้าตาล ขนาด ๒"x๔" โครงเคร่าเหล็กมาตรฐานผู้ผลิต ยี่ห้อ วี-วูด ตามที่ผู้รับจ้างเสนอ

๒) หนังสือบริษัท ศักดิ์ทองพูน จำกัด ที่ STC.ประกันสังคม/APP/๒๒๕/๖๒ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ผู้รับจ้าง ขออนุมัติวัสดุผนังกระจก Curtain wall ติดตั้งพร้อมโครงอลูมิเนียม ดังนี้

๑. ผนังกระจก ยี่ห้อ อาซาฮิ
๒. โครงอลูมิเนียม ยี่ห้อ เมืองทอง
๓. ซิลิโคลนยาแนว ยี่ห้อ GS Sedant

เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ควบคุมงาน ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว คุณสมบัติถูกต้อง

มติที่ประชุม ๑. อนุมัติให้ใช้วัสดุผนังกระจก Curtain wall ติดตั้งพร้อมโครงอลูมิเนียม / ผนังกระจก ยี่ห้อ อาซาฮิ / โครงอลูมิเนียม ยี่ห้อ เมืองทอง / ซิลิโคลนยาแนว ยี่ห้อ GS Sedant ตามที่ผู้รับจ้างเสนอ

๒. ให้ผู้รับจ้างเสนอ Shop Drawing รูปแบบการติดตั้ง เสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาต่อไป

๓) หนังสือบริษัท ศักดิ์ทองพูน จำกัด ที่ STC.ประกันสังคม/APP/๒๑๔/๖๒ และที่ STC.ประกันสังคม/APP/๒๒๐/๖๒ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

ผู้รับจ้าง ขออนุมัติวัสดุอุปกรณ์ของเครื่องปรับอากาศ ดังนี้

- ๑) ฉนวนหุ้มท่อสารทำความเย็น ยี่ห้อ Amarflex
- ๒) ท่อสารทำความเย็น ยี่ห้อ K-Copper Tube
- ๓) ท่อร้อยสายไฟ ยี่ห้อ Panasonic
- ๔) สายไฟฟ้า ยี่ห้อ Bangkok Cable
- ๕) ท่อน้ำทิ้ง ยี่ห้อ ทำน้ำไทย
- ๖) สายสัญญาณ ยี่ห้อ Elitronic®-CY LIYCY

เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ควบคุมงาน ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว คุณสมบัติถูกต้อง

มติที่ประชุม อนุมัติให้ใช้วัสดุอุปกรณ์ของเครื่องปรับอากาศ ฉนวนหุ้มท่อสารทำความเย็น ยี่ห้อ Amarflex ท่อสารทำความเย็น ยี่ห้อ K-Copper Tube/ท่อร้อยสายไฟ ยี่ห้อ Panasonic/ สายไฟฟ้า ยี่ห้อ Bangkok Cable/ ท่อน้ำทิ้ง ยี่ห้อ ทำน้ำไทย/ สายสัญญาณ ยี่ห้อ Elitronic®-CY LIYCY ตามที่ผู้รับจ้างเสนอ

๔) หนังสือ...

๔) หนังสือบริษัท ศักดิ์ทองพูน จำกัด ที่ STC.ประกันสังคม/APP/๒๓๑/๖๒ ลงวันที่ ๑๐กรกฎาคม ๒๕๖๒

ผู้รับจ้าง ขออนุมัติวัสดุกระเบื้องฟอร์ชเลน (F๓)

ผู้ควบคุมงาน ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว เนื่องจากตามแบบรูปรายการกำหนดเป็นกระเบื้องแกรนิตโต้ ชนิดหยาย ขนาด ๓๐x๓๐ ซม. ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเลิกผลิตและผู้ออกแบบแนะนำให้ใช้กระเบื้องฟอร์ชเลน ชนิดหยาย ขนาด ๓๐x๓๐ ซม. แทน ผู้ควบคุมงานตรวจสอบแล้วคุณสมบัติตรงตามที่คุณออกแบบแนะนำ โดยการตรวจสอบมูลค่าของวัสดุดังกล่าว มีราคาไม่น้อยกว่าที่แบบรูปรายการกำหนด

มติที่ประชุม อนุมัติให้ใช้วัสดุ กระเบื้องฟอร์ชเลน ชนิดหยาย ขนาด ๓๐x๓๐ ซม. แทน กระเบื้องแกรนิตโต้ ชนิดหยาย ขนาด ๓๐x๓๐ ซม. โดยระบุใช้รุ่น GP Majorca gray ๑๒x๑๒ PM.

๕.๔ อนุมัติแผนงานก่อสร้างฯ (แก้ไขสัญญาจ้างฯ ครั้งที่ ๔)

หนังสือบริษัท ศักดิ์ทองพูน จำกัด ที่ STC.ประกันสังคม/๑๑๒/๖๒ ลงวันที่ ๑๐กรกฎาคม ๒๕๖๒

ผู้รับจ้าง เสนอแผนงานก่อสร้างเพื่อให้สอดคล้องกับการขยายระยะเวลาตามบันทึกแนบท้ายสัญญาครั้งที่ ๔ โดยแผนงานก่อสร้างได้ขยายระยะเวลาออกไปจากสัญญาเดิม จาก ๙๐๐ วัน เป็น ๙๗๕ วัน

ผู้ควบคุมงาน ดำเนินการตรวจสอบแล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาต่อไป

มติที่ประชุม อนุมัติให้ใช้แผนงานก่อสร้างดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับงานที่เปลี่ยนแปลงตามสัญญาจ้าง

๕.๕ การตรวจรับการจ้าง งวดที่ ๑.๑๒ และงวดที่ ๑.๑๓

ผู้รับจ้าง ได้แจ้งส่งมอบงานก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ตามหนังสือที่ STC.ประกันสังคม/๑๐๙/๖๒ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๒ งวด ซึ่งมีรายละเอียดงานที่ส่งมอบ ดังนี้

รายการที่ ๑ อาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ (ยกเว้น ป้อมยาม, ป้าย, ทางเดิน) ดังนี้

งวดที่ ๑.๑๒ เป็นจำนวนเงิน ๒,๐๒๓,๗๓๖ บาท (สองล้านสองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสามสิบ

หกบาทถ้วน) (อัตราร้อยละ ๑.๒๒ ของค่าจ้าง) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- มุงหลังคา metal sheet พร้อมฉนวน ได้ ๗๐% ของอาคารสำนักงาน

- ติดตั้งฉนวนกันความร้อน PE ได้ ๗๐% ของอาคารสำนักงาน

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง ภายในวันที่

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

งวดที่ ๑.๑๓ เป็นจำนวนเงิน ๔,๓๑๑,๙๘๓.๑๘ บาท (สี่ล้านสามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อย

แปดสิบสามบาทสิบแปดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- พ่นโฝมกันความร้อน ได้ ๗๐%

- ติดตั้งเชิงชาย และรางระบายน้ำสแตนเลสได้ ๗๐%

- เทคอนกรีตกำแพงกันดินด้านข้างถนนทางลาดลงชั้นจอดรถใต้ดินแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง ภายในวันที่

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑”

ผู้ควบคุมงาน...

ผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบผลการก่อสร้างและรายละเอียดตามแบบก่อสร้างแล้ว เห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามแบบรูปรายการและสัญญาจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และเห็นควรเสนอ คณะกรรมการตรวจการจ้าง ตรวจรับงานก่อสร้างของงานงวดดังกล่าวได้

มติที่ประชุม รับทราบข้อมูลผลการก่อสร้างงานงวดที่ ๑.๑๒ และงวดที่ ๑.๑๓ ตามที่ผู้ควบคุมงาน รายงานและคณะกรรมการตรวจการจ้าง มีมติเห็นชอบให้ตรวจรับงานงวดที่ ๑.๑๒ และ งวดที่ ๑.๑๓

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

๖.๑ งานเปลี่ยนแปลงถนน ค.ส.ล. พร้อมทางเท้าภายนอกโครงการ และงานเปลี่ยนแปลง ขอบคันหิน ค.ส.ล. และทางเท้า (ภายนอกโครงการ)

ผู้ควบคุมงาน เนื่องจากเดิมแบบกำหนดให้มีถนนและทางเข้าโครงการซึ่งอยู่ด้านข้าง ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ ปัจจุบันถนนทางเข้าดังกล่าว ที่ว่าการอำเภอเมืองฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว บางส่วน จึงทำให้ปริมาณงานถนนและทางเท้าที่กำหนดไว้ตามสัญญา มีปริมาณลดลง และเพื่อให้ปริมาณงาน ส่วนที่เหลือเป็นไปตามรูปแบบและสัญญา จึงเห็นควรดำเนินการแก้ไข ดังนี้

- ๑)** งานเปลี่ยนแปลงถนน ค.ส.ล. พร้อมทางเท้าภายนอกโครงการ
๒) งานเปลี่ยนแปลงขอบคันหิน ค.ส.ล. และทางเท้า (ภายนอกโครงการ)
- มติที่ประชุม** เห็นชอบให้ปรับลดถนนและทางเท้า ทางเข้าโครงการ และให้ดำเนินการแก้ไข ดังนี้
- ๑)** งานเปลี่ยนแปลงถนน ค.ส.ล. พร้อมทางเท้าภายนอกโครงการ
๒) งานเปลี่ยนแปลงขอบคันหิน ค.ส.ล. และทางเท้า (ภายนอกโครงการ)

และมอบหมายให้ผู้รับจ้างดำเนินการจัดทำรูปแบบและปริมาณงาน งานเปลี่ยนแปลงถนน ค.ส.ล. พร้อมทางเท้า ภายนอกโครงการ และงานเปลี่ยนแปลงขอบคันหิน ค.ส.ล. และทางเท้า (ภายนอกโครงการ) และให้ผู้ควบคุมงาน ดำเนินการตรวจสอบ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาแก้ไขสัญญาต่อไป

๖.๒ งานเปลี่ยนแปลงถนน, ลานจอดรถด้านหน้าโครงการ

ผู้ควบคุมงาน เนื่องจากพื้นที่ถนนและลานจอดรถบริเวณด้านหน้าโครงการ ตรวจสอบ พบว่ามีต้นสักรอยู่ในบริเวณ ทำให้ไม่สามารถก่อสร้างถนนและลานจอดรถให้เป็นไปตามแบบที่กำหนดได้ ดังนั้น ผู้ ควบคุมงานจึงขอเสนอให้คณะกรรมการหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว

- มติที่ประชุม** ๑. เห็นชอบให้เก็บต้นสักรไว้เพื่อให้เกิดความร่มรื่น
๒. ให้ผู้รับจ้างดำเนินการจัดทำรูปแบบถนน, ลานจอดรถด้านหน้าโครงการ โดยพื้นที่ถนนไม่ทับกับ แนวต้นสักร และจัดทำปริมาณงานเปรียบเทียบเพิ่มลด งานเปลี่ยนแปลงถนนและลานจอดรถด้านหน้าโครงการ และ ให้ผู้ควบคุมงานดำเนินการตรวจสอบ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาแก้ไขสัญญาต่อไป

๖.๓ งานเปลี่ยนแปลงบ่อพักน้ำทิ้ง (ภายนอกโครงการ)

ผู้รับจ้าง จากการตรวจสอบปริมาณงานบ่อพักน้ำทิ้ง (ภายนอกโครงการ) พบว่าแบบ แปลนไม่ได้กำหนดรายละเอียดตำแหน่งของบ่อพักและการระบายน้ำทิ้ง

ผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบแล้วเป็นจริงตามที่ผู้รับจ้างแจ้ง จึงเห็นควรให้ผู้รับจ้างเสนอ รูปแบบและแนวทางการระบายน้ำทิ้ง เพื่อเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาต่อไป

มติที่ประชุม อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงบ่อพักน้ำทิ้ง (ภายนอกโครงการ) และให้ผู้รับจ้างจัดทำรูปแบบและแนว ทางการระบายน้ำทิ้ง พร้อมจัดทำปริมาณงานเปรียบเทียบเพิ่มลด เพื่อเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาแก้ไข สัญญาต่อไป

๖.๔ งานติดตั้งรางระบายน้ำทางเดินภายนอก

ผู้รับจ้าง จากการตรวจสอบงานพื้นทางเดินเชื่อมอาคารพบว่าบริเวณทางเดินดังกล่าว ไม่มีการติดตั้งแนวการระบายน้ำ หากมีฝนตกลงมา จะทำให้น้ำที่ตกในบริเวณพื้นลานดังกล่าว ไหลย้อนเข้าไป ในผนังอาคารชั้นใต้ถุน

ผู้ควบคุมงาน จากการตรวจสอบพบว่าเป็นไปตามที่ผู้รับจ้างแจ้ง

มติที่ประชุม ๑. อนุมัติให้ผู้รับจ้างงานติดตั้งรางระบายน้ำทางเดินภายนอก เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด ปัญหาน้ำไหลย้อนเข้าไปในผนังอาคารใช้ได้ถุน

๒. ให้ผู้รับจ้างจัดทำรูปแบบงานติดตั้งรางระบายน้ำทางเดินภายนอก พร้อมจัดทำ ปริมาณงาน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาแก้ไขสัญญาต่อไป

๖.๕ งานเปลี่ยนแปลงวัสดุผิวพื้นลานด้านหน้าอาคาร

ผู้รับจ้าง ตรวจสอบงานพื้นลานด้านหน้าอาคารพบว่ารูปแบบกำหนดผิวพื้นเป็นผิวแอส ฟัลท์ ซึ่งงานแอสฟัลท์เป็นงานสำหรับพื้นผิวถนน แต่ในพื้นที่ดังกล่าว เป็นส่วนทางเดินเท้าด้านหน้าอาคาร จึง เห็นว่าพื้นผิวตามแบบกำหนดไม่เหมาะสมกับการใช้งาน

ผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบแล้วรูปแบบเป็นไปตามที่ผู้รับจ้างแจ้ง

มติที่ประชุม ๑. ให้สำนักงานประกันสังคมฯ สอบถามผู้ออกแบบ เพื่อกำหนดพื้นผิวให้เหมาะสมกับ การใช้งาน

๒. หากผู้ออกแบบกำหนดวัสดุพื้นผิวที่เหมาะสมกับการใช้งานแล้ว ให้ผู้รับจ้างและผู้ ควบคุมงาน จัดทำปริมาณงานเปรียบเทียบเพิ่มเติม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาแก้ไขสัญญาต่อไป

๖.๖ งานเปลี่ยนแปลงประตูห้องซ่อมบำรุง

ผู้รับจ้าง จากการตรวจสอบประตูห้องซ่อมบำรุง (D๒๕ และ D๒๗) พบว่าขนาดของประตู ตามแบบขยาย มีขนาดใหญ่กว่าพื้นที่ติดตั้งจริง ทำให้ไม่สามารถติดตั้งบานประตูได้ จึงขอเสนอให้พิจารณา แก้ไขขนาดประตู เพื่อให้เหมาะสมกับพื้นที่ติดตั้ง

ผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบแล้วพบว่าขนาดของประตูติดตั้งขัดแย้งกับขนาดพื้นที่ติดตั้ง ตามแบบแปลนจริง ตามที่ผู้รับจ้างแจ้ง

มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบให้แก้ไขขนาดประตูห้องซ่อมบำรุง (D๒๕ และ D๒๗) ให้เหมาะสมกับ พื้นที่ติดตั้ง

๒. ให้ผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงาน จัดทำปริมาณงานเปรียบเทียบเพิ่มเติม เพื่อเสนอให้ คณะกรรมการฯ พิจารณาแก้ไขสัญญาต่อไป

๖.๗ งานเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ ต้นไม้

ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งเปลี่ยนแปลงต้นไม้ที่ปลูกบริเวณสถานที่ก่อสร้าง อาคารสำนักงานประกันสังคมฯ เนื่องจากได้ปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้มงคลประจำรัชกาลที่ ๑๐ ในตำแหน่งทางเข้า อาคารสำนักงาน ซึ่งแทนที่ตำแหน่งของต้นปาล์มเยอรมัน จำนวน ๒ ต้น ดังนั้น สำนักงานฯ จึงขอให้ยกเลิกต้น ปาล์มเยอรมันจำนวน ๒ ต้น และตามแบบกำหนดให้ปลูกต้นปาล์มเยอรมัน ขนาดความสูง ๖ เมตร ภายในบริเวณ

อาคารสำนักงานฯ สำนักงานประกันสังคมฯ แจ้งว่าเคยพบปัญหาในการปลุกต้นปาล์มภายในบริเวณอาคารสำนักงานประกันสังคมฯ สาขาฝาง พบว่าต้นปาล์มเยอรมันดูแลยาก บางต้นยืนต้นตายเนื่องจากถูกหนอนเจาะแกนต้น ทำให้ลำบากต่อการดูแลรักษา อีกทั้ง จากสภาพพื้นที่ปลุกต้นไม้ของสำนักงานฯ ซึ่งอยู่ในชั้นใต้ถุน และมีอาคาร ๒ ชั้นล้อมรอบ โดยการปลุกต้นปาล์มเยอรมันตามแบบมีการกำหนดความสูง ๖ เมตร ภายหลังจากงานก่อสร้างแล้วเสร็จจะทำให้ยากเนื่องจากพื้นที่นั้นถูกปิดล้อมด้วยตัวอาคาร อีกทั้งต้นไม้ประเภทปาล์ม มีลักษณะลำต้นสูงโปร่ง เป็นต้นไม้ให้ร่มเงา สำนักงานฯ จึงได้ทำหนังสือสอบถามผู้ออกแบบเพื่อพิจารณากำหนดพรรณไม้ที่เหมาะสม เพื่อปลูกแทนต้นปาล์มเยอรมัน และต้นไม้ที่ปลูกแทนให้สามารถดูแลรักษาได้ง่าย และได้รับเงา

ผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบรูปแบบงานภูมิทัศน์พบว่างานปลุกต้นหวดปลาตุกซึ่งตามแบบระบุให้ปลูกในตำแหน่งของถนนด้านทิศตะวันออก ปัจจุบันตำแหน่งดังกล่าวได้ก่อสร้างแนวกำแพงกันดินเรียบร้อยแล้ว ทำให้ไม่สามารถปลุกต้นหวดปลาตุกตามรูปแบบสัญญาได้

มติที่ประชุม ให้ยกเลิกต้นปาล์มเยอรมัน จำนวน ๒ ต้น และต้นหวดปลาตุกทั้งหมด และเมื่อผู้ออกแบบได้กำหนดพรรณไม้แทนต้นปาล์มเยอรมันเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงาน จัดทำปริมาณงานเปรียบเทียบเพิ่มเติม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาแก้ไขสัญญาต่อไป

๖.๘ งานติดตั้งระบบน้ำดีและน้ำเสียสำหรับบำรุงรักษา Condensing Unit

ผู้รับจ้าง จากการตรวจสอบพื้นที่บริเวณ Condensing Unit ของเครื่องปรับอากาศส่วนที่ติดตั้งอยู่บนพื้นชั้นห้องเครื่องส่วนใต้หลังคา พบว่าตามแบบสัญญาจ้างไม่มีการกำหนดระบบระบายน้ำบนพื้นชั้นห้องเครื่อง ซึ่งหากมีความจำเป็นต้องบำรุงรักษาเครื่อง Condensing Unit โดยใช้วิธีล้างทำความสะอาด จะทำให้ไม่สามารถระบายน้ำทิ้งได้ จึงขอเสนอให้จัดทำพื้นที่สำหรับล้างทำความสะอาด Condensing Unit และเพิ่มระบบระบายน้ำไปเชื่อมกับท่อระบายน้ำฝนภายนอกอาคาร

ผู้ควบคุมงาน ตามแบบสัญญาจ้างไม่มีระบบระบายน้ำในชั้นห้องเครื่องจริงตามที่ผู้รับจ้างแจ้ง ซึ่งหากมีการบำรุงรักษา Condensing Unit จะทำให้เกิดน้ำนองที่พื้นและอาจไหลลงบนฝ้าเพดานชั้น ๒

มติที่ประชุม ๑. อนุมัติให้ผู้รับจ้างจัดทำงานติดตั้งระบบน้ำดีและน้ำเสียสำหรับบำรุงรักษา Condensing Unit เพื่อให้เหมาะสมกับการบำรุงรักษาในอนาคต

๒. ให้ผู้รับจ้างจัดทำรูปแบบงานติดตั้งระบบน้ำดีและน้ำเสียสำหรับบำรุงรักษา Condensing Unit พร้อมจัดทำปริมาณงาน เพื่อเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาแก้ไขสัญญาต่อไป

เลิกประชุม เวลา ๑๕.๓๐ น.

- ทราบ




(นางสาวลัดดา แซ่ลี)
ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่



(นางกาญจนา จันทร์เพ็ญ)
เจ้าพนักงานแรงงานชำนาญงาน

ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางสาวจิราพร ชุนนา)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม