



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

(ผดฟ.กปน.ฟปน.ล.3)
เลขที่รับ... 531
วันที่รับ ... 22 เม.ย. 2563
OMS.No. 372713560e
รหัสอุปกรณ์ ... POU035-21

จาก พชช.พกป.คบ.

เลขที่ อ.๓/คบ.(กป.)

เรื่อง ขออนุมัติตัดกระแสไฟฟ้าแรงสูง เพื่อก่อสร้าง - ปรับปรุงระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.คบ. ผ่าน หก.กป.คบ.

ด้วย กฟส.ครบรุ่ง จะดำเนินการติดตั้งมิเตอร์แบ่งแหน่งระหว่าง กฟส.ครบรุ่ง กับ กฟอ.ปักสงขัย (F KON ๐๖ กับ F POU ๐๗) อ.ครบรุ่ง จ.นครราชสีมา ตามอนุมัติที่ อ.๓ กบล.(มม.) ๔๕๐ ถ. ๑๔ ก.พ. ๒๕๖๓ หมายเลขอ้าง WBS. ๑-๖๓-CH0XX.๙๘๒๘๐๓ นั้น

เนื่องจากการดำเนินการดังกล่าว จำเป็นต้องตัดไฟฟ้าระบบสายส่งและแรงสูงในการปฏิบัติงาน เหตุความปลอดภัย และสภาพหน้างานเข้าดำเนินการไม่สะดวก โดยมีปริมาณงานที่จะดำเนินการดังนี้

๑. ปักเสา คบ. ๑๒ ม. (SP.) พร้อมประแจอุปกรณ์หัวเสา จำนวน ๑ ต้น

๒. รื้อถอนคอนกรีต SP จำนวน ๑ ชุด และติดตั้งคอนกรีต DDE แทน จำนวน ๑ ชุด

๓. ติดตั้งมิเตอร์ TOU ประกอบ C.T., V.T. แรงสูงระบบ ๓ เฟส ๓ สาย จำนวน ๒ ชุด และประกอบอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑ ชุด

ในวันอังคารที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ห้ามปฏิบัติงานถ้าเกิดก่อนกำหนดเวลาจะแจ้งให้ ผบก.ชช. / ผกป.คบ. และ กฟส.กฟอ. ทราบ เพื่อดำเนินการขยายนคราฟไฟฟ้าต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการขออนุมัติดังนี้

(นายยอนนท์ ศศารามณ์ย)

ชพ.กป.คบ. (๐๘๙-๘๔๕๔๕๔)

เรียน ผจก.คบ.

ผกป. พิจารณาขออนุมัติตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานแล้วเห็นควรอนุมัติให้ตัดไฟได้ตามที่เสนอ ห้ามน้ำดูดไฟเดพาระยะที่ติดตั้งหัวอ แปลงรวมตั้งแต่ ๓๐๐ KVA. ขึ้นไป ที่ได้รับผลกระทบจำนวน
..... ราย ตามแผนผังแนบ

(ลงชื่อ)

(นายประจวบ ฝ่ายกรุงโภก)

หก.กป.คบ.

ที่ อ.๓ คบ.(กป.) | ๒๘๔๓ | ๒๘๔๓

เรียน อ.ก.ป.อ.๓ (ผดฟ.กป.บ.อ.๓)

- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)

(นายสุรชาต พร้อมจะบก)

ผจก.คบ.

บันทึกการตัดไฟปฏิบัติ เริ่มตัดไฟ เวลา..... น. (นาย.....)
แจ้งงานแล้วเสร็จ เวลา..... น. (นาย.....)
จ่ายไฟคืนได้ เวลา..... น. (นาย.....)
..... ผู้แจ้ง.....
..... ผู้รับ.....

เรียน อ.ก.ป.คบ.

ผดฟ.พิจารณาแล้วเห็นว่า

- สามารถดำเนินการตัดไฟได้ตามเสนอ พร้อมนี้
ให้แบบรายละเอียดมาด้วยแล้ว
 ไม่สามารถดำเนินการตัดไฟได้ เนื่องจาก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามต่อไป

(ลงชื่อ)

(นายนิรันดร์ แนวเจนตี้) หก.คบ.

ที่ ผดฟ.กป.บ.อ.๓/กฟ.ป.กบ.ต.งานแทน หก.คบ. อ.๓
เรียน ผบก.ชช., กฟอ.ชช., กฟอ.ร., กฟส.คบ.

อนุมัติ - และให้ความคุมภัยการปฏิบัติงานให้สามารถดำเนินการตัดไฟตามเวลาที่กำหนดด้วย

ไม่อนุมัติตัดไฟได้ตามเสนอ จึงขอให้พิจารณากำหนด
แผนงานตัดไฟใหม่ ต่อไป

(ลงชื่อ)

(นายวันยศ พิชัยธนา)

แบบจำลองการซื้อขายหุ้นด้วยการตัวเปลี่ยนที่ (Switching Order)

ເສື່ອເກີດເຄີງກວດໄວ້ / ປັບປຸງຮະບົບຈຳກປາຍ

PPE ดำเนินการแล้ว

PPE ดำเนินการแล้ว

หมายเหตุ :

- ก่อนการทำการ ปลด / ตื้น อุปกรณ์ให้ทึ้งการทำงานของอุปกรณ์ ป้องกันอัคโน้มวิธีทำงาน ปลดกับสเปรย์เครื่องเตี้ยว
 - ตรวจสอบแรงดันและเชือกความตึงก่อนเข้าปฏิบัติงาน บนที่สูง
 - ติดต่อศูนย์ฯ กทพ.3 ก่อนดำเนินการที่สวิตซ์ชิงทุกครั้ง

ລາຍລືອງ Chumpon ຜູ້ອາກສວີຕະເຈິ້ງ
(ລາວພັນຍາໃກ້ກຳ ສຸກຄົມ) ຮັບທີ 22/04/63

ລາຍລືບ សູງທຽບຄວາມເຫັນ
(ໜາກສະໝັກ) ສູນທີ 22/01/63

ลงชื่อ สุวิทย์ ผู้ขออนุมัติสร้างต่อชั้น^๑
(นายปีรัตน์ พานเจนติ) วันที่
๖.๗.๒๕๖๓ บริษัท บ้านไทย จำกัด ผู้รับเหมา หมู่ ๓ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร