

มติคณะกรรมการ กทท.
ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๖
สำนักเลขานุการคณะกรรมการ กทท.

เรื่อง รายงานความคืบหน้าโครงการพัฒนา ทลธ. ระยะที่ ๓ (ส่วนที่ ๑) งานก่อสร้างงานทางทะเล
ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการ กทท.

คณะกรรมการ กทท. ได้ประชุมเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ มีมติรับทราบ
รายงานความคืบหน้าโครงการพัฒนา ทลธ. ระยะที่ ๓ (ส่วนที่ ๑) งานก่อสร้างงานทางทะเล
ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖ โดยความคืบหน้าของโครงการฯ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖
ตามแผนปฏิบัติงานจะต้องดำเนินการได้ ร้อยละ ๕๗.๖๑ แต่กิจการร่วมค้า ซีเอ็นเอ็นซี ดำเนินการได้
ร้อยละ ๖.๒๓ ดำเนินการล่าช้ากว่าแผน ร้อยละ ๕๑.๓๘ ซึ่งผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ทลธ. ระยะที่ ๓
(ส่วนที่ ๑ - ๔) ได้รายงานการประเมินผลรายสัปดาห์ (Weekly Report) ให้ประธานกรรมการ
ตรวจรับพัสดุงานจ้างควบคุมการก่อสร้างโครงการฯ ทราบแล้ว เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖
ตามรายละเอียดที่ ผู้อำนวยการ กทท. เสนอ ทั้งนี้ ให้ฝ่ายบริหารรับข้อสังเกตของคณะกรรมการ
กทท. ไปพิจารณาในประเด็นกิจการร่วมค้า ซีเอ็นเอ็นซี ผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการพัฒนา ทลธ.
ระยะที่ ๓ (ส่วนที่ ๑) งานก่อสร้างงานทางทะเล ที่ได้รับสิทธิการยกเว้นค่าปรับเป็นอัตราร้อยละ ๐
ตามหนังสือตอบข้อหารือของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง และสามารถขยายระยะเวลาการส่งมอบพื้นที่ให้กับ กทท. ออกไปได้ นั้น กทท.
จึงควรพิจารณาประเด็นการขอใช้สิทธิในการส่งมอบพื้นที่ให้กับบริษัท จีพีซี อินเตอร์เนชั่นแนล
เทอร์มินอล จำกัด ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ




- ทราบ
- ให้ รอง อทร. อ.ทกท. อ.ทลธ.
นบ. ๑๖ ปจอ. ผช. อทร.
รอง อ.ทกท. รอง อ.ทลธ.
ทราบด้วย

(นางปัทมา ทวีกาญจน์)

ผู้อำนวยการสำนักเลขานุการคณะกรรมการ กทท.

๖ มิถุนายน ๒๕๖๖



(นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข)

ผู้อำนวยการ กทท.

๗ มิถุนายน ๒๕๖๖