

มติคณะกรรมการ กทท.
ครั้งที่ ๔ / ๒๕๖๖
สำนักเลขานุการคณะกรรมการ กทท.

วาระที่ ๔.๒

เรื่อง ความคืบหน้าโครงการจ้างเหมาก่อสร้าง ทลณ. ระยะที่ ๓ (ส่วนที่ ๑) งานก่อสร้างงานทางทะเล
ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการ กทท.

คณะกรรมการ กทท. ได้ประชุมเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ มีมติรับทราบ ความคืบหน้าโครงการจ้างเหมาก่อสร้าง ทลณ. ระยะที่ ๓ (ส่วนที่ ๑) งานก่อสร้างงานทางทะเล ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยความคืบหน้าของโครงการฯ ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ ตามแผนปฏิบัติงานจะต้องดำเนินการได้ ร้อยละ ๖๓.๖๐ แต่กิจกรรมร่วมค้า ซีเอ็นเอ็นซี ดำเนินการได้ ร้อยละ ๘.๓๙ ดำเนินการล่าช้ากว่าแผน ร้อยละ ๕๕.๒๑ ซึ่งผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ทลณ. ระยะที่ ๓ (ส่วนที่ ๑ - ๔) ได้รายงานการประเมินผลรายสัปดาห์ (Weekly Report) ให้ประธานกรรมการ ตรวจสอบพัสดุงานจ้างควบคุมการก่อสร้างโครงการฯ ทราบแล้ว เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ ตามรายละเอียดที่ ผู้อำนวยการ กทท. เสนอ ทั้งนี้ ให้ฝ่ายบริหารรับข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ กทท. ไปดำเนินการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานโครงการฯ ให้เป็นไปตามกรอบเวลาและแผนการดำเนินงานที่กำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางปัทมา ทวีกาญจน์)

ผู้อำนวยการสำนักเลขานุการคณะกรรมการ กทท.

๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖

- ทราบ
- ให้ รอง อทร. อ.ทกท. อ.ทลณ.
นบ.๑๖ ปจอ. ผช. อทร.
รอง อ.ทกท. รอง อ.ทลณ.
ทราบด้วย



(นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข)

ผู้อำนวยการ กทท.

๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖