

มติคณะกรรมการ กทท.

ครั้งที่ ๗ / ๒๕๖๖

สำนักเลขานุการคณะกรรมการ กทท.

วาระที่ ๔.๑

เรื่อง ความคืบหน้าโครงการจ้างเหมาก่อสร้าง ทลฉ. ระยะที่ ๓ (ส่วนที่ ๑) งานก่อสร้างงานทางทะเล ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการ กทท.

คณะกรรมการ กทท. ได้ประชุมเมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ มีมติรับทราบ ความคืบหน้าโครงการจ้างเหมาก่อสร้าง ทลฉ. ระยะที่ ๓ (ส่วนที่ ๑) งานก่อสร้างงานทางทะเล ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ โดยความคืบหน้าของโครงการ ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ตามแผน ปฏิบัติงานหลักจะต้องดำเนินการได้ ร้อยละ ๖๔.๗๒ แต่กิจการร่วมค้า ซีเอ็นเอ็นซี ดำเนินการได้ ร้อยละ ๘.๖๗ ดำเนินการล่าช้ากว่าแผน ร้อยละ ๕๖.๐๕ ซึ่งผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ทลฉ. ระยะที่ ๓ (ส่วนที่ ๑ - ๔) ได้รายงานการประเมินผลรายสัปดาห์ (Weekly Report) ให้ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้าง ควบคุมการก่อสร้างโครงการฯ ทราบแล้ว เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ตามรายละเอียดที่ ผู้อำนวยการ กทท. เสนอ ทั้งนี้ ให้ฝ่ายบริหารรับข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ กทท. ไปดำเนินการเร่งรัด การดำเนินงานโครงการฯ ในทุกส่วนให้แล้วเสร็จ โดยให้กำหนดวันสิ้นสุดที่ผู้รับจ้างต้องนำเครื่องมือ และเครื่องจักรเข้ามาปฏิบัติงานให้ครบตามจำนวนในสัญญา และให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณา เพื่อหาแนวทางในการดำเนินงานโครงการให้แล้วเสร็จ และสามารถส่งมอบพื้นที่ให้คู่สัญญาได้ทัน ตามที่กำหนดไว้ในสัญญา โดยไม่ให้เกิดผลกระทบกับคู่สัญญา รวมถึงการดำเนินการเจรจากับ บริษัท จีพีซี อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด เพื่อให้ได้ข้อยุติในประเด็นความแตกต่างของ Relative Density ที่ร้อยละ ๗๕ เพื่อให้สามารถส่งมอบพื้นที่ได้ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

- ทราบ
- ให้ รอง อทร. อ.ทกท. อ.ทลฉ.
นบ.๑๖ ปจอ. ผช.อทร.
รอง อ.ทกท. รอง อ.ทลฉ.
ทราบด้วย

(นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข)

ผู้อำนวยการ กทท.

๗ กันยายน ๒๕๖๖

(นางปัทมา ทวีกาญจน์)

ผู้ตรวจการ ประจำผู้อำนวยการ กทท.

๘ กันยายน ๒๕๖๖