

มติคณะกรรมการ กทท.

ครั้งที่ ๔ / ๒๕๖๗

สำนักเลขานุการคณะกรรมการ กทท.

วาระที่ ๔.๔

เรื่อง รายงานความคืบหน้าของโครงการพัฒนา ทลฉ.ระยะที่ ๓ (ส่วนที่ ๑) งานก่อสร้างงานทางทะเล
ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการ กทท.

คณะกรรมการ กทท. ได้ประชุมเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ มีมติรับทราบ
รายงานความคืบหน้าของโครงการพัฒนา ทลฉ.ระยะที่ ๓ (ส่วนที่ ๑) งานก่อสร้างงานทางทะเล
ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยความคืบหน้าของโครงการฯ ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗
ตามแผนปฏิบัติงานหลักจะต้องดำเนินการได้ ร้อยละ ๓๓.๖๑ แต่กิจการร่วมค้า ซีเอ็นเอ็นซี
ดำเนินการได้ ร้อยละ ๒๙.๐๒ ดำเนินการล่าช้ากว่าแผน ร้อยละ ๔.๖๐ ซึ่งผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ทลฉ.
ระยะที่ ๓ (ส่วนที่ ๑ - ๔) ได้รายงานการติดตามความคืบหน้าประจำสัปดาห์/Weekly Meeting
สัปดาห์ที่ ๓ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ (ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗) ให้ประธานกรรมการ
ตรวจรับพัสดุงานควบคุมก่อสร้างฯ และประธานตรวจรับพัสดุนงานจ้างเหมาก่อสร้างฯ ทราบแล้ว
เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ตามรายละเอียดที่ ผู้อำนวยการ กทท. เสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสุวิรัตน์ จันทรวินทร์)

ผู้อำนวยการสำนักเลขานุการคณะกรรมการ กทท.

๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗

- ทราบ
- ให้ รอง อทร. อ.ททท. อ.ทลฉ.
นบ. ๑๖ ปจอ. ผช. อทร.
รอง อ.ททท. รอง อ.ทลฉ.

ทราบด้วย



(นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข)

ผู้อำนวยการ กทท.

๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗



(นางปิพาท ทวีกาญจน์)

ผู้ตรวจการ ประจำผู้อำนวยการ กทท.

๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗