

มติคณะกรรมการ กทท.

ครั้งที่ ๖ / ๒๕๖๗

สำนักเลขานุการคณะกรรมการ กทท.

วาระที่ ๔.๑.๔

เรื่อง รายงานความคืบหน้าของโครงการพัฒนา ทลฉ.ระยะที่ ๓ (ส่วนที่ ๑) งานก่อสร้างงานทางทะเล
ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการ กทท.

คณะกรรมการ กทท. ได้ประชุมเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ มีมติรับทราบ
รายงานความคืบหน้าของโครงการพัฒนา ทลฉ.ระยะที่ ๓ (ส่วนที่ ๑) งานก่อสร้างงานทางทะเล
ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ โดยความคืบหน้าของโครงการฯ ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗
ตามแผนปฏิบัติงานหลักจะต้องดำเนินการได้ ร้อยละ ๓๖.๔๙๐ แต่กิจการร่วมค้า ซีเอ็นเอ็นซี
ดำเนินการได้ ร้อยละ ๓๒.๒๔๐ ดำเนินการล่าช้ากว่าแผน ร้อยละ ๔.๒๖๐ ซึ่งผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
ทลฉ. ระยะที่ ๓ (ส่วนที่ ๑ - ๔) ได้รายงานการติดตามความคืบหน้าประจำสัปดาห์ (Weekly Report)
สัปดาห์ที่ ๒ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ (ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗) ให้ประธานกรรมการ
ตรวจรับพัสดุงานควบคุมงานก่อสร้างฯ และประธานตรวจรับพัสดุงานจ้างเหมาก่อสร้างฯ ทราบ เมื่อวันที่
๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ ตามรายละเอียดที่ ผู้อำนวยการ กทท. เสนอ

ทั้งนี้ ให้ฝ่ายบริหารรับข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ กทท. ไปดำเนินการจัดทำ
ประเด็นปัญหาอุปสรรคที่ทำให้งานล่าช้า พร้อมเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อให้สามารถบริหารสัญญาฯ
ได้ตามแผนการดำเนินงาน และรายงานคณะกรรมการ กทท. เพื่อทราบ ในการประชุมครั้งต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสุวิรัตน์ จันทรวินทร์)

ผู้อำนวยการสำนักเลขานุการคณะกรรมการ กทท.

๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

- ทราบ
- ให้ รอง อทร. อ.ทกท. อ.ทลฉ.
นบ. ๑๖ ปจอ. ผช. อทร.
รอง อ.ทกท. รอง อ.ทลฉ.
ทราบด้วย

(นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข)

ผู้อำนวยการ กทท.

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗

(นางปัทมา ทวีกาญจน์)

ผู้ตรวจการ ประจำผู้อำนวยการ กทท.

๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗