

มติคณะกรรมการ กทท.
ครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๖๗
สำนักเลขานุการคณะกรรมการ กทท.

วาระที่ ๔.๑.๕

เรื่อง รายงานความคืบหน้าของโครงการพัฒนา ทลฉ. ระยะที่ ๓ (ส่วนที่ ๑) งานก่อสร้างงานทางทะเล ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๗ (ผลงาน ณ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗)

เรียน ผู้อำนวยการ กทท.

คณะกรรมการ กทท. ได้ประชุมเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ มีมติรับทราบ รายงานความคืบหน้าของโครงการพัฒนา ทลฉ. ระยะที่ ๓ (ส่วนที่ ๑) งานก่อสร้างงานทางทะเล ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๗ โดยความคืบหน้าของโครงการฯ ณ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗ ตามแผนปฏิบัติงานหลักจะต้องดำเนินการได้ ร้อยละ ๔๕.๗๒ แต่กิจการร่วมค้า ซีเอ็นเอ็นซี ดำเนินการได้ ร้อยละ ๔๒.๑๐ ดำเนินการล่าช้ากว่าแผน ร้อยละ ๓.๖๑ ซึ่งผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ทลฉ. ระยะที่ ๓ (ส่วนที่ ๑ - ๔) ได้รายงานการติดตามความคืบหน้าประจำสัปดาห์ (Weekly Report) สัปดาห์ที่ ๒ เดือนกันยายน ๒๕๖๗ (ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗) ให้ประธานกรรมการ ตรวจสอบพัสดุงานควบคุมงานก่อสร้างฯ และประธานตรวจสอบพัสดุงานจ้างเหมาก่อสร้างฯ ทราบ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๗ ตามรายละเอียดที่ ผู้อำนวยการ กทท. เสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสุวิรัตน์ จันทวรินทร์)

ผู้อำนวยการสำนักเลขานุการคณะกรรมการ กทท.

๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

- ทราบ
- ให้ รอง อทร. อ.ทกท. อ.ทลฉ.
นบ. ๑๖ ปจอ. ผช. อทร.
รอง อ.ทกท. รอง อ.ทลฉ.
ทราบด้วย



(นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข)

ผู้อำนวยการ กทท.

๑ ตุลาคม ๒๕๖๗



(นางปัทมา ทวีกาญจน์)

ผู้ตรวจการ ประจำผู้อำนวยการ กทท.

๑ ตุลาคม ๒๕๖๗