

มติคณะกรรมการ กทท.

ครั้งที่ ๑๒ / ๒๕๖๗

สำนักเลขานุการคณะกรรมการ กทท.

วาระที่ ๔.๑.๓

เรื่อง รายงานความคืบหน้าโครงการพัฒนา ทลฉ. ระยะที่ ๓ (ส่วนที่ ๑) งานก่อสร้างงานทางทะเล ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ (ผลงาน ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗)

วาระที่ ๔.๘.๓

เรื่อง รายงานความคืบหน้าโครงการพัฒนา ทลฉ. ระยะที่ ๓ (ส่วนที่ ๑) งานก่อสร้างงานทางทะเล ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗ (ผลงาน ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗)

เรียน ผู้อำนวยการ กทท.

คณะกรรมการ กทท. ได้ประชุมเมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ มีมติรับทราบ รายงานความคืบหน้าของโครงการพัฒนา ทลฉ. ระยะที่ ๓ (ส่วนที่ ๑) งานก่อสร้างงานทางทะเล ตามรายละเอียดที่ ผู้อำนวยการ กทท. เสนอ ดังนี้

- เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ โดยมีความคืบหน้าของโครงการฯ ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ ตามแผนปฏิบัติงานหลักจะต้องดำเนินการได้ ร้อยละ ๔๙.๘๗ แต่กิจกรรมร่วมค้า ซีเอ็นเอ็นซี ดำเนินการได้ ร้อยละ ๔๕.๗๗ ดำเนินการล่าช้ากว่าแผน ร้อยละ ๔.๑๐ ซึ่งผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ทลฉ. ระยะที่ ๓ (ส่วนที่ ๑) ได้รายงานการติดตามความคืบหน้าประจำสัปดาห์ (Weekly Report) สัปดาห์ที่ ๓ เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ (ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗) ให้ประธานกรรมการ ตรวจสอบพัสดุงานควบคุมงานก่อสร้างฯ ทราบ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

- เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗ โดยมีความคืบหน้าของโครงการฯ ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ตามแผนปฏิบัติงานหลักจะต้องดำเนินการได้ ร้อยละ ๕๒.๖๓ แต่กิจกรรมร่วมค้า ซีเอ็นเอ็นซี ดำเนินการได้ ร้อยละ ๔๗.๖๙ ดำเนินการล่าช้ากว่าแผน ร้อยละ ๕.๙๔ ซึ่งผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ทลฉ.

- ๒ -

ระยะที่ ๓ (ส่วนที่ ๑) ได้รายงานการติดตามความคืบหน้าประจำสัปดาห์ (Weekly Report) สัปดาห์ที่ ๒ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗ (ระหว่างวันที่ ๒ - ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗) ให้ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุงานควบคุมงานก่อสร้างฯ ทราบ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

- ทราบ
- ให้ รอง อทร. อ.ทกท. อ.ทลฉ.
นบ. ๑๖ ปจอ. ผช. อทร.
รอง อ.ทกท. รอง อ.ทลฉ.
ทราบด้วย

(นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข)
ผู้อำนวยการ กทท.
๓ ธันวาคม ๒๕๖๗

(นางสุวิรัตน์ จันทรวรินทร์)

ผู้อำนวยการสำนักเลขานุการคณะกรรมการ กทท.

๔ ธันวาคม ๒๕๖๗

(นางปัทมา ทวีกาญจน์)

ผู้ตรวจการ ประจำผู้อำนวยการ กทท.

๔ ธันวาคม ๒๕๖๗