

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ	วันอนุมัติ	วันเปิด	วันอนุมัติ	วันเซ็น	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	วันตรวจ
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)	ระจำงวด / จัดสรรเงิน	ดำเนิน	ซอง	จัดซื้อ / จัดจ้าง	สัญญา / ผู้รับจ้าง	สัญญา	สัญญา	รับงานงวดสุดท้าย
99 - 1 : ปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง ห้อง 3.3 ห้อง 3.4 ห้อง 4.5 ห้อง 4.6 และห้อง 5.6 ภายในอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร	8,971,000.00	8,966,000.00	0.00	8,966,000.00	5,000.00		01/11/66	24/11/66	01/11/66	28/12/66	29/12/66	26/05/67	
					2 - 27916 : บริษัท ไพลอนเทค จำกัด								
รวม	8,971,000.00	8,966,000.00	0.00	8,966,000.00	5,000.00						เบิกจ่าย		.00