

รายงานการติดตั้งมิเตอร์ เดือน พฤษภาคม ปี 2565

โปรแกรม ณ วันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ถึง วันที่ 31 เด

หน้าที่ : 1 565

กฟฟ.เขต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคเหนือ ลพบุรี กฟฟ.ชั้น 1-2 การไฟฟ้าจังหวัด

กลุ่ม	No.	มิเตอร์(AMP)	เฟส	รวม	ติดตั้งเสร็จ	รวมยังไม่ดำเนินการ
C02101	1	5(15) A.	1 P	39	39	0
C02101	2	15(45) A.	1 P	161	161	0
C02101	3	30(100) A.	1 P	6	6	0
C02101	4	15(45) A.	3 P	6	6	0
C02101	5	30(100) A.	3 P	3	3	0
C02101	6	5 A with CT	3 P	4	4	0
* C02101				219	219	0