

รายงานการติดตั้งมิเตอร์ เดือน เมษายน ปี 2567

โปรแกรม ณ วันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567 ถึง วันที่ 30 เด

หน้าที่ :

พ1

67

กฟฟ.เขต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคเหนือ ลพบุรี กฟฟ.ชั้น 1-2 การไฟฟ้าจังหวัด

กลุ่ม	No.	มิเตอร์(AMP)	เฟส	รวม	ติดตั้งเสร็จ	รวมยังไม่ดำเนินการ
C02101	1	5(15) A.	1 P	22	22	0
C02101	2	15(45) A.	1 P	133	133	0
C02101	3	30(100) A.	1 P	9	8	1
C02101	4	15(45) A.	3 P	3	3	0
C02101	5	30(100) A.	3 P	2	2	0
C02101	6	5 A with CT	3 P	2	2	0
* C02101				171	170	1