

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

รายละเอียดของงานเพื่อขออนุมัติจ่าย

งานจ้างเหมาขยายเขต/ ปรับปรุงฯ บ้านโนนสูง ถนนอุดร-ขอนแก่น หมายเลขงาน P-DEI00.0-D-NITD0.7202 เลขที่สัญญา จ.1๑๓.2(กส.)-๐11 /2558 จำนวนเงินตามสัญญา 157,800 บาท ผู้รับจ้าง นายสายเพชร ศิริรวม
เริ่มวันที่ ๑๑ มี.ค. 58 สิ้นสุดวันที่ ๑ พ.ย. 58

สำหรับผู้รับจ้าง						สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	
ที่	รายละเอียด	งานตามสัญญา		ส่งมอบงานครั้งนี้		สรุปคณะกรรมการตรวจรับ	
		จำนวน (งาน)	เป็นเงิน (บาท)	จำนวน (งาน)	เป็นเงิน (บาท)	จำนวน (งาน)	เป็นเงิน (บาท)
1	แผนกแรงสูงภายนอก	1	50,000	1	50,000	1	50,000
2	แผนกแรงต่ำภายนอก	1	74,800	1	74,800	1	74,800
3	แผนกหม้อแปลงภายนอก	1	8,000	1	8,000	1	8,000
4	แผนกรีดถนนแรงต่ำภายนอก	1	25,000	1	25,000	1	25,000
เรียน คณะกรรมการตรวจรับอุปกรณ์และงานจ้าง ผลงานที่ส่งมอบในครั้งนี้ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามรูปแบบ รายละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา ทุกประการ งานแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 10 พ.ย. 58 () งานแล้วเสร็จช้ากว่ากำหนดตามสัญญา.....วัน ลงชื่อ..... นายสาธิต สีสันต์ พงษ.ผกส.กฟง.๑๓.๒(นิตโย) เรียน ผจก.กฟง.๑๓.๒(นิตโย) ผ่าน ชก.ก(ท) กฟง.๑๓.๒(นิตโย) คณะกรรมการตรวจรับอุปกรณ์และงานจ้างได้ทำการตรวจรับงานดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 10 พ.ย. 58 ปรากฏว่า () ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามสัญญาทุกประการเห็นควรรับมอบงานและจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้าง ดังนี้ () ผู้รับจ้างส่งมอบงานมีรายละเอียดส่วนใหญ่ถูกต้องตามสัญญาและมีรายละเอียดส่วนย่อยที่ไม่ใช่สาระสำคัญแตกต่าง จากสัญญาและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการใช้งานจึงเห็นควรรับมอบงานและอนุมัติจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างได้ดังนี้ ค่าจ้างจำนวน 157,800 บาท จ่าย 157,800 บาท บวกค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม - บาท รวมทั้งสิ้น 157,800 บาท หักค่าปรับส่งงานเกินเวลา - บาท คงเหลือจ่ายสุทธิ 157,800 บาท ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ (นายธนากร พรหมยานนท์) ตำแหน่ง พช.๗ ผบ.กฟง.๑๓.๒(นิตโย) ลงชื่อ..... กรรมการ (นายสุเทพ พลตาหวด) ตำแหน่ง พช.๗ ผบ.กฟง.๑๓.๒(นิตโย) ลงชื่อ..... กรรมการ (นายเฉลิมชัย บุญญา) ตำแหน่ง พช.๗ ผบ.กฟง.๑๓.๒(นิตโย) อนุมัติ ลงชื่อ..... (นายสมคิด จันทสาร์) ผู้จัดการแผน ผจก.กฟง.๑๓.๒ (นิตโย)							
(หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)						157,800	
ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง							
ลงชื่อ.....							
วันที่.....							
		หักเงินล่วงหน้า 10%				-	
		หักเงินประกันผลงาน 10%				-	
		รวมจ่ายสุทธิ				157,800	