

ผู้ที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ.  
ครั้งที่ 19 / 2559  
วันที่ 23 พ.ย. 2559

รายที่ 6.20 รายงานผลความคืบหน้าของงานโครงการต่างๆ สถานะ ณ ไตรมาสที่ 3/2559  
(ก.ค. – ก.ย. 2559)

ผู้ว่าการ เสนอว่า เนื่องจากข้อมูลความก้าวหน้าของงานและการเบิกจ่ายของสัญญาจ้างเหมาโครงการต่าง ๆ เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของ กฟภ. ผวจ. จึงให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2559 ตามที่เสนอให้ฝ่ายก่อสร้างและบริหารโครงการ (ภาค 1) (ฝกบ.(ก1)) เป็นผู้รวบรวมรายงานผลการดำเนินการของโครงการต่างๆ เป็นรายไตรมาส เพื่อรายงาน ผวจ. คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดดังๆ ของ กฟภ.

ในการนี้ กองจัดการโครงการ 2 ฝ่ายบริหารโครงการ 1 (กจ.2(บก1)) ได้รวบรวมรายงานความคืบหน้าของงานโครงการจากผู้อำนวยการโครงการที่เกี่ยวข้อง และจัดทำสรุปรายละเอียดความก้าวหน้าสะสมงานโครงการต่างๆ ตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงไตรมาสที่ 3/2559 (ก.ค. – ก.ย. 2559) ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 36 โครงการ สรุปผลการดำเนินการจริงเปรียบเทียบกับแผนฯ ได้ดังนี้

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1. งานโครงการที่ยุติโครงการแล้ว  | จำนวน 1 โครงการ  |
| 2. งานโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ   | จำนวน 6 โครงการ  |
| 3. งานโครงการที่ดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีผลงานและการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายโครงการ                                 | จำนวน 24 โครงการ |
| 4. งานโครงการที่ดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีผลงานและการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายไม่เกิน 5% จากเป้าหมายโครงการ             | จำนวน 5 โครงการ  |
| 5. งานโครงการที่ดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีผลงานและการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายเกิน 5% แต่ไม่เกิน 10% จากเป้าหมายโครงการ | จำนวน 0 โครงการ  |
| 6. งานโครงการที่มีผลงานและการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายเกิน 10% จากเป้าหมายโครงการ  | จำนวน 0 โครงการ  |

ผวจ. มีบัญชา ลว. 17 พ.ย. 2559 ให้นำเสนอคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ กฟภ. และคณะกรรมการตรวจสอบทราบ ซึ่งคณะกรรมการบริหารได้รับทราบเรื่องนี้แล้ว ในการประชุมครั้งที่ 19/2559 เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2559 และให้นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ.

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบ

ผู้ที่ประชุม

รับทราบ

