

แบบฟอร์มคุมประวัติงานจ้างเหมา

หน่วยงาน กฟส.สบบ้าย้อย ไตรมาสที่ 1 - 2 ปี 2564

เฉพาะงานจ้างเหมาที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้จัดการ

ที่	ชื่องานจ้าง	ชื่อผู้รับจ้าง	งบประมาณ (บาท)	สัญญาจ้าง/PO				วันที่ส่งมอบพื้นที่ (ว/ด/ป)	ระยะเวลาดำเนินการ(ว/ด/ป)		วันที่ส่งมอบงาน (ว/ด/ป)	การเบิกจ่าย			วันที่คืนเงิน ค้ำประกันผลงาน	ผู้ควบคุมงาน
			วงเงินจ้างเหมา	วงเงินค้ำ ประกันสัญญา	เลขที่/ลงวันที่	ระยะเวลาตาม สัญญาจ้าง/PO	ระยะเวลา รับประกันผลงาน		วันเริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา		งวดที่	วันที่	จำนวนเงิน		
1	ขยายเขตานายฮารัง ลาเตะ สถานะงาน: ปิดงานแล้ว	นายวิเชียร ไชยการ	2,500.09 บาท	-	จ.สบย.169/63 ลว.17 ธ.ค. 2563 (PO3001797542)	7 วัน	60 วัน	18 ม.ค. 2564	18 ม.ค. 2564	24 ธ.ค. 2563	22 ธ.ค. 2563	-	30 ธ.ค. 2563	2,261.13 บาท	-	นายวิโชติ ภิญโญ
2	จ้างเหมาขยายเขตาน.ส.บุญไธนี คอเลาะ สถานะงาน: ปิดงานแล้ว	นายวิเชียร ไชยการ	1,860.50 บาท	-	จ.สบย.008/64 ลว.22 ม.ค.64 (PO3001813504)	7 วัน	60 วัน	22 ม.ค. 2564	22 ม.ค. 2564	28 ม.ค. 2564	25 ม.ค. 2564	-	10 ก.พ. 2564	1,700.51 บาท	-	นายวิโชติ ภิญโญ
3	จ้างเหมาขยายเขตานางคามรีเยาะ สมนาน สถานะงาน: ปิดงานแล้ว	นายวิเชียร ไชยการ	2,604.54 บาท	-	จ.สบย.009/64 ลว.22 ม.ค 2564(PO3001813502)	7 วัน	60 วัน	22 ม.ค. 2564	22 ม.ค. 2564	28 ม.ค. 2564	25 ม.ค. 2564	-	10 ก.พ. 2564	2,346.45 บาท	-	นายวิโชติ ภิญโญ
4	จ้างเหมาขยายเขตาน.ส.อามีน๊ะ เกือ สถานะงาน: ปิดงานแล้ว	นายวิเชียร ไชยการ	7,127.40 บาท	-	จ.สบย.007/64 ลว.22 ม.ค. 64 PO3001813509	7 วัน	60 วัน	22 ม.ค. 2564	22 ม.ค. 2564	28 ม.ค. 2564	25 ม.ค. 2564	-	10 ก.พ. 2564	6,459.73 บาท	-	นายวิโชติ ภิญโญ
5	จ้างเหมาขยายเขตาน.ส.สาวินี สาแล สถานะงาน: ปิดงานแล้ว	นายวิเชียร ไชยการ	1,870.25 บาท	-	จ.สบย.011/64 ลว.22 ม.ค. 2564 PO3001813500	7 วัน	60 วัน	22 ม.ค. 2564	22 ม.ค. 2564	28 ม.ค. 2564	25 ม.ค. 2564	-	10 ก.พ. 2564	1,709.62 บาท	-	นายวิโชติ ภิญโญ
6	จ้างเหมาขยายเขตานายวีรเดช สะสม สถานะงาน: ปิดงานแล้ว	นางสุจิตา วีริโย	2,832.92 บาท	-	จ.สบย.015/64 ลว.2 ก.พ. 2564 (PO3001819272)	7 วัน	60 วัน	3 ก.พ. 2564	3 ก.พ. 2564	9 ก.พ. 2564	8 ก.พ. 2564	-	22 ก.พ. 2564	2,390.53 บาท	-	นายวิโชติ ภิญโญ
7	ค่างจ้างเหมาขยายเขตานบ้านล่องควน สถานะงาน: ปิดงานแล้ว	นางสุจิตา วีริโย	26,630.61 บาท	-	จ.สบย.013/64 ลว. 2 ก.พ. 2564 (3001819279)	7 วัน	60 วัน	3 ก.พ. 2564	3 ก.พ. 2564	9 ก.พ. 2564	8 ก.พ. 2564	-	22 ก.พ. 2564	22,423.67 บาท	-	นายวิโชติ ภิญโญ
8	จ้างเหมาขยายเขตาศาลาเอนกประสงค์บ้านโคก สถานะงาน: ปิดงานแล้ว	นางสุจิตา วีริโย	14,144.26 บาท	-	จ.สบย.017/64 ลว. 2 ก.พ 2564 PO3001819295	7 วัน	60 วัน	3 ก.พ. 2564	3 ก.พ. 2564	9 ก.พ. 2564	8 ก.พ. 2564	-	22 ก.พ. 2564	11,970.42 บาท	-	นายวิโชติ ภิญโญ
9	จ้างเหมาขยายเขตานบ้านหน้าออก สถานะงาน: ปิดงานแล้ว	นางสุจิตา วีริโย	22,876.24 บาท	-	จ.สบย.016/64 ลว. 2 ก.พ 2564 PO3001819285	7 วัน	60 วัน	3 ก.พ. 2564	3 ก.พ. 2564	9 ก.พ. 2564	8 ก.พ. 2564	-	22 ก.พ. 2564	19,377.62 บาท	-	นายวิโชติ ภิญโญ

หมายเหตุ: ข้อมูลในรายงานฉบับนี้เป็นข้อมูลสะสม

ออกรายงานเมื่อวันที่ 6 ก.ค. 2564 17:45 น.

ที่	ชื่องานจ้าง	ชื่อผู้รับจ้าง	งบประมาณ (บาท)	สัญญาจ้าง/PO				วันที่ส่งมอบพื้นที่ (ว/ด/ป)	ระยะเวลาดำเนินการ(ว/ด/ป)		วันที่ส่งมอบงาน (ว/ด/ป)	การเบิกจ่าย			วันที่คืนเงิน ค้ำประกันผลงาน	ผู้ควบคุมงาน
			วงเงินจ้างเหมา	วงเงินค้ำ ประกันสัญญา	เลขที่/ลงวันที่	ระยะเวลาตาม สัญญาจ้าง/PO	ระยะเวลา รับประกันผลงาน		วันเริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา		งวดที่	วันที่	จำนวนเงิน		
10	จ้างเหมาขยายเขตานายอุไรรัตน์ เอี่ยมอาน่อน สถานะงาน: ปิดงานแล้ว	นางสุจิตา วีริโย	19,735.92 บาท	-	จ.สยบ.014/64 ลว. 2 ก.พ. 2564 PO3001819258	7 วัน	60 วัน	3 ก.พ. 2564	3 ก.พ. 2564	9 ก.พ. 2564	8 ก.พ. 2564	-	22 ก.พ. 2564	16,901.03 บาท	-	นายวิโชคติ ภิญโญ
11	จ้างขยายเขตาน.ส.ศชรินทร์ บูละเอียด สถานะงาน: ปิดงานแล้ว	นางสุจิตา วีริโย	5,808.68 บาท	-	จ.สยบ.021/64 ลว.9 ก.พ. 2564 ,PO3001823315	7 วัน	60 วัน	10 ก.พ. 2564	10 ก.พ. 2564	16 มี.ค. 2564	15 ก.พ. 2564	-	24 มี.ค. 2564	4,882.57 บาท	-	นายวิโชคติ ภิญโญ
12	จ้างเหมาขยายเขตานายดิอระ ดาโอะ สถานะงาน: ปิดงานแล้ว	นางสุจิตา วีริโย	1,122.57 บาท	-	จ.สยบ.019/64 ลว.9 ก.พ. 2564 PO3001823560	7 วัน	60 วัน	10 ก.พ. 2564	10 ก.พ. 2564	16 ก.พ. 2564	15 ก.พ. 2564	-	24 มี.ค. 2564	910.48 บาท	-	นายวิโชคติ ภิญโญ
13	ขยายเขตานายสุทัศน์ มีะสะ สถานะงาน: ปิดงานแล้ว	นางสุจิตา วีริโย	20,325.67 บาท	-	จ.สยบ.020/64 ลว.9 ก.พ. 2564PO3001835527	7 วัน	60 วัน	10 ก.พ. 2564	10 ก.พ. 2564	16 ก.พ. 2564	15 ก.พ. 2564	-	31 พ.ค. 2564	16,937.58 บาท	-	นายวิโชคติ ภิญโญ
14	จ้างขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบ้านท่าเนียบ สถานะงาน: ปิดงานแล้ว	นายวิเชียร ไชยการ	6,293.06 บาท	-	จ.สยบ.023/64 ลว.18 ก.พ. 2564 PO3001827435	7 วัน	60 วัน	19 ก.พ. 2564	19 ก.พ. 2564	25 มี.ค. 2564	25 ก.พ. 2564	-	24 มี.ค. 2564	5,717.11 บาท	-	นายวิโชคติ ภิญโญ
15	จ้างเหมาขยายเขตานาคารออมสิน สถานะงาน: ปิดงานแล้ว	นายวิเชียร ไชยการ	42,540.65 บาท	-	จ.สยบ.022/64 ลว.18 ก.พ. 2564 PO3001827443	7 วัน	60 วัน	19 ก.พ. 2564	19 ก.พ. 2564	25 ก.พ. 2564	25 ก.พ. 2564	-	24 มี.ค. 2564	38,165.91 บาท	-	นายวิโชคติ ภิญโญ
16	จ้างเหมาขยายเขตาน้ำ รพ.สะบ้าย้อย สถานะงาน: ปิดงานแล้ว	นายวิเชียร ไชยการ	1,886.61 บาท	-	จ.สยบ.028/64 ลว.24 ก.พ. 2564 PO3001830706	7 วัน	60 วัน	25 ก.พ. 2564	25 ก.พ. 2564	3 มี.ค. 2564	2 มี.ค. 2564	-	24 มี.ค. 2564	1,737.07 บาท	-	นายวิโชคติ ภิญโญ
17	จ้างเหมาขยายเขตานายรบ เอี้ยงงามดี สถานะงาน: ปิดงานแล้ว	นายวิเชียร ไชยการ	1,860.50 บาท	-	จ.สยบ.024/64 PO3001830684	7 วัน	60 วัน	25 ก.พ. 2564	25 ก.พ. 2564	3 มี.ค. 2564	2 มี.ค. 2564	-	24 มี.ค. 2564	1,700.51 บาท	-	นายวิโชคติ ภิญโญ
18	จ้างเหมาขยายเขตานางฉิมมา บัวด้วง สถานะงาน: ปิดงานแล้ว	นายวิเชียร ไชยการ	2,467.40 บาท	-	จ.สยบ.025/64 ลว. 24 ก.พ. 2564 PO3001830681	7 วัน	60 วัน	25 ก.พ. 2564	25 ก.พ. 2564	3 มี.ค. 2564	2 มี.ค. 2564	-	24 มี.ค. 2564	2,242.69 บาท	-	นายวิโชคติ ภิญโญ
19	จ้างเหมาขยายเขตาน.ส.มาชีเต๊ะ สะด้า สถานะงาน: ปิดงานแล้ว	นายวิเชียร ไชยการ	2,865.43 บาท	-	จ.สยบ.029/64 ลว.24 ก.พ. 2564 PO3001830714	7 วัน	60 วัน	25 ก.พ. 2564	25 ก.พ. 2564	3 มี.ค. 2564	2 มี.ค. 2564	-	24 มี.ค. 2564	2,589.87 บาท	-	นายวิโชคติ ภิญโญ
20	จ้างเหมาขยายเขตาน.ส.มาชีเต๊ะ สะด้า สถานะงาน: ปิดงานแล้ว	นายวิเชียร ไชยการ	2,865.43 บาท	-	จ.สยบ.029/64 ลว.24 ก.พ. 2564 PO3001830714	7 วัน	60 วัน	25 ก.พ. 2564	25 ก.พ. 2564	3 มี.ค. 2564	2 มี.ค. 2564	-	24 มี.ค. 2564	2,589.87 บาท	-	นายวิโชคติ ภิญโญ
21	จ้างขยายเขตานายสมะแม มั่นแลเหม็ง สถานะงาน: ปิดงานแล้ว	นายวิเชียร ไชยการ	2,513.10 บาท	-	จ.สยบ.027/64 ลว.24 ก.พ. 2564 PO3001830695	7 วัน	60 วัน	25 ก.พ. 2564	25 ก.พ. 2564	3 มี.ค. 2564	2 มี.ค. 2564	-	24 มี.ค. 2564	2,260.98 บาท	-	นายวิโชคติ ภิญโญ
22	งานปป.เสริมหม้อแปลงบ้านตำแย สถานะงาน: ปิดงานแล้ว	นางสุจิตา วีริโย	33,786.03 บาท	-	จ.สยบ.048/64 ลว.24 มี.ค. 2564 PO3001846279	7 วัน	60 วัน	25 มี.ค. 2564	25 ก.พ. 2564	31 มี.ค. 2564	30 มี.ค. 2564	-	31 พ.ค. 2564	28,377.98 บาท	-	นายวิโชคติ ภิญโญ
23	จ้างเหมาขยายเขตานายนันท ติดยเอียด สถานะงาน: ปิดงานแล้ว	นายวิเชียร ไชยการ	24,331.76 บาท	-	จ.สยบ.031/64 ลว.1 มี.ค. 2564 PO3001830724	7 วัน	60 วัน	2 มี.ค. 2564	2 มี.ค. 2564	8 มี.ค. 2564	8 มี.ค. 2564	-	24 มี.ค. 2564	22,229.32 บาท	-	นายวิโชคติ ภิญโญ
24	จ้างเหมาขยายเขตাপระปายเต่า สถานะงาน: ปิดงานแล้ว	นายวิเชียร ไชยการ	80,528.38 บาท	-	จ.สยบ.030/64 ลว. 1 มี.ค. 2564 PO3001830730	7 วัน	60 วัน	2 มี.ค. 2564	2 มี.ค. 2564	8 มี.ค. 2564	8 มี.ค. 2564	-	24 มี.ค. 2564	73,962.17 บาท	-	นายวิโชคติ ภิญโญ

หมายเหตุ: ข้อมูลในรายงานฉบับนี้เป็นข้อมูลสะสม

ออกรายงานเมื่อวันที่ 6 ก.ค. 2564 17:45 น.

ที่	ชื่องานจ้าง	ชื่อผู้รับจ้าง	งบประมาณ (บาท)	สัญญาจ้าง/PO				วันที่ส่งมอบพื้นที่ (ว/ด/ป)	ระยะเวลาดำเนินการ(ว/ด/ป)		วันที่ส่งมอบงาน (ว/ด/ป)	การเบิกจ่าย			วันที่คืนเงิน ค้ำประกันผลงาน	ผู้ควบคุมงาน
			วงเงินจ้างเหมา	วงเงินค้ำ ประกันสัญญา	เลขที่/ลงวันที่	ระยะเวลาตาม สัญญาจ้าง/PO	ระยะเวลา รับประกันผลงาน		วันเริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา		งวดที่	วันที่	จำนวนเงิน		
25	จ้างเหมาขยายเขตานายวิเรศ สะสม สถานะงาน: ปิดงานแล้ว	นางสุจิตา วีริโย	2,832.92 บาท	-	จ.สбы.015/64 ลว. 2 ก.พ. 2564 PO3001819272	7 วัน	60 วัน	3 ก.พ. 2564	3 มี.ค. 2564	9 ก.พ. 2564	8 ก.พ. 2564	-	22 ก.พ. 2564	2,390.53 บาท	-	นายวิโชคิ ภิญโญ
26	จ้างเหมางานปป.ก่อสร้างแรงสูง/แยกหม้อแปลงบ.ทุ่งไทรแฉ่ สถานะงาน: ปิดงานแล้ว	นางสุจิตา วีริโย	62,372.75 บาท	-	จ.สбы.033/64 ลว.4 มี.ค. 2564	7 วัน	60 วัน	5 มี.ค. 2564	5 มี.ค. 2564	11 มี.ค. 2564	9 มี.ค. 2564	-	24 มี.ค. 2564	52,349.79 บาท	-	นายวิโชคิ ภิญโญ
27	จ้างเหมางานปป.เสริมหม้อแปลงบ้านสนี สถานะงาน: ปิดงานแล้ว	นางสุจิตา วีริโย	25,563.53 บาท	-	จ.สбы.034/64 ลว.9 มี.ค. 2564 PO301834801	7 วัน	60 วัน	5 มี.ค. 2564	5 มี.ค. 2564	11 มี.ค. 2564	9 มี.ค. 2564	-	24 มี.ค. 2564	21,137.52 บาท	-	นายวิโชคิ ภิญโญ
28	จ้างเหมางานปป.เสริมหม้อแปลงบ้านสุโสะ สถานะงาน: ปิดงานแล้ว	นายวิเชียร ไชยการ	36,264.75 บาท	-	จ.สбы.036/64 ลว. 4 มี.ค. 2564 PO3001835286	7 วัน	60 วัน	5 มี.ค. 2564	5 มี.ค. 2564	11 มี.ค. 2564	9 มี.ค. 2564	-	24 มี.ค. 2564	33,066.15 บาท	-	นายวิโชคิ ภิญโญ
29	จ้างงานปป.เสริมหม้อแปลงบ้านตาขอ สถานะงาน: ปิดงานแล้ว	นายวิเชียร ไชยการ	28,546.34 บาท	-	จ.สбы.035/64 ลว. 4 มี.ค. 2564 PO3001835268	7 วัน	60 วัน	5 มี.ค. 2564	5 มี.ค. 2564	11 มี.ค. 2564	9 มี.ค. 2564	-	24 มี.ค. 2564	25,750.74 บาท	-	นายวิโชคิ ภิญโญ
30	ขยายเขตานายคอเคะ อีสอู่โต๊ะ สถานะงาน: ปิดงานแล้ว	นางสุจิตา วีริโย	2,741.48 บาท	-	จ.สбы.044/64 ลว.15 มี.ค. 2564,PO3001840643	7 วัน	60 วัน	16 มี.ค. 2564	16 มี.ค. 2564	22 มี.ค. 2564	22 มี.ค. 2564	-	9 เม.ย. 2564	2,310.93 บาท	-	นายวิโชคิ ภิญโญ
31	ขยายเขตานางติเยาะ มะหอมวัน สถานะงาน: ปิดงานแล้ว	นางสุจิตา วีริโย	2,699.33 บาท	-	จ.สбы.041/64 ลว.15 มี.ค. 2564 PO3001840656	7 วัน	60 วัน	16 มี.ค. 2564	16 มี.ค. 2564	22 มี.ค. 2564	22 มี.ค. 2564	-	9 เม.ย. 2564	2,270.67 บาท	-	นายวิโชคิ ภิญโญ
32	ขยายเขตานายยะพาสิตี หยงมะเก สถานะงาน: ปิดงานแล้ว	นางสุจิตา วีริโย	7,896.95 บาท	-	จ.สбы.038/64 ลว.15 มี.ค. 2564 PO3001840636	7 วัน	60 วัน	16 มี.ค. 2564	16 มี.ค. 2564	22 มี.ค. 2564	22 มี.ค. 2564	-	9 เม.ย. 2564	6,619.92 บาท	-	นายวิโชคิ ภิญโญ
33	ขยายเขตาน.ส.นิศารัตน์ เป็นไชย สถานะงาน: ปิดงานแล้ว	นางสุจิตา วีริโย	5,284.91 บาท	-	จ.สбы.040/64 ลว.15 มี.ค. 2564,PO3001840657	7 วัน	60 วัน	16 มี.ค. 2564	16 มี.ค. 2564	22 มี.ค. 2564	22 มี.ค. 2564	-	9 เม.ย. 2564	4,465.77 บาท	-	นายวิโชคิ ภิญโญ
34	ขยายเขตาน.ส.เจะทะยา สมสะ สถานะงาน: ปิดงานแล้ว	นางสุจิตา วีริโย	14,241.38 บาท	-	จ.สбы.042/64 ลว. 15 มี.ค. 2564PO3001840648	7 วัน	60 วัน	16 มี.ค. 2564	16 มี.ค. 2564	22 มี.ค. 2564	22 มี.ค. 2564	-	9 เม.ย. 2564	12,087.68 บาท	-	นายวิโชคิ ภิญโญ
35	ขยายเขตาน.ส.ดวงยี่หวา ไชยสงคราม สถานะงาน: ปิดงานแล้ว	นางสุจิตา วีริโย	992.11 บาท	-	จ.สбы.037/64ลว.15 มี.ค. 2564 PO3001842603	7 วัน	60 วัน	16 มี.ค. 2564	16 มี.ค. 2564	22 มี.ค. 2564	22 มี.ค. 2564	-	9 เม.ย. 2564	796.84 บาท	-	นายวิโชคิ ภิญโญ
36	ขยายเขตาน.ส.ยาคะห์ แอสาเกาะ สถานะงาน: ปิดงานแล้ว	นางสุจิตา วีริโย	9,835.97 บาท	-	จ.สбы.043/64ลว.15 มี.ค. 2564 PO3001840645	7 วัน	60 วัน	16 มี.ค. 2564	16 มี.ค. 2564	22 มี.ค. 2564	22 มี.ค. 2564	-	9 เม.ย. 2564	8,315.38 บาท	-	นายวิโชคิ ภิญโญ
37	ขยายเขตาปะระบ้านใหม่ สถานะงาน: ปิดงานแล้ว	นายวิเชียร ไชยการ	26,339.05 บาท	-	จ.สбы.046/64 ลว.22 มี.ค. 2564 PO3001840650	7 วัน	60 วัน	16 มี.ค. 2564	16 มี.ค. 2564	22 มี.ค. 2564	22 มี.ค. 2564	-	19 เม.ย. 2564	23,479.89 บาท	-	นายวิโชคิ ภิญโญ
38	ขยายเขตานางหามิยะ บงชู สถานะงาน: ปิดงานแล้ว	นายวิเชียร ไชยการ	4,509.85 บาท	-	จ.สбы.045/64 ลว.15 มี.ค. 2564 PO3001840653	7 วัน	60 วัน	16 มี.ค. 2564	16 มี.ค. 2564	22 มี.ค. 2564	22 มี.ค. 2564	-	19 เม.ย. 2564	4,100.99 บาท	-	นายวิโชคิ ภิญโญ
39	ขยายเขตาน.ส.รอฮานา สะมะ สถานะงาน: ปิดงานแล้ว	นางสุจิตา วีริโย	4,672.71 บาท	-	จ.สбы.039/64 ลว.15มี.ค. 2564 PO3001840659	7 วัน	60 วัน	16 มี.ค. 2564	16 มี.ค. 2564	22 มี.ค. 2564	22 มี.ค. 2564	-	31 พ.ค. 2564	3,875.68 บาท	-	นายวิโชคิ ภิญโญ

หมายเหตุ: ข้อมูลในรายงานฉบับนี้เป็นข้อมูลสะสม

ออกรายงานเมื่อวันที่ 6 ก.ค. 2564 17:45 น.

ที่	ชื่องานจ้าง	ชื่อผู้รับจ้าง	งบประมาณ (บาท)	สัญญาจ้าง/PO				วันที่ส่งมอบพื้นที่ (ว/ด/ป)	ระยะเวลาดำเนินการ(ว/ด/ป)		วันที่ส่งมอบงาน (ว/ด/ป)	การเบิกจ่าย			วันที่คืนเงิน ค้ำประกันผลงาน	ผู้ควบคุมงาน
			วงเงินจ้างเหมา	วงเงินค้ำ ประกันสัญญา	เลขที่/ลงวันที่	ระยะเวลาตาม สัญญาจ้าง/PO	ระยะเวลา รับประกันผลงาน		วันเริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา		งวดที่	วันที่	จำนวนเงิน		
40	งานปป.เสริมหม้อแปลงบ้านควนหรีน สถานะงาน: ปิดงานแล้ว	นางสุจิตา วีริโย	36,501.70 บาท	-	จ.สбы.053/64 ลว.24 มี.ค. 2564PO3001846288	7 วัน	60 วัน	25 มี.ค. 2564	25 มี.ค. 2564	31 มี.ค. 2564	30 มี.ค. 2564	-	31 พ.ค. 2564	30,725.28 บาท	-	นายวิโชติ ภิญโญ
41	งานปป.เพิ่มเฟสแรงสูงบ้านควนหรีน สถานะงาน: ปิดงานแล้ว	นางสุจิตา วีริโย	56,405.44 บาท	-	จ.สбы.052/64 ลว. 24 มี.ค. 2564 PO3001846267	7 วัน	60 วัน	25 มี.ค. 2564	25 มี.ค. 2564	31 มี.ค. 2564	30 มี.ค. 2564	-	31 พ.ค. 2564	48,128.72 บาท	-	นายวิโชติ ภิญโญ
42	ขยายเขตาน.สมาเรียนี บากา สถานะงาน: ปิดงานแล้ว	นายวิเชียร ไชยการ	14,071.91 บาท	-	จ.สбы.058/64 ลว.24 มี.ค. 2564	7 วัน	60 วัน	25 มี.ค. 2564	25 มี.ค. 2564	31 มี.ค. 2564	30 มี.ค. 2564	-	19 เม.ย. 2564	12,783.90 บาท	-	นายวิโชติ ภิญโญ
43	จ้างขยายเขตฯไฟสาธารณะบ้านไร่ สถานะงาน: ปิดงานแล้ว	นายวิเชียร ไชยการ	6,293.06 บาท	-	จ.สбы.026/64 ลว. 24 ก.พ. 2564 PO3001830690	7 วัน	60 วัน	25 มี.ค. 2564	25 มี.ค. 2564	3 มี.ค. 2564	2 มี.ค. 2564	-	24 มี.ค. 2564	5,717.11 บาท	-	นายวิโชติ ภิญโญ
44	ขยายเขตานายตือราโอะ ดอเล๊ะ สถานะงาน: ปิดงานแล้ว	นายวิเชียร ไชยการ	7,205.42 บาท	-	จ.สбы.059/64 ลว. 24 มี.ค. 2564 PO3001846465	7 วัน	60 วัน	25 มี.ค. 2564	25 มี.ค. 2564	31 มี.ค. 2564	30 มี.ค. 2564	-	19 เม.ย. 2564	6,532.62 บาท	-	นายวิโชติ ภิญโญ
45	ขยายเขตาน.ส.สาลิอมา การ์ริง สถานะงาน: ปิดงานแล้ว	นายวิเชียร ไชยการ	1,684.24 บาท	-	จ.สбы.056/64 ลว.24 มี.ค. 2564 PO3001846426	7 วัน	60 วัน	25 มี.ค. 2564	25 มี.ค. 2564	31 มี.ค. 2564	30 มี.ค. 2564	-	19 เม.ย. 2564	1,548.00 บาท	-	นายวิโชติ ภิญโญ
46	ขยายเขตานางเส้าอูเคาะ อาวูวะ สถานะงาน: ปิดงานแล้ว	นายวิเชียร ไชยการ	5,326.12 บาท	-	จ.สбы.060/64 ลว.24 มี.ค. 2564 PO3001846433	7 วัน	60 วัน	25 มี.ค. 2564	25 มี.ค. 2564	31 มี.ค. 2564	30 มี.ค. 2564	-	19 เม.ย. 2564	4,802.26 บาท	-	นายวิเชียร ภิญโญ
47	ขยายเขตานายวิจารย์ แก่ไผ่ สถานะงาน: ปิดงานแล้ว	นายวิเชียร ไชยการ	5,442.32 บาท	-	จ.สбы.055/64 ลว. 24 มี.ค. 2564 PO3001846436	7 วัน	60 วัน	25 มี.ค. 2564	25 มี.ค. 2564	31 มี.ค. 2564	30 มี.ค. 2564	-	19 เม.ย. 2564	4,958.65 บาท	-	นายวิโชติ ภิญโญ
48	ขยายเขตานายชนบพงศ์ เพ็งลาย สถานะงาน: ปิดงานแล้ว	นายวิเชียร ไชยการ	15,846.50 บาท	-	จ.สбы.057/64 ลว.24 มี.ค. 2564 PO3001846461	7 วัน	60 วัน	25 มี.ค. 2564	25 มี.ค. 2564	31 มี.ค. 2564	30 มี.ค. 2564	-	19 เม.ย. 2564	14,338.49 บาท	-	นายวิโชติ ภิญโญ
49	ขยายเขตานายสวริท อีสภาโร สถานะงาน: ปิดงานแล้ว	นางสุจิตา วีริโย	2,699.33 บาท	-	จ.สбы.047/64 ลว. 24 มี.ค. 2564	7 วัน	60 วัน	25 มี.ค. 2564	25 มี.ค. 2564	31 มี.ค. 2564	30 มี.ค. 2564	-	9 เม.ย. 2564	2,270.67 บาท	-	นายวิโชติ ภิญโญ
50	ขยายเขตานายพิท ทองคำ สถานะงาน: ปิดงานแล้ว	นางสุจิตา วีริโย	5,398.65 บาท	-	จ.สбы.054/64 ลว.24 มี.ค. 2564 PO3001846243	7 วัน	60 วัน	25 มี.ค. 2564	25 มี.ค. 2564	31 มี.ค. 2564	30 มี.ค. 2564	-	9 เม.ย. 2564	4,541.73 บาท	-	นายวิโชติ ภิญโญ
51	งานปป.เสริมหม้อแปลงบ.โคกตก-ขาว สถานะงาน: ปิดงานแล้ว	นางสุจิตา วีริโย	37,158.18 บาท	-	จ.สбы.050/64 ลว. 24 มี.ค. 2564 PO3001846272	7 วัน	60 วัน	25 มี.ค. 2564	25 มี.ค. 2564	31 มี.ค. 2564	30 มี.ค. 2564	-	9 เม.ย. 2564	31,167.94 บาท	-	นายวิโชติ ภิญโญ
52	งานปป.เสริมหม้อแปลงบ้านนางะแทน สถานะงาน: ปิดงานแล้ว	นางสุจิตา วีริโย	21,177.06 บาท	-	จ.สбы.051/64 ลว.24 มี.ค. 2564 ,PO3001846236	7 วัน	60 วัน	25 มี.ค. 2564	25 มี.ค. 2564	31 มี.ค. 2564	30 มี.ค. 2564	-	9 เม.ย. 2564	17,931.37 บาท	-	นายวิโชติ ภิญโญ

หมายเหตุ: ข้อมูลในรายงานฉบับนี้เป็นข้อมูลสะสม

ออกรายงานเมื่อวันที่ 6 ก.ค. 2564 17:45 น.

ที่	ชื่องานจ้าง	ชื่อผู้รับจ้าง	งบประมาณ (บาท)	สัญญาจ้าง/PO				วันที่ส่งมอบพื้นที่ (ว/ด/ป)	ระยะเวลาดำเนินการ(ว/ด/ป)		วันที่ส่งมอบงาน (ว/ด/ป)	การเบิกจ่าย			วันที่คืนเงิน ค้ำประกันผลงาน	ผู้ควบคุมงาน
			วงเงินจ้างเหมา	วงเงินค้ำ ประกันสัญญา	เลขที่/ลงวันที่	ระยะเวลาตาม สัญญาจ้าง/PO	ระยะเวลา รับประกันผลงาน		วันเริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา		งวดที่	วันที่	จำนวนเงิน		
53	ขยายเขตานายมะนาเซ สาแม สถานะงาน: ปิดงานแล้ว	นางสุจิตา วีริโย	10,711.93 บาท	-	จ.สยย.049/64 ลว.24 มี.ค. 2564 PO3001846252	7 วัน	60 วัน	25 มี.ค. 2564	25 มี.ค. 2564	31 มี.ค. 2564	30 มี.ค. 2564	-	9 เม.ย. 2564	9,133.62 บาท	-	นายวิโชติ ภิญโญ
54	ขยายเขตาน.ส.แนวอาชีพะ ยาโละ สถานะงาน: ปิดงานแล้ว	วิเชียร ไชยการ	4,575.45 บาท	-	จ.สยย.070/64 ลว.28 เม.ย. 2564 PO3001860936	7 วัน	60 วัน	29 เม.ย. 2564	29 เม.ย. 2564	5 พ.ค. 2564	5 พ.ค. 2564	-	31 พ.ค. 2564	4,179.57 บาท	-	นายวิโชติ ภิญโญ
55	ขยายเขตานายอารีย์ พันธุ์นารา สถานะงาน: ปิดงานแล้ว	นายวิเชียร ไชยการ	11,413.94 บาท	-	จ.สยย.066/64 ลว.28 เม.ย. 2564	7 วัน	60 วัน	29 เม.ย. 2564	29 เม.ย. 2564	5 พ.ค. 2564	5 พ.ค. 2564	-	31 พ.ค. 2564	10,376.75 บาท	-	นายวิโชติ ภิญโญ
56	ขยายเขตานางมายาศี ณะอะอะ สถานะงาน: ปิดงานแล้ว	นายวิเชียร ไชยการ	6,772.27 บาท	-	จ.สยย.071/64 ลว.28 เม.ย. 2564 PO3001860941	7 วัน	60 วัน	29 เม.ย. 2564	29 เม.ย. 2564	5 พ.ค. 2564	5 พ.ค. 2564	-	31 พ.ค. 2564	6,041.37 บาท	-	นายวิโชติ ภิญโญ
57	ขยายเขตานายกริยา สารอะหะลี สถานะงาน: ปิดงานแล้ว	นายวิเชียร ไชยการ	25,899.10 บาท	-	จ.สยย.068/64 ลว.28 เม.ย. 2564 PO3001860922	7 วัน	60 วัน	29 เม.ย. 2564	29 เม.ย. 2564	5 พ.ค. 2564	5 พ.ค. 2564	-	31 พ.ค. 2564	23,508.66 บาท	-	นายวิโชติ ภิญโญ
58	ขยายเขตานายกอแข็ง จะเล้ง สถานะงาน: ปิดงานแล้ว	นายวิเชียร ไชยการ	1,684.24 บาท	-	จ.สยย.069/64ลว.28 เม.ย. 2564 PO3001860929	7 วัน	60 วัน	29 เม.ย. 2564	29 เม.ย. 2564	5 พ.ค. 2564	5 พ.ค. 2564	-	31 พ.ค. 2564	1,548.13 บาท	-	นายวิโชติ ภิญโญ
59	ขยายเขตานางจรรยา พรหมสุข สถานะงาน: ปิดงานแล้ว	นายวิเชียร ไชยการ	14,020.00 บาท	-	จ.สยย.065/64ลว.28 เม.ย. 2564 PO3001860897	7 วัน	60 วัน	29 เม.ย. 2564	29 เม.ย. 2564	5 พ.ค. 2564	5 พ.ค. 2564	-	31 พ.ค. 2564	12,797.06 บาท	-	นายวิโชติ ภิญโญ
60	ขยายเขตานายสำเริง ยอดพรมทอง สถานะงาน: ปิดงานแล้ว	นายวิเชียร ไชยการ	2,500.09 บาท	-	จ.สยย.080/64 ลว.11 พ.ค. 2564 PO3001866957	7 วัน	60 วัน	12 พ.ค. 2564	12 พ.ค. 2564	18 พ.ค. 2564	17 พ.ค. 2564	-	31 พ.ค. 2564	2,248.93 บาท	-	นายวิโชติ ภิญโญ
61	ขยายเขตานางจิรกาญจน์ พันเลิศอมร สถานะงาน: ปิดงานแล้ว	นายวิเชียร ไชยการ	5,156.65 บาท	-	จ.สยย.075/64ลว.11 พ.ค. 2564PO3001866965	7 วัน	60 วัน	12 พ.ค. 2564	12 พ.ค. 2564	18 พ.ค. 2564	17 พ.ค. 2564	-	31 พ.ค. 2564	4,643.71 บาท	-	นายวิโชติ ภิญโญ
62	ขยายเขตไฟฟ้าทางหลวงบ้านหัวหลัง สถานะงาน: ปิดงานแล้ว	นายวิเชียร ไชยการ	6,293.06 บาท	-	จ.สยย.083/64ลว.11 พ.ค. 2564 PO3001866974	7 วัน	60 วัน	12 พ.ค. 2564	12 พ.ค. 2564	18 พ.ค. 2564	17 พ.ค. 2564	-	15 มิ.ย. 2564	5,717.11 บาท	-	นายวิโชติ ภิญโญ
63	ขยายเขตานายสุกิจ พรหมราช สถานะงาน: ปิดงานแล้ว	นายวิเชียร ไชยการ	2,728.47 บาท	-	จ.สยย.081/64ลว.11 พ.ค. 2564 PO3001866962	7 วัน	60 วัน	12 พ.ค. 2564	12 พ.ค. 2564	18 พ.ค. 2564	17 พ.ค. 2564	-	31 พ.ค. 2564	2,462.04 บาท	-	นายวิโชติ ภิญโญ
64	ขยายเขตานายมะดามี ขามี่ สถานะงาน: ปิดงานแล้ว	นายวิเชียร ไชยการ	2,676.06 บาท	-	จ.สยย.073/64ลว.11 พ.ค. 2564 PO3001866969	7 วัน	60 วัน	12 พ.ค. 2564	12 พ.ค. 2564	18 พ.ค. 2564	17 พ.ค. 2564	-	31 พ.ค. 2564	2,413.29 บาท	-	นายวิโชติ ภิญโญ

หมายเหตุ: ข้อมูลในรายงานฉบับนี้เป็นข้อมูลสะสม

ออกรายงานเมื่อวันที่ 6 ก.ค. 2564 17:45 น.

ที่	ชื่องานจ้าง	ชื่อผู้รับจ้าง	งบประมาณ (บาท)	สัญญาจ้าง/PO				วันที่ส่งมอบพื้นที่ (ว/ด/ป)	ระยะเวลาดำเนินการ(ว/ด/ป)		วันที่ส่งมอบงาน (ว/ด/ป)	การเบิกจ่าย			วันที่คืนเงิน ค้ำประกันผลงาน	ผู้ควบคุมงาน
			วงเงินจ้างเหมา	วงเงินค้ำ ประกันสัญญา	เลขที่/ลงวันที่	ระยะเวลาตาม สัญญาจ้าง/PO	ระยะเวลา รับประกันผลงาน		วันเริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา		งวดที่	วันที่	จำนวนเงิน		
65	ขยายเขตฯน.ส.รอชีเยาะ ปรามะ สถานะงาน: ปิดงานแล้ว	นายวิเชียร ไชยการ	23,998.23 บาท	-	จ.สย.078/64 ลว.11 พ.ค. 2564 PO3001866947	7 วัน	60 วัน	12 พ.ค. 2564	12 พ.ค. 2564	18 พ.ค. 2564	17 พ.ค. 2564	-	31 พ.ค. 2564	21,637.25 บาท	-	นายวิโชคติ ภิญโญ
66	ขยายเขตฯน.ส.อามิยะห์ หมะยิตี สถานะงาน: ปิดงานแล้ว	นายวิเชียร ไชยการ	4,366.57 บาท	-	จ.สย.077/64 ลว.11 พ.ค. 2564 PO3001866950	7 วัน	60 วัน	12 พ.ค. 2564	12 พ.ค. 2564	18 พ.ค. 2564	31 พ.ค. 2564	-	31 พ.ค. 2564	3,984.33 บาท	-	นายวิโชคติ ภิญโญ
67	ขยายเขตฯน.ส.มารีเยาะ บากา สถานะงาน: ปิดงานแล้ว	นายวิเชียร ไชยการ	15,239.39 บาท	-	จ.สย.076/64 ลว.11 พ.ค.2564 PO3001867262	7 วัน	60 วัน	12 พ.ค. 2564	12 พ.ค. 2564	18 พ.ค. 2564	17 พ.ค. 2564	-	31 พ.ค. 2564	13,911.85 บาท	-	นายวิโชคติ ภิญโญ
68	ขยายเขตฯน.ส.ตุณกอปีเสาะ อีแอต สถานะงาน: ปิดงานแล้ว	นายวิเชียร ไชยการ	2,604.54 บาท	-	จ.สย.082/64 ลว.11 พ.ค. 2564 PO3001866939	7 วัน	60 วัน	12 พ.ค. 2564	12 พ.ค. 2564	18 พ.ค. 2564	17 พ.ค. 2564	-	31 พ.ค. 2564	2,346.45 บาท	-	นายวิโชคติ ภิญโญ
69	ขยายเขตฯนายมะสุบรี เสาะหนิ สถานะงาน: ปิดงานแล้ว	นายวิเชียร ไชยการ	1,860.50 บาท	-	จ.สย.079/64ลว.11 พ.ค. 2564 PO3001866954	7 วัน	60 วัน	12 พ.ค. 2564	12 พ.ค. 2564	18 มิ.ย. 2564	17 พ.ค. 2564	-	31 พ.ค. 2564	1,700.51 บาท	-	นายวิโชคติ ภิญโญ
70	ขยายเขตฯนายสุชาติ วงศ์ทอง สถานะงาน: ปิดงานแล้ว	นายวิเชียร ไชยการ	1,684.24 บาท	-	จ.สย.084/64 ลว.11 พ.ค. 2564PO3001866972	7 วัน	60 วัน	12 พ.ค. 2564	12 พ.ค. 2564	18 พ.ค. 2564	17 พ.ค. 2564	-	31 พ.ค. 2564	1,548.13 บาท	-	นายวิโชคติ ภิญโญ
71	ขยายเขตฯน.ส.เนือบ ตู่โรจน์ สถานะงาน: ปิดงานแล้ว	นายวิเชียร ไชยการ	21,400.84 บาท	-	จ.สย.074/64ลว.11 พ.ค. 2564PO3001866966	7 วัน	60 วัน	12 พ.ค. 2564	12 พ.ค. 2564	18 พ.ค. 2564	17 พ.ค. 2564	-	31 พ.ค. 2564	19,518.63 บาท	-	นายวิโชคติ ภิญโญ
72	ขยายเขตฯทางหลวงบ้านเมะลาแต สถานะงาน: ปิดงานแล้ว	นายวิเชียร ไชยการ	6,293.06 บาท	-	จ.สย.091/64 ลว. 12 พ.ค. 2564 PO3001868162	7 วัน	60 วัน	13 พ.ค. 2564	13 พ.ค. 2564	19 พ.ค. 2564	19 พ.ค. 2564	-	15 มิ.ย. 2564	5,717.11 บาท	-	นายวิโชคติ ภิญโญ
73	ขยายเขตฯประปาบ้านปลักไม้ไผ่ สถานะงาน: ปิดงานแล้ว	นายวิเชียร ไชยการ	25,196.47 บาท	-	จ.สย.085/64 ลว. 12 พ.ค. 2564 PO3001868174	7 วัน	60 วัน	13 พ.ค. 2564	13 พ.ค. 2564	19 พ.ค. 2564	18 พ.ค. 2564	-	15 มิ.ย. 2564	22,501.41 บาท	-	นายวิโชคติ ภิญโญ
74	ขยายเขตฯอาคารสำนักงาน อบต.ธารคีรี สถานะงาน: ปิดงานแล้ว	นายวิเชียร ไชยการ	55,716.25 บาท	-	จ.สย.090/64 ลว.12 พ.ค. 2564PO3001868172	7 วัน	60 วัน	13 พ.ค. 2564	13 พ.ค. 2564	19 พ.ค. 2564	18 พ.ค. 2564	-	15 มิ.ย. 2564	50,572.66 บาท	-	นายวิโชคติ ภิญโญ
75	ขยายเขตฯนายบาเห็ม ธานีสะ สถานะงาน: ปิดงานแล้ว	นายวิเชียร ไชยการ	5,697.44 บาท	-	จ.สย.092/64 ลว. 12 พ.ค. 2564 PO3001868159	7 วัน	60 วัน	13 พ.ค. 2564	13 พ.ค. 2564	19 พ.ค. 2564	18 พ.ค. 2564	-	15 มิ.ย. 2564	5,136.87 บาท	-	นายวิโชคติ ภิญโญ
76	ขยายเขตฯประปาบ้านหัวหลัง สถานะงาน: ปิดงานแล้ว	นายวิเชียร ไชยการ	17,669.38 บาท	-	จ.สย.089/64ลว.12 พ.ค. 2564 PO3001868190	7 วัน	60 วัน	13 พ.ค. 2564	13 พ.ค. 2564	19 พ.ค. 2564	18 พ.ค. 2564	-	15 มิ.ย. 2564	15,966.78 บาท	-	นายวิโชคติ ภิญโญ
77	ขยายเขตฯน.ส.คอปือเสาะ บาหม สถานะงาน: ปิดงานแล้ว	นายวิเชียร ไชยการ	1,135.57 บาท	-	จ.สย.064/64 ลว.28 เม.ย. 2564 PO3001860882	7 วัน	60 วัน	29 เม.ย. 2564	29 พ.ค. 2564	5 พ.ค. 2564	5 พ.ค. 2564	-	31 พ.ค. 2564	987.15 บาท	-	นายวิโชคติ ภิญโญ

หมายเหตุ: ข้อมูลในรายงานฉบับนี้เป็นข้อมูลสะสม

ออกรายงานเมื่อวันที่ 6 ก.ค. 2564 17:45 น.

ข้อมูลจ้างเหมาข้างต้นผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารดังนี้

1. นายทศพงศ์ ประไพอักษร (427040) ตำแหน่ง: ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา

หมายเหตุ: ข้อมูลในรายงานฉบับนี้เป็นข้อมูลสะสม

ออกรายงานเมื่อวันที่ 6 ก.ค. 2564 17:45 น.