

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 องค์การบริหารส่วนตำบลสีกาย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ส่งประกาศ		ยื่นซอง		สัญญา				วงเงินตาม สัญญา		เบิกเงินงวด สุดท้าย		มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)	สาเหตุที่ไม่ สามารถ ดำเนินการได้ ตามแผน
		วันที่	/	วันที่	/	เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุด วันที่	/	จำนวน (บาท)	วันที่	/	X		
1	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกติกคอนกรีต แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บ้านสีกาย	1 ต.ค. 58	/	16 ต.ค. 58	/	1/2559	27 พ.ย. 58	25 ม.ค. 59	/	2,207,900.00	12 ก.ย. 59	/	X	13,900.00	-
2	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกติกคอนกรีต แยกทางเข้า อบต.สีกาย - ที่ทำการ อบต. สีกาย	28 ก.ย. 58	/	12 ต.ค. 58	/	2/2559	27 พ.ย. 58	25 ม.ค. 59	/	998,000.00	8 ส.ค. 59	/	X	446,200.00	-

(ลงชื่อ).....
 (นางพรเพียร นิลเกตุ)
 เจ้าหน้าที่พัสดุ

(ลงชื่อ).....
 (นายสิทธิชัย ชัยสาละ)
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(ลงชื่อ).....
 (นางฟูสิริ โคตรขม)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีกาย

(ลงชื่อ).....
 (นายนิพนธ์ สมจันท)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีกาย