



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟส.โทรโยค
เลขที่ ก.๓ ทยค.- ๐๐๑๖ /๒๕๖๒
เรื่อง รายงานสถานะบริการประชาชน

ถึง กบล.(ก.๓), กฟจ.กจ
วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒

เรียน อก.บล.(ก.๓), ผจก.กฟจ.กจ.

กฟส.โทรโยค ขอนำส่งรายงานสถานะบริการประชาชน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ ตามแบบฟอร์มที่แนบมาด้วยกับบันทึกฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องให้ต่อไป

นายปิยะ อนุวงศ์วรรัตน์
ผจก.กฟส.โทรโยค
- ๓ ม.ค. ๒๕๖๒

สรุปรายงานสถานะ การบริการประชาชน ประจำปี ๒๕๖๑ (กฟส. ไทรโยค)

ที่	รายการ	คำร้องที่ต่าง การดำเนินการ สะสมจากเดือน ที่ผ่านมา	คำร้อง ขอรับบริการ ประจำเดือน	คำร้องที่ ต้องการ ดำเนินการ ทั้งหมด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	คิดเป็น ร้อยละ	ดำเนินการ ไม่แล้วเสร็จ	ผู้ใช้ไฟ		ปัญหา และ อุปสรรค (รายละเอียดแนบ๒)		
								ยังไม่ชำระเงิน	แรงต่ำ			
๑	การติดตั้งมิเตอร์ ๑.๑ มิเตอร์ติดตั้งรายใหม่	๐	๑๓	๑๓	๑๓	๑๐๐	๐	๐	๐			
											๐	๐
๒	งานขยายเขตระบบจำหน่าย ๒.๑ ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงสูงพร้อม ติดตั้งหม้อแปลงและเพิ่มขนาดหม้อแปลง ๒.๒ ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำ (งาน)	๐	๗	๗	๗	๑๐๐	๐	๐	๐			
											๐	๐
											๐	๐

หมายเหตุ-ข้อมูลช่องทาง (๑)=ข้อมูลช่องทาง+คำร้องที่มายื่นหลังจากวันสรุปรายงานแล้วจนถึงวันสิ้นสุดเดือนของเดือนที่ผ่านมา

- ข้อมูลช่องทางที่ (๒)=คำร้องที่ยื่นขอรับบริการตั้งแต่วันที่ ๑ของเดือนปัจจุบันถึงวันที่สรุปรายงาน
- ข้อมูลช่องทางที่ (๓)=ข้อมูลช่องทาง (๑)+ข้อมูลช่องทาง (๒)
- ข้อมูลช่องทางที่ (๔)=งานที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
- ข้อมูลช่องทางที่ (๕)=ช่องทาง (๔)*๑๐๐/ช่องทาง (๓)
- ข้อมูลช่องทางที่ (๖)=ข้อมูลช่องทาง (๓) - ข้อมูลช่องทาง (๔)
- ข้อมูลช่องทางที่ (๗)=งานที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จที่เกิดจากเฉพาะสาเหตุผู้ใช้ไฟฟ้ายังไม่ชำระเงิน

รายละเอียดประกอบการชี้แจงรายงานสถานะ การบริการประชาชน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ (กพส.โทรแยก)

กรณีชี้ดำเนินการแล้วเสร็จ (ช่องที่ ๖)

ที่	รายการ	ดำเนินการ ไม่แล้วเสร็จ	ผู้ใช้ไฟฟ้ายังไม่ชำระเงิน			ส่วนที่ผู้ใช้ไฟฟ้าชำระเงินแล้ว		ต่ำกว่ามาตรฐาน คุณภาพบริการ คิดเป็น(%)	หมายเหตุ
			แรงสูง	แรงต่ำ	แรงต่ำ	เป็นไปตามมาตรฐาน คุณภาพบริการ	ต่ำกว่ามาตรฐาน คุณภาพบริการ		
๑	การติดตั้งมิเตอร์	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
									๑.๑ มิเตอร์ติดตั้งใหม่(ราย)
๒	งานขยายระบบจำหน่าย	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
									๑.๒ เปลี่ยน/เพิ่มขนาดมิเตอร์(ราย)
	งานขยายระบบจำหน่าย	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
									๒.๑ ขยายขีดระบบจำหน่ายแรงสูงพร้อมติดตั้งหม้อแปลงขนาดไม่เกิน ๒๕๐-๖๐๐ เควี.อ. ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๕๕ วันทำการ
	งานขยายระบบจำหน่าย	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
									๒.๒ ขยายขีดระบบจำหน่ายแรงสูงพร้อมติดตั้งหม้อแปลงขนาดเกิน ๒๕๐-๖๐๐ เควี.อ. ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๕๕ วันทำการ
	จำนวนรวม	๐	๐	๐	๒๒	๐	๐		

หมายเหตุ: กำหนดมาตรฐานการบริการประชาชน

๑.การติดตั้งมิเตอร์ ๑.๑)ในเมื่อ ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๒ วันทำการ ๑.๒)ในเขตชนบท ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๕ วันทำการ

๒.ขยายขีดระบบจำหน่ายแรงสูง พร้อมติดตั้งหม้อแปลงขนาดไม่เกิน ๒๕๐-๖๐๐ เควี.อ. ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๕๕ วันทำการ

๓.ขยายขีดระบบจำหน่ายแรงสูง พร้อมติดตั้งหม้อแปลงขนาดเกิน ๒๕๐-๖๐๐ เควี.อ. ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๕๕ วันทำการ

๔.ขยายขีดระบบจำหน่ายแรงต่ำ ระยะทางไม่เกิน ๒๕๐ ม. ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วันทำการ

๕.ขยายขีดระบบจำหน่ายแรงต่ำ ระยะทางไม่เกิน ๑,๐๐๐ ม. ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐วันทำการ

สรุปคำร้องที่ดำเนินการแล้วเสร็จประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ กฟส.ไทยค

ที่	รายงาน	คำร้องที่ค้างดำเนินการ สะสมจากเดือนที่ผ่านมา (ช่องที่ ๑)	จำนวนงานที่ดำเนินการเสร็จ ในเดือนปัจจุบัน (ราย)	คำร้องที่ได้รับ ในเดือนปัจจุบัน (ช่องที่ ๒)	จำนวนงานที่ดำเนินการ แล้วเสร็จ (ราย)	หมายเหตุ
๑	การติดตั้งมิเตอร์					
	๑.๑ มิเตอร์ติดตั้งรายใหม่(ราย)	๐	๑๓	๑๓	๑๓	
๒	๑.๒ เปลี่ยน/เพิ่มขนาดมิเตอร์(ราย)	๐	๗	๗	๗	
	งานขยายระบบจำหน่าย					
	๒.๑ ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงสูงพร้อมติดตั้งหม้อแปลงและเพิ่มขนาดหม้อแปลง	๐	๐	๐	๐	
	๒.๒ ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำ(งาน)	๐	๒	๒	๒	
	จำนวนรวม	๐	๒๒	๒๒	๒๒	

สรุปปัญหาอุปสรรค/อุปการณ์ขาดแคลน จากการจัดทำรายงานสถานะบริการประชาชน ประจำปี ๒๕๖๑ กฟส.โทรโยค

ที่	รายการ	ปัญหาอุปสรรค/อุปการณ์ขาดแคลน	ประเภท		รวม	สาเหตุ / คำชี้แจง
			แรงสูง	แรงต่ำ		
๑	การติดตั้งมิเตอร์ใหม่/ เปลี่ยน เพิ่มขนาด	๑. ผู้ใช้เพียงไม่มาชำระเงิน ๒. ผู้ใช้ชำระเงินแต่มีอุปสรรคดังนี้ ๒.๑. การมีขาดอุปกรณ์ต่างๆ อาทิเช่น มิเตอร์ขนาด ๕แอมป์ ๑เฟส จำนวน (เครื่อง) มิเตอร์ขนาด ๑๕ แอมป์ ๑เฟส จำนวน (เครื่อง) มิเตอร์ CT. จำนวน(เครื่อง) ๒. อยู่ในระหว่างดำเนินการ (งาน) ๒.๒. อยู่ในระหว่างดำเนินการ (งาน) ๒.๓. สาเหตุอื่นๆ (ระบุ)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
๒	งานขยายเขตแรงสูงพร้อมติดตั้ง หม้อแปลงและเปลี่ยนเพิ่มขนาด หม้อแปลง (งาน)	๑. อยู่ในระหว่างดำเนินการ..... งาน (ชี้แจงรายละเอียด โดยเฉพาะงานที่ต่ำกว่ามาตรฐานระบุ กฟพ. จำนวนและสาเหตุที่ สามารถดำเนินการให้แล้วทันตามกำหนดมาตรฐาน) ๒. ผู้ใช้เพียงไม่มาชำระเงิน..... ราย ๓. การมีขาดอุปกรณ์ต่างๆ อาทิเช่น หม้อแปลงขนาด..... KVA. จำนวน..... เครื่อง เสาขนาด..... เมตร จำนวน..... ต้น สายขนาด..... เมตร จำนวน..... เมตร โคมไฟสาธารณะจำนวน..... ชุด DROP OUT จำนวน..... ชุด ลูกถ้วย จำนวน ลูก ฯลฯ ๕. สาเหตุอื่นๆ (ระบุ)				

สรุปปัญหาอุปสรรค/อุปกรณ์ขาดแคลน จากการรายงานสถานะบริการประชาชน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ กฟศ. ทรโยค

ที่	รายการ	ปัญหาอุปสรรค/อุปกรณ์ขาดแคลน	ประเภท		รวม	สาเหตุ / คำชี้แจง
			แรงสูง	แรงต่ำ		
๓	งานขยายเขตแรงต่ำ	<p>๑. อยู่ในระหว่างดำเนินการ..... งาน (ชี้แจงรายละเอียด โดยเฉพาะงานที่ต่ำกว่ามาตรฐานระบุ กฟพ. จำนวนและสาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วทันตามกำหนดมาตรฐาน)</p> <p>๒. ผู้ใช้ไฟฟ้ายังไม่ชำระเงิน..... ราย</p> <p>๓. การขยายเขตอุปกรณ์ต่างๆ อาทิเช่น</p> <p>หม้อแปลงขนาด..... KVA. จำนวน..... เครื่อง</p> <p>เสาขนาด..... เมตร จำนวน..... ต้น</p> <p>สายขนาด..... เมตร จำนวน..... เมตร</p> <p>โคมไฟสาธารณะจำนวน..... ชุด</p> <p>DROP OUT จำนวน..... ชุด</p> <p>ถูกด้วย จำนวน ถูก ฯลฯ</p> <p>๕.สาเหตุอื่นๆ (ระบุ)</p>				