

กฟส.อ.หนองหญ้าไซ
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2566) ประจำปีไตรมาสที่ ...1-3.../2566
 ด้าน Internal Process

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล
			ไตรมาสที่ 3/2566	ไตรมาสที่ 1-3/2566		
			สถานะเดือน ก.ค. - ก.ย. 2566	สถานะเดือน ม.ค. - ก.ย. 2566		
แผนงานเพิ่มเติม (แผนเขต)						
แผนงานที่ 1 แผนงานยกระดับโครงข่ายระบบไฟฟ้า (Strong Grid) (แผนงานเพิ่มเติม กฟภ.3)	1.1 แผนงานปรับปรุงคุณภาพของข้อมูลระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ด้วยการสำรวจหม้อแปลงที่มีผลการรัน OPSA ผิดปกติ โหลดเกิน 150 %	ม.ค.2566	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามหนังสือเลขที่ กก.3 กวว.(ปร) 225/2566 ลว. 27 ม.ค. 2566	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามหนังสือเลขที่ กก.3 กวว.(ปร) 225/2566 ลว. 27 ม.ค. 2566	ผกป.กฟส.อ.นญช.	กฟส.อ.นญช.
	1.1.1 กวว.(ก3)จัดทำแผนการสำรวจหม้อแปลงที่มีผลการรัน OPSA ผิดปกติโหลดเกิน 150% เป้าหมาย จัดทำแผนภายใน เดือน ม.ค.2566					
	1.1.2 กวว.(ก3)ดำเนินการสำรวจหม้อแปลงที่มีผลการรัน OPSA ผิดปกติโหลดเกิน 150%	ม.ค.- มี.ย.2566	กฟส.อ.นญช. ไม่มีหม้อแปลงที่มีผลการรันจากโปรแกรม OPSA ผิดปกติโหลดเกิน 150%	กฟส.อ.นญช. ไม่มีหม้อแปลงที่มีผลการรันจากโปรแกรม OPSA ผิดปกติโหลดเกิน 150%	ผกป.กฟส.อ.นญช.	กฟส.อ.นญช.
	เป้าหมาย ดำเนินการภายในไตรมาสที่ 2/2566					

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาสที่ 3/2566	ไตรมาสที่ 1-3/2566	รายงานผล	รายงานผล
			สถานะเดือน ก.ค. - ก.ย. 2566	สถานะเดือน ม.ค. - ก.ย. 2566		
	1.1.3 กฟฟ.1-3,กฟส. ดำเนินการแก้ไข/ปรับปรุง หม้อแปลงที่มีผลการรัน OPSA ผิดปกติโหลดเกิน 150% เป้าหมาย กฟฟ.1-3,กฟส.ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลระบบGISกรณี สุ่มตรวจข้อมูลสภาพปัจจุบันไม่ตรงกับระบบGIS ภายใน 1 เดือน ภายหลังจาก ได้รับรายงานผลความผิดปกติ	ม.ค.-ธ.ค.2566	กฟส.อนุญาต ไม่มีหม้อแปลงที่มีผลการรันจากโปรแกรม OPSA ผิดปกติโหลดเกิน 150%	กฟส.อนุญาต ไม่มีหม้อแปลงที่มีผลการรันจากโปรแกรม OPSA ผิดปกติโหลดเกิน 150%	ผกป.กฟส.อนุญาต	กฟส.อนุญาต
	1.2 การปรับปรุงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ตามผลการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม OPSA on GIS					

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาสที่ 3/2566	ไตรมาสที่ 1-3/2566	รายงานผล	รายงานผล
			สถานะเดือน ก.ค. - ก.ย. 2566	สถานะเดือน ม.ค. - ก.ย. 2566		
	1.2.1 จัดทำแผนงานการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ จัดลำดับความสำคัญของแผนงานปรับปรุงฯ จัดทำงบประมาณ, แผนความต้องการฟัสด และแผนงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำโดยพิจารณาหม้อแปลงที่เกิดปัญหา Loading 80-100% <u>เป้าหมาย</u> จัดทำแผนแก้ไข ให้แล้วเสร็จในไตรมาส 1/2566 ดำเนินการให้แล้วเสร็จ 100% (จำนวน 161 เครื่อง) วัดผลจากการรายงานหม้อแปลงใน PSIM และขออนุมัติเปิดงาน คพจ.2.4 ในไตรมาส 1/2566 (กรณีงาน PS)	ม.ค.- มี.ค.2566	- กฟส.อนุญาต. ดำเนินการจัดทำแผนงานการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ โดยพิจารณาหม้อแปลงที่เกิดปัญหา Loading 80-100% จำนวน 4 เครื่อง	- กฟส.อนุญาต. ดำเนินการจัดทำแผนงานการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ โดยพิจารณาหม้อแปลงที่เกิดปัญหา Loading 80-100% จำนวน 4 เครื่อง	ผกป.กฟส.อนุญาต.	กฟส.อนุญาต.
	1.2.2 ผลดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำเพื่อแก้ไขปัญหาหม้อแปลงที่เกิดปัญหา Loading 80-100% <u>เป้าหมาย</u> ไตรมาส 1 ร้อยละ 30 ของหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีปัญหา (จำนวน 48 เครื่อง) ไตรมาส 2 ร้อยละ 60 ของหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีปัญหา (จำนวน 97 เครื่อง)	ม.ค.- ก.ย.2566	ผลดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ เพื่อแก้ไขปัญหาหม้อแปลงที่เกิดปัญหา Loading 80-100% ไตรมาส 1-3/2566 จำนวน 4 เครื่อง คิดเป็นร้อยละ 100.00	ผลดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ เพื่อแก้ไขปัญหาหม้อแปลงที่เกิดปัญหา Loading 80-100% ไตรมาส 1-3/2566 จำนวน 4 เครื่อง คิดเป็นร้อยละ 100.00	ผกป.กฟส.อนุญาต.	กฟส.อนุญาต.

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาสที่ 3/2566	ไตรมาสที่ 1-3/2566	รายงานผล	รายงานผล
			สถานะเดือน ก.ค. - ก.ย. 2566	สถานะเดือน ม.ค. - ก.ย. 2566		
	1.3 การปรับปรุงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ตามผลการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม OPSA on GIS (ไตรมาสที่ 4/2565)		ดำเนินการไตรมาส 4	ดำเนินการไตรมาส 4	ผกป.กฟสอ.น.น.น.	กฟส.อ.น.น.
	1.3.1 จัดทำแผนงานการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ จัดลำดับความสำคัญของแผนงานปรับปรุงฯ จัดทำงบประมาณ, แผนความต้องการพัสดุ และแผนงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำโดยพิจารณาหม้อแปลงที่เกิดปัญหา Unbalance > 50 % และ Load > 50% เป้าหมาย จัดทำแผนแก้ไข ให้แล้วเสร็จในไตรมาส 1/2566 ดำเนินการให้แล้วเสร็จ 100% (จำนวน 803 เครื่อง) วัดผลจากรายงานหม้อแปลงใน PSIM และขออนุมัติเปิดงาน คพจ.2.4 ในไตรมาส 1/2566 (กรณีงาน PS) รายละเอียดตามเอกสารแนบหม้อแปลง UN>	ม.ค.- มี.ค. 2566	กฟส.อ.น.น.น. ดำเนินการจัดทำแผนงานการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ โดยพิจารณาหม้อแปลงที่เกิดปัญหา Unbalance > 50 % และ Load > 50% จำนวน 11 เครื่อง	กฟส.อ.น.น.น. ดำเนินการจัดทำแผนงานการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ โดยพิจารณาหม้อแปลงที่เกิดปัญหา Unbalance > 50 % และ Load > 50% จำนวน 11 เครื่อง	ผกป.กฟสอ.น.น.น.	กฟส.อ.น.น.

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาสที่ 3/2566	ไตรมาสที่ 1-3/2566	รายงานผล	รายงานผล
			สถานะเดือน ก.ค. - ก.ย. 2566	สถานะเดือน ม.ค. - ก.ย. 2566		
	1.3.2 ผลดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำเพื่อแก้ไขปัญหาม้อแปลงที่เกิดปัญหา Unbalance > 50 % และ Load > 50% เป้าหมาย ไตรมาส 1 ร้อยละ 30 ของหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีปัญหา (จำนวน 241 เครื่อง) ไตรมาส 2 ร้อยละ 60 ของหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีปัญหา (จำนวน 482 เครื่อง) ไตรมาส 3 ร้อยละ 100 ของหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีปัญหา (จำนวน 803 เครื่อง)	ม.ค.- ก.ย.2566	ผลดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ เพื่อแก้ไขปัญหาม้อแปลงที่เกิดปัญหา Unbalance > 50 % และ Load > 50% แล้วเสร็จไตรมาส 1/2566 จำนวน 11 เครื่อง คิดเป็นร้อยละ 100.00	ผลดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ เพื่อแก้ไขปัญหาม้อแปลงที่เกิดปัญหา Unbalance > 50 % และ Load > 50% แล้วเสร็จไตรมาส 1/2566 จำนวน 11 เครื่อง คิดเป็นร้อยละ 100.00	ผกป.กฟสอ.นญช.	กฟส.อ.นญช.
	1.4 ติดตามกิจกรรม ควบคุม ค่าดัชนี SAIFI & SAIDI กฟอ.บางเลนให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ กจฟ.กำหนด					

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาสที่ 3/2566	ไตรมาสที่ 1-3/2566	รายงานผล	รายงานผล
			สถานะเดือน ก.ค. - ก.ย. 2566	สถานะเดือน ม.ค. - ก.ย. 2566		
	1.4.1 จัดทำแผนงาน/กิจกรรมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า เพื่อลดค่าดัชนีฯ SAIFI & SAIDI กฟอ.บางเลน เป้าหมาย จัดทำแผนงานภายใน เดือน 15 กุมภาพันธ์ 2566	ม.ค.- มี.ค.2566	- ดำเนินการจัดทำแผนงานตามหนังสือเลขที่ ก.3 กปน.(วว) 210/2566 ลงวันที่ 8 ก.พ. 2566	- ดำเนินการจัดทำแผนงานตามหนังสือเลขที่ ก.3 กปน.(วว) 210/2566 ลงวันที่ 8 ก.พ. 2566	กปน.(ก3)	กฟอ.บางเลน
	1.4.2 ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานในข้อ 1.4.1 เป้าหมาย สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินการทุกไตรมาส	มี.ค.- ธ.ค.2566	- สรุปและรายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2/2566 (สถานะเดือน มกราคม-กรกฎาคม 2566) ตามหนังสือเลขที่ ก.3 กปน.(วว) 996/2566 21 มี.ย.2566	- สรุปและรายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1/2566 (สถานะเดือน มกราคม-มีนาคม 2566) ตามหนังสือเลขที่ ก.3 กปน.(วว) 372/2566 9 มี.ค. 2566 ไตรมาสที่ 2/2566 (สถานะเดือน มกราคม-กรกฎาคม 2566) ตามหนังสือเลขที่ ก.3 กปน.(วว) 996/2566 21 มี.ย.2566	กปน.(ก3)	กฟอ.บางเลน
	1.5 งานก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูงเหนือดิน เป้าหมาย รายงานผลทุกไตรมาส	ม.ค.- ธ.ค.2566	แผนแล้วเสร็จไตรมาส1 จำนวน 83.63 วงจร-กม ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งสิ้น 84.79 วงจร-กม.	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งสิ้น 84.79 วงจร-กม.	กกค.(ก3)	กฟฟ.ที่เกี่ยวข้อง
	1.6 งานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงเหนือดิน เป้าหมาย รายงานผลทุกไตรมาส	ม.ค.- ธ.ค.2566	แผนแล้วเสร็จไตรมาส2 จำนวน 33.163 วงจร-กม ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งสิ้น 48.195 วงจร-กม.	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งสิ้น 95.305 วงจร-กม.	กกค.(ก3)	กฟฟ.ที่เกี่ยวข้อง
	1.7 งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าชั่วคราว สฟ.สามพราน 5, สฟ.นครปฐม 4 เป้าหมาย ดำเนินการ,รายงานผลทุกไตรมาส	ม.ค.- ธ.ค.2566	สฟ.สามพราน5 อยู่ระหว่างการติดตั้งอุปกรณ์หัวเสา และ wiring สายเข้าอุปกรณ์ในสถานี และมีแผน Individual test เดือน ก.ค.2566 สฟ.นครปฐม4 -อยู่ระหว่างถมดิน และเคลียร์	สฟ.สามพราน5 อยู่ระหว่างการติดตั้งอุปกรณ์หัวเสา และ wiring สายเข้าอุปกรณ์ในสถานี และมีแผน Individual test เดือน ก.ค.2566 สฟ.นครปฐม4 -อยู่ระหว่างถมดินและเคลียร์	กกค.(ก3)	กฟฟ.ที่เกี่ยวข้อง