

แผนผลการดำเนินงาน และแผน/ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 บลขท

หน่วยงานเจ้าของ : สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่

รายการ ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7 - 8 จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 หลัง

จำนวนเงิน 1,192,000.- บาท แหล่งของเงิน :

แผนดำเนินการ

ขั้นตอนการจัดทำ		ขั้นตอนการจัดทำ		ขั้นตอนการจัดทำ	
ขั้นตอนการจัดทำ	วันที่	ขั้นตอนการจัดทำ	วันที่	ขั้นตอนการจัดทำ	วันที่
1. ขออนุมัติโครงการสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง งบประมาณการก่อสร้าง	28 สิงหาคม 2558	28 สิงหาคม 2558	28 สิงหาคม 2558	ได้รับประมาณการวันที่ 28 กันยายน 2558	28 กันยายน 2558
2. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	18 กันยายน 2558	18 กันยายน 2558	18 กันยายน 2558	กรรมการรายงานผล 26 ตุลาคม 2558	26 ตุลาคม 2558
3. ขออนุมัติจัดจ้าง	26 ตุลาคม 2558	26 ตุลาคม 2558	26 ตุลาคม 2558	รอกำหนดรายละเอียดและวงเงินจากช่างโยธา	
4. แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา, กรรมการตรวจการจ้าง, ผู้ควบคุมงาน	26 ตุลาคม 2558	26 ตุลาคม 2558	26 ตุลาคม 2558		
5. ประกาศร่างเอกสารสอบราคา	29 ตุลาคม 2558	29 ตุลาคม 2558	29 ตุลาคม 2558		
5. ประกาศสอบราคา	29 ตุลาคม 2558	29 ตุลาคม 2558	29 ตุลาคม 2558		
6. เปิดซองสอบราคาและพิจารณาผล	9 พฤศจิกายน 2558	9 พฤศจิกายน 2558	9 พฤศจิกายน 2558		
7. ขออนุมัติจัดจ้างและทำสัญญา	12 พฤศจิกายน 2558	12 พฤศจิกายน 2558	12 พฤศจิกายน 2558		
8. ลงนามในสัญญา	12 พฤศจิกายน 2558	12 พฤศจิกายน 2558	12 พฤศจิกายน 2558		

แผนการใช้จ่ายเงิน

การจ่ายเงิน	ต.ค. 58	พ.ย. 58	ธ.ค. 58	ม.ค. 59	ก.พ. 59	มี.ค. 59	เม.ย. 59	พ.ค. 59	มิ.ย. 59	ก.ค. 59	ส.ค. 59	ก.ย. 59	รวม
การจ่ายเงิน				238,400.00	238,400.00	238,400.00	238,400.00	238,400.00					
แผนเบิกจ่าย				238,400.00	238,400.00	238,400.00	238,400.00	238,400.00					1,192,000.00
ผลเบิกจ่าย													

ผู้จัดทำ : (นางสิรินกมล สมหวัง)

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

วันเดือนปี : ๒๗ ตุลาคม 2558

ผู้รับรอง : (นางสัญญา ไชยเชียงของ)

ตำแหน่ง : คลังจังหวัดเชียงใหม่

วันเดือนปี : ๒๗ ตุลาคม 2558

(Handwritten mark)

แผน/ผลการดำเนินงาน และแผน/ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบลงทุน

หน่วยงานเจ้าของ : สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่

1. รายการ ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสำนักงานเพื่อรองรับการปรับบทบาทของสำนักงานคลังจังหวัด

จำนวนเงิน 3,034,500.- บาท แหล่งของเงิน :

แผนดำเนินการ

ขั้นตอนการจัดทำ		ขั้นตอนการจัดทำ		ขั้นตอนการจัดทำ	
ขั้นตอนการจัดทำ	แผน	แผน	ผล	ผล	ผล
1. ขออนุมัติครุภัณฑ์สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง ประมาณการก่อสร้าง	10 - 14 สิงหาคม 2558				ยังไม่ได้รับจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง
2. แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับราคากลาง	17 - 18 กันยายน 2558				ยังไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน
3. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	17 - 18 กันยายน 2558				ยังไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน
4. แต่งตั้งคณะกรรมการร่างเอกสารประกวดราคา (TOR)	17 - 18 กันยายน 2558				ยังไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน
5. ประกาศประกวดราคาประกวดราคา (TOR)	21 กันยายน 2558				ยังไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน
5. ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	25 กันยายน 2558				ยังไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน
6. เปิดซองสอบราคาและพิจารณาผล	8 ตุลาคม 2558				ยังไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน
7. ขออนุมัติจัดจ้างและทำสัญญา	9 ตุลาคม 2558				ยังไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน
8. ลงนามในสัญญา	9 ตุลาคม 2558				ยังไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน

แผนการใช้จ่ายเงิน

การจ่ายเงิน	ต.ค. 58	พ.ย. 58	ธ.ค. 58	ม.ค. 59	ก.พ. 59	มี.ค. 59	เม.ย. 59	พ.ค. 59	มิ.ย. 59	ก.ค. 59	ส.ค. 59	ก.ย. 59	รวม
แผนเบิกจ่าย				505,750.00	505,750.00	505,750.00	505,750.00	505,750.00	505,750.00				3,034,500.00
ผลเบิกจ่าย													

หมายเหตุ : จะต้องจัดทำแผนการดำเนินการและแผนการใช้จ่ายเงินแยกเป็นแต่ละรายการ

ผู้จัดทำ : (นางสิรินกมล สมหวัง)
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน
วันเดือนปี : ๒๕ ตุลาคม 2558

ผู้รับรอง : (นางสัญญา ไชยเที่ยงของ)
ตำแหน่ง : คลังจังหวัดเชียงใหม่
วันเดือนปี : ๒๕ ตุลาคม 2558

(Handwritten mark)