

แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ที่ทำการปกครองอำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วงเงิน งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	สัญญาจ้าง			ห้วงระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ					อุปสรรคในการ ดำเนินงานและแนว ทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			เลขที่	ลงวันที่	จำนวนเงิน	วันที่เริ่มต้น	วันสิ้นสุด	ร้อยละของ ผลงาน (%)	การเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละของการ เบิกจ่าย (%)	คงเหลือยังไม่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ เหลือจ่าย (บาท)		
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองเข้ หมู่ที่ 9 ตำบลวังเมือง เชื่อมต่อ ตำบลมาบแก อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์	2,160,000	04/2560	1 พ.ย. 2559	1,298,000	26 พ.ย. 2559	24 ม.ค. 2560	100	1,298,000	100	-	-	-	
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปูน - ไทรย้อย หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยน้ำหอม เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 ตำบลปางสวรรค์ อำเภอดงเจริญ จังหวัดนครสวรรค์	2,310,000	05/2560	1 พ.ย. 2559	1,378,000	1 ธ.ค. 2559	29 ม.ค. 2560	100	1,378,000	100	-	-	-	
3	ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจร แอสฟัลติก หมู่ที่ 8 ตำบลศาลเจ้าไก่ ต่อ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์	4,000,000	03/2560	7 ธ.ค. 2559	2,720,000	7 ธ.ค. 2559	6 เม.ย. 2560	100	0	0	2,720,000	-	-	อยู่ระหว่างตรวจรับงานจ้าง
4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านบึงหล่ม - หมู่ที่ 15 ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์	1,982,000	01/2560	15 พ.ย. 2559	1,186,000	15 พ.ย. 2559	30 ธ.ค. 2559	100	1,186,000	100	-	-	-	
5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ที่ 16 ตำบลบ้านไร่ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์	2,300,000	06/2560	21 พ.ย. 2559	1,419,000	21 พ.ย. 2559	20 ม.ค. 2560	100	1,419,000	0	1,419,000	-	-	อยู่ระหว่างหรือ
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ที่ 4 บ้านลาดยาว - หมู่ที่ 7 บ้าน ดอนบ่อ ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์	1,992,000	02/2560	15 พ.ย. 2559	1,179,000	15 พ.ย. 2559	30 ธ.ค. 2559	100	1,179,000	100	-	-	-	