



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงชำอ้อ
เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบึงชำอ้อ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว นั้น

เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้อ ๔ และข้อ ๗ จึงประกาศเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ให้ประชาชนและผู้สนใจรับทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายอักษร น้อยสว่าง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงชำอ้อ

แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

(ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑)

ลำดับ	รายการ/จำนวน/หน่วย	หน่วยงาน	งบประมาณ/ แหล่งเงิน	ราคากลาง	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน(บาท)	คงเหลือจำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบงาน /งานงวดสุดท้าย	หมายเหตุ
					๑	๒	๓	๔	๕				
๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บริเวณเลียบบถนนบางชัน- หนองเสือ และเลียบบคลองระบายน้ำที่ ๗ ฝั่งตะวันออก หมู่ที่ ๑๐ บ้านสอนดี	กองช่าง	๑,๑๖๗,๐๐๐.- เงินอุดหนุน เฉพาะกิจปี ๖๒	๑,๑๔๗,๐๐๐.-					✓	๗๑๐,๐๐๐.-	๔๕๗,๐๐๐.-	๒๔ มี.ค. ๖๒	เงินคงเหลือ ส่งคืนจังหวัด
๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปท.ถ.๕๑-๐๑๖ สายถนนซอยปฏิรูปที่ ๑๑ บ้านหนองนาคน หมู่ที่ ๗	กองช่าง	๓,๗๓๒,๐๐๐.- เงินอุดหนุน เฉพาะกิจปี ๖๒	๓,๗๗๓,๘๙๔.๘๕					✓	๒,๖๔๕,๘๒๗.๗๗	๑,๐๘๖,๑๗๒.๒๓	๒๖ เม.ย. ๖๒	เงินคงเหลือ ส่งคืนจังหวัด
๓	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ซอยปฏิรูปที่ ๖ หมู่ที่ ๖	กองช่าง	๒,๕๐๐,๐๐๐.- งบประมาณปี ๖๑ (กันเงิน)	๒,๓๙๘,๗๕๑.๕๑					✓	๑,๖๓๘,๗๕๐.๙๑	๘๖๑,๒๔๙.๐๙	๒ พ.ค. ๖๒	
๔	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ซอยดินก หมู่ที่ ๙	กองช่าง	๗๐๐,๐๐๐.- งบประมาณปี ๖๑ (กันเงิน)	๖๙๔,๕๐๐.-					✓	๔๖๙,๙๑๐.-	๒๓๐,๐๙๐.-	๑๙ เม.ย. ๖๒	
๕	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ซอยปฏิรูปที่ ๕ หมู่ที่ ๖	กองช่าง	๒,๕๖๓,๙๐๐.- งบประมาณปี ๖๒	๒,๔๑๔,๕๗๒.๙๐					✓	๑,๖๘๐,๐๐๐.-	๘๘๓,๙๐๐.-	๑๘ พ.ค. ๖๒	
๖	โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ (แลลดท้าย) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์	กอง สาธารณสุข	๒,๔๐๐,๐๐๐.- งบประมาณปี ๖๑ (กันเงิน)	๒,๔๐๐,๐๐๐.-			✓			-	-	๓๐ ก.ย. ๖๒	วงเงินตามสัญญา ๒,๓๔๐,๐๐๐.-
๗	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ซอยหนองไ้ไข่ หมู่ที่ ๑	กองช่าง	๑,๐๒๑,๔๐๐.- งบประมาณปี ๖๒	๙๗๙,๐๐๐.-			✓			-	-	๒๑ ก.ย. ๖๒	วงเงินตามสัญญา ๗๘๐,๐๐๐.-
๘	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ซอยเอราวัณ หมู่ที่ ๘	กองช่าง	๑,๖๖๗,๗๐๐.- งบประมาณปี ๖๒	๑,๕๙๙,๐๐๐.-		✓				-	-	-	เสนอราคาต่ำสุด ๑,๑๐๒,๐๐๐.-

หมายเหตุ ผลการดำเนินงาน

ขั้นตอนที่ ๑ หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นเตรียมการ เช่น การพิมพ์เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง การกำหนดรูปแบบ การกำหนดราคากลาง และอื่นๆ ที่ยังไม่ถึงขั้นตอนการอนุมัติสั่งซื้อจัดจ้าง

ขั้นตอนที่ ๒ หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนหลังการอนุมัติสั่งซื้อจัดจ้างแล้ว แต่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง

ขั้นตอนที่ ๓ หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว แต่ยังไม่ได้ส่งมอบของหรืองานจ้าง

ขั้นตอนที่ ๔ หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนที่มีการส่งมอบของหรืองานจ้างแล้ว แต่ยังไม่ได้เบิกจ่ายเงิน

ขั้นตอนที่ ๕ หมายถึง ผลการดำเนินงานเสร็จเรียบร้อยทั้งหมดหรือบางส่วน และมีการเบิกจ่ายแล้ว