

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๑

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ตารางแสดงผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๑
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) (จำนวน ๔๔ โครงการ รายละเอียดโครงการปรากฏตามเอกสาร หน้า ๙-๖๖)

โครงการ	หน่วยงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก
			ก่อนนี้แล้ว	ยังไม่ได้ก่อนนี้		
◎ โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ จำนวน ๒ โครงการ						
๑) ก่อสร้างสวนสาธารณะอำเภอไทรน้อย	กองช่าง		✓			
๒) ก่อสร้างทางเดินเท้า คสล. หมู่ที่ ๕ ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี - ก่อสร้างทางเดินเท้า คสล. ยกระดับบ้านยายหวาน-แม่น้ำเจ้าพระยา	กองช่าง	✓				
◎ โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ จำนวน ๑ โครงการ						
๑) ก่อสร้างอาคารโรงยิมเนเซียมขนาด ๔,๐๐๐ ที่นั่ง ระยะที่ ๑	กองช่าง			✓		
◎ โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ จำนวน ๑ โครงการ						
๑) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ ภายในสนามกีฬาและ สะพาน คสล.(ระยะที่ ๒) หมู่ที่ ๙ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี	กองช่าง		✓			

โครงการ	หน่วยงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก
			ก่อนนี้แล้ว	ยังไม่ได้ก่อนนี้		
◎ โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) จำนวน ๔ โครงการ						
๑) ก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. สายบ้านไทรน้อย-คลองนาหมอน (นบ.๒๐๔๔) ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี	กองช่าง		✓			
๒) ก่อสร้างอาคารอิมเนเซียม ๒ ชั้น ขนาดความจุ ๔,๐๐๐ คน (ระยะที่ ๒) หมู่ที่ ๙ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี	กองช่าง			✓		
๓) ก่อสร้างระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลที่ถูกต้องหลักสุขาภิบาล	กอง ทรัพยากรฯ		✓			
๔) จัดทำปฐกษาและออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย	กอง ทรัพยากรฯ		✓			
◎ โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ จำนวน ๗ โครงการ						
๑) จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำนักงานใช้ในการศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กอง การศึกษาฯ				✓	
๒) ปิดประกาศประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุง/แก้ไข ผังเมืองรพมนนทบุรี (ปรับปรุงครั้งที่ ๒)	กองผังเมือง	✓				
๓) ก่อสร้างหลังคาคลุมสนามฟุตบอลภายในสวนสาธารณะ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	กองผังเมือง		✓			

โครงการ	หน่วยงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก
			ก่อนนี้แล้ว	ยังไม่ได้ก่อนนี้		
๔) ก่อสร้างรั้วรอบสนามกีฬา หมู่ที่ ๙ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี	กองช่าง			✓		
๕) ค่าซ่อมบำรุงรักษาทางหลวงชนบท จำนวน ๓๔ สายทาง และสายทางที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.นนทบุรี	กองช่าง			✓		
๖) จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งสำหรับการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของกองช่าง - รถยนต์ดับเพลิงถังน้ำในถังชนิดโฟม (๓,๕๐๐,๐๐๐) - เรือดับเพลิงกู้ภัย (๑๐,๐๐๐,๐๐๐)	กองช่าง			✓		
๗) จ้างออกแบบอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีแห่งใหม่ แห่งที่ ๓	กองช่าง			✓		
◎ โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๑ จำนวน ๑๒ โครงการ						
๑) โครงการก่อสร้างอาคารเรียนของสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี (โรงเรียนวัดรวก)	กอง การศึกษาฯ		✓			
๒) โครงการก่อสร้างหลังคาโดมอเนกประสงค์โรงเรียนในสังกัด อบจ.นนทบุรี - โรงเรียนวัดสโมสร - โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี	กอง การศึกษาฯ	✓				

โครงการ	หน่วยงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก
			ก่อนนี้แล้ว	ยังไม่ได้ก่อนนี้		
๓) โครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหารโรงเรียนเต็มรักศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วน- จังหวัดนนทบุรี	กอง การศึกษาฯ			✓		
๔) โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์บริเวณโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน- จังหวัดนนทบุรี (โรงเรียนสุเหร่าลากค้อน)	กอง การศึกษาฯ			✓		
๕) โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างสนามกีฬาพิทักษ์นนทเขต หมู่ที่ ๕ ตำบลไทรน้อย อำเภไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี	กองช่าง			✓		
๖) โครงการปรับปรุงสนามกีฬาฟุตบอล (เดิม) ให้เป็นสนามหญ้าเทียม ตำบลบางกร่าง อำเภเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี	กองช่าง			✓		
๗) โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบคลองขวาง อำเภไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ตามแบบ อบจ.นนทบุรี	กองช่าง		✓			
๘) โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบคลองลากค้อน (ตอนที่ ๑) ตำบลราษฎร์นิยม อำเภ ไทรน้อย เชื่อมต่อดำบลละหาร อำเภบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ตามแบบ อบจ.นนทบุรี	กองช่าง			✓		
๙) โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายวัดสะพานสูง-บ้านวังข่า (นบ.๒๐๒๐) เชื่อม ถนนราชพฤกษ์ ตำบลบางพลับ อำเภปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ตามแบบ อบจ.นนทบุรี	กองช่าง		✓			

โครงการ	หน่วยงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก
			ก่อนนี้แล้ว	ยังไม่ได้ก่อนนี้		
๑๐) โครงการปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและแสงสว่างภายในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กอง ทรัพยากรฯ	✓				
๑๑) โครงการก่อสร้างอาคารเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน	กอง ทรัพยากรฯ		✓			
๑๒) จัดซื้อรถบรรทุกน้ำ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร ชนิด ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน	กอง ทรัพยากรฯ					✓
◎ โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๑๗ โครงการ						
๑) โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กอง การศึกษาฯ		✓			
๒) โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์พร้อมระบบสาธารณูปโภคโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย	กอง การศึกษาฯ		✓			
๓) โครงการก่อสร้างอาคารโรงเรียนบางคูรัด	กอง การศึกษาฯ			✓		
๔) ค่าซ่อมบำรุงรักษาทางหลวงชนบท จำนวน ๓๔ สายทาง และสายทางที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กองช่าง			✓		

โครงการ	หน่วยงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก
			ก่อนนี้แล้ว	ยังไม่ได้ก่อนนี้		
๕) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี แห่งที่ ๓ หมู่ที่ ๙ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ตามแบบของ อบจ.นนทบุรี	กองช่าง			✓		
๖) โครงการก่อสร้างโป๊ะท่าเทียบเรือพร้อมสะพานขึ้นลงบริเวณวัดไผ่ล้อม ตำบลเกาะเกร็ด อำเภopakเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ตามแบบของ อบจ.นนทบุรี	กองช่าง			✓		
๗) โครงการก่อสร้างถนนมาตรฐานทางหลวงท้องถิ่น - โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสะพานเฉลิมศักดิ์-วัดโคกอน (นบ.๒๐๑๓) ตอนที่ ๓ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี - โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายวัดทางนาปรัง-วัดไทร หมู่ที่ ๑ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี - โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. พร้อมกำแพงกันดิน คสล. ป้องกันคันทางเคลื่อนตัว ถนนสายเลียบคลองแตน ตอนที่ ๑ ช่วงที่ ๒ ตำบลบางพลับ ถึงตำบลคลองข่อย อำเภopakเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	กองช่าง			✓ ✓ ✓		
๘) โครงการจ่ายเงินค่าชดเชยค่างานก่อสร้าง	สำนักงานคลัง				✓	
๙) โครงการขยายเขตบริการประปาในพื้นที่ที่ประปายังเข้าไม่ถึงในจังหวัดนนทบุรี	กองผังเมือง	✓				

โครงการ	หน่วยงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก
			ก่อนนี้แล้ว	ยังไม่ได้ก่อนนี้		
๑๐) โครงการซ่อมถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ พร้อม กำแพง คสล. ป้องกันการเคลื่อนตัวของคันทางสาย นบ.๓๐๘๘บ้านคลองเจ๊ก-บ้านสุเหราแดง ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี	กองช่าง			✓		
๑๑) โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจร คสล. ไหล่ทางแอสฟัลท์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพ ด้วยยางธรรมชาติ พร้อมกำแพง คสล. ป้องกันการเคลื่อนตัวของคันทางถนนสายเลียบบ คลองตรงตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	กองช่าง			✓		
๑๒) โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคันกันน้ำพระอุดม (นบ.๒๐๒๑) ตอนที่ ๓ หมู่ที่ ๘ ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	กองช่าง			✓		
๑๓) โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน คสล.สายบ้านไทรน้อย-บ้านคลองนาหมอน (นบ.๒๐๔๔) ตอนที่ ๓ ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี	กองช่าง			✓		
๑๔) โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายวัดโปรดเกษ-ถนนหลวงสายชัยพฤกษ์ ตำบลคลอง พระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	กองช่าง			✓		

โครงการ	หน่วยงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก
			ก่อนนี้แล้ว	ยังไม่ได้ก่อนนี้		
๑๕) โครงการก่อสร้างอาคารกีฬาอเนกประสงค์คลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	กองช่าง			✓		
๑๖) โครงการก่อสร้างอาคารกีฬาอเนกประสงค์บางพลับ ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	กองช่าง			✓		
๑๗) โครงการจ้างเหมาการจัดมูลฝอยติดเชื้อขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กอง ทรัพยากรฯ		✓			
รวม		๕	๑๓	๒๓	๒	๑

สรุปผลการดำเนินงาน

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

(กรณี โครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในคราวการประชุมไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๒ ซึ่งจำนวน ๒ โครงการ)

จากการติดตามไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๒ พบว่า ผลการดำเนินงานเป็นดังนี้

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ โครงการ
- อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

(กรณีโครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จในปี พ.ศ.๒๕๕๘) จำนวน ๒ โครงการ

PERT/CPM/S-CURVE (ตามมติคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา อบจ.นนทบุรี)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน											
๑	ก่อสร้างสวนสาธารณะอำเภอไทรน้อย	กองช่าง	๑๗,๑๖๘,๐๐๐.๐๐ ก่อนนี้ผูกพันแล้ว ๑๓,๓๐๗,๐๔๗.๘๐	☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓. ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔. ยกเลิกโครงการ											
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๒)	เดือน											%
				๑๔/๖/๖๒	๑๕/๖/๖๒	๑๖/๖/๖๒	๑๗/๖/๖๒	๑๘/๖/๖๒	๑๙/๖/๖๒	๒๐/๖/๖๒	๒๑/๖/๖๒	๒๒/๖/๖๒	๒๓/๖/๖๒	๒๔/๖/๖๒	
	กิจกรรม A งานงวดที่ ๑.	๒,๒๖๒,๑๔๘.๑๒	๒,๒๖๒,๑๔๘.๑๒												๘๖
	กิจกรรม B งานงวดที่ ๒.	๒,๒๖๒,๑๔๘.๑๒	๒,๒๖๒,๑๔๘.๑๒												๖๖.๕
	กิจกรรม C งานงวดที่ ๓.	๑,๙๒๙,๕๒๑.๙๓													๔๘.๕
	กิจกรรม D งานงวดที่ ๔.	๒,๓๙๕,๒๖๘.๖๐													๓๔
	กิจกรรม E งานงวดที่ ๕.	๒,๕๙๔,๘๗๔.๓๒													๑๗
	กิจกรรม F งานงวดที่ ๖. (งวดสุดท้าย)	๑,๘๖๒,๙๘๖.๗๐													
รวม		๑๓,๓๐๗,๐๔๗.๘	๔,๕๒๔,๓๙๖.๒๔												
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล															
ขั้นตอน / เหตุผล / ผลกระทบ : ...สัญญาจ้างเลขที่ ๔๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ สิ้นสุด ๕ มกราคม ๒๕๖๓ บันทึกเพิ่มเติมแนบท้าย ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒															

ติดตามผลา๒๕๕๘ กองช่าง./งานธนวัฒน์
สำรวจข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

สรุปผลการดำเนินงาน
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
(เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)

(กรณี โครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในคราวประชุมไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๒ ซึ่งมีจำนวน ๑ โครงการ)

จากการติดตามไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๒ พบว่า ผลการดำเนินงานเป็นดังนี้

- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)

(กรณีโครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในปี พ.ศ.๒๕๕๘) จำนวน ๑ โครงการ

PERT / CPM / S-CURV (ตามมติคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.นนทบุรี)

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
๑	ก่อสร้างอาคารโรงยิมเนเซียม ขนาด ๔,๐๐๐ ที่นั่ง ระยะที่ ๑	กองช่าง	๑๒๔,๔๕๒,๐๐๐.๐๐	☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ		☒ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ		☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ		☐ ๔.ยกเลิกโครงการ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
				กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๒)		เดือน																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
								๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒	๐๑.๖๒

ติดตามผลา ๒๕๕๘(๑.๒)/กองช่าง/งานธนวิวัฒน์

สำรวจข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒

สรุปผลการดำเนินงาน

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

(กรณี โครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในคราวการประชุมไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๒ ซึ่งมีจำนวน ๑ โครงการ)

จากการติดตามไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๒ พบว่า ผลการดำเนินงานเป็นดังนี้

- อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

(กรณีโครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จในปี พ.ศ.๒๕๕๙) จำนวน ๑ โครงการ

PERT/CPM/S-CURVE (ตามมติคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา อบจ.นนทบุรี)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำภายในสนามกีฬาและสะพาน คสล. (ระยะที่ ๒) หมู่ที่ ๔ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี		กองช่าง	๑๗,๑๖๘,๐๐๐.๐๐ ก่อนนี้ผูกพันแล้ว ๑๓,๓๐๗,๐๔๗.๘๐	☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓. ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔. ยกเลิกโครงการ											
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๒)	เดือน												
				ตุล๖๒	พ.ย๖๒	ธ.๖๒	ม.๖๒	ก.พ๖๒	มี.๖๒	เม.๖๒	พ.ค๖๒	มิ.๖๒	ก.ค๖๒	พ.๖๒		
	กิจกรรม A งานงวดที่ ๑.		๒,๑๐๐,๐๐๐.๐๐												๘๕	
	กิจกรรม B งานงวดที่ ๒.		๓,๒๒๐,๐๐๐.๐๐												๖๑	
	กิจกรรม C งานงวดที่ ๓.		๓,๒๒๐,๐๐๐.๐๐												๓๘	
	กิจกรรม D งานงวดที่ ๔.		๓,๓๖๐,๐๐๐.๐๐												๑๕	
กิจกรรม E งานงวดที่ ๕.		๒,๑๐๐,๐๐๐.๐๐												๐		
รวม		๑๔,๐๐๐,๐๐๐.๐	-													
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																
ขั้นตอน / เหตุผล / ผลกระทบ : ...สัญญาจ้างเลขที่ ๗๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุด ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓																

สรุปผลการดำเนินงาน
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
(เพิ่มเติมฉบับที่ ๑)

(กรณี โครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในคราวการประชุมไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๒ ซึ่งมีจำนวน ๔ โครงการ)

จากการติดตามไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๒ พบว่า ผลการดำเนินงานเป็นดังนี้

- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๔ โครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน																											
				☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ				☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ				☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ				☐ ๔. ยกเลิกโครงการ															
				เดือน ๑๔.๕ ๑๔.๖ ๑๔.๗ ๑๔.๘ ๑๔.๙ ๑๕.๑ ๑๕.๒ ๑๕.๓ ๑๕.๔ ๑๕.๕ ๑๕.๖ ๑๕.๗ ๑๕.๘ ๑๕.๙ ๑๖.๑ ๑๖.๒ ๑๖.๓ ๑๖.๔ ๑๖.๕ ๑๖.๖ ๑๖.๗ ๑๖.๘ ๑๖.๙ ๑๗.๑ ๑๗.๒ ๑๗.๓ ๑๗.๔ ๑๗.๕ ๑๗.๖ ๑๗.๗ ๑๗.๘ ๑๗.๙ ๑๘.๑ ๑๘.๒ ๑๘.๓ ๑๘.๔ ๑๘.๕ ๑๘.๖ ๑๘.๗ ๑๘.๘ ๑๘.๙ ๑๙.๑ ๑๙.๒ ๑๙.๓ ๑๙.๔ ๑๙.๕ ๑๙.๖ ๑๙.๗ ๑๙.๘ ๑๙.๙ ๒๐.๑ ๒๐.๒ ๒๐.๓ ๒๐.๔ ๒๐.๕ ๒๐.๖ ๒๐.๗ ๒๐.๘ ๒๐.๙ ๒๑.๑ ๒๑.๒ ๒๑.๓ ๒๑.๔ ๒๑.๕ ๒๑.๖ ๒๑.๗ ๒๑.๘ ๒๑.๙ ๒๒.๑ ๒๒.๒ ๒๒.๓ ๒๒.๔ ๒๒.๕ ๒๒.๖ ๒๒.๗ ๒๒.๘ ๒๒.๙ ๒๓.๑ ๒๓.๒ ๒๓.๓ ๒๓.๔ ๒๓.๕ ๒๓.๖ ๒๓.๗ ๒๓.๘ ๒๓.๙ ๒๔.๑ ๒๔.๒ ๒๔.๓ ๒๔.๔ ๒๔.๕ ๒๔.๖ ๒๔.๗ ๒๔.๘ ๒๔.๙ ๒๕.๑ ๒๕.๒ ๒๕.๓ ๒๕.๔ ๒๕.๕ ๒๕.๖ ๒๕.๗ ๒๕.๘ ๒๕.๙ ๒๖.๑ ๒๖.๒ ๒๖.๓ ๒๖.๔ ๒๖.๕ ๒๖.๖ ๒๖.๗ ๒๖.๘ ๒๖.๙ ๒๗.๑ ๒๗.๒ ๒๗.๓ ๒๗.๔ ๒๗.๕ ๒๗.๖ ๒๗.๗ ๒๗.๘ ๒๗.๙ ๒๘.๑ ๒๘.๒ ๒๘.๓ ๒๘.๔ ๒๘.๕ ๒๘.๖ ๒๘.๗ ๒๘.๘ ๒๘.๙ ๒๙.๑ ๒๙.๒ ๒๙.๓ ๒๙.๔ ๒๙.๕ ๒๙.๖ ๒๙.๗ ๒๙.๘ ๒๙.๙ ๓๐.๑ ๓๐.๒ ๓๐.๓ ๓๐.๔ ๓๐.๕ ๓๐.๖ ๓๐.๗ ๓๐.๘ ๓๐.๙ ๓๑.๑ ๓๑.๒ ๓๑.๓ ๓๑.๔ ๓๑.๕ ๓๑.๖ ๓๑.๗ ๓๑.๘ ๓๑.๙ ๓๒.๑ ๓๒.๒ ๓๒.๓ ๓๒.๔ ๓๒.๕ ๓๒.๖ ๓๒.๗ ๓๒.๘ ๓๒.๙ ๓๓.๑ ๓๓.๒ ๓๓.๓ ๓๓.๔ ๓๓.๕ ๓๓.๖ ๓๓.๗ ๓๓.๘ ๓๓.๙ ๓๔.๑ ๓๔.๒ ๓๔.๓ ๓๔.๔ ๓๔.๕ ๓๔.๖ ๓๔.๗ ๓๔.๘ ๓๔.๙ ๓๕.๑ ๓๕.๒ ๓๕.๓ ๓๕.๔ ๓๕.๕ ๓๕.๖ ๓๕.๗ ๓๕.๘ ๓๕.๙ ๓๖.๑ ๓๖.๒ ๓๖.๓ ๓๖.๔ ๓๖.๕ ๓๖.๖ ๓๖.๗ ๓๖.๘ ๓๖.๙ ๓๗.๑ ๓๗.๒ ๓๗.๓ ๓๗.๔ ๓๗.๕ ๓๗.๖ ๓๗.๗ ๓๗.๘ ๓๗.๙ ๓๘.๑ ๓๘.๒ ๓๘.๓ ๓๘.๔ ๓๘.๕ ๓๘.๖ ๓๘.๗ ๓๘.๘ ๓๘.๙ ๓๙.๑ ๓๙.๒ ๓๙.๓ ๓๙.๔ ๓๙.๕ ๓๙.๖ ๓๙.๗ ๓๙.๘ ๓๙.๙ ๔๐.๑ ๔๐.๒ ๔๐.๓ ๔๐.๔ ๔๐.๕ ๔๐.๖ ๔๐.๗ ๔๐.๘ ๔๐.๙ ๔๑.๑ ๔๑.๒ ๔๑.๓ ๔๑.๔ ๔๑.๕ ๔๑.๖ ๔๑.๗ ๔๑.๘ ๔๑.๙ ๔๒.๑ ๔๒.๒ ๔๒.๓ ๔๒.๔ ๔๒.๕ ๔๒.๖ ๔๒.๗ ๔๒.๘ ๔๒.๙ ๔๓.๑ ๔๓.๒ ๔๓.๓ ๔๓.๔ ๔๓.๕ ๔๓.๖ ๔๓.๗ ๔๓.๘ ๔๓.๙ ๔๔.๑ ๔๔.๒ ๔๔.๓ ๔๔.๔ ๔๔.๕ ๔๔.๖ ๔๔.๗ ๔๔.๘ ๔๔.๙ ๔๕.๑ ๔๕.๒ ๔๕.๓ ๔๕.๔ ๔๕.๕ ๔๕.๖ ๔๕.๗ ๔๕.๘ ๔๕.๙ ๔๖.๑ ๔๖.๒ ๔๖.๓ ๔๖.๔ ๔๖.๕ ๔๖.๖ ๔๖.๗ ๔๖.๘ ๔๖.๙ ๔๗.๑ ๔๗.๒ ๔๗.๓ ๔๗.๔ ๔๗.๕																											

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน																															
๒	ก่อสร้างอาคารโรงยิมเนเซียม ขนาด ๔,๐๐๐ ที่นั่ง (ระยะที่ ๒) หมู่ที่ ๔ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี	กองช่าง	๑๗๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ	☐ ๔. ยกเลิกโครงการ																												
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ก.ย. ๖๖)	เดือน																																
			๐๑:๒๖	๐๑:๒๗	๐๑:๒๘	๐๑:๒๙	๐๑:๓๐	๐๑:๓๑	๐๑:๓๒	๐๑:๓๓	๐๑:๓๔	๐๑:๓๕	๐๑:๓๖	๐๑:๓๗	๐๑:๓๘	๐๑:๓๙	๐๑:๔๐	๐๑:๔๑	๐๑:๔๒	๐๑:๔๓	๐๑:๔๔	๐๑:๔๕	๐๑:๔๖	๐๑:๔๗	๐๑:๔๘	๐๑:๔๙	๐๑:๕๐	๐๑:๕๑	๐๑:๕๒						
กิจกรรม A.....สำรวจ																																			
กิจกรรม b.....ออกแบบ ประมาณราคา.....																																			
กิจกรรม c.....ดำเนินการจัดจ้าง.....																																			
กิจกรรม d.....ดำเนินการตามสัญญา.....																																			
กิจกรรม e.....																																			
รวม																																			
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																																			
ขั้นตอน / เหตุผล / ผลกระทบ :ออกแบบประมาณราคารวมกับโครงการ ระยะที่ ๑. ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการออกแบบประมาณราคาและได้ขออนุมัติกันเงินเพื่อขยายเวลา																																			
เบิกจ่าย ตามฎีกาเบิกเลขที่ ๓๘๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ (ขออนุมัติ ผวจ.) ไว้แล้วซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างประมาณราคา.....																																			


๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา เสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
๓	ก่อสร้างระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลที่ถูกหลักสุขาภิบาล	กองทรัพยากรฯ	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิกโครงการ												
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๖๒)	เดือน													
			ต.ค. ๖๑	พ.ย. ๖๑	ธ.ค. ๖๑	ม.ค. ๖๒	ก.พ. ๖๒	มี.ค. ๖๒	เม.ย. ๖๒	พ.ค. ๖๒	มิ.ย. ๖๒	ก.ค. ๖๒	ส.ค. ๖๒	ก.ย. ๖๒		
	กิจกรรม Aเบิกจ่ายงวดที่ ๔.....	๑,๖๓๕,๖๔๔										→				
	กิจกรรม bเบิกจ่ายงวดที่ ๕.....	๑,๖๑๕,๘๔๒										→				
	กิจกรรม cเบิกจ่ายงวดที่ ๖.....	๕,๑๓๖,๖๓๙											→			
	กิจกรรม dเบิกจ่ายงวดที่ ๗.....	๑๒,๘๙๖,๘๑๓												→		
	กิจกรรม e															
	รวม	๒๑,๓๕๖,๐๒๒														
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :อยู่ระหว่างการก่อสร้างโดยเบิกจ่ายงวดที่ ๔,๕,๖ และ ๗ ไปแล้ว และกันเงินค่าก่อสร้างที่เหลือไว้เบิกจ่ายในปีถัดไป ๓,๕๐๐,๙๙๑.- บาท.....																

[illegible]

[illegible]

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	Factor F	ราคารวม	% เปรียบเทียบทั้งโครงการ	กรกฎาคม 2562				สิงหาคม 2562				กันยายน 2562				ตุลาคม 2562				พฤศจิกายน 2562				ธันวาคม 2562			
							1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
6.3	เครื่องสูบน้ำ ICP 01, 02, 03, 04, 05	5	290,000	1.07	1,551,500	5.18																								
6.4	จัดส่งเครื่องสูบน้ำ RSP 01, 02 เข้าหน่วยงาน	2	465,000	1.07	995,100	3.33																								
6.5	จัดส่งเครื่องเติมอากาศ ABL 01, 02 เข้าหน่วยงาน	2	290,000	1.07	580,000	1.94																								
6.6	บ่อน้ำกับก๊าซชีวภาพ แล้วเสร็จ	1	419,915	1.2438	522,290	1.75																								
6.7	เสาและหลังคาอาคารควบคุม แล้วเสร็จ	1	146,734	1.2438	182,508	0.61																								
6.8	พื้นลานตากตะกอน แล้วเสร็จ	1	433,734	1.2438	539,478	1.80																								
	ส่งมอบงานงวดงานที่ 6 แล้วเสร็จในเวลา 45 วัน	1	5,176,679		5,176,679	17.30																								
7 งานงวดที่ 7 (43.10%)																														
7.1	ติดตั้งท่อ HDPE สำหรับท่อน้ำเสียและท่อไปโอ๊ก๊าซ ติดตั้งท่อเหล็กชุบสังกะสี แล้วเสร็จ	1	92,751	1.2438	115,364	0.38																								
7.2	ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ RWP -01, 02 เครื่องสูบน้ำ ICP 01, 02, 03, 04, 05	7	10,000	1.2438	87,066	0.29																								
7.3	เครื่องสูบน้ำ RSP 01, 02 เครื่องเติมอากาศ ABL 01, 02 หัวกระจายอากาศ แล้วเสร็จ	4	10,000	1.2438	49,752	0.17																								
7.4	ติดตั้งหัวกระจายอากาศ แล้วเสร็จ	80	2,400	1.2438	238,810	0.80																								
7.5	ติดตั้งชุดใบกวาดตะกอน แล้วเสร็จ	1	6,930,000	1.2438	8,619,534	28.80																								
7.6	จัดส่งเครื่องปั่นกระแสไฟฟ้าด้วยเชื้อเพลิงไปโอ๊ก๊าซ และ อุปกรณ์เข้าหน่วยงาน	1	3,000,000	1.2438	3,731,400	12.47																								
7.7	งานก่อผนังควบคุม แล้วเสร็จ	90	407	1.2438	45,560	0.15																								
7.8	ติดตั้งประตูและหน้าต่างอาคารควบคุม แล้วเสร็จ	1	7,499	1.2438	9,327	0.03																								
	ส่งมอบงานงวดงานที่ 7 แล้วเสร็จในเวลา 60 วัน	1	12,896,813		12,896,813	43.10																								
8 งานงวดที่ 8 (5.30%)																														
8.1	ติดตั้งตู้ไฟฟ้าควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียอัตโนมัติ ATS	1	50,000	1.2438	62,190	0.21																								



ลำดับ	รายการ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	Factor F	ราคารวม	% เปรียบเทียบทั้งโครงการ	กรกฎาคม 2562				สิงหาคม 2562				กันยายน 2562				ตุลาคม 2562				พฤศจิกายน 2562				ธันวาคม 2562				
							1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
8.2	ติดตั้งเครื่องปั่นกระแสไฟฟ้าด้วยเชื้อเพลิงโบอิ์ก๊าซ	1	50,000	1.2438	62,190	0.21																									
8.4	งานเชื่อมต่อสายไฟฟ้าจากเครื่องปั่นกระแสไฟฟ้าจาก	1	30,000	1.2438	37,314	0.12																									
8.5	ตกแต่งผนังบุกระเบื้องเคลือบทั้งหมด แล้วเสร็จ	1	3,160	1.2438	3,930	0.01																									
8.6	งานหมวดไฟฟ้า และ สื่อสาร แล้วเสร็จ	1	1,135,440	1.2438	1,412,260	4.72																									
8.7	งานบุกระเบื้อง และ ติดตั้งส้วเสร็จภายในอาคารควบคุม	1	6,460	1.2438	8,034	0.03																									
ส่งมอบงานงวดงานที่8 แล้วเสร็จในเวลา 45 วัน		1	1,585,919		1,585,919	5.30																									10
9 งานงวดที่ 9 (6.40%)																															
9.1	ติดตั้งรั้วรอบโครงการ แล้วเสร็จ	1	284,309	1.2438	353,624	1.18																									
9.2	งานเทพื้นลานคอนกรีต แล้วเสร็จ	1	1,235,385	1.2438	1,536,572	5.13																									
9.3	ทดสอบอุปกรณ์ แล้วเสร็จ	1	20,000	1.2438	24,876	0.08																									
9.4	เก็บความเรียบร้อยภายในพื้นที่ก่อสร้าง แล้วเสร็จ	1	-	-	-	-																									5
9.5	ส่งมอบคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์และระบบบำบัดน้ำ	1	-	-	-	-																									
9.6	ส่งมอบผลทดสอบน้ำที่ผ่านการบำบัดได้มาตรฐาน	1	-	-	-	-																									
9.7	จัดฝึกอบรมการเดินระบบและการดูแลรักษาระบบให้	1	-	-	-	-																									
ส่งมอบงานงวดงานที่9 แล้วเสร็จในเวลา 30 วัน		1	1,915,072		1,915,072	6.40																									
รวม					29,923,000	100																									0
% รายเดือน (ตามแผน)							15.2			7.9			30.2			8.16			4.5			5.1									
% สะสม (ตามแผน)							44.2			52.1			82.3			90.5			94.9			100.0									
% รายเดือน (ผลงาน)							37.3			23.8			3.9			5.55															
% สะสม (ผลงาน)							64.4			88.2			92.1			97.6															

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
๔	จ้างที่ปรึกษาและออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย	กองทรัพยากรฯ	๒๕,๐๐๐,๐๐๐	☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิกโครงการ												
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๖๒)	เดือน												
				ต.ค. ๖๑	พ.ย. ๖๑	ธ.ค. ๖๑	ม.ค. ๖๒	ก.พ. ๖๒	มี.ค. ๖๒	เม.ย. ๖๒	พ.ค. ๖๒	มิ.ย. ๖๒	ก.ค. ๖๒	ส.ค. ๖๒	ก.ย. ๖๒	
	กิจกรรม Aเบิกจ่ายงวดที่ ๑.....		๓,๓'๔๔,๙๐๐													
	กิจกรรม bเบิกจ่ายงวดที่ ๒.....		๓,๓'๔๔,๙๐๐													
	กิจกรรม c															
	กิจกรรม d															
	กิจกรรม e															
	รวม		๓,๔๘๙,๘๐๐													
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :อยู่ระหว่างการแก้ไขสัญญา และได้กันเงินค่าก่อสร้างที่เหลือไว้เบิกจ่ายในปีถัดไป ๑๓,๔๓๖,๒๐๐.- บาท.....																

สรุปผลการดำเนินงาน

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

(กรณี โครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในคราวการประชุมไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๒ ซึ่งมีจำนวน ๓ โครงการ)

จากการติดตามไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๒ พบว่า ผลการดำเนินงานเป็นดังนี้

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ โครงการ
- อยู่ระหว่างดำเนินงาน จำนวน ๕ โครงการ
- ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

(กรณี โครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐) จำนวน ๗ โครงการ

PERT / CPM / S-CURVE (ตามมติคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.นนทบุรี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
๑	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานใช้ในสถานศึกษาสังกัด อบจ.นนทบุรี ได้แก่ ๑. เครื่องถ่ายเอกสาร ๒. เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิตอล ๓. จอ Interactive ๔. Multimedia Display ๕. โปรแกรมสแกนไวรัส ๖. เครื่องฉายภาพสามมิติ ๗. เครื่องสำรองไฟ ๘. ระบบปฏิบัติการที่มีลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ๙. เครื่องโทรศัพท์ ๑๐. เครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อ	กองการศึกษาฯ	๓๐,๙๒๒,๐๐๐	☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิกโครงการ												
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๖๒)	เดือน												
				ต.ค. ๖๑	พ.ย. ๖๑	ธ.ค. ๖๑	ม.ค. ๖๒	ก.พ. ๖๒	มี.ค. ๖๒	เม.ย. ๖๒	พ.ค. ๖๒	มิ.ย. ๖๒	ก.ค. ๖๒	ส.ค. ๖๒	ก.ย. ๖๒	
กิจกรรม A																
กิจกรรม b																
รวม																

☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล :

ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ : ศาลปกครองได้พิจารณาเพิกถอนผลประกาศผู้ชนะประมูลอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการพิจารณาการประมูลได้อุทธรณ์พิพากษาจากศาล เพื่อให้คำสั่งเป็นอันสิ้นสุด

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
๒	ปิดประกาศประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุง/แก้ไข ผังเมืองรวม นนทบุรี (ปรับปรุงครั้งที่ ๒)	กองผังเมือง	๑,๓/๐๐,๐๐๐	☒ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิกโครงการ												
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๖๒)	เดือน												
				ต.ค. ๖๑	พ.ย. ๖๑	ธ.ค. ๖๑	ม.ค. ๖๒	ก.พ. ๖๒	มี.ค. ๖๒	เม.ย. ๖๒	พ.ค. ๖๒	มิ.ย. ๖๒	ก.ค. ๖๒	ส.ค. ๖๒	ก.ย. ๖๒	
กิจกรรม A ประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาคำร้อง จำนวน ๓ ครั้ง ได้แก่																
กิจกรรม b ประชุมคณะกรรมการผังเมือง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒																
กิจกรรม c																
รวม			๑,๕๑๔,๔๔๙.๐๒													
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :																

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
๓	ก่อสร้างหลังคาคลุมสนามฟุตบอลภายในสวนสาธารณะ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	กองผังเมือง	๕,๐๐๐,๐๐๐	☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิกโครงการ												
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๒)	เดือน													
			ม.ค. ๖๒	ก.พ. ๖๒	มี.ค. ๖๒	เม.ย. ๖๒	พ.ค. ๖๒	มิ.ย. ๖๒	ก.ค. ๖๒	ส.ค. ๖๒	ก.ย. ๖๒	ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒		
	กิจกรรม A งานเสาเข็มเจาะ.....						๒๕ พ.ค. ๖๒		๕ ก.ค. ๖๒		๖ ก.ย. ๖๒					
	กิจกรรม b งานฐานราก.....เสา.....								๖ ก.ค. ๖๒	๑๙ ส.ค. ๖๒		๑๓ ต.ค. ๖๒				
	กิจกรรม c งานโครงสร้างเหล็กรับหลังคาไร้โครงสร้าง.....									๒๐ ส.ค. ๖๒	๑๑ ก.ย. ๖๒	๒๑ ต.ค. ๖๒				
	กิจกรรม d งานติดตั้งหลังคาเหล็กไร้โครงสร้าง.....										๑๙ ก.ย. ๖๒	๑๕ ต.ค. ๖๒				
	กิจกรรม e งานไฟฟ้า งานทาสี.....											๑๙ ต.ค. ๖๒	๑๗ พ.ย. ๖๒			
	รวม															
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ : โครงการดำเนินการถึงกิจกรรม d (งานติดตั้งหลังคาเหล็กไร้โครงสร้าง) และผู้รับจ้างยังไม่เบิกจ่ายเงินงบประมาณ คาดว่างานจะแล้วเสร็จตามสัญญาจ้างวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒																

หมายเหตุ $\longleftrightarrow$ งานตามสัญญา
 ----- งานจริง (สภาพงาน)

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

(กรณีโครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในปี พ.ศ.๒๕๖๐) จำนวน ๔ โครงการ

PERT/CPM/S-CURVE (ตามมติคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.นนทบุรี)

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
				☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ	☐ ๔. ยกเลิกโครงการ										
๕.	โครงการก่อสร้างรั้วรอบสนามกีฬา หมู่ที่ ๙ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี	กองช่าง	๑๒,๔๓๔,๐๐๐.๐๐														
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๐)	เดือน														
			ต.ค.๖๐	พ.ย.๖๐	ธ.ค.๖๐	ม.ค.๖๑	ก.พ.๖๑	มี.ค.๖๑	เม.ย.๖๑	พ.ค.๖๑	มิ.ย.๖๑	ก.ค.๖๑	ส.ค.๖๑	ก.ย.๖๑			
	กิจกรรม A สำรวจ																
	กิจกรรม b ออกแบบ ประมาณราคา																
	กิจกรรม c ดำเนินการจัดจ้าง																
	กิจกรรม d ดำเนินการตามสัญญา																
	กิจกรรม e.....																
	รวม																
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																	
ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :มีการปรับพื้นที่เนื่องจากซื้อที่ดินเพิ่ม ต้องดำเนินการสำรวจและออกแบบใหม่.....																	

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
ค.ป.	ค่าซ่อมบำรุงทางหลวงชนบท จำนวน ๓๔ สายทาง และสายที่อยู่ใน ในความรับผิดชอบของ อบจ.นนทบุรี	กองช่าง	๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ คงเหลือจำนวน ๘,๒๔๔,๐๐๐	☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ		☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ		☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ		☐ ๔. ยกเลิกโครงการ						
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๖)	เดือน												
				๑๔.๖.๖๖	๑๕.๖.๖๖	๑๖.๖.๖๖	๑๗.๖.๖๖	๑๘.๖.๖๖	๑๙.๖.๖๖	๒๐.๖.๖๖	๒๑.๖.๖๖	๒๒.๖.๖๖	๒๓.๖.๖๖	๒๔.๖.๖๖	๒๕.๖.๖๖	
	กิจกรรม A ปรับราคากลาง															
	กิจกรรม b แต่งตั้งคณะกรรมการราคากลาง															
	กิจกรรม c จัดซื้อจัดจ้าง															
	กิจกรรม d															
	กิจกรรม e.....															
รวม																
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการประมาณราคาก่อนที่จะดำเนินการ..... 																

๓

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมนทุริให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
				☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ	☐ ๔. ยกเลิกโครงการ									
๖.	จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง สำหรับการปฏิบัติงานในความ รับผิดชอบของกองช่าง 1.รถยนต์ดับเพลิงถังน้ำในถังชนิดโฟม ๗,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒.เรือดับเพลิงกู้ภัย ๑๐,๐๐๐,๐๐๐	กองช่าง	๑๗,๕๐๐,๐๐๐.๐๐													
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๖)	เดือน												
				๑๔.๕.๖๕	๑๔.๖.๖๕	๑๔.๗.๖๕	๑๔.๘.๖๕	๑๔.๙.๖๕	๑๕.๑.๖๖	๑๕.๒.๖๖	๑๕.๓.๖๖	๑๕.๔.๖๖	๑๕.๕.๖๖	๑๕.๖.๖๖	๑๕.๗.๖๖	
กิจกรรม A สอบถามราคาผู้จัดจำหน่าย																
กิจกรรม b จัดทำร่างขอบเขต (TOR)																
กิจกรรม c จัดซื้อจัดจ้าง																
กิจกรรม d																
กิจกรรม e.....																
รวม																
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																
ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :ซึ่งได้ดำเนินการกำหนดคุณลักษณะแล้วเสร็จขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบและกำหนดราคากลาง และได้อนุมัติกันเงินเพื่อขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามฎีกาเบิกที่ ๓๗๘/๒๕๖๑																
ลงที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ (ขออนุมัติสภา) ไว้แล้ว.....																

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
๗.	จ้างออกแบบอาคารสำนักงาน อบจ.นนทบุรีแห่งใหม่ แห่งที่ ๓	กองช่าง	๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ	☐ ๔. ยกเลิกโครงการ									
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๖)	เดือน													
			ต.ค.๖๖	พ.ย.๖๖	ธ.ค.๖๖	ก.พ.๖๗	มี.ค.๖๗	เม.ย.๖๗	พ.ค.๖๗	มิ.ย.๖๗	ก.ค.๖๗	ส.ค.๖๗	ก.ย.๖๗	พ.ย.๖๗		
กิจกรรม A สำรวจพื้นที่																
กิจกรรม b กำหนดขอบเขตการจ้าง																
กิจกรรม c ดำเนินการจัดจ้าง																
กิจกรรม d ดำเนินการตามสัญญา																
กิจกรรม e.....																
รวม																
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																
ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :																
.....																
.....																

สรุปผลการดำเนินงาน

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

(เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๑

(กรณี โครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในคราวการประชุมไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๒ ซึ่งมีจำนวน ๑๒ โครงการ)

จากการติดตามไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๒ พบว่า ผลการดำเนินงานเป็นดังนี้

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒ โครงการ
- อยู่ระหว่างดำเนินงาน จำนวน ๙ โครงการ
- ยกเลิกโครงการ จำนวน ๑ โครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๑

(กรณี โครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐) จำนวน ๑๒ โครงการ

PERT / CPM / S-CURVE (ตามมติคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.นนทบุรี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
๑	โครงการก่อสร้างอาคารเรียนของสถานศึกษาในพื้นที่ จังหวัดนนทบุรี (โรงเรียนวัดรวก)	กองการศึกษาฯ	๒๕,๘๒๐,๐๐๐	☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิกโครงการ												
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๖๒)	เดือน												
				ต.ค. ๖๑	พ.ย. ๖๑	ธ.ค. ๖๑	ม.ค. ๖๒	ก.พ. ๖๒	มี.ค. ๖๒	เม.ย. ๖๒	พ.ค. ๖๒	มิ.ย. ๖๒	ก.ค. ๖๒	ส.ค. ๖๒	ก.ย. ๖๒	
กิจกรรม A ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาตรวจสอบราคากลาง																
กิจกรรม b ดำเนินการประกาศหาผู้รับจ้าง																
กิจกรรม c ดำเนินการตามสัญญาจ้าง - เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑-๕ - เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๖ - เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๓/ - เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๔			๙,๓๓๑,๐๐๐ ๒,๓๘๗,๐๐๐ ๒,๖๐๔,๐๐๐ ๒,๘๒๑,๐๐๐													
รวม			๑๓,๑๔๓,๐๐๐													

☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล :
 ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :สัญญา ๔๓/๒๕๖๑ ลว. ๑ พ.ค.๖๑ สิ้นสุด ๒๖ พ.ค.๖๒

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
๒	โครงการก่อสร้างหลังคาโดมอเนกประสงค์โรงเรียน ในสังกัด อบจ.นนทบุรี - โรงเรียนวัดสโสมสร - โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี(ดำเนินการแล้วเสร็จ)	กองการศึกษาฯ	๒๔,๗๙๑,๐๐๐ -๑๘,๗๕๓,๐๐๐ -๖,๐๓๘,๐๐๐	☒ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิกโครงการ												
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๖๒)	เดือน												
				ต.ค. ๖๑	พ.ย. ๖๑	ธ.ค. ๖๑	ม.ค. ๖๒	ก.พ. ๖๒	มี.ค. ๖๒	เม.ย. ๖๒	พ.ค. ๖๒	มิ.ย. ๖๒	ก.ค. ๖๒	ส.ค. ๖๒	ก.ย. ๖๒	
กิจกรรม A ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาตรวจสอบราคากลาง																
กิจกรรม b ดำเนินการประกาศหาผู้รับจ้าง																
กิจกรรม c ดำเนินการตามสัญญาจ้าง - เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑-๕ วัดสโสมสร - เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑ วัดปลายคลองขุนศรี - เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๒ วัดปลายคลองขุนศรี - เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๓ วัดปลายคลองขุนศรี			๑๕,๕๓๐,๐๐๐ ๙,๔๔,๔๒๐ ๒,๐๔๓,๑๑๐ ๒,๒๕๓,๐๗๐	↕ ↕ ↕												
รวม โรงเรียนวัดสโสมสร			๑๕,๕๓๐,๐๐๐													
รวม โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี			๕,๒๔๙,๐๐๐													
รวม			๒๐,๗๗๙,๐๐๐													
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :																

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
๓	โครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหารโรงเรียนเต็มรักศึกษา ในสังกัด อบจ.นนทบุรี	กองการศึกษาฯ	๑๑,๓๘๐,๐๐๐	☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิกโครงการ													
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๖๒)	เดือน													
				ต.ค. ๖๑	พ.ย. ๖๑	ธ.ค. ๖๑	ม.ค. ๖๒	ก.พ. ๖๒	มี.ค. ๖๒	เม.ย. ๖๒	พ.ค. ๖๒	มิ.ย. ๖๒	ก.ค. ๖๒	ส.ค. ๖๒	ก.ย. ๖๒		
กิจกรรม A ดำเนินการประมาณราคากลาง																	
กิจกรรม b ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาตรวจสอบราคากลาง																	
กิจกรรม c ดำเนินการประกาศหาผู้รับจ้าง													←————→				
กิจกรรม d ดำเนินการการลงนามในสัญญาจ้าง																	
กิจกรรม e ดำเนินการตามสัญญาจ้าง																	
รวม																	
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :อยู่ระหว่างดำเนินการหาผู้รับจ้าง.....																	

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
๔	โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์บริเวณ โรงเรียนสังกัด อบจ.นนทบุรี (โรงเรียนสุเหล้าลากค้อน)	กองการศึกษาฯ	๒,๓/๔๒,๖๐๐	☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิกโครงการ													
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๖๒)	เดือน													
				ต.ค. ๖๑	พ.ย. ๖๑	ธ.ค. ๖๑	ม.ค. ๖๒	ก.พ. ๖๒	มี.ค. ๖๒	เม.ย. ๖๒	พ.ค. ๖๒	มิ.ย. ๖๒	ก.ค. ๖๒	ส.ค. ๖๒	ก.ย. ๖๒		
กิจกรรม A ดำเนินการประมาณราคากลาง																	
กิจกรรม b ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาตรวจสอบราคากลาง																	
กิจกรรม c ดำเนินการประกาศหาผู้รับจ้าง																	
กิจกรรม d ดำเนินการลงนามในสัญญาจ้าง																	
กิจกรรม e ดำเนินการตามสัญญาจ้าง																	
รวม																	
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :อยู่ระหว่างดำเนินการหาผู้รับจ้าง.....																	

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๑

(กรณีโครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในปี พ.ศ.๒๕๖๐) จำนวน ๕ โครงการ

PERT/CPM/S-CURVE (ตามมติคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.นนทบุรี)

ร.ร.	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
				☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ	☐ ๔. ยกเลิกโครงการ									
๕๕	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง พิทักษ์นันทเขต หมู่ที่ ๕ ตำบลไทรน้อย อำเภไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี	กองช่าง	๙,๔๑๓,๐๐๐.๐๐													
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๐)	เดือน													
			๑๔:๕	๑๔:๖	๑๔:๗	๑๔:๘	๑๔:๙	๑๔:๑๐	๑๔:๑๑	๑๔:๑๒	๑๔:๑	๑๔:๒	๑๔:๓	๑๔:๔		
	กิจกรรม A สั้วร่ว															
	กิจกรรม b ออกแบบ ปรมาณราคา															
	กิจกรรม c ดำเนินการจ้ดจ้าง															
	กิจกรรม d ดำเนินการตามสัญญา															
	กิจกรรม e.....															
	รวม															
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																
ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการปรมาณราคา.....																

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
				☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ	☐ ๔. ยกเลิกโครงการ										
๖.	โครงการปรับปรุงสนามกีฬาฟุตบอล (เดิม) สนามหญ้าเทียม ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ตามรูปแบบรายละเอียดข้อกำหนด อบจ.นนทบุรี	กองช่าง	๔๐,๘๙๖,๐๐๐.๐๐														
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 62)	เดือน													
				ค.ค.61	พ.ย.61	ร.ค.61	ม.ค.62	ก.พ.62	มี.ค.62	เม.ย.62	พ.ค.62	มิ.ย.62	ก.ค.62	ส.ค.62	ก.ย.62		
กิจกรรม A สำรอง																	
กิจกรรม b ออกแบบ ประมาณราคา																	
กิจกรรม c ดำเนินการจัดจ้าง																	
กิจกรรม d ดำเนินการตามสัญญา																	
กิจกรรม e.....																	
รวม																	
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																	
ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการประมาณราคา.....																	

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
				☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ	☐ ๔. ยกเลิกโครงการ									
๗๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย เลียบบคลองขวาง หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ตามแบบ อบจ.นนทบุรี	กองช่าง	๑๖,๔๕๓,๐๐๐.๐๐													
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๖)	เดือน													
			ค.ย.๖๖	ก.ย.๖๖	ต.ย.๖๖	พ.ย.๖๖	ธ.ย.๖๖	ม.ย.๖๖	พ.ย.๖๖	มิ.ย.๖๖	เม.ย.๖๖	พ.ย.๖๖	มิ.ย.๖๖	๑๐๐%		
กิจกรรม A.....งวดที่ ๑ (๔,๔๒๖,๔๙๓.๘๐).....														๖๙		
กิจกรรม b.....งวดที่ ๒ (๓,๔๐๔,๙๙๕.๒๓).....														๓๙		
กิจกรรม c.....งวดที่ ๓ (๓,๕๑๘,๕๐๕.๐๗).....														๐		
กิจกรรม d.....																
กิจกรรม e.....																
๑๑,๓๔๙,๙๘๔.๑๐		รวม														
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																
ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :สัญญาจ้างเลขที่ ๖๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุด ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓.....																

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
				☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ	☐ ๔. ยกเลิกโครงการ										
๘.	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย เลียบคลองลากค้อน (ตอนที่ ๑) หมู่ที่ ๕ ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย เชื่อมต่อ ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ตามแบบของ อบจ.นนทบุรี	กองช่าง	๑๖,๒๓๔,๐๐๐.๐๐														
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๖)	เดือน													
				๑๔:๒๕	๑๔:๓๕	๑๔:๔๕	๑๔:๕๕	๑๕:๐๕	๑๕:๑๕	๑๕:๒๕	๑๕:๓๕	๑๕:๔๕	๑๕:๕๕	๑๖:๐๕	๑๖:๑๕	๑๖:๒๕	
กิจกรรม A สำรอง																	
กิจกรรม b ออกแบบ ประมาณราคา																	
กิจกรรม c ดำเนินการจัดจ้าง																	
กิจกรรม d ดำเนินการตามสัญญา																	
กิจกรรม e.....																	
รวม																	
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																	
ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :ขณะนี้อยู่ระหว่างประมาณราคา.....																	

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
				☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ	☐ ๔. ยกเลิกโครงการ										
๗.	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย วัดสะพานสูง-บ้านวังข้า(นบ.๒๐๒๐) เชื่อมถนนราชพฤกษ์ ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	กองช่าง	๑๖,๒๓๔,๐๐๐.๐๐														
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 62)	เดือน													
				ค.ย.	ก.ย.	ก.ย.	ค.ย.	ก.ย.	ค.ย.	ก.ย.	ก.ย.	ก.ย.	ก.ย.	ก.ย.	ก.ย.	๑๐๐%	
กิจกรรม A งานงวดที่ ๑ (๒,๑๒๕,๙๒๐)																	
กิจกรรม b งานงวดที่ ๒ (๑,๔๓๓,๗๖๐)																๔๓	
กิจกรรม c งานงวดที่ ๓ (๑,๓๘๔,๓๒๐)																๐	
กิจกรรม d																	
กิจกรรม e.....																	
๔,๙๔๔,๐๐๐.๐๐ รวม																	
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																	
ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :สัญญาจ้างเลขที่ 64/2562 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 สิ้นสุด 6 ธันวาคม 2562ตรวจรับงานงวดที่ 1 วันที่ 25 กันยายน 2562.....																	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา เสริมสร้างและพัฒนากิจการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน

[illegible]

☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล :
ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :เบิกจ่ายงวดที่ ๑ วันที่ ๓/ สิงหาคม ๒๕๖๒ และได้กันเงินค่าก่อสร้างที่เหลือไว้เพื่อเบิกจ่ายในปีถัดไป ๓,๑๒๖,๐๐๐.- บ.....

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
๑๒	จัดซื้อรถบรรทุกน้ำ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร ชนิด ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน	กองทรัพยากรฯ	๒,๕๐๐,๐๐๐	☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ๔.ยกเลิกโครงการ												
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๖๒)	เดือน												
				ต.ค. ๖๑	พ.ย. ๖๑	ธ.ค. ๖๑	ม.ค. ๖๒	ก.พ. ๖๒	มี.ค. ๖๒	เม.ย. ๖๒	พ.ค. ๖๒	มิ.ย. ๖๒	ก.ค. ๖๒	ส.ค. ๖๒	ก.ย. ๖๒	
กิจกรรม A																
กิจกรรม b																
กิจกรรม c																
กิจกรรม d																
กิจกรรม e																
รวม																
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :บอกเลิกสัญญาจ้างและริบเงินประกันสัญญา ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ที่ นบ ๕๑๐๐๔/๔๕๙๙ ลว ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒.....																

สรุปผลการดำเนินงาน

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

(กรณี โครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในคราวการประชุมไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๒ ซึ่งมีจำนวน ๑๓ โครงการ)

จากการติดตามไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๒ พบว่า ผลการดำเนินงานเป็นดังนี้

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ โครงการ
- อยู่ระหว่างดำเนินงาน จำนวน ๑๕ โครงการ
- ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

(กรณี โครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑) จำนวน ๑๓ โครงการ

PERT / CPM / S-CURVE (ตามมติคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.นนทบุรี)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
๑	โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การ- บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กองการศึกษาฯ	๕๐,๗๗/๐,๐๐๐	☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิก โครงการ												
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๖๒)	เดือน												
				ต.ค. ๖๑	พ.ย. ๖๑	ธ.ค. ๖๑	ม.ค. ๖๒	ก.พ. ๖๒	มี.ค. ๖๒	เม.ย. ๖๒	พ.ค. ๖๒	มิ.ย. ๖๒	ก.ค. ๖๒	ส.ค. ๖๒	ก.ย. ๖๒	
กิจกรรม A ดำเนินการประมาณราคากลาง																
กิจกรรม b ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาตรวจสอบราคากลาง																
กิจกรรม c ดำเนินการประกาศหาผู้รับจ้าง																
กิจกรรม d ดำเนินการลงนามในสัญญาจ้าง																
กิจกรรม e ดำเนินการตามสัญญาจ้าง																
โรงเรียนวัดลัก เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑-๓/			๑๔,๕๓๐,๐๐๐.๐๐													
โรงเรียนวัดสิงห์ทอง เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑-๓/			๑๔,๕๑๘,๙๑๓.๕๐													
รวม			๒๙,๐๔๘,๙๑๓.๕๐													

☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล :

ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้าง.....

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
๒	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์พร้อมระบบสาธารณูปโภคโรงเรียนนันทบุรีวิทยาลัย	กองการศึกษาฯ	๘๑,๑๓๐,๐๐๐	☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิกโครงการ												
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๖๒)	เดือน												
				ต.ค. ๖๑	พ.ย. ๖๑	ธ.ค. ๖๑	ม.ค. ๖๒	ก.พ. ๖๒	มี.ค. ๖๒	เม.ย. ๖๒	พ.ค. ๖๒	มิ.ย. ๖๒	ก.ค. ๖๒	ส.ค. ๖๒	ก.ย. ๖๒	
	กิจกรรม A ดำเนินการประมาณราคากลาง															
	กิจกรรม b ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาตรวจสอบราคากลาง															
	กิจกรรม c ดำเนินการประกาศหาผู้รับจ้าง															
	กิจกรรม d ดำเนินการลงนามในสัญญาจ้าง															
	กิจกรรม e ดำเนินการตามสัญญาจ้าง เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑		๓,๕๓๐,๖๓๕										←————→			
	รวม		๓,๕๓๐,๖๓๕													
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้าง.....																

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
๓	โครงการก่อสร้างอาคารโรงเรียนบางคูรัด	กองการศึกษาฯ	๓๕,๕๕๘,๐๐๐	☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิกโครงการ												
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๖๒)	เดือน												
				ต.ค. ๖๑	พ.ย. ๖๑	ธ.ค. ๖๑	ม.ค. ๖๒	ก.พ. ๖๒	มี.ค. ๖๒	เม.ย. ๖๒	พ.ค. ๖๒	มิ.ย. ๖๒	ก.ค. ๖๒	ส.ค. ๖๒	ก.ย. ๖๒	
	กิจกรรม A ดำเนินการประมาณราคากลาง															
	กิจกรรม b ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาตรวจสอบราคากลาง															
	กิจกรรม c ดำเนินการประกาศหาผู้รับจ้าง															
	กิจกรรม d ดำเนินการลงนามในสัญญาจ้าง								←————→							
	กิจกรรม e ดำเนินการตามสัญญาจ้าง															
	รวม															
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :อยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่มีมีการเบิกจ่าย																

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

(กรณีโครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในปี พ.ศ.๒๕๖๑) จำนวน ๑๑ โครงการ

PERT/CPM/S-CURVE (ตามมติคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.นนทบุรี)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
				☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ	☐ ๔. ยกเลิกโครงการ									
๕.	ค่าซ่อมบำรุงรักษาทางหลวงชนบท จำนวน ๓๔ สายทาง และสายทางที่อยู่ใน ความรับผิดชอบของ อบจ.นนทบุรี	กองช่าง	๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ เงินคงเหลือ ๑๔,๕๑๕,๐๐๐.๐๐													
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๒)	เดือน												
				๑๔/๕	๑๔/๖	๑๔/๗	๑๔/๘	๑๔/๙	๑๔/๑๐	๑๔/๑๑	๑๔/๑๒	๑๔/๑	๑๔/๒	๑๔/๓	๑๔/๔	
กิจกรรม A จัดทำร่างขอบเขต																
กิจกรรม b ดำเนินการจัดจ้าง																
กิจกรรม c ดำเนินการตามสัญญา																
กิจกรรม d																
กิจกรรม e																
รวม																
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																
ขั้นตอน/เหตุผล ผลกระทบ : ได้ขออนุมัติเงินจำนวนที่เหลือที่ยังมีได้ก่อนหน้านี้แล้วตามฎีกาเบิกเลขที่ ๓๘๑/๒๕๖๑ฎีกาจ่ายเลขที่ ๔๖๖๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑๔,๕๑๕,๐๐๐ บาท ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ถนนสายแยก ทพ.3021-บ้านบางกรวย พร้อมปรับปรุงฝาบ่อพักที่ระบายน้ำ เป็นเงินจำนวน ๑,๘๖๐,๐๐๐ บาท																

ร.น.	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
๕๒	โครงการการก่อสร้างอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี แห่งที่ 3 หมู่ที่๔ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี	กองช่าง	๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ		☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ		☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ		☐ ๔. ยกเลิกโครงการ						
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๒)	เดือน													
			๑๔.๕.๕๒	๑๔.๖.๕๒	๑๔.๗.๕๒	๑๔.๘.๕๒	๑๔.๙.๕๒	๑๔.๑๐.๕๒	๑๔.๑๑.๕๒	๑๔.๑๒.๕๒	๑๔.๑.๕๓	๑๔.๒.๕๓	๑๔.๓.๕๓	๑๔.๔.๕๓	๑๔.๕.๕๓	
กิจกรรม A																
กิจกรรม b																
กิจกรรม c																
กิจกรรม d																
กิจกรรม e																
รวม																
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																
ขั้นตอน/เหตุผล ผลกระทบ :อยู่ระหว่างดำเนินการจ้างออกแบบ.....																

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
				☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ	☐ ๔. ยกเลิกโครงการ									
๖.	โครงการการก่อสร้างโปะทำเทียมเรือ พร้อมสะพานขึ้นลงบริเวณวัดไผ่ล้อม ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ตามแบบ อบจ.นนทบุรี	กองช่าง	๒,๔๗๕,๐๐๐.๐๐													
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๖)	เดือน												
				๑๔:๒๕	๑๔:๒๖	๑๔:๒๗	๑๔:๒๘	๑๔:๒๙	๑๔:๓๐	๑๔:๓๑	๑๔:๑	๑๔:๒	๑๔:๓	๑๔:๔		
	กิจกรรม A สั้วโรง															
	กิจกรรม b ออกแบบประมาณราคา															
	กิจกรรม c ดำเนินการจัดจ้าง															
	กิจกรรม d ดำเนินการตามสัญญา															
กิจกรรม e																
		รวม														
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล ขั้นตอน/เหตุผล ผลกระทบ :อยู่ระหว่างดำเนินการประมาณราคา..... 																

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
				☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ	☐ ๔. ยกเลิกโครงการ									
๗.	โครงการก่อสร้างถนนมาตรฐานทางหลวง ท้องถิ่น จำนวน ๓ โครงการ	กองช่าง	๑๘,๘๗๒,๔๔๖.๐๐													
	๗.๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสะพาน เฉลิมศักดิ์-วัดโคกนอย (นบ.๒๐๑๓) ตอนที่ ๓ ตำบลบางศรีทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี		๔,๓๓๔,๐๐๐.๐๐													
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๖)	เดือน												
				๑๔.๙.๕	๑๔.๙.๖	๑๔.๙.๗	๑๔.๙.๘	๑๔.๙.๙	๑๔.๙.๑๐	๑๔.๙.๑๑	๑๔.๙.๑๒	๑๔.๙.๑	๑๔.๙.๒	๑๔.๙.๓		
	กิจกรรม A สำรอง															
	กิจกรรม b ออกแบบประมาณราคา															
	กิจกรรม c ดำเนินการจัดจ้าง															
	กิจกรรม d ดำเนินการตามสัญญา															
	กิจกรรม e															
	รวม															
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																
ขั้นตอน/เหตุผล ผลกระทบ :อยู่ระหว่างดำเนินการออกแบบ.....																

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน														
				☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ	☐ ๔. ยกเลิกโครงการ											
๑๒.	๑๒ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายวัดทองนาปรัง-วัดไทร หมู่ที่ ๑ ตำบลบางศรีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี	กองช่าง	๕,๑๖๕,๐๐๐.๐๐															
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๖)	เดือน															
			๑๔:๒๕	๑๔:๒๖	๑๔:๒๗	๑๔:๒๘	๑๔:๒๙	๑๔:๓๐	๑๔:๓๑	๑๔:๓๒	๑๔:๓๓	๑๔:๓๔	๑๔:๓๕	๑๔:๓๖	๑๔:๓๗	๑๔:๓๘		
กิจกรรม A สั้วรวม																		
กิจกรรม b ออกแบบประมาณราคา																		
กิจกรรม c ดำเนินการจัดจ้าง																		
กิจกรรม d ดำเนินการตามสัญญา																		
กิจกรรม e																		
		รวม																
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																		
ขั้นตอน/เหตุผล ผลกระทบ :อยู่ระหว่างดำเนินการออกแบบ.....																		

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
๕๖.	๗.๗ โครงการซ่อมถนน คสล. พร้อมกำแพงกันดิน คสล. ป้องกันคันทางเคลื่อนตัว ถนนสายเลียบริมคลองแอม ตอนที่๑ ช่วงที่ ๒ ตำบลบางพลับ ถึงตำบลคลองข่อย อำเภอบางแพะ จังหวัดนนทบุรี	กองช่าง	๑๐,๓๗๓,๔๔๖.๐๐	☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ	☐ ๔. ยกเลิกโครงการ										
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๖)	เดือน													
				๑๔.๑๐	๑๔.๑๑	๑๔.๑๒	๑๕.๐๑	๑๕.๐๒	๑๕.๐๓	๑๕.๐๔	๑๕.๐๕	๑๕.๐๖	๑๕.๐๗	๑๕.๐๘	๑๕.๐๙	๑๕.๑๐	
กิจกรรม A ตั้งคณะกรรมการราคากลาง																	
กิจกรรม b ส่งจัดซื้อจัดจ้าง																	
กิจกรรม c																	
กิจกรรม d																	
กิจกรรม e																	
รวม																	
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																	
ขั้นตอน/เหตุผล ผลกระทบ :																	

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
๔	โครงการจ่ายเงินค่าชดเชยค่างานก่อสร้าง	สำนักการคลัง	๕๐๐,๐๐๐ โอนลด ๒๕๐,๐๐๐.- คงเหลือ ๒๕๐,๐๐๐.-	☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิกโครงการ													
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๖๒)	เดือน													
				ต.ค. ๖๑	พ.ย. ๖๑	ธ.ค. ๖๑	ม.ค. ๖๒	ก.พ. ๖๒	มี.ค. ๖๒	เม.ย. ๖๒	พ.ค. ๖๒	มิ.ย. ๖๒	ก.ค. ๖๒	ส.ค. ๖๒	ก.ย. ๖๒		
กิจกรรม A																	
กิจกรรม b																	
กิจกรรม c																	
กิจกรรม d																	
รวม																	
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :																	

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
๙	โครงการขยายเขตบริการประปาในพื้นที่ที่ประปายังเข้าไม่ถึงในจังหวัดนนทบุรี	กองผังเมือง	๒๕,๐๐๐,๐๐๐	☒ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิกโครงการ												
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๖๒)	เดือน												
				ต.ค. ๖๑	พ.ย. ๖๑	ธ.ค. ๖๑	ม.ค. ๖๒	ก.พ. ๖๒	มี.ค. ๖๒	เม.ย. ๖๒	พ.ค. ๖๒	มิ.ย. ๖๒	ก.ค. ๖๒	ส.ค. ๖๒	ก.ย. ๖๒	
	กิจกรรม A															
	กิจกรรม b															
	กิจกรรม c															
	กิจกรรม d															
รวม			๒๒,๖๙๐,๒๕๖.๕๖													
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :																

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน															
				☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ	☐ ๔. ยกเลิกโครงการ												
๑๐.	โครงการซ่อมถนนผิวจราจรแอสฟัลต์-คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ พร้อมกำแพง คสล. ป้องกันการเคลื่อนตัวของคันทางสาย นบ.๓๐๘๘ บ้านคลองเจ็ก - บ้านสุเหร่าแดง ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี	กองช่าง	๓๖,๑๕๐,๐๐๐.๐๐																
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๖)	เดือน																
			ต.ค.๖๕	พ.ย.๖๕	ธ.ค.๖๕	ม.ค.๖๖	ก.พ.๖๖	มี.ค.๖๖	เม.ย.๖๖	พ.ค.๖๖	มิ.ย.๖๖	ก.ค.๖๖	ส.ค.๖๖	ก.ย.๖๖					
กิจกรรม A แก้เลขที่แบบแปลน																			
กิจกรรม b แต่งตั้งคณะกรรมการ TOR																			
กิจกรรม c กำหนดราคากลาง																			
กิจกรรม d จัดซื้อจัดจ้าง																			
กิจกรรม e																			
รวม																			
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																			
ขั้นตอน/เหตุผล ผลกระทบ :ได้ขออนุมัติกันเงินไว้แล้ว ตามฎีกาเบิกเลขที่ ๓๘๓/๒๕๖๑ , ฎีกาจ่ายเลขที่ ๔๖๖๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑																			

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
				☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ	☐ ๔. ยกเลิกโครงการ									
๑๑,	โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจร คสล. ไหล่ทางแอสฟัลท์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพ ด้วยยางธรรมชาติ พร้อมกำแพง คสล. ป้องกันการเคลื่อนตัวของคันทาง ถนนสายเลียบคลองตรง ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	กองช่าง	๒๕,๓๐๐,๐๐๐.๐๐													
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๒)	เดือน												
				ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ส.ค.๖๓	ก.ย.๖๓	
กิจกรรม A แก้เลขที่แบบแปลน																
กิจกรรม b ตั้งคณะกรรมการร่าง TOR																
กิจกรรม c จัดซื้อจัดจ้าง																
กิจกรรม d																
กิจกรรม e																
รวม																
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																
ขั้นตอน/เหตุผล ผลกระทบ :ได้ขออนุมัติกันเงินไว้แล้ว ตามฎีกาเบิกเลขที่ ๓๘๓/๒๕๖๑ , ฎีกาจ่ายเลขที่ ๔๖๖๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑																

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
				☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ	☐ ๔. ยกเลิกโครงการ									
๑๒.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคันกันน้ำพระอุดม(นบ.๒๐๒๑) ตอนที่ ๓ หมู่ที่ ๘ ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ตามแบบ อบจ.นนทบุรี	กองช่าง	๑๒,๐๖๐,๐๐๐.๐๐													
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๒)	เดือน													
			๑๔.๙.๒	๑๔.๙.๗	๑๔.๙.๑๔	๑๔.๙.๒๑	๑๔.๙.๒๘	๑๔.๑๐.๕	๑๔.๑๐.๑๒	๑๔.๑๐.๑๙	๑๔.๑๐.๒๖	๑๔.๑๑.๒	๑๔.๑๑.๙	๑๔.๑๑.๑๖		
กิจกรรม A สำรอง																
กิจกรรม b ออกแบบประมาณราคา																
กิจกรรม c ดำเนินการจัดจ้าง																
กิจกรรม d ดำเนินการตามสัญญา																
กิจกรรม e																
		รวม														
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																
ขั้นตอน/เหตุผล ผลกระทบ :ได้ขออนุมัติกันเงินไว้แล้ว ตามฎีกาเบิกเลขที่ ๓๘๓/๒๕๖๑ , ฎีกาจ่ายเลขที่ ๔๖๖๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ ซึ่งอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา.....																

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน														
				☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ	☐ ๔. ยกเลิกโครงการ											
๑๕๖.	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน คสล. สายบ้านไทรน้อย-บ้านคลองนาหมอน (นบ.๒๐๔๔) ตอนที่ ๓ ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี	กองช่าง	๖๒,๙๓๐,๐๐๐.๐๐															
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๖)	เดือน															
			๑๔:๒๕	๑๔:๒๖	๑๔:๒๗	๑๔:๒๘	๑๔:๒๙	๑๔:๓๐	๑๔:๓๑	๑๔:๓๒	๑๔:๓๓	๑๔:๓๔	๑๔:๓๕	๑๔:๓๖	๑๔:๓๗	๑๔:๓๘	๑๔:๓๙	๑๔:๔๐
กิจกรรม A สักรว																		
กิจกรรม b ออกแบบประมาณราคา																		
กิจกรรม c ดำเนินการจัดจ้าง																		
กิจกรรม d ดำเนินการตามสัญญา																		
กิจกรรม e																		
		รวม																
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																		
ขั้นตอน/เหตุผล ผลกระทบ :ได้ขออนุมัติกันเงินไว้แล้ว ตามฎีกาเบิกเลขที่ 383/2561 , ฎีกาจ่ายเลขที่ 4662/2561 ลงวันที่ 17 กันยายน 2561 ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้าง.....																		

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
๑๕.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายวัดโปรดเกษ-ถนนหลวงสายชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	กองช่าง	๑๐,๘๐๒,๐๐๐.๐๐	☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ	☐ ๔. ยกเลิกโครงการ									
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๖)	เดือน													
			๑๔:๔	๑๔:๕	๑๔:๖	๑๔:๗	๑๔:๘	๑๔:๙	๑๔:๑๐	๑๔:๑๑	๑๔:๑๒	๑๔:๑	๑๔:๒	๑๔:๓	๑๔:๔	
กิจกรรม A สํารวจ																
กิจกรรม b ออกแบบประมาณราคา																
กิจกรรม c ดำเนินการจัดจ้าง																
กิจกรรม d ดำเนินการตามสัญญา																
กิจกรรม e																
		รวม														
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																
ขั้นตอน/เหตุผล ผลกระทบ :ได้ขออนุมัติกันเงินไว้แล้ว ตามฎีกาเบิกเลขที่ 383/2561 , ฎีกาจ่ายเลขที่ 4662/2561 ลงวันที่ 17 กันยายน 2561 ซึ่งอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา.....																

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน														
				☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ	☐ ๔. ยกเลิกโครงการ											
๑๕.	โครงการก่อสร้างอาคารกีฬาอเนกประสงค์ คลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	กองช่าง	๑๔,๘๓๒,๐๐๐.๐๐															
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๒)	เดือน														
				๑๔.๙.๒	๑๔.๙.๓	๑๔.๙.๔	๑๔.๙.๕	๑๔.๙.๖	๑๔.๙.๗	๑๔.๙.๘	๑๔.๙.๙	๑๔.๑๐.๑	๑๔.๑๐.๒	๑๔.๑๐.๓	๑๔.๑๐.๔			
กิจกรรม A สักรว																		
กิจกรรม b ออกแบบประมาณราคา																		
กิจกรรม c ดำเนินการจัดจ้าง																		
กิจกรรม d ดำเนินการตามสัญญา																		
กิจกรรม e																		
รวม																		
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																		
ขั้นตอน/เหตุผล ผลกระทบ :ได้ขออนุมัติกันเงินไว้แล้ว ตามฎีกาเบิกเลขที่ ๓๘๓/๒๕๖๑ , ฎีกาจ่ายเลขที่ ๔๖๖๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ ซึ่งอยู่ระหว่างการประมาณราคา.....																		

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
				☐ 1. ดำเนินการแล้วเสร็จ	☒ 2. อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ 3. ยังไม่ดำเนินการ	☐ 4. ยกเลิกโครงการ									
๑๖.	โครงการก่อสร้างอาคารกีฬาอเนกประสงค์ บางพลับ ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	กองช่าง	๒๗,๑๒๓,๐๐๐.๐๐													
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๖)	เดือน												
				๑๔.๒.๕	๑๔.๒.๖	๑๔.๒.๗	๑๔.๒.๘	๑๔.๒.๙	๑๔.๒.๑๐	๑๔.๒.๑๑	๑๔.๒.๑๒	๑๔.๒.๑๓	๑๔.๒.๑๔	๑๔.๒.๑๕		
	กิจกรรม A สักรว															
	กิจกรรม b ออกแบบประมาณราคา															
	กิจกรรม c ดำเนินการจัดจ้าง															
	กิจกรรม d ดำเนินการตามสัญญา															
	กิจกรรม e															
		รวม														
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																
ขั้นตอน/เหตุผล ผลกระทบ :ได้ขออนุมัติกันเงินไว้แล้ว ตามฎีกาเบิกเลขที่ ๓๘๓/๒๕๖๑ , ฎีกาจ่ายเลขที่ ๔๖๖๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ ซึ่งอยู่ระหว่างการประมาณราคา.....																

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา เสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
๑๓/	โครงการจ้างเหมาจัดทำมูลฝอยติดเชื้อของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กองทรัพยากรฯ	๒๓,๐๐๐,๐๐๐	☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิกโครงการ												
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิ.ย.๖๒)	เดือน												
				ต.ค. ๖๑	พ.ย. ๖๑	ธ.ค. ๖๑	ม.ค. ๖๒	ก.พ. ๖๒	มี.ค. ๖๒	เม.ย. ๖๒	พ.ค. ๖๒	มิ.ย. ๖๒	ก.ค. ๖๒	ส.ค. ๖๒	ก.ย. ๖๒	
กิจกรรม A เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑๐			๒,๒๓/๓,๐๔๐.๔๒											→		
กิจกรรม b เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑๑			๒,๒๓/๓,๐๔๐.๔๒											→		
กิจกรรม c เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑๒ (งวดสุดท้าย)			๒,๒๔๓,๙๕๕.๓๔												→	
กิจกรรม d																
รวม			๖,๔๑๙,๑๒๑.๒๖													
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :เบิกจ่ายงวดที่ ๑๐ วันที่ ๓ สิงหาคม เบิกจ่ายงวดที่ ๑๑ วันที่ ๒๙ สิงหาคม และเบิกจ่ายงวดที่ ๑๒ (งวดสุดท้าย) วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒.....																