

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

สารบัญ

หน้า

- ◎ ตารางแสดงสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ ๑ – ๑๑
- ◎ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
 - สรุปผลการดำเนินงาน โครงการตามแผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ๑๒ – ๑๓
- ◎ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒
 - สรุปผลการดำเนินงาน โครงการตามแผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒ ๑๔ – ๑๕
- ◎ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
 - สรุปผลการดำเนินงาน โครงการตามแผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ๑๖ – ๑๗
- ◎ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๑
 - สรุปผลการดำเนินงาน โครงการตามแผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๑ ๑๘ – ๒๒
- ◎ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
 - สรุปผลการดำเนินงาน โครงการตามแผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๓ – ๒๙
- ◎ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๑
 - สรุปผลการดำเนินงาน โครงการตามแผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๑ ๓๐ – ๓๙
- ◎ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
 - สรุปผลการดำเนินงาน โครงการตามแผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑..... ๔๐ – ๕๘
- ◎ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
 - สรุปผลการดำเนินงาน โครงการตามแผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๒..... ๕๙ – ๑๑๐

ตารางแสดงผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๒
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒) (จำนวน ๘๙ โครงการ รายละเอียดโครงการปรากฏตามเอกสาร หน้า ๑๒-๑๑๐)

โครงการ	หน่วยงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก
			ก่อนนี้ แล้ว	ยังไม่ได้ก่อนนี้		
● โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ จำนวน ๑ โครงการ						
๑) ก่อสร้างสวนสาธารณะอำเภไทรน้อย	สำนักการช่าง	√				
● โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) จำนวน ๑ โครงการ						
๑) ก่อสร้างอาคารโรงยิมเนเซียมขนาด ๔,๐๐๐ ที่นั่ง ระยะที่ ๑	สำนักการช่าง			√		
● โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ จำนวน ๑ โครงการ						
๑) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำภายในสนามกีฬา และสะพาน คสล.(ระยะ ๒) หมู่ที่ ๙ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี	สำนักการช่าง		√			
● โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) จำนวน ๔ โครงการ						
๑) ก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.สายบ้านไทรน้อย-คลองนาหมอน (นบ.๒๐๔๔) ตำบลคลองขวาง อำเภไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี	สำนักการช่าง		√			
๒) ก่อสร้างอาคารโรงยิมเนเซียมขนาด ๔,๐๐๐ ที่นั่ง (ระยะที่ ๒) หมู่ที่ ๙ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี	สำนักการช่าง			√		

โครงการ	หน่วยงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก
			ก่อนนี้แล้ว	ยังไม่ได้ก่อนนี้		
๓) ก่อสร้างระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลที่ภูอกสุขาภิบาล	กองทรัพย์ฯ		√			
๔) จ้างที่ปรึกษาและออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย	กองทรัพย์ฯ		√			
● โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ จำนวน ๖ โครงการ						
๑) จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานใช้ในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กองการศึกษาฯ					√
๒) ก่อสร้างหลังคาคลุมสนามฟุตบอลภายในสวนสาธารณะเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	กองผังเมือง	√				
๓) ก่อสร้างรั้วรอบสนามกีฬา หมู่ที่ ๙ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี	สำนักการช่าง			√		
๔) ค่าซ่อมบำรุงรักษาทางหลวงชนบท จำนวน ๓๔ สายทาง และสายทางที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	สำนักการช่าง				√	
๕) จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งสำหรับการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของกองช่าง - รถยนต์ดับเพลิงถังน้ำในถังชนิดโฟม (๗๕๐,๐๐๐) - เรือดับเพลิงกู้ภัย (๑๐,๐๐๐,๐๐๐)	สำนักการช่าง			√		
๖) จ้างออกแบบอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี แห่งใหม่ แห่งที่ ๓	สำนักการช่าง			√		

โครงการ	หน่วยงาน	ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก
		แล้วเสร็จ	ก่อนนี้แล้ว	ยังไม่ได้ก่อนนี้		
● โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๑ จำนวน ๙ โครงการ						
๑) โครงการก่อสร้างอาคารเรียนของสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี(โรงเรียนวัดรวก)	กองการศึกษาฯ	√				
๒) โครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหารโรงเรียนเต็มรักศึกษาในสังกัดองค์การบริหาร- ส่วนจังหวัดนนทบุรี	กอง การศึกษาฯ		√			
๓) โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์บริเวณโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร- ส่วนจังหวัดนนทบุรี (โรงเรียนสุเหร่าลากค้อน)	กอง การศึกษาฯ		√			
๔) โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างสนามกีฬาพิทักษ์นันทเขต หมู่ที่ ๕ ตำบล ไทรน้อย อำเภไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี	สำนักการช่าง			√		
๕) โครงการปรับปรุงสนามกีฬาฟุตบอล (เดิม) ให้เป็นสนามหญ้าเทียม ตำบลบางกร่าง อำเภเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี	สำนักการช่าง			√		
๖) โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบบคลองขวาง หมู่ที่ ๔ ฝั่งตะวันตก ตำบลคลองขวาง อำเภไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ตามแบบ อบจ.นนทบุรี	สำนักการช่าง		√			
๗) โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบบคลองลากค้อน (ตอนที่ ๑) ตำบลราษฎร์นิยม อำเภไทรน้อย เชื่อมต่อดำบลละหาร อำเภบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ตามแบบ อบจ.นนทบุรี	สำนักการช่าง			√		
๘) โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายวัดสะพานสูง-บ้านวังข่า (นบ.๒๐๒๐) เชื่อม ถนนราชพฤกษ์ ตำบลบางพลับ อำเภปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ตามแบบ อบจ.นนทบุรี	สำนักการช่าง	√				
๙) โครงการก่อสร้างอาคารเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน	กองทรัพยากรฯ	√				

โครงการ	หน่วยงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก
			ก่อนนี้แล้ว	ยังไม่ได้ก่อนนี้		
● โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๑๖ โครงการ						
๑) โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กองการศึกษาฯ	√				
๒) โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์พร้อมระบบสาธารณูปโภคโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย	กองการศึกษาฯ		√			
๓) โครงการก่อสร้างอาคารโรงเรียนบางคูวัด	กองการศึกษาฯ		√			
๔) ค่าซ่อมบำรุงรักษาทางหลวงชนบท จำนวน ๓๔ สายทาง และสายทางที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	สำนักการช่าง				√	
๕) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี แห่งที่ ๓ หมู่ที่ ๙ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ตามแบบของ อบจ.นนทบุรี	สำนักการช่าง			√		
๖) โครงการก่อสร้างโป๊ะท่าเทียบเรือพร้อมสะพานขึ้นลงบริเวณวัดไผ่ล้อม ตำบลเกาะเกร็ด อำเภopakเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ตามแบบของ อบจ.นนทบุรี	สำนักการช่าง			√		
๗) โครงการก่อสร้างถนนมาตรฐานทางหลวงท้องถิ่น - โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสะพานเฉลิมศักดิ์-วัดโคกอน (นบ.๒๐๑๓) ตอนที่ ๓ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี - โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายวัดทางนาปรัง-วัดไทร หมู่ที่ ๑ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี - โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. พร้อมกำแพงกันดิน คสล.ป้องกันคันทางเคลื่อนตัว ถนนสายเลียบคลองแตน ตอนที่ ๑ ช่วงที่ ๒ ตำบลบางพลับ ถึงตำบลคลองข่อย อำเภopakเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	สำนักการช่าง			√ √ √		

โครงการ	หน่วยงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก
			ก่อนนี้แล้ว	ยังไม่ได้ก่อนนี้		
๘) โครงการจ่ายเงินค่าชดเชยค่างานก่อสร้าง	สำนักงานคลัง				√	
๙) โครงการซ่อมถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ พร้อมกำแพง คสล. ป้องกันการเคลื่อนตัวของคันทางสาย นบ.๓๐๔๘ บ้านคลองเจ๊ก-บ้านสุเหراءแดง ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี	สำนักงานช่าง			√		
๑๐) โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจร คสล. ไหล่ทางแอสฟัลท์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ พร้อมกำแพง คสล. ป้องกันการเคลื่อนตัวของคันทางถนน สายเลียบคลองตรงตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	สำนักงานช่าง			√		
๑๑) โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคันกันน้ำพระอุดม (นบ.๒๐๒๑) ตอนที่ ๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	สำนักงานช่าง		√			
๑๒) โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน คสล.สายบ้านไทรน้อย-บ้านคลองนาหมอน (นบ.๒๐๔๔) ตอนที่ ๓ ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี	สำนักงานช่าง			√		
๑๓) โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายวัดโปรดเกษ-ถนนหลวงสายชัยพฤกษ์ ตำบล คลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	สำนักงานช่าง		√			
๑๔) โครงการก่อสร้างอาคารกีฬาอเนกประสงค์คลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	สำนักงานช่าง			√		
๑๕) โครงการก่อสร้างอาคารกีฬาอเนกประสงค์บางพลับ ตำบลบางพลับ อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	สำนักงานช่าง			√		
๑๖) โครงการจ้างเหมาการจัดมูลฝอยติดเชื้อขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กองทรัพยากรฯ		√			

โครงการ	หน่วยงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก
			ก่อนนี้แล้ว	ยังไม่ได้ก่อนนี้		
● โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๕๑ โครงการ						
๑) โครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่ แลระบบสาธารณูปโภค และอุปกรณ์ต่างๆ ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กองการศึกษาฯ		√			
๒) โครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน-จังหวัดนนทบุรี	กองการศึกษาฯ	√				
๓) โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลโรงเรียนชอและฮัศึกษา	กองการศึกษาฯ			√		
๔) โครงการก่อสร้างอาคารลานอเนกประสงค์โรงเรียนวัดแดง	กองการศึกษาฯ			√		
๕) โครงการจัดหาครูชาวต่างประเทศ เพื่อมาสอนวิชาภาษาอังกฤษและกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เป็นภาษาอังกฤษ ในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กองการศึกษาฯ	√				
๖) โครงการจัดหาครูชาวต่างประเทศ เพื่อมาสอนวิชาภาษาจีนในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กองการศึกษาฯ	√				
๗) โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กองการศึกษาฯ		√			
๘) โครงการซ่อมแซมอาคารสนามกีฬาในร่มและลานกีฬาต้านยาเสพติดบริเวณโรงเรียนวัดราษฎร์นิยม ต.ราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี	กองการศึกษาฯ	√				
๙) โครงการก่อสร้างซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนวัดตึก ในสังกัดองค์การบริหาร-ส่วนจังหวัดนนทบุรี	กองการศึกษาฯ			√		

โครงการ	หน่วยงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก
			ก่อนนี้แล้ว	ยังไม่ได้ก่อนนี้		
๑๐) โครงการจัดหาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา จำนวน ๓๓ ห้อง และระดับมัธยมศึกษา ๑ ห้อง	กองการศึกษาฯ			√		
๑๑) โครงการจัดหาสื่อพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์กลไก ไฟฟ้า สมองกล	กองการศึกษาฯ			√		
๑๒) โครงการห้องปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ นวัตกรรม การศึกษาและเทคโนโลยีการศึกษา (โรงเรียนนนทบุรียวิทยาลัย)	กองการศึกษาฯ			√		
๑๓) โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง หุ่นยนต์และไมโครบิท (โรงเรียนนนทบุรียวิทยาลัย)	กองการศึกษาฯ			√		
๑๔) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรีไทย - โรงเรียนวัดใหญ่สว่างอารมณ์	กองการศึกษาฯ	√				
๑๕) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรีสากล - โรงเรียนวัดใหญ่สว่างอารมณ์	กองการศึกษาฯ	√				
๑๖) โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง	กองการศึกษาฯ			√		
๑๗) โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียมพร้อมไฟฟ้าส่องสนามโรงเรียน ราชวินิตนนทบุรี	กองการศึกษาฯ	√				
๑๘) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย นบ.๔๐๒๑ บ้านหนองนก-ทางเขน-บ้าน เต็มรัก ต.บางคูรัด อ.บางคูรัด จ.นนทบุรี ตามแบบของ อบจ.นนทบุรี	สำนักงานช่าง			√		
๑๙) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเกษตรพัฒนา ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ตามแบบของ อบจ.นนทบุรี	สำนักงานช่าง			√		

โครงการ	หน่วยงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก
			ก่อนนี้แล้ว	ยังไม่ได้ก่อนนี้		
๒๐) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบคลองตาค้าย (ตอนที่ ๒) พร้อม กำแพงกันดินป้องกันคันทางเคลื่อนตัว หมู่ที่ ๖ ต.คลองขวาง เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๕ ต.ราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ตามแบบ อบจ.นนทบุรี	สำนักงานช่าง		√			
๒๑) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบคลองโตะใหม่ฝั่งตะวันตก ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ตามแบบของ อบจ.นนทบุรี	สำนักงานช่าง			√		
๒๒) โครงการก่อสร้างถนน คสล. เลียบคลองลากค้อน (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๕ ต.ราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย เชื่อมต่อ ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ตามแบบของ อบจ.นนทบุรี	สำนักงานช่าง			√		
๒๓) โครงการก่อสร้าง คสล.สายเลียบคลองสอง หมู่ที่ ๔ ต.ทวีวัฒนา อ.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ตามแบบ อบจ.นนทบุรี	สำนักงานช่าง			√		
๒๔) โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง และราวเหล็กกันตกถนนสายเลียบ คลองประปาหลวงสวัสดิ์ ครอบคลุมพื้นที่บริเวณสามอำเภอ คือ อ.บางใหญ่ อ.บางบัวทอง และ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ตามแบบของ อบจ.นนทบุรี	สำนักงานช่าง			√		
๒๕) โครงการเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งสำหรับหัวหน้าส่วนราชการขนาดเครื่องยนต์ สูงสุดไม่เกิน ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๒ ตำแหน่ง มาใช้ในราชการ	สำนักงานช่าง		√			
๒๖) โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพด้วย ยางธรรมชาติ ถนนสายบ้านคลองเจ๊ก-บ้านสุหร่าแดง พร้อมกำแพงกันดิน คสล. ตำบลละหาร เชื่อมตำบลบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี	สำนักงานช่าง			√		

โครงการ	หน่วยงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก
			ก่อนนี้แล้ว	ยังไม่ได้ก่อนนี้		
๒๓) โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ใต้ถุนยก ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี	สำนักงานช่าง			√		
๒๔) โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง (โดยวิธี PAVEMENT IN -PLACE RECYCLING) ถนนสายเลียบคลองประปา (กม.ที่ ๙+๐๓๐ ถึง กม.ที่ ๑๑+๒๙๕) ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี	สำนักงานช่าง			√		
๒๕) โครงการก่อสร้างถนนสาย นบ ๓๐๘๖ บ้านบางไทร บ้านคลองตาซ้อ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี	สำนักงานช่าง			√		
๓๐) โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ ตำบลห้วยพัฒนา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี	สำนักงานช่าง			√		
๓๑) โครงการจัดเช่ารถยนต์มาใช้ในการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองราชการต่างๆ	สำนักงานช่าง			√		
๓๒) โครงการจ้างเหมาบริษัทรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ๒ แห่ง	สำนักงานช่าง		√			
๓๓) โครงการจ้างดูแลและบำรุงรักษาภูมิทัศน์อุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษกจังหวัดนนทบุรี ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี	สำนักงานช่าง		√			
๓๔) โครงการจ้างดูแลและบำรุงรักษาสนามฟุตบอลภายในสนามนนทบุรีสเตเดียม หมู่ที่ ๙ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี	สำนักงานช่าง		√			
๓๕) โครงการจ่ายเงินค่าชดเชยค่างานก่อสร้าง	สำนักงานคลัง				√	
๓๖) โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำคู่มือประกอบการดำเนินการให้เป็นไป ตามผังเมืองรวมนนทบุรี (ปรับปรุงครั้งที่ ๒) สำหรับพนักงานท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี	กองผังเมือง		√			

โครงการ	หน่วยงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก
			ก่อนนี้แล้ว	ยังไม่ได้ก่อนนี้		
๓๓) โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาสำรวจ จัดเก็บข้อมูลทางกายภาพของถนนสาธารณะและจัดทำหมุดพิกัด ควบคุมแนวเส้นทางถนนโครงการสายบังคับ เพื่อรองรับการปฏิบัติให้เป็นไปตามผังเมืองรวมนนทบุรี (ปรับปรุงครั้งที่ ๒)	กองผังเมือง		√			
๓๔) โครงการจ้างเหมาพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อให้บริการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมนนทบุรี (ปรับปรุงครั้งที่ ๒)	กองผังเมือง		√			
๓๕) โครงการขยายเขตบริการประปาในพื้นที่ที่มีประปายังเข้าไม่ถึงในจังหวัดนนทบุรี	กองผังเมือง		√			
๔๐) โครงการจ้างเหมาดำเนินการเดินระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล	กองทรัพยากรฯ		√			
๔๑) โครงการจ้างเหมาบริษัทรักษาความปลอดภัยประจำสถานที่กำจัดมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี	กองทรัพยากรฯ		√			
๔๒) โครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัด น้ำชะขยะมูลฝอยศูนย์กำจัดขยะนนทบุรี	กองทรัพยากรฯ		√			
๔๓) โครงการก่อสร้างบ่อฝังกลบมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ภายในสถานที่กำจัดมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตำบลคลองขวาง อำเภไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี	กองทรัพยากรฯ			√		
๔๔) โครงการจ้างเหมากำจัดมูลฝอยติดเชื้อขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กองทรัพยากรฯ		√			
๔๕) โครงการก่อสร้างอาคารล้างรถบรรทุกขยะมูลฝอยพร้อมอาคารบริการภายในสถานที่กำจัดมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กองทรัพยากรฯ			√		
๔๖) โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่ฝังกลบขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัด	กองทรัพยากรฯ			√		

โครงการ	หน่วยงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก
			ก่อนนี้แล้ว	ยังไม่ได้ก่อนนี้		
๔๓) โครงการบ่อปรับสภาพน้ำเสีย (Equalization Pound) ภายในสถานที่กำจัด มูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตำบลคลองขวาง อำเภอกำแพงไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี	กองทรัพยากรฯ			√		
๔๔) โครงการอาคารเอนกประสงค์ในการบริหารจัดการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ภายในสถานที่กำจัดมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตำบลคลองขวาง อำเภอกำแพงไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี	กองทรัพยากรฯ			√		
๔๕) โครงการจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ๕๐๐KVA แบบมีเทอร์ลเลอร์ลากจูง	กองทรัพยากรฯ			√		
๕๐) โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่อปฏิบัติหน้าที่รักษา ความปลอดภัยบริเวณศูนย์จำหน่ายสินค้าด้านการเกษตร สินค้ากลุ่มแม่บ้าน สินค้าวิสาหกิจชุมชนและสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดนนทบุรี	กองส่งเสริมฯ	√				
๕๑) โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัด นนทบุรี (แห่งที่ ๒)	กองส่งเสริมฯ	√				
รวม		๑๕	๒๓/	๔๒	๔	๑

สรุปผลการดำเนินงาน

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

(กรณี โครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในคราวการประชุมไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๒ ซึ่งจำนวน ๑ โครงการ)

จากการติดตามไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๓ พบว่า ผลการดำเนินงานเป็นดังนี้

- อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

สรุปผลการดำเนินงาน
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
(เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)

(กรณี โครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในคราวประชุมไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๒ ซึ่งมีจำนวน ๑ โครงการ)

จากการติดตามไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๓ พบว่า ผลการดำเนินงานเป็นดังนี้

- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)

(กรณีโครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในปี พ.ศ.๒๕๕๘) จำนวน ๑ โครงการ

PERT / CPM / S-CURV (ตามมติคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.นนทบุรี)

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
๑	ก่อสร้างอาคารโรงยิมเนเซียม ขนาด ๔,๐๐๐ ที่นั่ง ระยะที่ ๑	สำนักงานช่าง	๑๒๔,๔๕๒,๐๐๐.๐๐	☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ				☒ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ				☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ		☐ ๔.ยกเลิกโครงการ			
				เดือน													
			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธ.ค. ๖๒)	ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ส.ค.๖๓	พ.ค.๖๓		
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ																	
กิจกรรม A.....ออกแบบ..ประมาณราคา.....																	
กิจกรรม b.....จัดจ้าง.....																	
กิจกรรม c.....ดำเนินการตามสัญญา.....																	
กิจกรรม d.....																	
กิจกรรม e.....																	
รวม																	
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล.....																	
ขั้นตอน / เหตุผล / ผลกระทบ :ตรวจแบบแปลน และประมาณราคา.....																	

สรุปผลการดำเนินงาน

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

(กรณี โครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในคราวการประชุมไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๒ ซึ่งมีจำนวน ๑ โครงการ)

จากการติดตามไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๓ พบว่า ผลการดำเนินงานเป็นดังนี้

- อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

(กรณีโครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จในปี พ.ศ.๒๕๕๙) จำนวน ๑ โครงการ

PERT/CPM/S-CURVE (ตามมติคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา อบจ.นนทบุรี)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
				☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓. ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔. ยกเลิกโครงการ													
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำภายในสนามกีฬา และสะพาน คสล. (ระยะที่ ๒) หมู่ที่ ๙ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี	กองช่าง	๑๙,๖๐๐,๐๐๐.๐๐														
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธ.ค. ๖๒)	เดือน													
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ก.พ.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	พ.ค.	เม.ย.	พ.ค.	พ.ค.	%๐๐๐
	กิจกรรม A งานงวดที่ ๑.	๑,๘๙๒,๘๐๐.๐๐	๑,๘๙๒,๘๐๐.๐๐														๘๕
	กิจกรรม B งานงวดที่ ๒.	๑,๐๒๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๒๙,๐๐๐.๐๐														๖๑
	กิจกรรม C งานงวดที่ ๓.	๒,๗๐๔,๘๐๐.๐๐	๒,๗๐๔,๘๐๐.๐๐														๓๘
	กิจกรรม D งานงวดที่ ๔.	๗,๐๒๔,๔๐๐.๐๐															๑๕
	กิจกรรม E งานงวดที่ ๕.	๑,๑๖๙,๐๐๐.๐๐															๐
	รวม	๑๓,๘๒๐,๐๐๐.๐	๕,๖๒๖,๖๐๐.๐๐														
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																	
ขั้นตอน / เหตุผล / ผลกระทบ : ...สัญญาจ้างเลขที่ ๗๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุด ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และบันทึกเพิ่มเติมแนบท้าย ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ แก้ไข																	

สรุปผลการดำเนินงาน
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
(เพิ่มเติมฉบับที่ ๑)

(กรณี โครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในคราวการประชุมไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๒ ซึ่งมีจำนวน ๔ โครงการ)

จากการติดตามไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๓ พบว่า ผลการดำเนินงานเป็นดังนี้

- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๔ โครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
๑	ก่อสร้างขยายผิวจราจร คลส.สาย คลองนาหมอน (นบ ๒๐๔๔) ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี	กองช่าง	๑๑๑,๑๗๗,๓๓๔.๐๐ โอนงบประมาณเพิ่ม ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๒๑,๑๗๗,๓๓๔.๐๐	☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ							☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ							☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ							☐ ๔. ยกเลิกโครงการ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธ.ค.๖๒)	เดือน <table border="1"> <thead> <tr> <th>ธ.๖๒</th><th>พ.ย.๖๒</th><th>ธ.๖๒</th><th>ม.๖๒</th><th>ก.พ.๖๓</th><th>มี.ค.๖๓</th><th>เม.ย.๖๓</th><th>พ.ค.๖๓</th><th>มิ.ย.๖๓</th><th>ก.ค.๖๓</th><th>ธ.๖๓</th><th>พ.ย.๖๓</th><th>ธ.๖๓</th><th>ม.๖๔</th><th>ก.พ.๖๔</th><th>มี.ค.๖๔</th><th>เม.ย.๖๔</th><th>พ.ค.๖๔</th><th>มิ.ย.๖๔</th><th>ก.ค.๖๔</th><th>ธ.๖๔</th><th>ม.๖๕</th><th>ก.พ.๖๕</th><th>มี.ค.๖๕</th><th>เม.ย.๖๕</th><th>พ.ค.๖๕</th><th>มิ.ย.๖๕</th><th>ก.ค.๖๕</th><th>๑๐๐%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>๙๑.๐๐</td> </tr> <tr> <td>C -</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>กิจกรรม b.....งานงวดที่ ๒.....๑๑,๔๗๔,๑๐๐.....</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>๘๒.๕๐</td> </tr> <tr> <td>กิจกรรม c.....งานงวดที่ ๓.....๑๑,๔๗๔,๑๐๐.....</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>๗๑.๐๐</td> </tr> <tr> <td>กิจกรรม d.....งานงวดที่ ๔.....๑๑,๔๗๔,๑๐๐.....</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>๖๐.๕๐</td> </tr> <tr> <td>กิจกรรม e.....งานงวดที่ ๕.....๑๔,๔๙๓,๖๐๐.....</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>๕๐.๐๐</td> </tr> <tr> <td>กิจกรรม f.....งานงวดที่ ๖.....๑๒,๖๘๑,๙๐๐.....</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>๓๘.๐๐</td> </tr> <tr> <td>กิจกรรม g.....งานงวดที่ ๗.....๑๒,๖๘๑,๙๐๐.....</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>๒๘.๕๐</td> </tr> <tr> <td>กิจกรรม h.....งานงวดที่ ๘.....๑๓,๘๘๙,๗๐๐.....</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>๑๙.๐๐</td> </tr> <tr> <td>กิจกรรม i.....งานงวดที่ ๙.....๑๐,๒๖๖,๓๐๐.....</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>๙.๕๐</td> </tr> <tr> <td>กิจกรรม j.....งานงวดที่ ๑๐.....๑๐,๘๗๐,๒๐๐.....</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>๐.๐๐</td> </tr> <tr> <td>รวม</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>																												ธ.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.๖๒	ม.๖๒	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ธ.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.๖๓	ม.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ธ.๖๔	ม.๖๕	ก.พ.๖๕	มี.ค.๖๕	เม.ย.๖๕	พ.ค.๖๕	มิ.ย.๖๕	ก.ค.๖๕	๑๐๐%																														๙๑.๐๐	C -																														กิจกรรม b.....งานงวดที่ ๒.....๑๑,๔๗๔,๑๐๐.....																													๘๒.๕๐	กิจกรรม c.....งานงวดที่ ๓.....๑๑,๔๗๔,๑๐๐.....																													๗๑.๐๐	กิจกรรม d.....งานงวดที่ ๔.....๑๑,๔๗๔,๑๐๐.....																													๖๐.๕๐	กิจกรรม e.....งานงวดที่ ๕.....๑๔,๔๙๓,๖๐๐.....																													๕๐.๐๐	กิจกรรม f.....งานงวดที่ ๖.....๑๒,๖๘๑,๙๐๐.....																													๓๘.๐๐	กิจกรรม g.....งานงวดที่ ๗.....๑๒,๖๘๑,๙๐๐.....																													๒๘.๕๐	กิจกรรม h.....งานงวดที่ ๘.....๑๓,๘๘๙,๗๐๐.....																													๑๙.๐๐	กิจกรรม i.....งานงวดที่ ๙.....๑๐,๒๖๖,๓๐๐.....																													๙.๕๐	กิจกรรม j.....งานงวดที่ ๑๐.....๑๐,๘๗๐,๒๐๐.....																													๐.๐๐	รวม																													
ธ.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.๖๒	ม.๖๒	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ธ.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.๖๓	ม.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ธ.๖๔	ม.๖๕	ก.พ.๖๕	มี.ค.๖๕	เม.ย.๖๕	พ.ค.๖๕	มิ.ย.๖๕	ก.ค.๖๕	๑๐๐%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
																													๙๑.๐๐																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
C -																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
กิจกรรม b.....งานงวดที่ ๒.....๑๑,๔๗๔,๑๐๐.....																													๘๒.๕๐																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
กิจกรรม c.....งานงวดที่ ๓.....๑๑,๔๗๔,๑๐๐.....																													๗๑.๐๐																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
กิจกรรม d.....งานงวดที่ ๔.....๑๑,๔๗๔,๑๐๐.....																													๖๐.๕๐																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
กิจกรรม e.....งานงวดที่ ๕.....๑๔,๔๙๓,๖๐๐.....																													๕๐.๐๐																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
กิจกรรม f.....งานงวดที่ ๖.....๑๒,๖๘๑,๙๐๐.....																													๓๘.๐๐																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
กิจกรรม g.....งานงวดที่ ๗.....๑๒,๖๘๑,๙๐๐.....																													๒๘.๕๐																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
กิจกรรม h.....งานงวดที่ ๘.....๑๓,๘๘๙,๗๐๐.....																													๑๙.๐๐																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
กิจกรรม i.....งานงวดที่ ๙.....๑๐,๒๖๖,๓๐๐.....																													๙.๕๐																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
กิจกรรม j.....งานงวดที่ ๑๐.....๑๐,๘๗๐,๒๐๐.....																													๐.๐๐																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
รวม																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล ขั้นตอน / เหตุผล / ผลกระทบ :สัญญาจ้างเลขที่ ๑๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุด ๑ เมษายน ๒๕๖๔.....																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
๒	ก่อสร้างอาคารยิมเนเซียม ขนาดความจุ ๔,๐๐๐ ที่นั่ง (ระยะที่ ๒) หมู่ที่ ๙ ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี	สำนักการช่าง	๑๗๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ ๒. ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓. ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔. ยกเลิกโครงการ													
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธ.ค. ๖๖)	เดือน ต.ค.๖๖ พ.ย.๖๖ ธ.ค.๖๖ ม.ค.๖๗ ก.พ.๖๗ มี.ค.๖๗ เม.ย.๖๗ พ.ค.๖๗ มิ.ย.๖๗ ก.ค.๖๗ ส.ค.๖๗ ก.ย.๖๗													
	กิจกรรม A.....สำรวจ.....																
	กิจกรรม B...ออกแบบ ประมาณราคา....																
	กิจกรรม C.....ดำเนินการจัดจ้าง.....																
	กิจกรรม D.....ดำเนินการตามสัญญา.....																
	รวม	-	-														
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																	
ขั้นตอน / เหตุผล / ผลกระทบ : ..สัญญาจ้างเลขที่ ๑๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุด ๑ เมษายน ๒๕๖๔																	

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพิ่มเติมฉบับ ๑

(กรณี โครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙) จำนวน ๒ โครงการ

PERT / CPM / S-CURVE (ตามมติคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.นนทบุรี)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา เสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
๑	ก่อสร้างระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลที่ถูกต้องหลัก สุขาภิบาล	กองทรัพยากรฯ	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิกโครงการ												
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธ.ค.๖๒)	เดือน												
				ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓	
กิจกรรม A เบิกจ่ายงวดที่ ๔			๑,๕๔๕,๙๑๙		↔											
กิจกรรม b																
กิจกรรม c																
กิจกรรม d																
กิจกรรม e																
รวม			๑,๕๔๕,๙๑๙													
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ : อยู่ระหว่างกรรก่อสร้างโดยเบิกจ่ายงวดที่ ๔ ไปแล้ว และมีการปรับลดค่างานลง ๓๒๔,๕๖๕.๓๔ บาท																

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
๒	จ้างที่ปรึกษาและออกแบบรายละเอียดระบบ รวบรวมและบำบัดน้ำเสีย	กองทรัพยากรฯ	๒๕,๐๐๐,๐๐๐ กันเงิน ๑๓,๔๓๖,๒๐๐	☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิกโครงการ													
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธ.ค.๖๒)	เดือน													
				ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓		
กิจกรรม A																	
กิจกรรม b																	
กิจกรรม c																	
กิจกรรม d																	
กิจกรรม e																	
รวม																	
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ : ตรวจการจ้างงวดที่ ๓ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่าย																	

สรุปผลการดำเนินงาน

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

(กรณี โครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในคราวการประชุมไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๒ ซึ่งมีจำนวน ๖ โครงการ)

จากการติดตามไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๓ พบว่า ผลการดำเนินงานเป็นดังนี้

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ โครงการ
- อยู่ระหว่างดำเนินงาน จำนวน ๓ โครงการ
- ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ
- ยกเลิก จำนวน ๑ โครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

(กรณี โครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐) จำนวน ๑ โครงการ

PERT / CPM / S-CURVE(ตามมติคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.นนทบุรี)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน											
๑	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานใช้ในสถานศึกษาสังกัด อบจ. นนทบุรี ได้แก่ ๑. เครื่องถ่ายเอกสาร ๒. เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ๓. จอ Interactive๔. Multimedia Display ๕. โปรแกรมสแกนไวรัส๖. เครื่องฉายภาพสามมิติ ๗. เครื่องสำรองไฟ ๘. ระบบปฏิบัติการที่มีลิขสิทธิ์ถูกกฎหมาย ๙. เครื่องโทรศัพท์ ๑๐. เครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อ	กอง การศึกษาฯ	๓๐,๙๒๒,๐๐๐	☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ๔.ยกเลิกโครงการ											
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ธ.ค.๖๒)	เดือน												
				ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓
	กิจกรรม A														
	กิจกรรม b														
	กิจกรรม c														
	รวม														
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : เนื่องจากเกินระยะเวลาการอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินต่อสภาพท้องถิ่นแล้ว ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ : เนื่องจากไม่ได้รับผลการอุดหนุนของศาลปกครอง															

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
๒	ก่อสร้างหลังคาคลุมสนามฟุตบอลภายใน สวนสาธารณะ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	กองผังเมือง	๕,๐๐๐,๐๐๐	☒ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิก โครงการ												
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธ.ค. ๖๒)	เดือน												
				ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓	
กิจกรรม Aงานเสาเข็มเจาะ.....																
กิจกรรม bงานฐานราก ,เสา.....																
กิจกรรม cงานโครงสร้างเหล็กกับหลังคาไว้โครงสร้าง....																
กิจกรรม dงานติดตั้งหลังคาเหล็กไว้โครงสร้าง.....																
กิจกรรม eงานไฟฟ้า ,งานทาสี.....				→												
รวม			๑,๑๔๐,๐๐๐													

☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล :

ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

(กรณีโครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในปี พ.ศ.๒๕๖๐) จำนวน ๔ โครงการ

PERT/CPM/S-CURVE (ตามมติคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.นนทบุรี)

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
				☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ	☐ ๔. ยกเลิกโครงการ									
๓	โครงการก่อสร้างรั้วรอบสนามกีฬา หมู่ที่ ๙ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี	สำนักงานช่าง	๑๒,๔๓๔,๐๐๐.๐๐													
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธ.ค. ๖๐)	เดือน												
				๑๔:๐๑	๑๔:๐๒	๑๔:๐๓	๑๔:๐๔	๑๔:๐๕	๑๔:๐๖	๑๔:๐๗	๑๔:๐๘	๑๔:๐๙	๑๔:๑๐	๑๔:๑๑	๑๔:๑๒	
	กิจกรรม A สสำรวจ															
	กิจกรรม b ออกแบบ ประมาณราคา															
	กิจกรรม c ดำเนินการจัดจ้าง															
	กิจกรรม d ดำเนินการตามสัญญา															
	กิจกรรม e.....															
	รวม															
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																
ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :มีการปรับพื้นที่เนื่องจากซื้อที่ดินเพิ่ม ต้องดำเนินการสำรวจและออกแบบใหม่.....																

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
๕	ค่าซ่อมบำรุงทางหลวงชนบท จำนวน ๓๔ สายทาง และสายที่อยู่ ในความรับผิดชอบของ อบจ.นนทบุรี	สำนักงานช่าง	๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ คงเหลือจำนวน ๘,๒๔๔,๐๐๐	☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ		☐ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ		☒ ๓. ยังไม่ดำเนินการ		☐ ๔. ยกเลิกโครงการ							
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ก.ย.๖๒)	เดือน													
				ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	พ.ย. ๖๓	ธ.ค. ๖๓		
กิจกรรม A																	
กิจกรรม b																	
กิจกรรม c																	
กิจกรรม d																	
กิจกรรม e																	
รวม																	
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																	
ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :ขณะนี้ได้กันเงินต่อผู้ว่าฯ ตามหนังสือ จังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0023.5/16819 ลงวันที่ 27 กันยายน 2562.....																	

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมชนบทให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน															
				☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ	☐ ๔. ยกเลิกโครงการ												
๗๕	จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง สำหรับการปฏิบัติงานในความ รับผิดชอบของกองช่าง ๑.รถยนต์ดับเพลิงถังน้ำในถังชนิดโฟม ๗,๕๐๐,๐๐๐ ๒.เรือดับเพลิงกู้ภัย ๑๐,๐๐๐,๐๐๐	สำนักงานช่าง	๑๗,๕๐๐,๐๐๐.๐๐																
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธ.ค. ๖๒)	เดือน																
			ต.ค.๖๒	ต.ค.๖๒	ต.ค.๖๒	ต.ค.๖๒	ต.ค.๖๒	ต.ค.๖๒	ต.ค.๖๒	ต.ค.๖๒	ต.ค.๖๒	ต.ค.๖๒	ต.ค.๖๒	ต.ค.๖๒	ต.ค.๖๒				
	กิจกรรม A สอบถามราคาผู้จัดทำนาย																		
	กิจกรรม b จัดทำร่างขอบเขต (TOR)																		
	กิจกรรม c จัดซื้อจัดจ้าง																		
	กิจกรรม d																		
	กิจกรรม e.....																		
รวม																			
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																			
ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :ซึ่งได้ดำเนินการกำหนดคุณลักษณะแล้วเสร็จขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบและกำหนดราคากลาง และได้อนุมัติเงินเพื่อขยายเวลาเบิกจ่ายเงินจากผู้ว่าราชการจังหวัด																			
ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ นบ ๐๐๒๓.๕/๑๖๘๑๙ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ แล้ว.....																			

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
ว	จ้างออกแบบอาคารสำนักงาน อบจ.นนทบุรีแห่งใหม่ แห่งที่ ๓	สำนักงานช่าง	๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ	☐ ๔. ยกเลิกโครงการ									
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ธ.ค.๖๖)	เดือน													
			ธ.ค.๖๕	ม.ค.๖๖	ก.พ.๖๖	มี.ค.๖๖	เม.ย.๖๖	พ.ค.๖๖	มิ.ย.๖๖	ก.ค.๖๖	ส.ค.๖๖	พ.ย.๖๖	ธ.ค.๖๖	ม.ค.๖๗		
กิจกรรม A สำรวจพื้นที่																
กิจกรรม b กำหนดขอบเขตการจ้าง																
กิจกรรม c ดำเนินการจัดจ้าง																
กิจกรรม d ดำเนินการตามสัญญา																
กิจกรรม e.....																
รวม																
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																
ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :ดำเนินการจัดจ้าง.....																

สรุปผลการดำเนินงาน

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

(เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๑

(กรณี โครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในคราวการประชุมไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๒ ซึ่งมีจำนวน ๙ โครงการ)

จากการติดตามไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๓ พบว่า ผลการดำเนินงานเป็นดังนี้

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๓ โครงการ
- อยู่ระหว่างดำเนินงาน จำนวน ๖ โครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐(เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๑

(กรณี โครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐) จำนวน ๓ โครงการ

PERT / CPM / S-CURVE(ตามมติคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.นนทบุรี)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน
๑	โครงการก่อสร้างอาคารเรียนของสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี (โรงเรียนวัดรวก)	กองการศึกษาฯ	๒๕,๘๒๐,๐๐๐	☒ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิกโครงการ
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธ.ค. ๖๒)	เดือน
				ต.ค. ๖๒ พ.ย. ๖๒ ธ.ค. ๖๒ ม.ค. ๖๓ ก.พ. ๖๓ มี.ค. ๖๓ เม.ย. ๖๓ พ.ค. ๖๓ มิ.ย. ๖๓ ก.ค. ๖๓ ส.ค. ๖๓ ก.ย. ๖๓
	กิจกรรม A			
	กิจกรรม b			
	กิจกรรม c			
	กิจกรรม d			
	กิจกรรม e ดำเนินการตามสัญญาจ้าง งวดที่ ๑-๑๐		๒๑,๓/๐๐,๐๐๐	← →
		รวม	๒๑,๓/๐๐,๐๐๐	
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :				

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
๒	โครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหารโรงเรียนเต็มรัก ศึกษา ในสังกัด อบจ.นนทบุรี	กอง การศึกษาฯ	๑๑,๓๘๐,๐๐๐	☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิก โครงการ													
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ธ.ค.๖๒)	เดือน													
				ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓		
กิจกรรม A ดำเนินการประมาณราคากลาง																	
กิจกรรม b ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาตรวจสอบราคากลาง																	
กิจกรรม c ดำเนินการประกาศหาผู้รับจ้าง																	
กิจกรรม d ดำเนินการลงนามในสัญญาจ้าง				←————→													
กิจกรรม e ดำเนินการตามสัญญาจ้าง																	
รวม																	
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :																	

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
๓	โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์บริเวณ โรงเรียนสังกัด อบจ.นนทบุรี (โรงเรียนสุเหล้าลาก ค้อน)	กองการศึกษาฯ	๒,๙๘๒,๖๐๐	☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิก โครงการ													
				กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธ.ค. ๖๒)	เดือน											
	ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒			ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓			
	กิจกรรม A ดำเนินการประมาณราคากลาง																
	กิจกรรม b ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาตรวจสอบราคากลาง																
	กิจกรรม c ดำเนินการประกาศหาผู้รับจ้าง																
	กิจกรรม d ดำเนินการลงนามในสัญญาจ้าง																
	กิจกรรม e ดำเนินการตามสัญญาจ้าง																
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : อยู่ระหว่างการทำสัญญาจ้าง ยังไม่มีการเบิกจ่าย																	
ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :																	

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๑

(กรณีโครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในปี พ.ศ.๒๕๖๐) จำนวน ๕ โครงการ

PERT/CPM/S-CURVE (ตามมติคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.นนทบุรี)

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
๕	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง พิทักษ์นทเขต หมู่ที่ ๕ ตำบลไทรน้อย อำเภไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี	สำนักงานช่าง	๙,๔๑๓,๐๐๐.๐๐	☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ	☐ ๔. ยกเลิกโครงการ									
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑.๑๒.๖๐)	เดือน													
			๓๑.๑.๖๐	๓๑.๒.๖๐	๓๑.๓.๖๐	๓๑.๔.๖๐	๓๑.๕.๖๐	๓๑.๖.๖๐	๓๑.๗.๖๐	๓๑.๘.๖๐	๓๑.๙.๖๐	๓๑.๑๐.๖๐	๓๑.๑๑.๖๐	๓๑.๑๒.๖๐		
กิจกรรม A สำรวจ																
กิจกรรม b ออกแบบ ประมาณราคา																
กิจกรรม c ดำเนินการจัดจ้าง																
กิจกรรม d ดำเนินการตามสัญญา																
กิจกรรม e.....																
รวม																
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																
ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการประมาณราคา.....																

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐(เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๑

(กรณี โครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐) จำนวน ๑ โครงการ

PERT / CPM / S-CURVE(ตามมติคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.นนทบุรี)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา เสริมสร้างและพัฒนากิจการบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
๑	โครงการก่อสร้างอาคารเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน	กองทรัพยากรฯ	๖,๐๐๐,๐๐๐ กันเงิน ๓,๑๒๖,๐๐๐	☒ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิกโครงการ												
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธ.ค.๖๒)	เดือน												
				ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓	
	กิจกรรม A		๓,๑๒๖,๐๐๐			↔										
	กิจกรรม b															
	กิจกรรม c															
	กิจกรรม d															
		รวม	๓,๑๒๖,๐๐๐													
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :																

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
				☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ	☐ ๔. ยกเลิกโครงการ									
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย เลียบคลองขวาง หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองขวาง อำเภอกันทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ตามแบบ อบจ.นนทบุรี	สำนักการช่าง	๑๖,๔๕๓,๐๐๐.๐๐													
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธ.ค. ๖๖)	เดือน													
			ธ.ค.๖๖	ก.ย.๖๖	ต.ค.๖๖	พ.ย.๖๖	ธ.ค.๖๖	ม.ค.๖๗	ก.พ.๖๗	มี.ค.๖๗	เม.ย.๖๗	พ.ค.๖๗	มิ.ย.๖๗	๑๐๐%		
กิจกรรม A.....งวดที่ ๑ (๔,๔๒๖,๔๙๓.๘๐).....														๖๙		
กิจกรรม b.....งวดที่ ๒ (๓,๔๐๔,๙๙๕.๒๓).....														๓๙		
กิจกรรม c.....งวดที่ ๓ (๓,๕๑๘,๕๐๗).....														๐		
กิจกรรม d.....																
กิจกรรม e.....																
๑๑,๓๔๙,๙๘๔.๑๐		รวม														
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																
ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :สัญญาจ้างเลขที่ ๖๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุด ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓.....ตรวจงานงวดที่ ๑ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓																

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน														
				☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ	☐ ๔. ยกเลิกโครงการ											
๗๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย เลียบคลองลากค้อน (ตอนที่ ๑) หมู่ที่ ๕ ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย เชื่อมต่อ ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ตามแบบของ อบจ.นนทบุรี	สำนักงานช่าง	๑๖,๔๕๓,๐๐๐.๐๐															
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธ.ค. ๖๒)	เดือน														
				๑๔.๕.๖๒	๑๔.๖.๖๒	๑๔.๗.๖๒	๑๔.๘.๖๒	๑๔.๙.๖๒	๑๕.๑๐.๖๒	๑๕.๑๑.๖๒	๑๕.๑๒.๖๒	๑๕.๑.๖๓	๑๕.๒.๖๓	๑๕.๓.๖๓	๑๕.๔.๖๓			
กิจกรรม A สํารวจ																		
กิจกรรม b ออกแบบ ประมาณราคา																		
กิจกรรม c ดำเนินการจัดจ้าง																		
กิจกรรม d ดำเนินการตามสัญญา																		
กิจกรรม e.....																		
รวม																		
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดจ้าง..... 																		

ร	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน																		
				☒ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	☐ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ	☐ ๔. ยกเลิกโครงการ															
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย วัดสะพานสูง-บ้านวังข่า(นบ.๒๐๒๐) เชื่อมถนนราชพฤกษ์ ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	สำนักงานการช่าง	๑๖,๒๓๔,๐๐๐.๐๐																			
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ธ.ค.๖๒)	เดือน																			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ก.พ.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ก.พ.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	๑๐๐%
	กิจกรรม A งานงวดที่ ๑ (๒,๑๒๕,๙๒๐)																					
	กิจกรรม b งานงวดที่ ๒ (๑,๔๓๓,๗๖๐)																					๔๓
	กิจกรรม c งานงวดที่ ๓ (๑,๓๘๔,๓๒๐)																					๐
	กิจกรรม d																					
	กิจกรรม e.....																					
	๔,๙๔๔,๐๐๐.๐๐	รวม																				
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																						
ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :สัญญาจ้างเลขที่ ๖๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุด ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ตรวจรับงานงวดที่ ๑ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒.....																						
ตรวจรับงานงวดสุดท้าย ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒																						

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐(เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๑

(กรณี โครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐) จำนวน ๑ โครงการ

PERT / CPM / S-CURVE(ตามมติคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.นนทบุรี)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา เสริมสร้างและพัฒนากาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
๑	โครงการก่อสร้างอาคารเก็บรวบรวมของ เสียอันตรายจากชุมชน	กองทรัพยากรฯ	๖,๐๐๐,๐๐๐ กันเงิน ๓,๑๒๖,๐๐๐	☒ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิก โครงการ													
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธ.ค.๖๒)	เดือน													
				ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓		
	กิจกรรม A		๓,๑๒๖,๐๐๐			↔											
	กิจกรรม b																
	กิจกรรม c																
	กิจกรรม d																
		รวม	๓,๑๒๖,๐๐๐														

☐ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล :
 ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :

สรุปผลการดำเนินงาน

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

(กรณี โครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในคราวการประชุมไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๒ ซึ่งมีจำนวน ๑๖ โครงการ)

จากการติดตามไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๓ พบว่า ผลการดำเนินงานเป็นดังนี้

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ โครงการ
- อยู่ระหว่างดำเนินงาน จำนวน ๑๔ โครงการ
- ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

(กรณี โครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑) จำนวน ๓ โครงการ

PERT / CPM / S-CURVE(ตามมติคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.นนทบุรี)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน
๑	โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กองการศึกษาฯ	๕๐,๓/๓๐,๐๐๐	☒ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิกโครงการ
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ธ.ค.๖๒)	เดือน ต.ค. ๖๒ พ.ย. ๖๒ ธ.ค. ๖๒ ม.ค. ๖๓ ก.พ. ๖๓ มี.ค. ๖๓ เม.ย. ๖๓ พ.ค. ๖๓ มิ.ย. ๖๓ ก.ค. ๖๓ ส.ค. ๖๓ ก.ย. ๖๓
กิจกรรม e ดำเนินการตามสัญญาจ้างโรงเรียนวัดลัก เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑ – ๑๐			๒๒,๒๐๐,๐๐๐	
โรงเรียนวัดสิงห์ทอง เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑ – ๑๐			๒๒,๓๓๖,๗๙๐	
รวม			๔๔,๕๓๖,๗๙๐	

☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล :
 ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
๒	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ พร้อมระบบสาธารณูปโภคโรงเรียนนนทบุรี วิทยาลัย	กองการศึกษาฯ	๔๑,๑๓๐,๐๐๐	☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิก โครงการ													
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธ.ค.๖๒)	เดือน													
				ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓		
กิจกรรม A ดำเนินการประมาณราคากลาง																	
กิจกรรม b ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาตรวจสอบราคากลาง																	
กิจกรรม c ดำเนินการประกาศหาผู้รับจ้าง																	
กิจกรรม d ดำเนินการลงนามในสัญญาจ้าง																	
กิจกรรม e ดำเนินการตามสัญญาจ้าง เบิกจ่ายงวดที่ ๑ - ๖			๒๖,๑๒๖,๖๙๙	←————→													
รวม			๒๖,๑๒๖,๖๙๙														
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :																	

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
๓	โครงการก่อสร้างอาคารโรงเรียนบางคูรัด	กองการศึกษาฯ	๓๕,๕๕๘,๐๐๐	☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิกโครงการ													
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธ.ค.๖๒)	เดือน													
				ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓		
	กิจกรรม A ดำเนินการประมาณราคากลาง																
	กิจกรรม b ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาตรวจสอบราคากลาง																
	กิจกรรม c ดำเนินการประกาศหาผู้รับจ้าง																
	กิจกรรม d ดำเนินการลงนามในสัญญาจ้าง																
	กิจกรรม e ดำเนินการตามสัญญาจ้าง เบิกจ่ายงวดที่ ๑ - ๖		๑๔,๕๑๕,๑๖๐														
	รวม		๑๔,๕๑๕,๑๖๐														
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :																	

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

(กรณี โครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑) จำนวน ๑๑ โครงการ

PERT / CPM / S-CURVE(ตามมติคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.นนทบุรี)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน											
๑	ค่าซ่อมบำรุงรักษาทางหลวงชนบท จำนวน ๓๔ สายทาง และสายทางที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหาร-ส่วนจังหวัดนนทบุรี	สำนักงานช่าง	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิกโครงการ											
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธ.ค.๖๒)	เดือน											
				ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓
กิจกรรม Aจัดทำร่างขอบเขต.....															
กิจกรรม bดำเนินการจัดจ้าง.....															
กิจกรรม cดำเนินการตามสัญญาจ้าง.....															
กิจกรรม d															
รวม															

☐ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล :

ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ : ...ได้ขออนุมัติกันเงินต่อสภาฯ จำนวนที่เหลือที่ยังมิได้ก่อหนี้ไว้แล้วตามฎีกาเบิก ๔๖๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑๔,๕๑๕,๐๐๐ บาท....

ร.ร.	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
คช.	โครงการการก่อสร้างอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี แห่งที่ ๓ หมู่ที่ ๙ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี	สำนักงานช่าง	๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ	☐ ๔. ยกเลิกโครงการ										
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธ.ค. ๖๖)	เดือน													
				ธ.ค. ๖๖	พ.ค. ๖๖	พ.ค. ๖๖	พ.ค. ๖๖	พ.ค. ๖๖	พ.ค. ๖๖	พ.ค. ๖๖	พ.ค. ๖๖	พ.ค. ๖๖	พ.ค. ๖๖	พ.ค. ๖๖	พ.ค. ๖๖		
	กิจกรรม Aสำรวจ.....																
	กิจกรรม b ..ออกแบบ ประมาณราคา..																
	กิจกรรม cจัดจ้าง.....																
	กิจกรรม dดำเนินการตามสัญญา..																
กิจกรรม e																	
รวม																	
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล ขั้นตอน/เหตุผล ผลกระทบ :อยู่ระหว่างดำเนินการจ้างออกแบบ.....																	

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
๖	โครงการก่อสร้างโป๊ะท่าเทียบเรือ พร้อมสะพานขึ้นลงบริเวณวัดไผ่ล้อม ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ตามแบบ อบจ.นนทบุรี	สำนักงานช่าง	๒,๔๗๕,๐๐๐.๐๐	☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ		☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ		☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ		☐ ๔. ยกเลิกโครงการ							
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธ.ค. ๖๒)	เดือน													
				๑๔:๒๕	๑๔:๒๖	๑๔:๒๗	๑๔:๒๘	๑๔:๒๙	๑๔:๓๐	๑๔:๓๑	๑๕:๐๑	๑๕:๐๒	๑๕:๐๓	๑๕:๐๔	๑๕:๐๕	๑๕:๐๖	
กิจกรรม A สักรว																	
กิจกรรม b ออกแบบประมาณราคา																	
กิจกรรม c ดำเนินการจัดจ้าง																	
กิจกรรม d ดำเนินการตามสัญญา																	
กิจกรรม e																	
รวม																	
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล ขั้นตอน/เหตุผล ผลกระทบ :ประมาณราคา.....																	

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน																
๗	โครงการก่อสร้างถนนมาตรฐานทางหลวง ท้องถิ่น จำนวน ๓ โครงการ	สำนักงานช่าง	๑๘,๘๗๒,๔๙๖.๐๐	☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ	☐ ๔. ยกเลิกโครงการ													
	๗.๖.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสะพาน เฉลิมศักดิ์-วัดโคนอน (นบ.๒๐๑๓) ตอนที่ ๓ ตำบลบางศรีทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี		๔,๓๓๔,๐๐๐.๐๐																	
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธ.ค. ๖๖)	เดือน																
			๑๕.๖	๑๕.๗	๑๕.๘	๑๕.๙	๑๖.๐	๑๖.๑	๑๖.๒	๑๖.๓	๑๖.๔	๑๖.๕	๑๖.๖	๑๖.๗	๑๖.๘					
	กิจกรรม A สักรวจ																			
	กิจกรรม b ออกแบบประมาณราคา																			
	กิจกรรม c ดำเนินการจัดจ้าง																			
กิจกรรม d ดำเนินการตามสัญญา																				
กิจกรรม e																				
รวม																				
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																				
ขั้นตอน/เหตุผล ผลกระทบ :ประมาณราคา.....																				

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
๗	๗.๒โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายวัดทองนาปรัง-วัดไทร หมู่ที่ ๑ ตำบลบางศรีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี	สำนักงานการช่าง	๔,๑๖๕,๐๐๐.๐๐	☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ		☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ		☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ		☐ ๔. ยกเลิกโครงการ							
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธ.ค. ๖๖)	เดือน													
				๓๑:๒:๒	๓๑:๒:๓	๓๑:๒:๔	๓๑:๒:๕	๓๑:๒:๖	๓๑:๒:๗	๓๑:๒:๘	๓๑:๒:๙	๓๑:๒:๑๐	๓๑:๒:๑๑	๓๑:๒:๑๒	๓๑:๒:๑๓	๓๑:๒:๑๔	
กิจกรรม A สักรว																	
กิจกรรม b ออกแบบประมาณราคา																	
กิจกรรม c ดำเนินการจัดจ้าง																	
กิจกรรม d ดำเนินการตามสัญญา																	
กิจกรรม e																	
รวม																	
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																	
ขั้นตอน/เหตุผล ผลกระทบ :ประมาณราคา.....																	

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน														
				☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ	☐ ๔. ยกเลิกโครงการ											
๗	โครงการซ่อมถนน คสล. พร้อมกำแพงกันดิน คสล. ป้องกันคันทางเคลื่อนตัวถนนสายเลียบคลองแอม ตอนที่๑ ช่วงที่ ๒ ตำบลบางพลับ ถึงตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	สำนักงานช่าง	๑๐,๖๗๓,๔๙๖.๐๐															
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธ.ค. ๖๖)	เดือน														
				๑๔:๕๕	๑๔:๕๖	๑๔:๕๗	๑๔:๕๘	๑๔:๕๙	๑๕:๐๐	๑๕:๐๑	๑๕:๐๒	๑๕:๐๓	๑๕:๐๔	๑๕:๐๕	๑๕:๐๖	๑๕:๐๗	๑๕:๐๘	
กิจกรรม A.....สำรวจ.....																		
กิจกรรม b....ออกแบบประมาณราคา..																		
กิจกรรม cดำเนินการจัดจ้าง																		
กิจกรรม dดำเนินการตามสัญญา...																		
กิจกรรม e																		
รวม																		
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																		
ขั้นตอน/เหตุผล ผลกระทบ :อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 62/2562 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2562.....																		

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

(กรณี โครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑) จำนวน ๑ โครงการ

PERT / CPM / S-CURVE(ตามมติคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.นนทบุรี)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน
๑	โครงการจ่ายเงินค่าชดเชยค่างานก่อสร้าง	สำนักงานคลัง	๕๐๐,๐๐๐ โอนลด ๒๕๐,๐๐๐.- คงเหลือ ๒๕๐,๐๐๐.-	☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิกโครงการ
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธ.ค.๖๒)	เดือน
				ต.ค. ๖๒ พ.ย. ๖๒ ธ.ค. ๖๒ ม.ค. ๖๓ ก.พ. ๖๓ มี.ค. ๖๓ เม.ย. ๖๓ พ.ค. ๖๓ มิ.ย. ๖๓ ก.ค. ๖๓ ส.ค. ๖๓ ก.ย. ๖๓
	กิจกรรม A			
	กิจกรรม b			
	กิจกรรม c			
	กิจกรรม d			
	รวม			

☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล :

ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
✓	โครงการซ่อมถนนผิวจราจรแอสฟัลต์-คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ พร้อมกำแพง คสล. ป้องกันการเคลื่อนตัวของคันทางสาย นบ.๓๐๘๘ บ้านคลองเจ็ก - บ้านสุเหร่าแดง ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี	สำนักงานช่าง	๓๖,๑๔๐,๐๐๐.๐๐	☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ	☐ ๔. ยกเลิกโครงการ									
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธ.ค. ๖๖)	เดือน												
				๑๔:๑๔	๑๔:๑๕	๑๔:๑๖	๑๔:๑๗	๑๔:๑๘	๑๔:๑๙	๑๔:๒๐	๑๔:๒๑	๑๔:๒๒	๑๔:๒๓	๑๔:๒๔	๑๔:๒๕	
กิจกรรม A แก้เลขที่แบบแปลน																
กิจกรรม b แต่งตั้งคณะกรรมการ TOR																
กิจกรรม c กำหนดราคากลาง																
กิจกรรม d จัดซื้อจัดจ้าง																
กิจกรรม e																
รวม																
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																
ขั้นตอน/เหตุผล ผลกระทบ :ดำเนินการสำรวจ.....																

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
				☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ	☐ ๔. ยกเลิกโครงการ									
๑๐	โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจร คสล. ไหล่ทางแอสฟัลท์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพ ด้วยยางธรรมชาติ พร้อมกำแพง คสล. ป้องกันการเคลื่อนตัวของคันทาง ถนนสายเลียบคลองตรง ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	สำนักงานการช่าง	๒๕,๓๐๐,๐๐๐.๐๐													
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ธ.ค.๖๒)	เดือน												
				ธ.ค.๖๒	พ.ค.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	
กิจกรรม A แก้เลขที่แบบแปลน																
กิจกรรม b ตั้งคณะกรรมการร่าง TOR																
กิจกรรม c จัดซื้อจัดจ้าง																
กิจกรรม d																
กิจกรรม e																
รวม																
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล ขั้นตอน/เหตุผล ผลกระทบ :อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง..... 																

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
				☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ	☐ ๔. ยกเลิกโครงการ									
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคันกันน้ำพระอุดม(นบ.๒๐๒๑) ตอนที่ ๓ หมู่ที่ ๘ ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ตามแบบ อบจ.นนทบุรี	สำนักงานช่าง	๑๒,๐๖๐,๐๐๐.๐๐													
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑.๑.๖๒)	เดือน													
			๑๔.๖.๒	๑๔.๖.๗	๑๔.๖.๘	๑๔.๖.๙	๑๔.๖.๑๐	๑๔.๖.๑๑	๑๔.๖.๑๒	๑๔.๖.๑	๑๔.๖.๒	๑๔.๖.๓	๑๔.๖.๔	๑๔.๖.๕	๑๐๐%	
กิจกรรม A งานงวดที่ 1		๔,๐๒๗,๔๙๘.๙๔													77	
กิจกรรม b งานงวดที่ 2		๒,๘๖๓,๙๙๙.๒๔													45	
กิจกรรม c งานงวดที่ 3		๒,๐๕๘,๔๙๙.๔๖													0	
กิจกรรม d																
กิจกรรม e																
รวม		๘,๙๔๙,๙๙๗.๖๔														
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																
ขั้นตอน/เหตุผล ผลกระทบ :สัญญาจ้าง เลขที่ 11/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุด 8 เมษายน 2563 ตรวจงานงวดที่ 1 วันที่ 21 มกราคม 2563																

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
๑๕	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน คสล. สายบ้านไทรน้อย-บ้านคลองนาหมอน (นบ.๒๐๔๔) ตอนที่ ๓ ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี	สำนักงานการช่าง	๖๒,๙๓๐,๐๐๐.๐๐	☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ		☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ		☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ		☐ ๔. ยกเลิกโครงการ							
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๒)		เดือน													
				ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	พ.ย.	ธ.ย.	ก.พ.	ก.ค.		
กิจกรรม A สักรว																	
กิจกรรม b ออกแบบประมาณราคา																	
กิจกรรม c ดำเนินการจัดจ้าง																	
กิจกรรม d ดำเนินการตามสัญญา																	
กิจกรรม e																	
		รวม															
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																	
ขั้นตอน/เหตุผล ผลกระทบ :ได้ขออนุมัติเงินไว้จากผู้ว่าราชการจังหวัด ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ นบ ๐๐๒๓.๕/๑๖๘๑๔ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ แล้ว.....																	

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน															
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายวัดโปรดเกษ-ถนนหลวงสายชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	กองช่าง	๑๐,๘๐๒,๐๐๐.๐๐ ก่อนนี้ผูกพันแล้ว ๗,๗๓๘,๐๐๐.๐๐	☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ		☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ		☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ		☐ ๔. ยกเลิกโครงการ									
				กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ธ.ค.๖๒)			เดือน									
							ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	๑๐๐%		
				กิจกรรม A งวดที่ 1	๒,๕๕๕,๘๖๑.๔๐												๖๒.๒		
				กิจกรรม b งวดที่ 2	๒,๒๕๗,๑๗๔.๖๐												๓๓.๐๓		
				กิจกรรม c งวดที่ 3	๒,๙๒๔,๙๖๔.๐๐												๐		
				กิจกรรม d															
				กิจกรรม e															
รวม		๗,๗๓๘,๐๐๐.๐๐																	
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล ขั้นตอน/เหตุผล ผลกระทบ :สัญญาจ้างเลขที่ ๑๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุด ๔ เมษายน ๒๕๖๓ 																			

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
๑๔	โครงการก่อสร้างอาคารกีฬาอเนกประสงค์ คลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	สำนักงานช่าง	๑๔,๘๓๒,๐๐๐.๐๐	☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ	☐ ๔. ยกเลิกโครงการ										
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๒)	เดือน														
			ต.ค.๖๑	พ.ย.๖๑	ธ.ค.๖๑	ม.ค.๖๒	ก.พ.๖๒	มี.ค.๖๒	เม.ย.๖๒	พ.ค.๖๒	มิ.ย.๖๒	ก.ค.๖๒	ส.ค.๖๒	ก.ย.๖๒			
กิจกรรม A สำรอง																	
กิจกรรม b ออกแบบประมาณราคา																	
กิจกรรม c ดำเนินการจัดจ้าง																	
กิจกรรม d ดำเนินการตามสัญญา																	
กิจกรรม e																	
		รวม															
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																	
ขั้นตอน/เหตุผล ผลกระทบ :ได้ขออนุมัติกันเงินจากผู้ว่าราชการจังหวัด ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ นบ ๐๐๒๓.๕/๑๖๘๑๙ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ แล้ว.....																	

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
				☐ 1. ดำเนินการแล้วเสร็จ	☒ 2. อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ 3. ยังไม่ดำเนินการ	☐ 4. ยกเลิกโครงการ									
๑๕	โครงการก่อสร้างอาคารกีฬาอเนกประสงค์ บางพลับ ต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	สำนักการช่าง	๒๗,๑๒๓,๐๐๐.๐๐													
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๒)	เดือน												
				๑๔:๕๕	๑๔:๕๕	๑๔:๕๕	๑๔:๕๕	๑๔:๕๕	๑๔:๕๕	๑๔:๕๕	๑๔:๕๕	๑๔:๕๕	๑๔:๕๕	๑๔:๕๕	๑๔:๕๕	๑๔:๕๕
	กิจกรรม A สำรอง															
	กิจกรรม b ออกแบบประมาณราคา															
	กิจกรรม c ดำเนินการจัดจ้าง															
	กิจกรรม d ดำเนินการตามสัญญา															
	กิจกรรม e															
		รวม														
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																
ขั้นตอน/เหตุผล ผลกระทบ :ได้ขออนุมัติกันเงินไว้จากผู้ว่าราชการจังหวัด ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ นบ ๐๐๒๓.๕/๑๖๘๑๙ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ แล้ว.....																

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
๑๖	โครงการจ้างเหมาการจัดมูลฝอยติดเชื้อของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กอง ทรัพยากรฯ	๒๓,๓๐๐,๐๐๐	☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิก โครงการ												
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธ.ค.๖๒)	เดือน												
				ต.ค. ๖๑	พ.ย. ๖๑	ธ.ค. ๖๑	ม.ค. ๖๒	ก.พ. ๖๒	มี.ค. ๖๒	เม.ย. ๖๒	พ.ค. ๖๒	มิ.ย. ๖๒	ก.ค. ๖๒	ส.ค. ๖๒	ก.ย. ๖๒	
	กิจกรรม A เบิกจ่ายเงินงวดที่...๑๐		๒,๒๓/๓,๐๔๐.๔๒											↔		
	กิจกรรม b เบิกจ่ายเงินงวดที่...๑๑		๒,๒๓/๓,๐๔๐.๔๒											↔		
	กิจกรรม c เบิกจ่ายเงินงวดที่...๑๒ (งวดสุดท้าย)		๒,๒๓/๓,๐๔๐.๔๒												↔	
	รวม		๖,๘๑๙,๑๒๑.๒๖													
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ : เบิกจ่ายงวดที่ ๑๐ วันที่ ๓ สิงหาคม เบิกจ่ายงวดที่ ๑๑ วันที่ ๒๙ สิงหาคม และเบิกจ่ายงวดที่ ๑๒ (งวดสุดท้าย) วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒																

สรุปผลการดำเนินงาน

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

(กรณี โครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในคราวการประชุมไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๒ มีจำนวน ๕๑ โครงการ)

จากการติดตามไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๓ พบว่า ผลการดำเนินงานเป็นดังนี้

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๙ โครงการ
- อยู่ระหว่างดำเนินงาน จำนวน ๔๑ โครงการ
- ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

(กรณี โครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒) จำนวน ๑๖ โครงการ

PERT / CPM / S-CURVE(ตามมติคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.นนทบุรี)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน											
๑	โครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่ และระบบสาธารณูปโภค และอุปกรณ์ต่างๆ ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กองการศึกษาฯ	๖,๓๐๐,๐๐๐	☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิกโครงการ											
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธ.ค.๖๒)	เดือน												
				ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓
	กิจกรรม A ดำเนินการประมาณราคากลาง														
	กิจกรรม b อนุมัติราคากลาง														
	กิจกรรม c ดำเนินการประกาศหาผู้รับจ้าง														
	กิจกรรม d ดำเนินการลงนามในสัญญาจ้าง		๒,๕๑๕,๔๐๓.๓๒	←											
	รวม		๒,๕๑๕,๔๐๓.๓๒												

☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล :
 ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
๒	โครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์โรงเรียน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กองการศึกษาฯ	๑,๒๐๐,๐๐๐	☒ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิก โครงการ												
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธ.ค. ๖๒)	เดือน												
				ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓	
	กิจกรรม A กำหนดคุณลักษณะผู้รับจ้าง															
	กิจกรรม b ดำเนินการทำสัญญา															
	กิจกรรม c ดำเนินการตามสัญญาจ้าง - ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ร.ร.นนทบุรีวิทยาลัย - ซ่อมเครื่องใช้สำนักงานกองการศึกษาฯ		๑๐๑,๕๔๓.๐๐ ๕๐,๔๓๕.๕๐	↔												
	รวม		๑๕๑,๙๗๘.๕๐													
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :																

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
๓	โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนซอและย์ศึกษา	กองการศึกษาฯ	๖,๕๐๐,๐๐๐	☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิกโครงการ													
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธ.ค. ๖๒)	เดือน													
				ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓		
กิจกรรม A ดำเนินการประมาณราคากลาง				← →													
กิจกรรม b อนุมัติราคากลาง																	
กิจกรรม c ดำเนินการประกาศหาผู้รับจ้าง																	
กิจกรรม d ดำเนินการลงนามในสัญญาจ้าง																	
รวม																	

☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลาง และ IQR. ยังไม่มีการเบิกจ่าย

ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน											
๔	โครงการก่อสร้างอาคารลานอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดแดง	กองการศึกษาฯ	๘,๙๘๔,๐๐๐	☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิกโครงการ											
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธ.ค. ๖๒)	เดือน												
				ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓
	กิจกรรม A ดำเนินการประมาณราคากลาง			←	→										
	กิจกรรม b อนุมัติราคากลาง														
	กิจกรรม c ดำเนินการประกาศหาผู้รับจ้าง														
	กิจกรรม d ดำเนินการลงนามในสัญญาจ้าง														
	รวม														
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลาง และ IOR. ยังไม่มีการเบิกจ่าย ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :															

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
๕	โครงการจัดหาครูชาวต่างประเทศ เพื่อมาสอน วิชาภาษาอังกฤษและกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เป็นภาษาอังกฤษ ในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด นนทบุรี	กองการศึกษาฯ	๘๓,๓๖๓,๐๐๐	☒ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิก โครงการ													
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธ.ค.๖๒)	เดือน													
				ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓		
กิจกรรม A กำหนดคุณลักษณะผู้รับจ้างจัดหาครูผู้สอนชาว ต่างประเทศ																	
กิจกรรม b ดำเนินการทำสัญญา																	
กิจกรรม c ดำเนินการตามสัญญาจ้าง เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑-๙			๘๓,๓๖๓,๐๐๐	←————→													
รวม			๘๓,๓๖๓,๐๐๐														

☐ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล :
ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
๖	โครงการจัดหาครูชาวต่างประเทศ เพื่อมาสอนวิชา ภาษาจีนในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วน- จังหวัดนนทบุรี	กองการศึกษาฯ	๑๖,๔๖๑,๐๐๐	☒ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิก โครงการ												
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธ.ค.๖๒)	เดือน												
				ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓	
กิจกรรม A กำหนดคุณลักษณะผู้รับจ้างจัดหาครูผู้สอนชาว ต่างประเทศ																
กิจกรรม b ดำเนินการทำสัญญา																
กิจกรรม c ดำเนินการตามสัญญาจ้าง เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑-๙			๑๖,๔๖๑,๐๐๐													
รวม			๑๖,๔๖๑,๐๐๐													
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :																

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน											
๓/	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อการวิจัยและพัฒนา คุณภาพมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนใน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กองการศึกษาฯ	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิก โครงการ											
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธ.ค.๖๒)	เดือน												
				ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓
	กิจกรรม A ดำเนินการประมาณราคากลาง														
	กิจกรรม b ขออนุมัติราคากลาง														
	กิจกรรม c ดำเนินการประกาศหาผู้รับจ้าง														
	กิจกรรม d ดำเนินการลงนามในสัญญาจ้าง														
	กิจกรรม e เบิกจ่ายตามสัญญา งวดที่ ๑ รวม		๖,๘๕๕,๐๐๐	←	→										
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :															

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน
๔	โครงการซ่อมแซมอาคารสนามกีฬาในร่มและลานกีฬาต้านยาเสพติด บริเวณโรงเรียนวัดราชฏ์รนิยม ต.ราชฏ์รนิยม อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี	กองการศึกษาฯ	๔,๓๕๖,๐๐๐	☒ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิกโครงการ
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธ.ค.๖๒)	เดือน ต.ค. ๖๒ พ.ย. ๖๒ ธ.ค. ๖๒ ม.ค. ๖๓ ก.พ. ๖๓ มี.ค. ๖๓ เม.ย. ๖๓ พ.ค. ๖๓ มิ.ย. ๖๓ ก.ค. ๖๓ ส.ค. ๖๓ ก.ย. ๖๓
กิจกรรม A ดำเนินการประมาณราคากลาง				
กิจกรรม b อนุมัติราคากลาง				
กิจกรรม c ดำเนินการประกาศหาผู้รับจ้าง				
กิจกรรม d ดำเนินการลงนามในสัญญาจ้าง กิจกรรม e เบิกจ่ายงวดที่ ๑ เบิกจ่ายงวดที่ ๒ เบิกจ่ายงวดที่ ๓				$\longleftrightarrow$ $\longleftrightarrow$ $\longleftrightarrow$
รวม			๓,๗๗๗,๐๘๒	

☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล :
 ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน											
๙	โครงการก่อสร้างซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียน วัดตึก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด นนทบุรี	กองการศึกษาฯ	๔๔๐,๐๐๐	☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิก โครงการ											
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธ.ค. ๖๒)	เดือน												
				ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓
	กิจกรรม A ดำเนินการประมาณราคากลาง			←	→										
	กิจกรรม b อนุมัติราคากลาง														
	กิจกรรม c ดำเนินการประกาศหาผู้รับจ้าง														
	กิจกรรม d ดำเนินการลงนามในสัญญาจ้าง														
	รวม														
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : อยู่ระหว่างดำเนินการอนุมัติราคากลาง และ TOR ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :															

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน
๑๐	โครงการจัดหาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จำนวน ๓๓ ห้อง และระดับ มัธยมศึกษา ๑ ห้อง	กองการศึกษา ฯ	๓๔,๙๙๖,๓๖๐	☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิก โครงการ
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธ.ค.๖๒)	เดือน ก.ย. ๖๓ ส.ค. ๖๓ ก.ค. ๖๓ มิ.ย. ๖๓ พ.ค. ๖๓ เม.ย. ๖๓ มี.ค. ๖๓ ก.พ. ๖๓ ม.ค. ๖๓ ธ.ค. ๖๒ พ.ย. ๖๒ ต.ค. ๖๒
กิจกรรม A ดำเนินการประมาณราคากลาง				← →
กิจกรรม b ขออนุมัติราคากลาง				
กิจกรรม c ดำเนินการประกาศหาผู้รับจ้าง				
กิจกรรม d ดำเนินการลงนามในสัญญาจ้าง				
รวม				
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : อยู่ระหว่างการทำ TOR ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :				

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
๑๑	โครงการจัดหาสื่อพัฒนาความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์กลไก ไฟฟ้า สมองกล	กองการศึกษา ฯ	๑๒,๕๐๐,๐๐๐	☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิก โครงการ												
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธ.ค.๖๒)	เดือน												
				ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓	
กิจกรรม A ดำเนินการประมาณราคากลาง																
กิจกรรม b ขออนุมัติราคากลาง																
กิจกรรม c ดำเนินการประกาศหาผู้รับจ้าง				← →												
กิจกรรม d ดำเนินการลงนามในสัญญาจ้าง																
รวม																
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :																

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
๑๒	โครงการห้องปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ นวัตกรรมการศึกษาและเทคโนโลยีการศึกษา (โรงเรียนนันทบุรีวิทยาลัย)	กองการศึกษาฯ	๒,๔๘๓,๔๐๐	☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิกโครงการ												
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธ.ค. ๖๒)	เดือน												
				ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓	
กิจกรรม A ดำเนินการประมาณราคากลาง																
กิจกรรม b อนุมัติราคากลาง																
กิจกรรม c ดำเนินการประกาศหาผู้รับจ้าง				← →												
กิจกรรม d ดำเนินการลงนามในสัญญาจ้าง																
รวม																
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :																

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
๑๓	โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง หุ่นยนต์และไมโครบิท (โรงเรียนนนทปุริวิทยาลัย)	กองการศึกษาฯ	๒,๔๒๕,๕๕๐	☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิกโครงการ												
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธ.ค. ๖๒)	เดือน												
				ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓	
	กิจกรรม A ดำเนินการประมาณราคากลาง															
	กิจกรรม b อนุมัติราคากลาง															
	กิจกรรม c ดำเนินการประกาศหาผู้รับจ้าง			← →												
	กิจกรรม d ดำเนินการลงนามในสัญญาจ้าง															
	รวม															
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :																

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
๑๔	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรีไทย - โรงเรียนวัดใหญ่สว่างอารมณ์	กองการศึกษาฯ	๒๑๕,๐๐๐	☒ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิกโครงการ													
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธ.ค. ๖๒)	เดือน													
				ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓		
	กิจกรรม A กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ																
	กิจกรรม c ลงนามในสัญญา																
	กิจกรรม d ดำเนินการตามสัญญา																
	กิจกรรม e ตรวจรับพัสดุ/เบิกจ่าย			← →													
	รวม		๒๑๕,๐๐๐														
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :																	

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
๑๕	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรีสากล - โรงเรียนวัดใหญ่สว่างอารมณ์	กองการศึกษาฯ	๓๓๑,๕๐๐	☒ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิกโครงการ													
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธ.ค. ๖๒)	เดือน													
				ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓		
	กิจกรรม A กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ																
	กิจกรรม c ลงนามในสัญญา																
	กิจกรรม d ดำเนินการตามสัญญา																
	กิจกรรม e ตรวจรับพัสดุ/เบิกจ่าย			← →													
	รวม		๓๓๑,๕๐๐														

☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล :
 ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
๑๖	โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง	กองการศึกษาฯ	๒๔,๐๕๐,๐๐๐	☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิกโครงการ													
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธ.ค.๖๒)	เดือน													
				ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓		
	กิจกรรม A ดำเนินการประมาณราคากลาง																
	กิจกรรม b ขออนุมัติราคากลาง																
	กิจกรรม c ดำเนินการประกาศหาผู้รับจ้าง			← →													
	กิจกรรม d ดำเนินการลงนามในสัญญาจ้าง																
	รวม																
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : อยู่ระหว่างประกาศหาผู้รับจ้างโดยวิธี e-bidding ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :																	

สรุปผลการดำเนินงานงบประมาณเงินอุดหนุน ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

(กรณีบัญชีเงินอุดหนุน ที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒) จำนวน ๑ รายการ

PERT / CPM / S-CURVE(ตามมติคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.นนทบุรี)

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
๑๗	โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียมพร้อมไฟฟ้าส่องสนามโรงเรียนราชวินิตนนทบุรี	กองการศึกษา ฯ	๑๖,๓๐๐,๐๐๐	☒ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิกโครงการ													
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธ.ค.๖๒)	เดือน													
				ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓		
กิจกรรม A																	
กิจกรรม b																	
กิจกรรม c																	
กิจกรรม d																	
รวม																	
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : เบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้กับ สพม.เขต๓ แล้วก่อนวันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๒ ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ : และปัจจุบันโรงเรียนราชวินิต ในสังกัด สพม.เขต ๓ อยู่ระหว่างประกาศหาผู้รับจ้างก่อสร้าง																	

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
				☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ	☐ ๔. ยกเลิกโครงการ									
๒๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย นบ.๔๐๒๑ บ้านหนองนกยางเขน- บ้านเต็มรัก ต.บางคูรัด อ.บางคูรัด จังหวัดนนทบุรี ตามแบบของ อบจ.นนทบุรี	สำนักงานช่าง	๗,๒๕๓,๐๐๐.๐๐													
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธ.ค. ๖๒)	เดือน													
			ธ.ค.๖๒	ธ.ค.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	พ.ค.๖๓	
กิจกรรม A สํารวจ																
กิจกรรม b ออกแบบ ประมาณราคา																
กิจกรรม c ดำเนินการจัดจ้าง																
กิจกรรม d ดำเนินการตามสัญญา																
กิจกรรม e																
รวม																
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :ขณะนี้อยู่ระหว่างสำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา.....																

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
				☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ	☐ ๔. ยกเลิกโครงการ									
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย เกษตรพัฒนา ต.คลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ตามแบบของ อบจ.นนทบุรี	สำนักงานช่าง	๓๕,๐๓๒,๐๐๐.๐๐													
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ธ.ค.๖๒)	เดือน												
				ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ส.ค.๖๓	ก.ย.๖๓	
กิจกรรม A.....สำรวจ.....																
กิจกรรม b.....ออกแบบประมาณราคา.....																
กิจกรรม c.....จัดจ้าง.....																
กิจกรรม d.....ดำเนินการตามสัญญา.....																
รวม																
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																
ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :ระหว่างประมาณราคา.....																

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
๒๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย เลียบคลองตาคาลัย (ตอนที่ ๒) พร้อมกำแพงกันดินป้องกันคันทาง เคลื่อนตัว หมู่ที่ ๖ ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ตามแบบ อบจ.นนทบุรี	สำนักงานช่าง	๑๕,๙๔๗,๐๐๐.๐๐	☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ		☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ		☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ		☐ ๔. ยกเลิกโครงการ						
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธ.ค. ๖๒)	เดือน													
			ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ส.ค.๖๓	๑๐๐%		
กิจกรรม A.....งวดที่ ๑ (๓,๔๑๗,๕๙๙.๙๖).....														๗๐		
กิจกรรม b.....งวดที่ ๒ (๔,๕๕๖,๗๙๙.๙๔).....														๓๐		
กิจกรรม c.....งวดที่ ๓ (๓,๔๑๗,๕๙๙.๙๕).....														๐		
กิจกรรม																
กิจกรรม																
๑๑,๓๙๑,๙๙๙.๘๕ รวม																
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :สัญญาจ้างเลขที่ ๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุด ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓..... 																

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน											
				☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ	☐ ๔. ยกเลิกโครงการ								
๒๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย เลียบคลองโตะใหม่ฝั่งตะวันตก ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ตามแบบ อบจ.นนทบุรี	สำนักงานช่าง	๓๑,๘๓๘,๐๐๐.๐๐												
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธ.ค. ๖๒)	เดือน												
			ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	พ.ค.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ก.ค.๖๓	ก.ค.๖๓	ก.ค.๖๓	ก.ค.๖๓	
กิจกรรม A สั้วจริง															
กิจกรรม b ออกแบบ ประมาณราคา															
กิจกรรม c ดำเนินการจัดจ้าง															
กิจกรรม d ดำเนินการตามสัญญา															
กิจกรรม e.....															
รวม															
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :ระหว่างประมาณราคา.....															

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน																																																																																																																												
๒๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย เลียบคลองลากค้อน (ตอน ๒) ต.ราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ตามแบบ อบจ.นนทบุรี	สำนักงานช่าง	๑๗,๙๕๘,๐๐๐.๐๐	☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ	☐ ๔. ยกเลิกโครงการ																																																																																																																									
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธ.ค. ๖๖)	เดือน <table border="1"> <thead> <tr> <th>ค.ค.๖๖</th> <th>พ.ย.๖๖</th> <th>ธ.ค.๖๖</th> <th>ม.ค.๖๗</th> <th>ก.พ.๖๗</th> <th>มี.ค.๖๗</th> <th>เม.ย.๖๗</th> <th>พ.ค.๖๗</th> <th>มิ.ย.๖๗</th> <th>ก.ค.๖๗</th> <th>ส.ค.๖๗</th> <th>ก.ย.๖๗</th> <th>อ.ค.๖๗</th> <th>พ.ย.๖๗</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="14"> </td> </tr> <tr> <td>กิจกรรม A</td> <td>สำรวจ</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>กิจกรรม b</td> <td>ออกแบบ ประมาณราคา</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>กิจกรรม c</td> <td>ดำเนินการจัดจ้าง</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>กิจกรรม d</td> <td>ดำเนินการตามสัญญา</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>กิจกรรม e</td> <td>.....</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">รวม</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>														ค.ค.๖๖	พ.ย.๖๖	ธ.ค.๖๖	ม.ค.๖๗	ก.พ.๖๗	มี.ค.๖๗	เม.ย.๖๗	พ.ค.๖๗	มิ.ย.๖๗	ก.ค.๖๗	ส.ค.๖๗	ก.ย.๖๗	อ.ค.๖๗	พ.ย.๖๗															กิจกรรม A	สำรวจ													กิจกรรม b	ออกแบบ ประมาณราคา													กิจกรรม c	ดำเนินการจัดจ้าง													กิจกรรม d	ดำเนินการตามสัญญา													กิจกรรม e														รวม													
ค.ค.๖๖	พ.ย.๖๖	ธ.ค.๖๖	ม.ค.๖๗	ก.พ.๖๗	มี.ค.๖๗	เม.ย.๖๗	พ.ค.๖๗	มิ.ย.๖๗	ก.ค.๖๗	ส.ค.๖๗	ก.ย.๖๗	อ.ค.๖๗	พ.ย.๖๗																																																																																																																			
กิจกรรม A	สำรวจ																																																																																																																															
กิจกรรม b	ออกแบบ ประมาณราคา																																																																																																																															
กิจกรรม c	ดำเนินการจัดจ้าง																																																																																																																															
กิจกรรม d	ดำเนินการตามสัญญา																																																																																																																															
กิจกรรม e																																																																																																																																
รวม																																																																																																																																
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล :																																																																																																																																
ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :ระหว่างประมาณราคา.....																																																																																																																																

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
				☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ	☐ ๔. ยกเลิกโครงการ										
๒๕.	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย เลียบบคลองสอง หมู่ที่ ๔ ต.ทวีวัฒนา อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ตามแบบ อบจ.นนทบุรี	สำนักงานช่าง	๖,๘๓๓,๐๐๐.๐๐														
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ธ.ค.๖๖)	เดือน														
			ธ.ค.๖๕	ม.ค.๖๖	ก.พ.๖๖	มี.ค.๖๖	เม.ย.๖๖	พ.ค.๖๖	มิ.ย.๖๖	ก.ค.๖๖	ส.ค.๖๖	พ.ย.๖๖	ธ.ค.๖๖	ม.ค.๖๗	ก.พ.๖๗		
กิจกรรม A สำรวจ																	
กิจกรรม b ออกแบบ ประมาณราคา																	
กิจกรรม c ดำเนินการจัดจ้าง																	
กิจกรรม d ดำเนินการตามสัญญา																	
กิจกรรม e.....																	
รวม																	
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																	
ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :ระหว่างประมาณราคา.....																	

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน											
๒๔	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างและราวเหล็กกันตกถนนสายเลียบบคลองประปามหาสวัสดิ์ ครอบคลุมพื้นที่บริเวณสามอำเภอ คือ อ.บางใหญ่ อ.บางบัวทอง และ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ตามแบบของ อบจ.นนทบุรี	สำนักงานช่าง	๓,๖๐๐,๐๐๐	☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิกโครงการ											
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธ.ค. ๖๒)	เดือน												
				ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓
	กิจกรรม Aสำรวจ.....														
	กิจกรรม bออกแบบ งบประมาณราคา.....														
	กิจกรรม cดำเนินการจัดจ้าง.....														
	กิจกรรม dดำเนินการตามสัญญาจ้าง.....														
	รวม														
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :อยู่ระหว่างการแก้ไขแบบ งบประมาณราคา.....															

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
๒๕	โครงการเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งสำหรับหัวหน้า ส่วนราชการขนาดเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๒ ตำแหน่ง มาใช้ในราชการ	สำนักงานช่าง	๖๒๖,๔๐๐	☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิกโครงการ													
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธ.ค. ๖๒)	เดือน													
				ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓		
	กิจกรรม A																
	กิจกรรม b																
	กิจกรรม c																
	กิจกรรม d																
	รวม																
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๖๕/๒๕๖๒.....																	

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
๒๖	โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ถนนสายบ้าน คลองเจ๊ก-บ้านสุเหร่าแดงพร้อมกำแพงกันดิน คสล. ตำบลละหาร เชื่อมตำบลบางบัวทอง จังหวัด นนทบุรี	สำนักงานช่าง	๘,๐๐๐,๐๐๐	☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิกโครงการ													
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธ.ค. ๖๒)	เดือน													
				ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓		
กิจกรรม Aสำรวจ.....																	
กิจกรรม bออกแบบ ประมาณราคา.....																	
กิจกรรม cดำเนินการจัดจ้าง.....																	
กิจกรรม dดำเนินการตามสัญญาจ้าง.....																	
รวม																	
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :อยู่ระหว่างประมาณราคา.....																	

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
				☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ	☐ ๔. ยกเลิกโครงการ										
๒๒	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ด.ขุนศรี อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ตามแบบ อบจ.นนทบุรี	สำนักงานช่าง	๒๕,๙๗๕,๐๐๐.๐๐														
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑.๓.๖๒)	เดือน													
				ต.ค.๖๑	ต.ธ.๖๑	ธ.ค.๖๑	ม.ค.๖๒	ก.พ.๖๒	มี.ค.๖๒	เม.ย.๖๒	พ.ค.๖๒	มิ.ย.๖๒	ก.ค.๖๒	ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒		
	กิจกรรม A สั้วรจ																
	กิจกรรม b ออกแบบ ประมาณราคา																
	กิจกรรม c ดำเนินการจัดจ้าง																
	กิจกรรม d ดำเนินการตามสัญญา																
กิจกรรม e.....																	
รวม																	
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :ระหว่างออกแบบ..... 																	

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง (โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) ถนนสายเลียบคลองประปา (กม.ที่ ๙+๐๓๐ ถึง กม.ที่ ๑๑+๒๙๕) ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี	สำนักงานช่าง	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิกโครงการ													
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธ.ค.๖๒)	เดือน													
				ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓		
กิจกรรม Aสำรวจ.....																	
กิจกรรม bออกแบบ ประมาณราคา.....																	
กิจกรรม cดำเนินการจัดจ้าง.....																	
กิจกรรม dดำเนินการตามสัญญาจ้าง.....																	
รวม																	
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :อยู่ระหว่างสำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา.....																	

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนสาย นบ.๓๐๘๖ บ้านบางไทร บ้านคลองตาซ็อน ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี	สำนักการช่าง	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิกโครงการ													
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธ.ค.๖๒)	เดือน													
				ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓		
	กิจกรรม Aสำรวจ.....																
	กิจกรรม bออกแบบ งบประมาณราคา.....																
	กิจกรรม cดำเนินการจัดจ้าง.....																
	กิจกรรม dดำเนินการตามสัญญาจ้าง.....																
	รวม																
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :อยู่ระหว่างสำรวจ ออกแบบ.....																	

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
๓๐	โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ต.ทิววัฒนา อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี	สำนักงานช่าง	๕,๒๕๘,๐๐๐	☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิกโครงการ													
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธ.ค. ๖๒)	เดือน													
				ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓		
	กิจกรรม Aสำรวจ.....																
	กิจกรรม bออกแบบ งบประมาณราคา.....																
	กิจกรรม cดำเนินการจัดจ้าง.....																
	กิจกรรม dดำเนินการตามสัญญาจ้าง.....																
	รวม																
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :อยู่ระหว่างปรับปรุงแบบแปลน งบประมาณราคา.....																	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
๓๑	โครงการจัดเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองราชการต่าง ๆ	สำนักงานช่าง	๑,๕๐๐,๐๐๐	☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิกโครงการ													
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธ.ค. ๖๒)	เดือน													
				ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓		
	กิจกรรม A																
	กิจกรรม b																
	กิจกรรม c																
	กิจกรรม d																
	รวม																
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :อยู่ระหว่างประกาศจัดจ้าง.....																	

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน											
๓๒	โครงการจ้างเหมาบริษัทรักษาความปลอดภัย สถานที่ราชการ ๒ แห่ง	สำนักงานช่าง	๒,๙๐๐,๐๐๐	☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิก โครงการ											
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธ.ค. ๖๒)	เดือน												
				ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓
	กิจกรรม A														
	กิจกรรม b														
	กิจกรรม c														
	กิจกรรม d														
	รวม														
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :อยู่ระหว่างดำเนินการจ้าง.....															

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
๓๓	โครงการจ้างดูแลและบำรุงรักษาภูมิทัศน์อุทยาน เฉลิมกาญจนาภิเษกจังหวัดนนทบุรี ตำบลบางศรี เมือง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี	สำนักงานช่าง	๖,๐๐๐,๐๐๐	☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิกโครงการ													
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธ.ค. ๖๒)	เดือน													
				ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓		
	กิจกรรม A																
	กิจกรรม b																
	กิจกรรม c																
	กิจกรรม d																
	รวม																
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :อยู่ระหว่างดำเนินการจ้าง.....																	

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
๓๔	โครงการจ้างดูแลและบำรุงรักษาสนามฟุตบอล ภายในสนามนันทบุรีสเตเดียม หมู่ที่ ๙ ตำบลบาง เลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี	สำนักงานช่าง	๓๒๐,๐๐๐	☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิก โครงการ													
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธ.ค. ๖๒)	เดือน													
				ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓		
กิจกรรม A																	
กิจกรรม b																	
กิจกรรม c																	
กิจกรรม d																	
รวม																	
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :อยู่ระหว่างดำเนินการจ้าง.....																	

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

(กรณี โครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒) จำนวน ๑ โครงการ

PERT / CPM / S-CURVE(ตามมติคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.นนทบุรี)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน											
๓๕	โครงการจ่ายเงินค่าชดเชยค่างานก่อสร้าง	สำนักงานคลัง	๑,๐๐๐,๐๐๐ (โอนลด ๕๐๐,๐๐๐ คงเหลือ ๕๐๐,๐๐๐)	☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิกโครงการ											
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธ.ค. ๖๒)	เดือน												
				ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓
	กิจกรรม A														
	กิจกรรม b														
	กิจกรรม c														
	กิจกรรม d														
	รวม														

☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล :

ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
๓๓/	โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาสำรวจจัดเก็บข้อมูลทางกายภาพของถนนสาธารณะและจัดทำหุุดพิกัดควบคุมแนวเส้นทางถนนโครงการสายบังคับเพื่อรองรับการปฏิบัติให้เป็นไปตามผังเมืองรรมนนทบุรี (ปรับปรุงครั้งที่ ๒)	กองผังเมือง	๑๔,๐๐๐,๐๐๐	☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิกโครงการ												
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธ.ค.๖๒)	เดือน												
				ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓	
กิจกรรม A ดำเนินการส่งมอบงานในงวดที่ ๒ และได้จัดประชุมปฐมนิเทศโครงการฯ เมื่อวันที่ ๑๐ ม.ค.๒๕๖๒ ณ โรงแรมแกรนด์ราชาพฤษย์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี			๑,๑๔๓,๘๙๖				↔									
กิจกรรม b จัดประชุมคณะทำงานตรวจสอบกลั่นกรองการปฏิบัติงานของที่ปรึกษา วันที่ ๒๔ ม.ค.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อบจ.นนทบุรี เพื่อตรวจสอบกลั่นกรองรายงานความก้าวหน้า (Progress Report) งวดที่ ๒							↔									
กิจกรรม c จัดประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ วันที่ ๖ ก.พ.๒๕๖๓ เพื่อพิจารณาตรวจสอบรายงานความก้าวหน้า (Progress Report) งวดที่ ๒								↔								
รวม			๑,๑๔๓,๘๙๖													
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :																

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
๓๘	โครงการจ้างเหมาพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการให้บริการตรวจสอบ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมนนทบุรี (ปรับปรุงครั้งที่ ๒)	กองผังเมือง	๑๒,๐๐๐,๐๐๐	☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิก โครงการ												
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธ.ค.๖๒)	เดือน												
				ส.ค. ๖๒	ก.ย. ๖๒	ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	
กิจกรรม A งวดที่ ๑ ส่งมอบเอกสารแผนการดำเนินโครงการ (Project Planning) ที่แสดงขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน เมื่อวันที่ ๑๖ ส.ค.๒๕๖๒ ตรวจรับงานวันที่ ๒๖ ส.ค.๒๕๖๒			๑,๑๙๐,๐๐๐	↔												
กิจกรรม b งวดที่ ๒ ส่งมอบสรุปข้อมูล สรุปความต้องการของ โปรแกรม (Requirement Specification) นำเสนอตัวอย่างหน้าจอ โปรแกรมประยุกต์ (Prototype) และจัดทำข้อมูลสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ร่วมกับซอฟต์แวร์ระดับมาตรฐาน เมื่อวันที่ ๑๕ พ.ย. ๒๕๖๒ ตรวจรับงานเมื่อวันที่ ๒๓ พ.ย.๒๕๖๒			๔,๓๖๐,๐๐๐			↔										
กิจกรรม c งวดที่ ๓ ส่งมอบงานและเอกสารนำเข้าข้อมูลสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ร่วมกับซอฟต์แวร์ระดับมาตรฐาน และจัดหาอุปกรณ์และ ฮาร์ดแวร์ในการดำเนินโครงการ (System Design) เมื่อวันที่ ๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๒ ตรวจรับงานเมื่อวันที่ ๒๔ ธ.ค.๒๕๖๒			๓,๕๓๐,๐๐๐					↔								
รวม			๙,๕๒๐,๐๐๐													
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :																

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
๓๙	โครงการขยายเขตบริการประปาในพื้นที่ที่มี ประปายังเข้าไม่ถึงในจังหวัดนนทบุรี	กองผังเมือง	๒๕,๐๐๐,๐๐๐	☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิก โครงการ													
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธ.ค.๖๒)	เดือน														
			ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓			
	กิจกรรม A																
	กิจกรรม b																
	กิจกรรม c																
	กิจกรรม d																
	กิจกรรม e																
	รวม	๒๒,๖๙๐,๒๕๖.๕๖															
☒ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ โครงการขยายเขตบริการประปาฯ ในงบประมาณประจำปี ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ ขณะนี้กำลังดำเนินการวางท่อประปาดตามสายทางที่ระบุใน MOU ฉบับปฏิบัติการ จำนวน ๕๔ สายทาง คาดว่าจะแล้วเสร็จ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๓																	

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

(กรณี โครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒) จำนวน ๙ โครงการ

PERT / CPM / S-CURVE(ตามมติคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.นนทบุรี)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างและพัฒนากิจการบำบัดทุกข์บาริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน
๔๐	โครงการจ้างเหมาดำเนินการเดินระบบกำจัดขยะ มูลฝอยแบบถุกหลักสุขาภิบาล	กองทรัพยากรฯ	๑๐๕,๐๐๐,๐๐๐ กันเงินไว้ ๖๙,๙๔๓,๓๒๐	☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิก โครงการ
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ต.ค.๖๒)	เดือน
				ต.ค. ๖๒ พ.ย. ๖๒ ต.ค. ๖๒ ม.ค. ๖๓ ก.พ. ๖๓ มี.ค. ๖๓ เม.ย. ๖๓ พ.ค. ๖๓ มิ.ย. ๖๓ ก.ค. ๖๓ ส.ค. ๖๓ ก.ย. ๖๓
กิจกรรม A เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๕			๘,๙๓๘,๑๓/๐	↔
กิจกรรม b เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๖			๘,๙๓๘,๑๓/๐	↔
กิจกรรม c เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๗			๘,๙๓๘,๑๓/๐	↔
กิจกรรม d				
รวม			๒๖,๒๑๔,๕๑๐	

☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล :

ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
๔๑	โครงการจ้างเหมาบริษัทรักษาความปลอดภัย ประจำสถานที่กำจัดมูลฝอยขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนนทบุรี ตำบลคลองขวาง อำเภอ ไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี	กอง ทรัพยากรฯ	๒,๗๘๐,๕๐๐ กันเงิน ๑,๖๑๐,๖๑๙.๕๔	☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิก โครงการ													
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธ.ค.๖๒)	เดือน													
				ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓		
กิจกรรม A เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๖			๒๒๙,๙๓๐.๗๘		↔												
กิจกรรม b เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๗			๒๒๙,๙๓๐.๗๘			↔											
กิจกรรม c																	
กิจกรรม d																	
รวม			๔๕๙,๘๖๑.๕๖														
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :																	

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
๔๒	โครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำชะขยะมูลฝอยศูนย์กำจัดขยะหนองบุรี	กอง ทรัพยากรฯ	๑๔๐,๐๐๐,๐๐๐ กันเงินไว้ ๑๓๙,๖๔๓,๐๐๐	☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิกโครงการ													
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธ.ค.๖๒)	เดือน													
				ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓		
กิจกรรม A เบิกจ่ายเงินล่วงหน้า ๑๐%			๑๓,๙๖๘,๓/๐๐	↔													
กิจกรรม b																	
กิจกรรม c																	
กิจกรรม d																	
รวม			๑๓,๙๖๘,๓/๐๐														
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :																	

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
๔๓	โครงการก่อสร้างบ่อฝังกลบมูลฝอยขององค์การ- บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีภายในสถานที่กำจัดมูล ฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี	กองทรัพยากร ฯ	๕๐,๐๐๐,๐๐๐ กันเงินไว้ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐	☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิก โครงการ													
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธ.ค.๖๒)	เดือน													
				ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓		
กิจกรรม A																	
กิจกรรม b																	
กิจกรรม c																	
กิจกรรม d																	
รวม																	
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง																	

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
๔๔	โครงการจ้างเหมาการจัดมูลฝอยติดเชื้อของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กองทรัพยากรฯ	๒๕,๐๐๐,๐๐๐ กันเงินไว้ ๒๔,๙๘๐,๐๐๐	☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิกโครงการ												
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธ.ค.๖๒)	เดือน												
				ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓	
	กิจกรรม A เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑		๓,๑๒๒,๕๐๐		↔											
	กิจกรรม b เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๒		๓,๑๒๒,๕๐๐			↔										
	กิจกรรม c เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๓		๓,๑๒๒,๕๐๐			↔										
	กิจกรรม d															
รวม		๙,๓๖๗,๕๐๐														
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :																

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
๔๕	โครงการอาคารล้างรถบรรทุกขยะมูลฝอยพร้อม อาคารบริการภายในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ของ อบจ.นบ. ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี	กอง ทรัพยากรฯ	๒,๓๘๐,๕๐๐ กันเงิน ๑,๖๑๐,๖๑๙.๕๔	☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิกโครงการ													
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธ.ค.๖๒)	เดือน													
				ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓		
กิจกรรม A																	
กิจกรรม b																	
กิจกรรม c																	
กิจกรรม d																	
รวม																	
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ : สำรุดพื้นที่และออกแบบก่อสร้าง																	

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
๔๖	โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่ฝังกลบขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กองทรัพยากรฯ	๓/๘,๓/๐๐,๐๐๐	☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิกโครงการ													
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธ.ค.๖๒)	เดือน													
				ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓		
กิจกรรม A																	
กิจกรรม b																	
กิจกรรม c																	
กิจกรรม d																	
รวม																	
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :																	

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
๔๓	โครงการบ่อปรับสภาพน้ำเสีย (Equalization Pond) ภายในสถานที่กำจัดมูลฝอยขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนนทบุรี ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี	กองทรัพยากรฯ	๑๑,๕๐๐,๐๐๐	☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิก โครงการ												
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธ.ค.๖๒)	เดือน												
				ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓	
	กิจกรรม A															
	กิจกรรม b															
	กิจกรรม c															
กิจกรรม d																
รวม																

☐ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล :

ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ : อยู่ระหว่างการจัดทำประมาณการ

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
๔๔	โครงการอาคารอเนกประสงค์ในการบริหารจัดการ กำจัดมูลฝอยติดเชื้อภายในสถานที่กำจัดมูลฝอย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี	กองทรัพยากรฯ	๙,๘๐๐,๐๐๐	☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิกโครงการ												
				โครงการ												
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธ.ค. ๖๒)	เดือน												
				ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓	
	กิจกรรม A															
	กิจกรรม b															
	กิจกรรม c															
กิจกรรม d																
รวม																

☐ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล :

ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ : อยู่ระหว่างจัดทำ BOQ

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
๔๙	โครงการจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ๕๐๐ KVA แบบมีเทอร์ลเลอร์ลากจูง	กองทรัพยากรฯ	๓,๓๓/๓,๒๕๕	☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิกโครงการ													
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธ.ค.๖๒)	เดือน													
				ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓		
กิจกรรม A																	
กิจกรรม b																	
กิจกรรม c																	
กิจกรรม d																	
กิจกรรม e																	
รวม																	
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :อยู่ระหว่างการจัดทำ TOR.....																	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจ สร้างสรรค์ได้มาตรฐาน และมีมูลค่าเพิ่ม

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
๕๐	โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณ ศูนย์จำหน่ายสินค้าด้านการเกษตร สินค้ากลุ่ม แม่บ้าน สินค้าวิสาหกิจชุมชนและสินค้าหนึ่ง ตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดนนทบุรี	กองส่งเสริมฯ	๔๘๐,๐๐๐ (โอนลด ๒๔,๐๐๐ บาท มิได้เบิกจ่าย ๔๕๖,๐๐๐ บาท	☒ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิกโครงการ												
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธ.ค. ๖๒)	เดือน												
				ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓	
	กิจกรรม A ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณศูนย์จำหน่ายสินค้าด้านการเกษตร สินค้ากลุ่มแม่บ้าน สินค้าวิสาหกิจชุมชน และสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดนนทบุรี งวดที่ ๑๒ (งวดเดือนกันยายน ๒๕๖๒) ตามบันทึกกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ที่ นบ ๕๑๐๑๘/๑๖๒๖ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒		๓๘,๐๐๐	↔												
	รวม		๓๘,๐๐๐													

☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล :
 ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
๕๑	โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (แห่งที่ ๒)	กองส่งเสริมฯ	๑,๑๖๕,๒๐๐	☒ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิกโครงการ													
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธ.ค. ๖๒)	เดือน													
				ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓		
	กิจกรรม A		๓/๘,๕๐๐														
	กิจกรรม b																
	กิจกรรม c																
	กิจกรรม d																
	รวม		๓/๘,๕๐๐														
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :																	