

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๓

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

สารบัญ

หน้า

- ◎ ตารางแสดงสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๓ ๑ – ๑๐
- ◎ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 2
 - สรุปผลการดำเนินงาน โครงการตามแผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒ ๑๑ – ๑๒
- ◎ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1
 - สรุปผลการดำเนินงาน โครงการตามแผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๑ ๑๓ – ๑๖
- ◎ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 - สรุปผลการดำเนินงาน โครงการตามแผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๗ – ๒๐
- ◎ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1
 - สรุปผลการดำเนินงาน โครงการตามแผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๑ ๒๑ – ๒๔
- ◎ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 - สรุปผลการดำเนินงาน โครงการตามแผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑..... ๒๕ – ๓๐
- ◎ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 - สรุปผลการดำเนินงาน โครงการตามแผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๒..... ๓๑ – ๔๖
- ◎ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 - สรุปผลการดำเนินงาน โครงการตามแผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓..... ๔๗ – ๗๕

ตารางแสดงผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 – 2563
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564) (จำนวน 57 โครงการ รายละเอียดโครงการปรากฏตามเอกสาร หน้า 11–75)

โครงการ	หน่วยงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก
			ก่อนนี้แล้ว	ยังไม่ได้ก่อนนี้		
● โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) จำนวน 1 โครงการ						
1) ก่อสร้างอาคารโรงยิมเนเซียขนาด 4,000 ที่นั่ง ระยะที่ 1	สำนักช่าง		√			
● โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) จำนวน 3 โครงการ						
1) ก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.สายบ้านไทรน้อย-คลองนาหมอน (นบ.2044) ตำบล คลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี	สำนักช่าง	√				
2) ก่อสร้างอาคารโรงยิมเนเซียขนาด 4,000 ที่นั่ง (ระยะที่ 2) หมู่ที่ 9 ตำบล บางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี	สำนักช่าง		√			
3) จ้างที่ปรึกษาและออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย	กองทรัพยากรฯ		√			

โครงการ	หน่วยงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก
			ก่อนนี้แล้ว	ยังไม่ได้ก่อนนี้		
● โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำนวน 2 โครงการ						
1) ก่อสร้างรั้วรอบสนามกีฬา หมู่ที่ 9 ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี	สำนักช่าง		√			
2) จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งสำหรับการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ ของสำนักช่าง - รถยนต์ดับเพลิงถังน้ำในถังชนิดโฟม (7,500,000) - เรือดับเพลิงกู้ภัย (10,000,000)	สำนักช่าง			√		
● โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 จำนวน 3 โครงการ						
1) โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างสนามกีฬาพิทักษ์นนทเขต หมู่ที่ 5 ตำบลไทรน้อย อำเภไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี	สำนักช่าง		√			
2) โครงการปรับปรุงสนามกีฬาฟุตบอล (เดิม) ให้เป็นสนามหญ้าเทียม ตำบลบางกร่าง อำเภเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี	สำนักช่าง		√			
3) โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบคลองลากค้อน (ตอนที่ 1) ตำบลราษฎร์นิยม อำเภไทรน้อย เชื่อมต่อตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ตามแบบ อบจ.นนทบุรี	สำนักช่าง		√			

โครงการ	หน่วยงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก
			ก่อนนี้แล้ว	ยังไม่ได้ก่อนนี้		
● โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 5 โครงการ						
1) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี แห่งที่ 3 หมู่ที่ 9 ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ตามแบบของ อบจ.นนทบุรี	สำนักช่าง			√		
2) โครงการก่อสร้างถนนมาตรฐานทางหลวงท้องถิ่น - โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายวัดทางนาปรัง-วัดไทร หมู่ที่ 1 ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี	สำนักช่าง		√			
3) โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจร คสล. ไหล่ทางแอสฟัลท์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ พร้อมกำแพง คสล. ป้องกันการเคลื่อนตัวของคันทาง ถนนสายเลียบคลองตรง ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	สำนักช่าง	√				
4) โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน คสล.สายบ้านไทรน้อย-บ้านคลองนาหมอน (นบ.2044) ตอนที่ 3 ตำบลคลองขวาง อำเภไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี	สำนักช่าง		√			
5) โครงการก่อสร้างอาคารกีฬาอเนกประสงค์บางพลับ ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	สำนักช่าง		√			

โครงการ	หน่วยงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก
			ก่อนนี้แล้ว	ยังไม่ได้ก่อนนี้		
● โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 15 โครงการ						
1) โครงการก่อสร้างอาคารลานอเนกประสงค์โรงเรียนวัดแดง	กองการศึกษาฯ					√
2) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย นบ.4021 บ้านหนองนกางเขน-บ้านเต็มรัก ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ตามแบบของ อบจ.นนทบุรี	สำนักช่าง			√		
3) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเกษตรพัฒนา ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ตามแบบของ อบจ.นนทบุรี	สำนักช่าง		√			
4) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบคลองใต้ใหม่ฝั่งตะวันตก ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ตามแบบของ อบจ.นนทบุรี	สำนักช่าง			√		
5) โครงการก่อสร้างถนน คสล. เลียบคลองลากค้อน (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 5 ต.ราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย เชื่อมต่อ ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ตามแบบของ อบจ.นนทบุรี	สำนักช่าง			√		
6) โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง และราวเหล็กกันตกถนนสายเลียบคลองประปา มหาสวัสดิ์ ครอบคลุมพื้นที่บริเวณสามอำเภอ คือ อ.บางใหญ่ อ.บางบัวทอง และ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ตามแบบของ อบจ.นนทบุรี	สำนักช่าง			√		
7) โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ใต้ถุน ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัด นนทบุรี	สำนักช่าง			√		

โครงการ	หน่วยงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก
			ก่อนนี้แล้ว	ยังไม่ได้ก่อนนี้		
8) โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วย ยางธรรมชาติ ถนนสายบ้านคลองเจ๊ก-บ้านสุเหร่าแดง พร้อมกำแพงกันดิน คสล. ตำบลละหาร เชื่อม ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง ชว่ง กม.ที่ ๐+๕๐๐ ถึง กม.ที่ ๑+๖๔๕ จังหวัดนนทบุรี	สำนักช่าง			√		
9) โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง(โดยวิธี PAVEMENT IN -PLACE RECYCLING) ถนนสายเลียบบคลองประปา(กม.ที่ ๙+๐๓๐ ถึง กม.ที่ ๑๑+๒๔๕) ต.บางคูวัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี	สำนักช่าง			√		
10) โครงการก่อสร้างถนนสาย นบ 3086 บ้านบางไทร บ้านคลองตาซ้อ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี	สำนักช่าง			√		
11) โครงการขยายเขตบริการประปาในพื้นที่ที่มีประปายังเข้าไม่ถึงในจังหวัดนนทบุรี	กองผังเมือง		√			
12) โครงการก่อสร้างบ่อฝังกลบมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ภายในสถานที่กำจัดมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี	กองทรัพยากรฯ		√			
13) โครงการก่อสร้างอาคารล้างรถบรรทุกขยะมูลฝอยพร้อมอาคารบริการภายในสถานที่ กำจัดมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กองทรัพยากรฯ		√			

โครงการ	หน่วยงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก
			ก่อนนี้แล้ว	ยังไม่ได้ก่อนนี้		
14) โครงการบ่อปรับสภาพน้ำเสีย (Equalization Pound) ภายในสถานที่กำจัด มูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี	กองทรัพยากรฯ			√		
15) โครงการอาคารเอนกประสงค์ในการบริหารจัดการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ภายในสถานที่กำจัดมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี	กองทรัพยากรฯ		√			
● โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 28 โครงการ						
1) โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลโรงเรียนซอและฮัศศึกษาในสังกัด อบจ.นนทบุรี	กองการศึกษาฯ		√			
2) โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบฝึกทักษะพื้นฐานวิชาชีพคณิตศาสตร์ เพื่อ การคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบสำหรับสถานศึกษาในสังกัด อบจ.นนทบุรี	กองการศึกษาฯ		√			
3) โครงการก่อสร้างถนนผิว คสล.พร้อมกำแพงกันดิน ถนนสายแยก ทล. 345 ประตูน้ำคลองบางบัวทอง (ช่วง กม.ที่1+415 57 กม.ที่ 2 +630) ตำบลละหาร ตำบล บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี	สำนักช่าง			√		
4) โครงการก่อสร้างปั๊มหีตเย็บเรือบริเวณหน้าวัดคลองพระอุดม หมู่ที่ 5 ตำบล คลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	สำนักช่าง			√		

โครงการ	หน่วยงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก
			ก่อนนี้แล้ว	ยังไม่ได้ก่อนนี้		
5) โครงการจ้างเหมารักษาความปลอดภัยประจำอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก จังหวัดนนทบุรี ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี	สำนักช่าง	√				
6) โครงการจัดซื้อที่ดินบริเวณข้างอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษกจังหวัดนนทบุรี ตำบล บางศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เนื้อที่ไม่น้อยกว่า 3 ไร่ 3 งาน (ตามบัญชี แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 9/2563 ลว. 2 มิ.ย.63 และครั้งที่ 12/2563 ลว. 18 ก.ย.63)	สำนักช่าง			√		
7) โครงการขยายเขตบริการประปาในพื้นที่ที่มีประปายังไม่ถึงในจังหวัดนนทบุรี	กองผังเมือง		√			
8) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายเลียบคลองหลุมลี ปรับปรุงคุณภาพด้วย น้ำยางธรรมชาติ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ขนาดกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 2,200 เมตร ตามแบบของ อบจ.นนทบุรี	สำนักช่าง		√			
9) โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณช่องคูขนานของถนนราชพฤกษ์ ด้านหน้า ทางเข้าโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี	สำนักช่าง			√		
10) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี แห่งที่ 3 หมู่ที่ 9 ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ระยะที่ 2 ขนาดความสูง ไม่เกิน 15 ชั้น พื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,000 ตารางเมตร ตามแบบรูปร่างก่อสร้าง ข้อกำหนดของ อบจ.นนทบุรี	สำนักช่าง			√		

โครงการ	หน่วยงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก
			ก่อนนี้แล้ว	ยังไม่ได้ก่อนนี้		
11) โครงการจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี แห่งที่ 3 หมู่ที่ 9 ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี	สำนักช่าง			√		
12) โครงการก่อสร้างอาคารกีฬาอเนกประสงค์บ้านใหม่ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ระยะที่ 2 จากเดิมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,630 ตารางเมตร ขนาดหรือพื้นที่เพิ่มขึ้น 950 ตารางเมตร รวมขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,580 ตารางเมตร ตามแบบของ อบจ.นนทบุรี	สำนักช่าง			√		
13) โครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ์ระบบปั๊มน้ำบูสเตอร์ (Booster Pump) สำหรับใช้กับอาคารต่างๆ ที่อยู่ในอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษกจังหวัดนนทบุรี ตำบลบางศรีเมือง อำเภอมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี	สำนักช่าง	√				
14) โครงการจ้างออกแบบอุทยานการเรียนรู้จังหวัดนนทบุรี หมู่ที่ 9 ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี พื้นที่อาคารไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร รายละเอียดตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ อบจ.นนทบุรี	สำนักช่าง			√		
15) โครงการจ้างออกแบบอาคารจอตรถยนต์บริเวณสนามกีฬาจังหวัดนนทบุรี หมู่ที่ 9 ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี พื้นที่อาคารไม่น้อยกว่า 18,000 ตารางเมตร รายละเอียดตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ อบจ.นนทบุรี	สำนักช่าง			√		

โครงการ	หน่วยงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก
			ก่อนนี้แล้ว	ยังไม่ได้ก่อนนี้		
16) โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมระบบระบายน้ำภายในสนามกีฬา(ระยะที่ 3) หมู่ที่ 9 ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ขนาด 2 ช่องจราจรผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 150 เมตร หนา 0.20 เมตร พร้อมระบบระบายน้ำและทางเท้าตามแบบของ อบจ.นนทบุรี	สำนักช่าง			√		
17) โครงการจ้างเหมากำจัดมูลฝอยติดเชื้อขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กองทรัพยากรฯ	√				
18) โครงการจ้างเหมาดำเนินการเดินระบบกำจัดมูลฝอยแบบถูกลักสุขาภิบาล	กองทรัพยากรฯ	√				
19) โครงการจ้างเหมาเดินระบบกำจัดมูลฝอยติดเชื้อของ อบจ.นนทบุรี (เตาเผาฯ เพิ่มประสิทธิภาพ 9.6 ตัน/วัน)	กองทรัพยากรฯ	√				
20) โครงการจ้างเหมาบริษัทรักษาความปลอดภัยประจำสถานที่กำจัดมูลฝอยของ อบจ.นนทบุรี ตำบลคลองขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม	กองทรัพยากรฯ	√				
21) โครงการก่อสร้างบ่อฝังเฝ้าจากเตาเผามูลฝอยติดเชื้อภายในสถานที่กำจัดมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตำบลคลองขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนนทบุรี	กองทรัพยากรฯ			√		
22) โครงการก่อสร้างและติดตั้งถังดักไขมันและถังบำบัดน้ำเสียโรงเรียนในสังกัด อบจ.นนทบุรี	กองทรัพยากรฯ			√		
23) โครงการปรับปรุงพื้นที่ดินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เพื่อใช้ประโยชน์สำหรับเป็นลานออกกำลังกาย สวนพักผ่อน สถานที่ทำกิจกรรมนันทนาการ ฯลฯ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าอิฐ อำเภอบางบาล จังหวัดนนทบุรี	กองทรัพยากรฯ		√			

โครงการ	หน่วยงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก
			ก่อนนี้แล้ว	ยังไม่ได้ก่อนนี้		
24) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ปฏิบัติการธรรมประจำจังหวัดนนทบุรี วัดสามง่าม	กองการศึกษาฯ		√			
25) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จัดซื้อตู้เย็นขนาด 7 คิวปิกฟุต จำนวน 1 ตู้	สำนักช่าง		√			
26) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อีดี แบบ Smart TV	สำนักช่าง		√			
27) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ดังนี้ 1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง 2. เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง 3. เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง 4. ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 2 ชุด 5. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับคอมพิวเตอร์ฯ มาจากโรงงาน (OEM) จำนวน 2 ชุด	สำนักช่าง		√			
28) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 15 รายการฯ ละ 4 ชุด	สำนักช่าง		√			
รวม		8	25	23	-	1
รวมจำนวนทั้งสิ้น		57				

สรุปผลการดำเนินงาน
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
(เพิ่มเติม ฉบับที่ 2)

(กรณี โครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในคราวประชุมไตรมาสที่ 2/2564 ซึ่งมีจำนวน 1 โครงการ)

จากการติดตามไตรมาสที่ 3/2564 พบว่า ผลการดำเนินงานเป็นดังนี้

- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
 (กรณีโครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในปี พ.ศ.๒๕๕๘) จำนวน ๑ โครงการ PERT / CPM / S-CURV (ตามมติคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.นันทบุรี)
 ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนันทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน																															
๑	ก่อสร้างอาคารโรงเรียนเนเชียม ขนาด ๔,๐๐๐ ที่นั่ง ระยะที่ ๑	สำนักช่าง	๒๙๔,๔๕๒,๐๐๐.๐๐	☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ								☒ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ								☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ								☐ ๔.ยกเลิกโครงการ							
			ก่อนนี้ผูกพันร่วมกับ ระยะที่๒ ๒๙๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐																																
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิ.ย.๖๔)	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔	ค.ค.๖๔	พ.ย.๖๔	ธ.ค.๖๔	ม.ค.๖๕	ก.พ.๖๕	มี.ค.๖๕	เม.ย.๖๕	พ.ค.๖๕	มิ.ย.๖๕	ก.ค.๖๕	ส.ค.๖๕	ก.ย.๖๕	ค.ค.๖๕	พ.ย.๖๕	ธ.ค.๖๕	ม.ค.๖๖	ก.พ.๖๖	มี.ค.๖๖	๑๐๐%			
กิจกรรม A งวดที่ ๑			๑๑,๗๖๐,๐๐๐																																
กิจกรรม B งวดที่ ๒			๑๒,๙๓๖,๐๐๐																																
กิจกรรม C งวดที่ ๓			๑๒,๓๔๘,๐๐๐																																
กิจกรรม D งวดที่ ๔			๑๑,๗๖๐,๐๐๐																																
กิจกรรม E งวดที่ ๕			๑๔,๔๐๖,๐๐๐																																
กิจกรรม F งวดที่ ๖			๑๔,๔๐๖,๐๐๐																																
กิจกรรม G งวดที่ ๗			๑๔,๔๐๖,๐๐๐																																
กิจกรรม H งวดที่ ๘			๑๓,๒๓๐,๐๐๐																																
กิจกรรม I งวดที่ ๙			๑๔,๑๑๒,๐๐๐																																
กิจกรรม J งวดที่ ๑๐			๑๒,๐๕๔,๐๐๐																																
กิจกรรม K งวดที่ ๑๑			๑๒,๓๔๘,๐๐๐																																
กิจกรรม L งวดที่ ๑๒			๑๒,๖๔๒,๐๐๐																																
กิจกรรม M งวดที่ ๑๓			๑๔,๔๐๖,๐๐๐																																
กิจกรรม N งวดที่ ๑๔			๑๒,๐๕๔,๐๐๐																																
กิจกรรม O งวดที่ ๑๕			๘,๕๒๖,๐๐๐																																
กิจกรรม P งวดที่ ๑๖			๖,๑๗๔,๐๐๐																																
กิจกรรม Q งวดที่ ๑๗			๑๒,๙๓๖,๐๐๐																																
กิจกรรม R งวดที่ ๑๘			๑๒,๖๔๒,๐๐๐																																
กิจกรรม S งวดที่ ๑๙			๘,๘๒๐,๐๐๐																																
กิจกรรม T งวดที่ ๒๐			๑๐,๒๙๐,๐๐๐																																
กิจกรรม U งวดที่ ๒๑			๑๒,๓๔๘,๐๐๐																																
กิจกรรม V งวดที่ ๒๒			๙,๗๐๒,๐๐๐																																
กิจกรรม W งวดที่ ๒๓			๖,๗๖๒,๐๐๐																																
กิจกรรม X งวดที่ ๒๔			๘,๕๒๖,๐๐๐																																
กิจกรรม Y งวดที่ ๒๕			๕,๒๙๒,๐๐๐																																
กิจกรรม Z งวดที่ ๒๖			๙,๑๑๔,๐๐๐																																
			๒๙๔,๐๐๐,๐๐๐																																
			๑๑,๗๖๐,๐๐๐																																
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล.....																																			
ขั้นตอน / เหตุผล / ผลกระทบ :อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้างเลขที่ 25/2564 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2563 สิ้นสุดสัญญาจ้าง วันที่ 5 มีนาคม 2566.....																																			

สรุปผลการดำเนินงาน
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
(เพิ่มเติมฉบับที่ 1)

(กรณี โครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในคราวการประชุมไตรมาสที่ 2/2564 ซึ่งมีจำนวน 3 โครงการ)

จากการติดตามไตรมาสที่ 3/2564 พบว่า ผลการดำเนินงานเป็นดังนี้

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ
- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

(กรณีโครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในปี พ.ศ.๒๕๕๙) จำนวน ๒ โครงการ

PERT / CPM / S-CURV (ตามมติคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.นนทบุรี)

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

๑

ก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.สายบ้านคลองนาหมอน (นบ.2044) ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

สำนักช่าง

๑๑๑,๑๗๗,๓๓๔.๐๐

โอนงบประมาณเพิ่ม

๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๑๒๑,๑๗๗,๓๓๔.๐๐

☒ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ

☐ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ

☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ

☐ ๔. ยกเลิกโครงการ

กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิ.ย.๖๔)	เดือน																				๑๐๐%
			๑๔:๖๒	๑๔:๖๓	๑๔:๖๔	๑๔:๖๕	๑๔:๖๖	๑๔:๖๗	๑๔:๖๘	๑๔:๖๙	๑๔:๗๐	๑๔:๗๑	๑๔:๗๒	๑๔:๗๓	๑๔:๗๔	๑๔:๗๕	๑๔:๗๖	๑๔:๗๗	๑๔:๗๘	๑๔:๗๙	๑๔:๘๐		
กิจกรรม A งานงวดที่ ๑	๑๑,๔๗๔,๑๐๐.๐๐	๑๑,๔๗๔,๑๐๐.๐๐																				๙๑.๐๐	
กิจกรรม B งานงวดที่ ๒	๑๑,๔๗๔,๑๐๐.๐๐	๑๑,๔๗๔,๑๐๐.๐๐																				๘๒.๕๐	
กิจกรรม C งานงวดที่ ๓	๑๑,๔๗๔,๑๐๐.๐๐	๑๑,๔๗๔,๑๐๐.๐๐																				๗๑.๐๐	
กิจกรรม D งานงวดที่ ๔	๑๑,๔๗๔,๑๐๐.๐๐	๑๑,๔๗๔,๑๐๐.๐๐																				๖๐.๕๐	
กิจกรรม E งานงวดที่ ๕	๑๔,๔๙๓,๖๐๐.๐๐	๑๔,๔๙๓,๖๐๐.๐๐																				๕๐.๐๐	
กิจกรรม F งานงวดที่ ๖	๑๒,๖๘๑,๙๐๐.๐๐	๑๒,๖๘๑,๙๐๐.๐๐																				๓๘.๐๐	
กิจกรรม G งานงวดที่ ๗	๑๒,๖๘๑,๙๐๐.๐๐	๑๒,๖๘๑,๙๐๐.๐๐																				๒๘.๕๐	
กิจกรรม H งานงวดที่ ๘	๑๓,๘๘๙,๗๐๐.๐๐	๑๓,๘๘๙,๗๐๐.๐๐																				๑๙.๐๐	
กิจกรรม I งานงวดที่ ๙	๑๐,๒๖๖,๓๐๐.๐๐	๑๐,๒๖๖,๓๐๐.๐๐																				๙.๕๐	
กิจกรรม J งานงวดที่ ๑๐	๑๐,๘๗๐,๒๐๐.๐๐	๑๐,๘๗๐,๒๐๐.๐๐																				๐.๐๐	
	๑๒๐,๗๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๐,๗๘๐,๐๐๐.๐๐																					

☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล

ขั้นตอน / เหตุผล / ผลกระทบ :ดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุด ๑ เมษายน ๒๕๖๔ เบิกจ่ายเงินครบทุกงวดแล้ว.....

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)
 (กรณีโครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในปี พ.ศ.๒๕๕๙) จำนวน ๒ โครงการ PERT / CPM / S-CURV (ตามมติคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.นนทบุรี)
 ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน																																
๒	ก่อสร้างอาคารโรงยิมเนเซียม ขนาด๘,๐๖๔,๐๐๐ ที่นั่ง (ระยะที่ ๒) หมู่ที่ ๙ ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี	สำนักช่าง	๑๗๐,๐๐๐,๐๐๐ ก่อนนี้ผูกพันร่วมกับ ระยะที่ ๑ ๒๙๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ						☒ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ						☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ						☐ ๔.ยกเลิกโครงการ														
				กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิ.ย.๖๔)		ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔	ต.ค.๖๔	พ.ย.๖๔	ธ.ค.๖๔	ม.ค.๖๕	ก.พ.๖๕	มี.ค.๖๕	เม.ย.๖๕	พ.ค.๖๕	มิ.ย.๖๕	ก.ค.๖๕	ส.ค.๖๕	ก.ย.๖๕	ต.ค.๖๕	พ.ย.๖๕	ธ.ค.๖๕	ม.ค.๖๖	มี.ค.๖๖	๑๐๐%	
กิจกรรม A		งวดที่ ๑	๑๑,๗๖๐,๐๐๐	๑๑,๗๖๐,๐๐๐																																๙๗.๙5
กิจกรรม B		งวดที่ ๒	๑๒,๙๓๖,๐๐๐																																๙๗.๙5	
กิจกรรม C		งวดที่ ๓	๑๒,๓๔๘,๐๐๐																																๙๗.๙๐	
กิจกรรม D		งวดที่ ๔	๑๑,๗๖๐,๐๐๐																																๙๗.๘7	
กิจกรรม E		งวดที่ ๕	๑๔,๔๐๖,๐๐๐																																๙๗.๘2	
กิจกรรม F		งวดที่ ๖	๑๔,๔๐๖,๐๐๐																																๙๗.๘๒	
กิจกรรม G		งวดที่ ๗	๑๔,๔๐๖,๐๐๐																																๙๗.79	
กิจกรรม H		งวดที่ ๘	๑๓,๒๓๐,๐๐๐																																๙๗.76	
กิจกรรม I		งวดที่ ๙	๑๔,๑๑๒,๐๐๐																																๙๗.72	
กิจกรรม J		งวดที่ ๑๐	๑๒,๐๕๔,๐๐๐																																๙๗.67	
กิจกรรม K		งวดที่ ๑๑	๑๒,๓๔๘,๐๐๐																																๙๗.67	
กิจกรรม L		งวดที่ ๑๒	๑๒,๖๔๒,๐๐๐																																๙๗.62	
กิจกรรม M		งวดที่ ๑๓	๑๔,๔๐๖,๐๐๐																																๙๗.58	
กิจกรรม N		งวดที่ ๑๔	๑๒,๐๕๔,๐๐๐																																๙๗.53	
กิจกรรม O		งวดที่ ๑๕	๘,๕๒๖,๐๐๐																																๙๗.49	
กิจกรรม P		งวดที่ ๑๖	๖,๑๗๔,๐๐๐																																๙๗.45	
กิจกรรม Q		งวดที่ ๑๗	๑๒,๙๓๖,๐๐๐																																๙๗.41	
กิจกรรม R		งวดที่ ๑๘	๑๒,๖๔๒,๐๐๐																																๙๗.36	
กิจกรรม S		งวดที่ ๑๙	๘,๘๒๐,๐๐๐																																๙๗.31	
กิจกรรม T		งวดที่ ๒๐	๑๐,๒๙๐,๐๐๐																																๙๗.26	
กิจกรรม U		งวดที่ ๒๑	๑๒,๓๔๘,๐๐๐																																๙๗.22	
กิจกรรม V		งวดที่ ๒๒	๙,๗๐๒,๐๐๐																																๙๗.17	
กิจกรรม W		งวดที่ ๒๓	๖,๗๖๒,๐๐๐																																๙๗.13	
กิจกรรม X		งวดที่ ๒๔	๘,๕๒๖,๐๐๐																																๙๗.๐4	
กิจกรรม Y		งวดที่ ๒๕	๕,๒๙๒,๐๐๐																																๙๗.๐๑	
กิจกรรม Z		งวดที่ ๒๖	๙,๑๑๔,๐๐๐																																๙๗.๐0	
รวม			๒๙๔,๐๐๐,๐๐๐	๑๑,๗๖๐,๐๐๐																																
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล.....																																				

☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล.....

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา เสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
3	จ้างที่ปรึกษาและออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย	กองทรัพยากรฯ	25,000,000 กันเงิน 17,476,200	☐ 1.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ 2.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ 3.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ 4.ยกเลิกโครงการ												
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย.64)	เดือน												
				ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ม.ค. 64	ก.พ. 64	มี.ค. 64	เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64	ก.ค. 64	ส.ค. 64	ก.ย. 64	
กิจกรรม Aเบิกจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษาฯ งวดที่ 5.....			3,083,655							→						
กิจกรรม b																
กิจกรรม c																
กิจกรรม d																
กิจกรรม e																
รวม			3,083,655													
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ : อยู่ในขั้นตอนการดำเนินงานตามสัญญา.....																

สรุปผลการดำเนินงาน

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

(กรณี โครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในคราวการประชุมไตรมาสที่ 2/2564 ซึ่งมีจำนวน 2 โครงการ)

จากการติดตามไตรมาสที่ 3/2564 พบว่า ผลการดำเนินงานเป็นดังนี้

- อยู่ระหว่างดำเนินงาน จำนวน 2 โครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
(กรณีโครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในปี พ.ศ.๒๕๖๐) จำนวน ๓ โครงการ
PERT/CPM/S-CURVE (ตามมติคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.นนทบุรี)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชน

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน															
๑	โครงการก่อสร้างรั้วรอบสนามกีฬาหมู่ที่ ๙ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี	สำนักช่าง	๑๒,๔๓๙,๐๐๐.๐๐ ก่อนนี้ผูกพันแล้ว ๑๑,๕๕๕,๕๕๕.๐๐	☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ	☒ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ	☐ ๔. ยกเลิกโครงการ												
								กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิ.ย.๖๔)		เดือน							
						ต.ค.-๖๓	พ.ย.-๖๓	ธ.ค.-๖๓	ม.ค.-๖๔	ก.พ.-๖๔	มี.ค.-๖๔	เม.ย.-๖๔	พ.ค.-๖๔	มิ.ย.-๖๔	ก.ค.-๖๔	ส.ค.-๖๔			
		กิจกรรม A งวดที่ ๑	๑,๙๖๔,๔๔๔.๓๕															๑๐๐%	
		กิจกรรม b งวดที่ ๒	๔,๒๗๕,๕๕๕.๓๕															๘๑%	
		กิจกรรม c งวดที่ ๓	๓,๑๑๙,๙๙๙.๘๕															๕๔%	
		กิจกรรม d งวดที่ ๔	๒,๑๙๕,๕๕๕.๔๕															๑๗%	
		รวม	๑๑,๕๕๕,๕๕๕.๐๐																
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																			
ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๖๖/๒๕๖๓ ลว.๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ สิ้นสุด ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ มีการแก้ไขแบบแปลน																			
ทับซ้อนกับโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน แห่งใหม่ (แห่งที่ 3) สำนักงาน กกท. และราษฎรบริเวณด้านข้างขอให้ปรับแก้ไขแบบแปลน																			

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมบนทุนไร้ท้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
๖	จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง สำหรับการปฏิบัติงานในความ รับผิดชอบของกองช่าง ๑.รถยนต์ดับเพลิงถังน้ำในถังชนิดโฟม ๗,๕๐๐,๐๐๐ ๒.เรือดับเพลิงกู้ภัย ๑๐,๐๐๐,๐๐๐	สำนักงานช่าง	๑๗,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ				☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ				☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ				☐ ๔. ยกเลิกโครงการ
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๖)	เดือน													
			๑๔:๖:๕	๑๔:๖:๗	๑๔:๖:๙	๑๔:๖:๑๑	๑๔:๖:๑๓	๑๔:๖:๑๕	๑๔:๖:๑๗	๑๔:๖:๑๙	๑๔:๖:๒๑	๑๔:๖:๒๓	๑๔:๖:๒๕	๑๔:๖:๒๗		
กิจกรรม A สอบถามราคาผู้จำหน่าย																
กิจกรรม b จัดทำร่างขอบเขต (TOR)																
กิจกรรม c จัดซื้อจัดจ้าง																
กิจกรรม d																
กิจกรรม e.....																
รวม																
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																
ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :ซึ่งได้ดำเนินการกำหนดคุณลักษณะแล้วเสร็จขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบและกำหนดราคากลาง และได้อนุมัติกันเงินเพื่อขยายเวลาเบิกจ่ายเงินจากผู้ว่าราชการจังหวัด																
ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ นบ ๕๑๐๐๕/๒๐๓๘ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างขออนุมัติ TOR																

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมบนทปฐให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน											
(ต่อ)	๒.๒ เรือดับเพลิงกู้ภัย จำนวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท	สำนักงานช่าง	๑๗,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ	☒ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ	☐ ๔. ยกเลิกโครงการ								
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค.๖๔)	เดือน											
				ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
	กิจกรรม A	สอบถามราคาผู้จัดจำหน่าย													
	กิจกรรม A	แต่งตั้งคณะกรรมการ													
	กิจกรรม C	จัดทำร่างรายละเอียดคุณลักษณะฯ													
	กิจกรรม D	ดำเนินการจัดซื้อ													
	กิจกรรม E	ลงทะเบียนทรัพย์สิน													
	รวม														
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :ขณะนี้อยู่ระหว่างอุทธรณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเรือฯ															

สรุปผลการดำเนินงาน

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

(เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1

(กรณี โครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในคราวการประชุมไตรมาสที่ 2/2564 ซึ่งมีจำนวน 3 โครงการ)

จากการติดตามไตรมาสที่ 3/2564 พบว่า ผลการดำเนินงานเป็นดังนี้

– อยู่ระหว่างดำเนินงาน จำนวน 3 โครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๑
(กรณีโครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในปี พ.ศ.๒๕๖๐) จำนวน ๓ โครงการ
PERT/CPM/S-CURVE (ตามมติคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.นนทบุรี)

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
๑	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง พิทักษ์นทเขต หมู่ที่ 5 ตำบลไทรน้อย อำเภไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี	สำนักช่าง	๙,๔๑๓,๐๐๐.๐๐	☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ ☐ ๔. ยกเลิกโครงการ													
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิ.ย.๖๔)	เดือน														
			ก.ย.๖๓	ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ย.๖๓	ม.ก.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	๑๐๐%			
กิจกรรม A งานงวดที่ ๑	๓,๒๗๓,๘๕๐.๐๐	๓,๒๗๓,๘๕๐.๐๐													%๕๖		
กิจกรรม B งานงวดที่ ๒	๓,๕๑๓,๔๐๐.๐๐	๓,๕๑๓,๔๐๐.๐๐													%๕๓		
กิจกรรม C งานงวดที่ ๓	๑,๑๙๗,๗๕๐.๐๐														%๐		
กิจกรรม D																	
กิจกรรม E																	
รวม		๗,๙๘๕,๐๐๐.๐๐	๖,๗๘๗,๒๕๐.๐๐														

☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล.....

ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :สัญญาจ้างเลขที่ ๕๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ สิ้นสุด ๑๖ มกราคม ๒๕๖๔ อยู่ระหว่างรอการไฟฟ้าติดตั้งหน่วยวัด.....

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)																		
๒	โครงการปรับปรุงสนามกีฬาฟุตบอล (เดิม) สนามหญ้าเทียม ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี ตามรูปแบบรายละเอียดข้อกำหนด ของ อบจ.นนทบุรี	สำนักงาน	๔๐,๘๙๖,๐๐๐.๐๐ ก่อนหักผูกพันแล้ว ๔๐,๖๙๙,๐๐๐.๐๐	☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ		☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ		☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ		☐ ๔. ยกเลิกโครงการ											
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิ.ย.๖๔)	เดือน																		
			ก.ค.๖3	ส.ค.๖3	ก.ย.๖3	ต.ค.๖3	พ.ย.๖3	ธ.ค.๖3	ม.ค.๖4	ก.พ.๖4	มี.ค.๖4	เม.ย.๖4	พ.ค.๖4	มิ.ย.๖4	ก.ค.๖4	ส.ค.๖4	ก.ย.๖4	ต.ค.๖4	100%		
กิจกรรม A	งานงวดที่ ๑	๓,๒๕๕,๙๒๐.๐๐	๓,๒๕๕,๙๒๐.๐๐																๙๕		
กิจกรรม B	งานงวดที่ ๒	๘,๑๓๙,๘๐๐.๐๐																	๕๗		
กิจกรรม C	งานงวดที่ ๓	๖,๕๑๑,๘๔๐.๐๐																	๔๔		
กิจกรรม D	งานงวดที่ ๔	๕,๒๙๐,๘๗๐.๐๐																	๒๘		
กิจกรรม E	งานงวดที่ ๕	๑๕,๔๖๕,๖๒๐.๐๐																	๖		
กิจกรรม F	งานงวดที่ ๖	๒,๐๓๔,๙๕๐.๐๐																	๐		
รวม		๔๐,๖๙๙,๐๐๐.๐๐	๓,๒๕๕,๙๒๐.๐๐																		

☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล

ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ : สัญญาจ้างเลขที่ ๔๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ สิ้นสุด ๒๕ เมษายน ๒๕๖๔ ปรับแก้แบบแปลนเนื่องจากจังหวัดประสงค์ใช้พื้นที่ทับซ้อนกับโครงการ

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)																			
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย เลียบบคลองลากค้อน (ตอนที่ ๑) หมู่ที่ ๕ ต.ราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย เชื่อมต่อ ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ตามแบบของ อบจ.นนทบุรี	สำนักช่าง	๑๖,๒๓๔,๐๐๐.๐๐ ก่อนนี้ผูกพันแล้ว ๑๒,๑๖๐,๐๐๐.๐๐	☐ 1.ดำเนินการแล้วเสร็จ				☒ 2. อยู่ระหว่างดำเนินการ				☐ 3. ยังไม่ดำเนินการ				☐ 4. ยกเลิกโครงการ						
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิ.ย.๖๔)	เดือน																			
			ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ส.ค.๖๓	ก.ย.๖๓	ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	๑๐๐%		
กิจกรรม A งานงวดที่ ๑	๔,๘๖๔,๐๐๐.๐๐																			๖๕		
กิจกรรม B งานงวดที่ ๒	๓,๐๔๐,๐๐๐.๐๐																			๐		
กิจกรรม C งานงวดที่ ๓	๔,๒๕๖,๐๐๐.๐๐																			๐		
กิจกรรม D																						
กิจกรรม E																						
รวม	๑๒,๑๖๐,๐๐๐.๐๐																					
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																						
ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :..... สัญญาจ้างเลขที่ ๒๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ สิ้นสุด ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ รอประสานแนวท่อก๊าซธรรมชาติ และรอการรื้อถอนอาคาร																						
ของราษฎรที่ปลูกสร้างในพื้นที่ของกรมชลประทานซึ่งอยู่ในแนวก่อสร้าง																						

สรุปผลการดำเนินงาน

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

(กรณี โครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในคราวการประชุมไตรมาสที่ 2/2564 ซึ่งมีจำนวน 5 โครงการ)

จากการติดตามไตรมาสที่ 3/2564 พบว่า ผลการดำเนินงานเป็นดังนี้

- อยู่ระหว่างดำเนินงาน จำนวน 5 โครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
(กรณีโครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในปี พ.ศ.๒๕๖๑) จำนวน ๕ โครงการ
PERT/CPM/S-CURVE (ตามมติคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.นนทบุรี)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน																			
๑	โครงการการก่อสร้างอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี แห่งที่ ๓ หมู่ที่ ๙ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ระยะที่ ๑ และระยะที่ ๒ ตามแบบของ อบจ.นนทบุรี	สำนักช่าง	๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ	☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ	☐ ๔. ยกเลิกโครงการ																
								กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิ.ย.๖๔)	เดือน													
										๒๕.๖.๖๔	๒๕.๖.๖๔	๒๕.๖.๖๔	๒๕.๖.๖๔	๒๕.๖.๖๔	๒๕.๖.๖๔	๒๕.๖.๖๔	๒๕.๖.๖๔	๒๕.๖.๖๔	๒๕.๖.๖๔	๒๕.๖.๖๔	๒๕.๖.๖๔	๒๕.๖.๖๔	๒๕.๖.๖๔
รวม																							

☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล

ขั้นตอน/เหตุผล ผลกระทบ :ดำเนินการก่อสร้างกับโครงการโอนเงินงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ที่เหลือจ่าย) จำนวน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ๑๔ ก.พ.๒๕๖๔.....

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน											
๒ (ต่อ)	๒.๒ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายวัดทองนาปรัง-วัดไทร หมู่ที่ ๑ ตำบลบางศรีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี	สำนักช่าง	๔,๑๖๕,๐๐๐.๐๐ ก่อนนี้ผูกพันแล้ว ๓,๔๑๐,๐๐๐.๐๐	☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ		☒ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ		☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ		☐ ๔. ยกเลิกโครงการ					
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิ.ย.๖๔)	เดือน											
			ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	พ.ย.๖๔	ธ.ค.๖๔	ม.ค.๖๕	ก.พ.๖๕	
	กิจกรรม A งวดที่ 1	๒,๔๒๑,๑๐๐.๐๐													
	กิจกรรม b งวดที่ 2	๙๘๘,๙๐๐.๐๐													
	กิจกรรม c														
กิจกรรม d															
กิจกรรม e															
รวม		๓,๔๑๐,๐๐๐.๐๐													

☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล

ขั้นตอน/เหตุผล ผลกระทบ :อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๖๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญาจ้าง วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ หยุดงานเนื่องจาก

ปัญหาอุปสรรคเรื่องผิวจราจรเดิมชำรุดจากรถดินชนดินทำให้ผิวจราจรเกิดชำรุด และรอให้ทำการซ่อมแซมคืนสภาพผิวจราจร คสล.เดิมเสร็จก่อน จึงจะดำเนินการก่อสร้างงานส่วนที่เหลือได้.....

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
๓	โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจร คสล. ไหล่ทางแอสฟัลท์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพ ด้วยยางธรรมชาติ พร้อมกำแพง คสล. ป้องกันการเคลื่อนตัวของคันทาง ถนนสายเลียบคลองตรง ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	สำนักช่าง	๒๕,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ก่อนนี้ผูกพันแล้ว ๒๒,๕๗๐,๐๐๐.๐๐	☒ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ ☐ ๔. ยกเลิกโครงการ												
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิ.ย.๖๔)		เดือน												
				ม.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ธ.ค.๖๓	ก.ย.๖๓	ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	๑๐๐%	
กิจกรรม A งานงวดที่ ๑		๕,๑๙๑,๑๐๐.๐๐	๕,๑๙๑,๑๐๐.๐๐												๘๒	
กิจกรรม b งานงวดที่ ๒		๗,๖๗๓,๘๐๐.๐๐	๗,๖๗๓,๘๐๐.๐๐												๕๗	
กิจกรรม c งานงวดที่ ๓		๕,๖๔๒,๕๐๐.๐๐	๕,๖๔๒,๕๐๐.๐๐												๒๓	
กิจกรรม d งานงวดที่ ๔		๔,๐๖๒,๖๐๐.๐๐	๔,๐๖๒,๖๐๐.๐๐												๐	
กิจกรรม e																
รวม		๒๒,๕๗๐,๐๐๐.๐๐	๒๒,๕๗๐,๐๐๐.๐๐													
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																
ขั้นตอน/เหตุผล ผลกระทบ :ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๔๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ สิ้นสุด ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เบิกจ่ายเงินครบทุกงวดแล้ว.....																

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน																	
				☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ	☐ ๔. ยกเลิกโครงการ														
๔	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน คสล. สายบ้านไทรน้อย-บ้านคลอง นาหมอน (นบ.๒๐๔๔) ตอนที่ ๓ ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี	สำนักช่าง	๖๒,๙๓๐,๐๐๐.๐๐ ก่อนนี้ผูกพันแล้วจำนวน ๔๙,๔๗๐,๐๐๐.๐๐																		
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิ.ย.๖๓)	เดือน																		
			ก.ย.๖๓	ธ.ย.๖๓	ก.ย.๖๓	ต.ย.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ย.๖๓	ม.ย.๖๔	ก.ย.๖๔	ม.ย.๖๔	พ.ย.๖๔	ธ.ย.๖๔	ก.ย.๖๔	ธ.ย.๖๔	ก.ย.๖๔	๑๐๐%				
กิจกรรม A งานงวดที่ ๑	๕,๔๔๑,๗๐๐.๐๐																๔๕.๐๐				
กิจกรรม b งานงวดที่ ๒	๕,๔๔๑,๗๐๐.๐๐																๗๗.๕๐				
กิจกรรม c งานงวดที่ ๓	๑๑,๑๓๐,๗๕๐.๐๐																๖๑.๕๐				
กิจกรรม d งานงวดที่ ๔	๘,๔๐๙,๙๐๐.๐๐																๔๔.๕๐				
กิจกรรม e งานงวดที่ ๕	๗,๙๑๕,๒๐๐.๐๐																๒๒.๐๐				
กิจกรรม f งานงวดที่ ๖	๕,๑๙๔,๓๕๐.๐๐																๑๑.๐๐				
กิจกรรม g งานงวดที่ ๗	๕,๙๓๖,๔๐๐.๐๐																				
รวม		๔๙,๔๗๐,๐๐๐.๐๐																			

☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล

ขั้นตอน/เหตุผล ผลกระทบ :อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้างเลขที่ ๔๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุด ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ เนื่องจากมีแนวท่อประปาขนาด ๐.๓๐ เมตร

บางส่วนอยู่ในแนวก่อสร้างกำแพงกันดิน , แนวท่อประปาใต้ดินขนาด ๑.๐๐ เมตร อยู่ในแนวก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำของโครงการ

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน																
๕	โครงการก่อสร้างอาคารกีฬาอเนกประสงค์ บางพลับ ต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	สำนักช่าง	๒๗,๑๒๓,๐๐๐.๐๐ ก่อนนี้ผูกพันแล้ว ๒๒,๑๘๐,๐๐๐.๐๐	☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ ☐ ๔. ยกเลิกโครงการ																
				กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๔)		เดือน												
								ก.ย. ๖๓	ต.ค. ๖๓	พ.ย. ๖๓	ธ.ค. ๖๓	ม.ค. ๖๔	ก.พ. ๖๔	มี.ค. ๖๔	เม.ย. ๖๔	พ.ค. ๖๔	มิ.ย. ๖๔	ก.ค. ๖๔	พ.ค. ๖๔	๑๐๐%
				กิจกรรม A งานงวดที่ ๑	๑,๒๑๙,๙๐๐.๐๐															๘๔.๕
				กิจกรรม b งานงวดที่ ๒	๕,๑๐๑,๔๐๐.๐๐															๗๑.๐
				กิจกรรม c งานงวดที่ ๓	๖,๔๓๒,๒๐๐.๐๐															๕๗.๕
				กิจกรรม d งานงวดที่ ๔	๒,๙๙๔,๓๐๐.๐๐															๒๘.๕
				กิจกรรม e งานงวดที่ ๕	๒,๙๙๔,๓๐๐.๐๐															๕
				กิจกรรม f งานงวดที่ ๖	๓,๔๓๗,๙๐๐.๐๐															๐
รวม	๒๒,๑๘๐,๐๐๐.๐๐																			

☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล

ขั้นตอน/เหตุผล ผลกระทบ :อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๕๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญาจ้าง วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔.....

สรุปผลการดำเนินงาน

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(กรณี โครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในคราวการประชุมไตรมาสที่ 2/2564 มีจำนวน 15 โครงการ)

จากการติดตามไตรมาสที่ 3/2564 พบว่า ผลการดำเนินงานเป็นดังนี้

- อยู่ระหว่างดำเนินงาน จำนวน 14 โครงการ
- ยกเลิกโครงการ จำนวน 1 โครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(กรณี โครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในปี พ.ศ. 2562)

PERT / CPM / S-CURVE(ตามมติคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.นนทบุรี)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
1	โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดแดง	กองการศึกษาฯ	8,784,000	☐ 1.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ 2.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ 3.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ 4.ยกเลิกโครงการ												
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย.64)	เดือน												
				ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ม.ค. 64	ก.พ. 64	มี.ค. 64	เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64	ก.ค. 64	ส.ค. 64	ก.ย. 64	
กิจกรรม A																
กิจกรรม b																
กิจกรรม c																
กิจกรรม d																
รวม																

☐ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล :

ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เห็นชอบเปลี่ยนแปลงให้ดำเนินการก่อสร้างเป็นอาคารอเนกประสงค์ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้พื้นที่ใช้สอยมากขึ้น

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

(กรณีโครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จในปี พ.ศ.๒๕๖๒) จำนวน ๙ โครงการ


PERT / CPM / S-CURVE (ตามมติคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.นนทบุรี)

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
				☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ	☐ ๔. ยกเลิกโครงการ									
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย นบ.๔๐๒๑ บ้านหนองนกยางเขน- บ้านเต็มรัก ต.บางคูรัด อ.บางคูรัด จังหวัดนนทบุรี ตามแบบของ อบจ.นนทบุรี	สำนักช่าง	๗,๒๕๓,๐๐๐.๐๐													
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค.๖๔)	เดือน												
				๒๕:๒:๒	๒๕:๓:๒	๒๕:๔:๒	๒๕:๕:๒	๒๕:๖:๒	๒๕:๗:๒	๒๕:๘:๒	๒๕:๙:๒	๒๕:๑๐:๒	๒๕:๑๑:๒	๒๕:๑๒:๒		
	กิจกรรม A สสำรวจ															
	กิจกรรม b ออกแบบ ประมาณราคา															
	กิจกรรม c ดำเนินการจัดจ้าง															
	กิจกรรม d															
	รวม															
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																
ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และคณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง.....																

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน														
				☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ	☐ ๔. ยกเลิกโครงการ											
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย เกษตรพัฒนา ต.คลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ตามแบบของ อบจ.นนทบุรี	สำนักช่าง	๓๕,๐๓๒,๐๐๐.๐๐ ก่อนนี้ผูกพันแล้ว จำนวน ๒๕,๒๕๐,๐๐๐.๐๐															
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิ.ย.๖๔)	เดือน ก.ย.๖๔ ธ.ย.๖๔ ก.ย.๖๔ ต.ย.๖๔ พ.ย.๖๔ ธ.ย.๖๔ ม.ย.๖๔ ก.พ.๖๔ มี.ค.๖๔ เม.ย.๖๔ พ.ค.๖๔ มิ.ย.๖๔ ๑๐๐%															
กิจกรรมงานงวดที่	๖,๘๑๗,๕๐๐.๐๐	๖,๘๑๗,๕๐๐.๐๐													๗๖			
กิจกรรม งานงวดที่	๗,๓๒๒,๕๐๐.๐๐														๕๖			
กิจกรรม งานงวดที่	๕,๐๕๐,๐๐๐.๐๐														๒๗			
กิจกรรม งานงวดที่	๖,๐๖๐,๐๐๐.๐๐														๐			
รวม	๒๕,๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๖,๘๑๗,๕๐๐.๐๐																
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																		
ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :สัญญาจ้างเลขที่ ๔๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุด ๕ เมษายน ๒๕๖๔.....																		

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)								
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย เลียบบคลองไต่ใหม่ฝั่งตะวันตก ต.บางคูวัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ตามแบบ อบจ.นนทบุรี	สำนักช่าง	๓๑,๙๙๘,๐๐๐.๐๐	☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ	☐ ๔. ยกเลิกโครงการ				
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๔)	เดือน								
			ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ค.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔
กิจกรรม A สสำรวจ											
กิจกรรม b ออกแบบ ประมาณราคา											
กิจกรรม c ดำเนินการจัดจ้าง											
กิจกรรม d ดำเนินการตามสัญญา											
กิจกรรม e.....											
รวม											
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล											
ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :ระหว่างจัดทำราคากลางและร่างแบบบูรณาการงานก่อสร้าง.....											

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)																												
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย เลียบบคลองลากค้อน (ตอน ๒) ต.ราชภูริ นิมม อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ตามแบบ อบจ.นนทบุรี	สำนักช่าง	๑๗,๙๕๘,๐๐๐.๐๐	☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ ☐ ๔. ยกเลิกโครงการ																											
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๔)	เดือน ต.ค.๖๓ พ.ย.๖๓ ธ.ค.๖๓ ม.ค.๖๔ ก.พ.๖๔ มี.ค.๖๔ เม.ย.๖๔ พ.ค.๖๔ มิ.ย.๖๔ ก.ค.๖๔ ส.ค.๖๓ ก.ย.๖๓ ต.ค.๖๓ พ.ย.๖๓ ธ.ค.๖๓ ม.ค.๖๔ ก.พ.๖๔ มี.ค.๖๔ เม.ย.๖๔ พ.ค.๖๔ มิ.ย.๖๔																												
กิจกรรม A สำรวจ																															
กิจกรรม b ออกแบบ ประมาณราคา																															
กิจกรรม c ดำเนินการจัดจ้าง																															
กิจกรรม d ดำเนินการตามสัญญา																															
กิจกรรม e.....																															
รวม																															
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																															
ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :อยู่ระหว่างจัดจ้าง.....																															

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน															
๖	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง และราวเหล็กกันตกถนนสาย เลียบคลองประปามหาสวัสดิ์ ครอบคลุมพื้นที่บริเวณสามอำเภอ คือ อ.บางใหญ่ อ.บางบัวทอง และ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ตามแบบ อบจ.นนทบุรี	สำนักช่าง	๗,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ	☐ ๔. ยกเลิกโครงการ												
				กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิ.ย.๖๔) เดือน ม.ค.๖๔ ก.พ.๖๔ มี.ค.๖๔ เม.ย.๖๔ พ.ค.๖๔ มิ.ย.๖๔ ก.ค.๖๔ ส.ค.๖๔ ก.ย.๖๔															
				กิจกรรม A สำรวจ															
				กิจกรรม b ออกแบบ ประมาณราคา															
				กิจกรรม c ดำเนินการจัดจ้าง															
				กิจกรรม d.....															
				กิจกรรม e.....															
				รวม															

☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล

ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :ระหว่างแก้ไขแบบพร้อมปรับราคา.....

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)																			
๗	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โต๊ะน้อย ต.ขุนศรี อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ตามแบบ อบจ.นนทบุรี	สำนักงานช่าง	๒๕,๙๗๕,๐๐๐.๐๐	☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ	☐ ๔. ยกเลิกโครงการ															
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๔)	เดือน																			
			๑๔:๖:๒	๑๔:๖:๓	๑๔:๖:๔	๑๔:๖:๕	๑๔:๖:๖	๑๔:๖:๗	๑๔:๖:๘	๑๔:๖:๙	๑๔:๖:๑๐	๑๔:๖:๑๑	๑๔:๖:๑๒	๑๔:๖:๑๓	๑๔:๖:๑๔	๑๔:๖:๑๕	๑๔:๖:๑๖	๑๔:๖:๑๗	๑๔:๖:๑๘	๑๔:๖:๑๙	๑๔:๖:๒๐	
กิจกรรม A สักรวจ																						
กิจกรรม b ออกแบบ ประมาณราคา																						
กิจกรรม c ดำเนินการจัดจ้าง																						
กิจกรรม d ดำเนินการตามสัญญา																						
กิจกรรม e.....																						
รวม																						
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :อยู่ระหว่างประมาณราคา เจ้าของพื้นที่ขอปรับผังอาคาร เพื่อพิธีการทางศาสนาทำให้ปริมาณงานเปลี่ยนแปลง..... 																						

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน																	
๘	โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจร แอสฟัลต์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพ ตัวอย่างธรรมชาติถนนสายบ้าน คลองเจ็ก-บ้านสุเหร่าแดง พร้อม กำแพงกันดิน คสล. กำแพงสะพาน เชื่อมตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง ช่วงกม.ที่ ๐+๕๐๐ ถึง กม.ที่ ๑+๖๕๕) จังหวัดนนทบุรี	สำนักช่าง	๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ	☐ ๔. ยกเลิกโครงการ														
				กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิ.ย.๖๔)		เดือน													
						๒๕:๕:๒	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	๒๕:๕:๕	๒๕:๕:๖	๒๕:๕:๗	๒๕:๕:๘	๒๕:๕:๙	๒๕:๕:๑๐	๒๕:๕:๑๑	๒๕:๕:๑๒	๒๕:๕:๑				
				กิจกรรม A สำรวจ																	
				กิจกรรม b ออกแบบ ประมาณราคา																	
				กิจกรรม c ดำเนินการจัดจ้าง																	
				กิจกรรม d ดำเนินการตามสัญญา																	
				กิจกรรม e.....																	
	รวม																				

☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล

ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :อยู่ระหว่างจัดทำแบบบูรณาการงานก่อสร้าง ของคณะกรรมการฯ.....

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
				☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ	☐ ๔. ยกเลิกโครงการ										
๙	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร ลาดยาง (โดยวิธี PAVEMENT IN- PLACE RECYCLING) ถนนสาย เลียบคลองประปา (กม.ที่ ๙+๐๓๐ ถึง กม.๑๑+๒๙๕) ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี	สำนักช่าง	๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐														
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค.๖๔)	เดือน													
				พ.ค.๖๔	พ.ย.๖๔	ธ.ค.๖๔	ม.ค.๖๕	ก.พ.๖๕	มี.ค.๖๕	เม.ย.๖๕	พ.ค.๖๕	มิ.ย.๖๕	ก.ค.๖๕	ส.ค.๖๕	ก.ย.๖๕		
กิจกรรม A สำรวจ																	
กิจกรรม b ออกแบบ ประมาณราคา																	
กิจกรรม c ดำเนินการจัดจ้าง																	
กิจกรรม d ดำเนินการตามสัญญา																	
กิจกรรม e.....																	
รวม																	
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																	
ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :อยู่ระหว่างจัดทำแบบบูรณาการงานก่อสร้าง ของคณะกรรมการฯ.....																	

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
				☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ	☐ ๔. ยกเลิกโครงการ									
	โครงการก่อสร้างถนนสาย นบ.๓๐๘๖บ้านบางไทร- บ้านคลองตาช้อนต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี	สำนักช่าง	๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐													
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค.๖๔)	เดือน													
			ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔		
	กิจกรรม A สั้วร่ว															
	กิจกรรม b ออกแบบ ประมาณราคา															
	กิจกรรม c ดำเนินการจัดจ้าง															
	กิจกรรม d ดำเนินการตามสัญญา															
	กิจกรรม e.....															
	รวม															
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																
ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :อยู่ระหว่างขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง.....																

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
11	โครงการขยายเขตบริการประปาในพื้นที่ที่มีประปายังเข้าไม่ถึงในจังหวัดนนทบุรี	กองผังเมือง	25,000,000	☐ 1.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ 2.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ 3.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ 4.ยกเลิกโครงการ												
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย.64)	เดือน												
				ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ม.ค. 64	ก.พ. 64	มี.ค. 64	เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64	ก.ค. 64	ส.ค. 64	ก.ย. 64	
กิจกรรม A ในปีงบประมาณ 2562 มีเส้นทางการวางท่อประปาจำนวน 51 เส้นทาง ยาวประมาณ 46.5 กิโลเมตร ขณะนี้ได้ดำเนินการวางท่อประปาแล้วเสร็จ จำนวน 49 เส้นทาง และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 2 เส้นทาง ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนสิงหาคม 2564			22,690,256.56													
กิจกรรม b																
กิจกรรม c																
กิจกรรม d																
รวม			22,690,256.56													
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :																

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน
12	โครงการก่อสร้างบ่อบำบัดมลพิษขององค์การ- บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีภายในสถานที่กำจัดมูล ฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตำบลคลองขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนนทบุรี	กองทรัพยากรฯ	50,000,000 กันเงินไว้ 50,000,000	☐ 1.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ 2.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ 3.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ 4.ยกเลิกโครงการ
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย.64)	เดือน
				ต.ค. 63
				พ.ย. 63
				ธ.ค. 63
				ม.ค. 64
				ก.พ. 64
				มี.ค. 64
				เม.ย. 64
				พ.ค. 64
				มิ.ย. 64
				ก.ค. 64
				ส.ค. 64
				ก.ย. 64
กิจกรรม Aเบิกจ่ายค่าจ้างงวดที่ 1-2			3,936,450	
กิจกรรม b				
กิจกรรม c				
กิจกรรม d				
รวม			3,936,450	

☐ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล :

ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ : อยู่ระหว่างขั้นตอนการก่อสร้าง ตามสัญญาจ้างเลขที่ 55/2563 ลงวันที่ 16 ก.ย. 2563 ครบกำหนดวันที่ 10 พ.ย.64 จำนวนเงิน 48,900,000 บาท

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
13	โครงการอาคารล้างรถบรรทุกขยะมูลฝอยพร้อม อาคารบริการภายในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของ อบจ.นบ. ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี	กองทรัพยากรฯ	5,000,000 5,000,000	☐ 1.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ 2.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ 3.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ 4.ยกเลิกโครงการ													
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย.64)	เดือน													
				ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ม.ค. 64	ก.พ. 64	มี.ค. 64	เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64	ก.ค. 64	ส.ค. 64	ก.ย. 64		
	กิจกรรม Aเบิกเงินค่าจ้างงวดที่ 2.....		1,316,700								→						
	กิจกรรม b																
	กิจกรรม c																
	กิจกรรม d																
	รวม		2,633,400														
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ : อยู่ในขั้นตอนการแก้ไขสัญญาจ้าง ตามสัญญาจ้างเลขที่ 57/2563 ลงวันที่ 18 ก.ย.63 ครบกำหนดวันที่ 16 พ.ค.2564																	

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
14	โครงการบ่อปรับสภาพน้ำเสีย (Equalization Pond) ภายในสถานที่กำจัดมูลฝอยขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนนทบุรี ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี	กองทรัพยากรฯ	11,500,000 กันไว้ 11,500,000	☐ 1.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ 2.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ 3.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ 4.ยกเลิกโครงการ													
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย.64)	เดือน													
				ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ม.ค. 64	ก.พ. 64	มี.ค. 64	เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64	ก.ค. 64	ส.ค. 64	ก.ย. 64		
กิจกรรม A																	
กิจกรรม b																	
กิจกรรม c																	
กิจกรรม d																	
รวม																	
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ : อยู่ในขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะทำสัญญาในเดือนกรกฎาคม 2564																	

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
15	โครงการอาคารอเนกประสงค์ในการบริหารจัดการ กำจัดมูลฝอยติดเชื้อภายในสถานที่กำจัดมูลฝอยของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี	กองทรัพยากรฯ	9,800,000 กันไว้ 9,800,000	☐ 1.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ 2.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ 3.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ 4.ยกเลิกโครงการ													
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย.64)	เดือน													
				ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ม.ค. 64	ก.พ. 64	มี.ค. 64	เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64	ก.ค. 64	ส.ค. 64	ก.ย. 64		
กิจกรรม A																	
กิจกรรม b																	
กิจกรรม c																	
กิจกรรม d																	
รวม																	
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ : อยู่ในขั้นตอนการบริหารสัญญา สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 43/2564 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2564 จำนวนเงิน 9,299,000 บาท																	

สรุปผลการดำเนินงาน

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(กรณี โครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในคราวการประชุมไตรมาสที่ 2/2564 มีจำนวน 28 โครงการ)

จากการติดตามไตรมาสที่ 3/2564 พบว่า ผลการดำเนินงานเป็นดังนี้

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 6 โครงการ
- อยู่ระหว่างดำเนินงาน จำนวน 22 โครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(กรณี โครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในปี พ.ศ. 2563)

PERT / CPM / S-CURVE(ตามมติคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน พัฒนา อบจ.นนทบุรี)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน											
1	โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนชอและฮัศึกษาในสังกัด อบจ.นนทบุรี	กองการศึกษาฯ	7,737,000	☐ 1.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ 2.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ 3.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ 4.ยกเลิกโครงการ											
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย.64)	เดือน											
				ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ม.ค. 64	ก.พ. 64	มี.ค. 64	เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64	ก.ค. 64	ส.ค. 64	ก.ย. 64
กิจกรรม Aดำเนินการประมาณราคากลาง.....							←→								
กิจกรรม bอนุมัติราคากลาง.....									←→						
กิจกรรม cดำเนินการประกาศหาผู้รับจ้าง.....									←→						
กิจกรรม dดำเนินการลงนามในสัญญาจ้าง.....											←→				
รวม															

☐ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล :

ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :อยู่ระหว่างเข้าดำเนินการงวดงานที่ 1 ลงนามในสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2564.....

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
2	โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบฝึกทักษะพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อการคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบสำหรับสถานศึกษาในสังกัด อบจ.นนทบุรี	กองการศึกษาฯ	3,444,900	☐ 1.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ 2.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ 3.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ 4.ยกเลิกโครงการ													
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย.64)	เดือน													
				ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ม.ค. 64	ก.พ. 64	มี.ค. 64	เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64	ก.ค. 64	ส.ค. 64	ก.ย. 64		
กิจกรรม Aดำเนินการประมาณราคากลาง.....																	
กิจกรรม bอนุมัติราคากลาง.....																	
กิจกรรม cดำเนินการประกาศหาผู้รับจ้าง.....																	
กิจกรรม dดำเนินการลงนามในสัญญาจ้าง.....																	
เบิกจ่ายงวดที่ 1			1,205,715		↔												
เบิกจ่ายงวดที่ 2			1,205,715				↔										
เบิกจ่ายงวดที่ 3			861,225							↔							
รวม			3,272,655														
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :เบิกจ่ายงบประมาณตามสัญญาจ้างเลขที่ 62/2563 ลงวันที่ 29 กันยายน 2563 เบิกจ่ายงวดที่ 3																	

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
				☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ	☐ ๔. ยกเลิกโครงการ									
๓	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. พร้อมกำแพงกันดิน ถนนสายแยก ทล.๓๔๕ ประตูนํ้าคลองบางบัวทอง (ช่วง กม.ที่ ๑+๔๑๕ ถึง กม.ที่ ๒+๖๓๐) ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ขนาด กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๒๑๕.๐๐ เมตร ตามแบบของ อบจ.นนทบุรี	สำนักช่าง	๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐													
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิ.ย.๖๔)	เดือน													
			๒๔.๕.๖๔	๒๔.๖.๖๔	๒๔.๗.๖๔	๒๔.๘.๖๔	๒๔.๙.๖๔	๒๔.๑๐.๖๔	๒๔.๑๑.๖๔	๒๔.๑๒.๖๔	๒๔.๑.๖๕	๒๔.๒.๖๕	๒๔.๓.๖๕	๒๔.๔.๖๕		
กิจกรรม A แต่งตั้งคณะกรรมการฯ																
กิจกรรม B ออกแบบ ประมาณราคา																
กิจกรรม C ดำเนินการจัดจ้าง																
กิจกรรม D ดำเนินการตามสัญญา																
รวม																
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																
ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :อยู่ระหว่างขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และคณะกรรมการจัดทำแบบรูปายการงานก่อสร้าง.....																

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน														
๔	โครงการก่อสร้างโป๊ะท่าเทียบเรือบริเวณหน้าวัดปากคลองพระอุดม หมู่ที่ ๕ ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ก่อสร้างโป๊ะเหล็กชั้น-ลงเรือขนาด ๔.๐๐x๘.๐๐x๑.๒๐ เมตร ตามแบบของ อบจ.นนทบุรี	สำนักช่าง	๑,๔๒๗,๐๐๐.๐๐	☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ	☐ ๔. ยกเลิกโครงการ											
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิ.ย.๖๔)	เดือน															
			๒๕:๖:๒๕	๒๕:๖:๒๕	๒๕:๖:๒๕	๒๕:๖:๒๕	๒๕:๖:๒๕	๒๕:๖:๒๕	๒๕:๖:๒๕	๒๕:๖:๒๕	๒๕:๖:๒๕	๒๕:๖:๒๕	๒๕:๖:๒๕	๒๕:๖:๒๕				
กิจกรรม A แต่งตั้งคณะกรรมการ , กำหนดราคากลาง																		
กิจกรรม b ตรวจสอบแบบแปลน , ขออนุญาตก่อสร้าง,																		
จัดทำราคากลาง																		
กิจกรรม c ดำเนินการจัดจ้าง																		
กิจกรรม d ดำเนินการตามสัญญา																		
รวม																		

☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล

ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :อยู่ระหว่างขออนุญาตก่อสร้างกับกรมเจ้าท่า.....

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน											
				☒ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	☐ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ	☐ ๔. ยกเลิกโครงการ								
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิ.ย.๖๔)	เดือน											
				ม.ค.-ม.ค.	ม.ค.-ก.พ.	ม.ค.-มี.ค.	ม.ค.-เม.ย.	ม.ค.-พ.ค.	ม.ค.-พ.ค.	ม.ค.-พ.ค.	ม.ค.-พ.ค.	ม.ค.-พ.ค.	ม.ค.-พ.ค.	ม.ค.-พ.ค.	
5	โครงการจ้างเหมาบริษัทรักษาความปลอดภัยประจำอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก จังหวัดนนทบุรี ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี	สำนักงาน	๒,๐๐๐,๐๐๐ โอนลด ๑๕๐,๐๐๐ คงเหลือ ๑,๘๕๐,๐๐๐												
	กิจกรรม A งวดที่ ๑	๑๕๔,๐๘๐	๑๕๔,๐๘๐												
	กิจกรรม b งวดที่ ๒	๑๕๔,๐๘๐	๑๕๔,๐๘๐												
	กิจกรรม c งวดที่ ๓	๑๕๔,๐๘๐	๑๕๔,๐๘๐												
	กิจกรรม d งวดที่ ๔	๑๕๔,๐๘๐	๑๕๔,๐๘๐												
	กิจกรรม e งวดที่ ๕	๑๕๔,๐๘๐	๑๕๔,๐๘๐												
	กิจกรรม f งวดที่ ๖	๑๕๔,๐๘๐	๑๕๔,๐๘๐												
	กิจกรรม g งวดที่ ๗	๑๕๔,๐๘๐	๑๕๔,๐๘๐												
	กิจกรรม h งวดที่ ๘	๑๕๔,๐๘๐	๑๕๔,๐๘๐												
	กิจกรรม i งวดที่ ๙	๑๕๔,๐๘๐	๑๕๔,๐๘๐												
	กิจกรรม j งวดที่ ๑๐	๑๕๔,๐๘๐	๑๕๔,๐๘๐												
	กิจกรรม k งวดที่ ๑๑	๑๕๔,๐๘๐	๑๕๔,๐๘๐												
	กิจกรรม l งวดที่ ๑๒	๑๕๔,๐๘๐	๑๕๔,๐๘๐.๐๐												
	รวม	๑,๘๔๘,๙๖๐	๑,๘๔๘,๙๖๐.๐๐												
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล															
ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :ดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญาจ้างเลขที่ ๓๒/๒๕๖๓ เริ่ม ๗ เมษายน ๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ และเบิกจ่ายเงินครบงวดแล้ว															

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
๖	โครงการจัดซื้อที่ดินบริเวณข้างอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก จังหวัดนนทบุรี ต.บางศรีเมือง อ.เมือง จ.นนทบุรี เนื้อที่ไม่น้อยกว่า ๓ ไร่ ๓ งาน ตามบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ ลว.๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ และ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ ลว.๑๘ กันยายน ๒๕๖๓	สำนักช่าง	๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ โอนลด ๘๕,๐๒๑,๐๐๐ คงเหลือ ๑๑๔,๙๗๙,๐๐๐	☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ				☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ				☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ				☐ ๔. ยกเลิกโครงการ
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิ.ย.๖๔)	เดือน												
				๒๕.๖.๒	๒๕.๖.๗	๒๕.๖.๑๓	๒๕.๖.๒๐	๒๕.๖.๒๗	๒๕.๗.๔	๒๕.๗.๑๑	๒๕.๗.๑๘	๒๕.๗.๒๕	๒๕.๘.๑	๒๕.๘.๘	๒๕.๘.๑๕	
กิจกรรม A แต่งตั้งคณะกรรมการฯ																
กิจกรรม b ดำเนินการจัดซื้อ																
กิจกรรม c ดำเนินการจัดจ้าง																
กิจกรรม d ดำเนินการตามสัญญา																
รวม																
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																
ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :อยู่ระหว่างจัดซื้อ, รอการอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด.....																

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
7	โครงการขยายเขตบริการประปาในพื้นที่ที่มีประปายังเข้าไม่ถึงในจังหวัดนนทบุรี	กองผังเมือง	25,000,000 (โอนลด 7,600,000 คงเหลือ 17,400,000)	☐ 1.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ 2.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ 3.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ 4.ยกเลิกโครงการ												
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย.64)	เดือน												
				ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ม.ค. 64	ก.พ. 64	มี.ค. 64	เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64	ก.ค. 64	ส.ค. 64	ก.ย. 64	
กิจกรรม A ในปีงบประมาณ 2563 มีเส้นทางการวางท่อประปาจำนวน 33 เส้นทาง ยาวประมาณ 35.9 กิโลเมตร ขณะนี้ได้ดำเนินการวางท่อประปาแล้วเสร็จ จำนวน 31 เส้นทาง และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 2 เส้นทาง ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนกันยายน 2564			15,040,807.85													
กิจกรรม b																
กิจกรรม c																
กิจกรรม d																
รวม			15,040,807.85													
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :																

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
				☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ									☐ ๔. ยกเลิกโครงการ		
๘	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย เลียบคลองหลุมสี่ปรับปรุงคุณภาพ ด้วยยางธรรมชาติ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอวังใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ยาว ๒,๒๐๐ เมตร ตามแบบของ อบจ.นนทบุรี	สำนักช่าง	๒๘,๓๗๓,๐๐๐ ก่อนนี้ผู้กันแล้ว จำนวน ๒๓,๕๔๐,๐๐๐														
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิ.ย.๖๔)		เดือน													
				ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	๑๐๐%		
กิจกรรม A งวดที่ ๑	๔,๒๓๗,๒๐๐														๕๙		
กิจกรรม b งวดที่ ๒	๔,๒๓๗,๒๐๐														๓๖		
กิจกรรม c งวดที่ ๓	๕,๔๑๔,๒๐๐														๑๙		
กิจกรรม d งวดที่ ๓	๙,๖๕๑,๔๐๐														๐		
รวม		๒๓,๕๔๐,๐๐๐															
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																	
ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้างเลขที่ ๖๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ถึงที่สุด ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ปรับแก้ไขแบบแปลน																	
แนวเวนคืนที่ดินโครงการก่อสร้างของกรมทางหลวง																	

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
				☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ	☐ ๔. ยกเลิกโครงการ									
๙	โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร บริเวณช่องทางคู่ขนานของถนน ราชพฤกษ์ ด้านหน้าทางเข้าโรงเรียน นนทบุรีวิทยาลัย ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	สำนักช่าง	๒,๗๐๐,๐๐๐													
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๔)	เดือน												
				ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔	
กิจกรรม A แต่งตั้งคณะกรรมการฯ																
กิจกรรม B ออกแบบ ประมาณราคา																
กิจกรรม C ดำเนินการจัดจ้าง																
กิจกรรม D ดำเนินการตามสัญญา																
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																
ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :รออนุมัติแบบจากกรมทางหลวงชนบท.....																

ร.ร.	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน											
๑๐	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี หมู่ที่ ๙ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ระยะที่ ๒ ขนาดความสูงไม่เกิน ๑๕ ชั้น พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐ ตารางเมตร ตามแบบรูปายการ งานก่อสร้างข้อกำหนดของ อบจ.นนทบุรี	สำนักงาน	๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐	☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ ☐ ๔. ยกเลิกโครงการ											
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๔)	เดือน												
			พ.ค.๖๔	พ.ค.๖๔	พ.ค.๖๔	พ.ค.๖๔	พ.ค.๖๔	พ.ค.๖๔	พ.ค.๖๔	พ.ค.๖๔	พ.ค.๖๔	พ.ค.๖๔	พ.ค.๖๔	พ.ค.๖๔	พ.ค.๖๔
กิจกรรม A : แต่งตั้งคณะกรรมการราคากลางและ คณะกรรมการร่างแบบรูปายการงานก่อสร้าง															
กิจกรรม B : ตรวจสอบแบบแปลน ประมาณราคาค่า ก่อสร้าง และจัดทำราคากลาง															
กิจกรรม C : จัดจ้าง															
กิจกรรม D : ดำเนินการตามสัญญาจ้าง															
รวม															
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล															
ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :ดำเนินการร่วมกับระยะที่ ๑ งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จนวน ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท															
อยู่ระหว่างเสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างแบบรูปายการงานก่อสร้าง.....															

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
				☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ	☐ ๔. ยกเลิกโครงการ										
๑๑	โครงการจ้างควบคุมงานก่อสร้าง อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วน จังหวัดนนทบุรี แห่งที่ ๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี	สำนักช่าง	๑๓,๐๐๐,๐๐๐														
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๔)	เดือน														
			ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ก.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔			
กิจกรรม A : แต่งตั้งคณะกรรมการราคากลางและ คณะกรรมการร่างขอบเขตของงานจ้างคุมงานก่อสร้าง																	
กิจกรรม B : จัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างคุมงานฯ																	
กิจกรรม C : จัดจ้าง																	
กิจกรรม D : ดำเนินการตามสัญญาจ้าง																	
รวม																	
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																	
ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตงานจ้างควบคุมงาน ของคณะกรรมการฯ.....																	

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
๑๒	โครงการก่อสร้างอาคารกีฬา อเนกประสงค์บ้านใหม่ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ระยะที่ ๒ จากเดิมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๓๐ ตารางเมตร ขนาดหรือพื้นที่ เพิ่มขึ้น ๙๕๐ ตารางเมตร รวมขนาด พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๕๘๐ ตารางเมตร ตามแบบของ อบจ.นนทบุรี	สำนักช่าง	๖,๙๑๒,๐๐๐	☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ				☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ				☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ				☐ ๔. ยกเลิกโครงการ	
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๔)	เดือน														
			ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔			
กิจกรรม A : แต่งตั้งคณะกรรมการราคากลางและ คณะกรรมการร่างแบบรูปยกรงานก่อสร้าง																	
กิจกรรม B : ตรวจสอบแบบแปลน ประมาณราคาค่า ก่อสร้าง และจัดทำราคากลาง																	
กิจกรรม C : จัดจ้าง																	
กิจกรรม D : ดำเนินการตามสัญญาจ้าง																	
รวม																	
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																	
ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :รอการดำเนินการก่อสร้างระยะที่ ๑ ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดจ้าง.....																	

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน															
๑๓	โครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ์ระบบปั้มน้ำ บูสเตอร์ (Booster Pump) สำหรับ ใช้กับอาคารต่างๆ ที่อยู่ในอุทยาน เฉลิมกาญจนาภิเษกจังหวัดนนทบุรี ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี	สำนักช่าง	๑๘๑,๙๐๐	☒ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	☐ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ	☐ ๔. ยกเลิกโครงการ												
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๔)	เดือน																
			ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔					
กิจกรรม A แต่งตั้งคณะกรรมการฯ																			
กิจกรรม B จัดทำร่างรายละเอียดฯ																			
กิจกรรม C ดำเนินการจัดซื้อ																			
กิจกรรม D ลงทะเบียนทรัพย์สิน																			
รวม																			
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																			
ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :ดำเนินการแล้วเสร็จเบิกจ่ายเงินครบถ้วนแล้ว.....																			

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
				☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ	☐ ๔. ยกเลิกโครงการ									
๑๔	โครงการจ้างออกแบบอุทยานการเรียนรู้จังหวัดนนทบุรี หมู่ที่ ๔ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี พื้นที่อาคาร ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร ตามแบบของ อบจ.นนทบุรี	สำนักช่าง	๔,๓๔๒,๐๐๐													
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๔)	เดือน													
			๒๕:๕:๕	๒๕:๖:๕	๒๕:๗:๕	๒๕:๘:๕	๒๕:๙:๕	๒๕:๑๐:๕	๒๕:๑๑:๕	๒๕:๑๒:๕	๒๕:๑:๖	๒๕:๒:๖	๒๕:๓:๖			
กิจกรรม A : แต่งตั้งคณะกรรมการราคากลางและคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานจ้างออกแบบ																
กิจกรรม B : จัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างออกแบบ																
กิจกรรม C : จัดจ้าง																
กิจกรรม D : ดำเนินการตามสัญญาจ้าง																
รวม		-														
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																
ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างออกแบบ ของคณะกรรมการ.....																

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
				☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ	☐ ๔. ยกเลิกโครงการ									
๑๕	โครงการจ้างออกแบบอาคารจอดรถยนต์บริเวณสนามกีฬาจังหวัดนนทบุรี หมู่ที่ ๙ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี พื้นที่อาคาร ไม่น้อยกว่า ๑๘,๐๐๐ ตารางเมตร ตามแบบของ อบจ.นนทบุรี	สำนักช่าง	๑๐,๖๗๖,๐๐๐													
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๕)	เดือน													
			๒๕.๖.๕๕	๒๕.๗.๕๕	๒๕.๘.๕๕	๒๕.๙.๕๕	๒๕.๑๐.๕๕	๒๕.๑๑.๕๕	๒๕.๑๒.๕๕	๒๕.๑.๕๖	๒๕.๒.๕๖	๒๕.๓.๕๖	๒๕.๔.๕๖			
กิจกรรม A : แต่งตั้งคณะกรรมการราคากลางและคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานจ้างออกแบบ																
กิจกรรม B : จัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างออกแบบ																
กิจกรรม C : จัดจ้าง																
กิจกรรม D : ดำเนินการตามสัญญาจ้าง																
รวม		-														
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																
ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างออกแบบ ของคณะกรรมการฯ.....																

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน								
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมระบบระบายน้ำภายในสนามกีฬา(ระยะที่ ๓) หมู่ที่ ๙ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ขนาด ๒ ช่องจราจร ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร พร้อมระบบระบายน้ำและทางเท้า ตามแบบของ อบจ.นนทบุรี	สำนักช่าง	๘,๗๗๙,๐๐๐	☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ	☐ ๔. ยกเลิกโครงการ					
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๔)	เดือน									
			๒๕:๒๕	๒๕:๒๖	๒๕:๒๗	๒๕:๒๘	๒๕:๒๙	๒๕:๓๐	๒๕:๓๑	๒๕:๓๒	๒๕:๓๓	๒๕:๓๔
กิจกรรม A : แต่งตั้งคณะกรรมการราคากลางและคณะกรรมการจัดทำแบบรายละเอียดการก่อสร้าง												
กิจกรรม B : จัดทำแบบรายละเอียดการก่อสร้าง												
กิจกรรม C : จัดจ้าง												
กิจกรรม D : ดำเนินการตามสัญญาจ้าง												
รวม		-										
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :อยู่ระหว่างจัดจ้าง.....												

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(กรณี โครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในปี พ.ศ. 2563)

PERT / CPM / S-CURVE(ตามมติคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.นนทบุรี)

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา เสริมสร้าง และพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
17	โครงการจ้างเหมาการจัดมูลฝอยติดเชื้อขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กองทรัพยากรฯ	28,000,000	☒ 1.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ 2.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ 3.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ 4.ยกเลิกโครงการ												
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย.64)	เดือน												
				ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ม.ค. 64	ก.พ. 64	มี.ค. 64	เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64	ก.ค. 64	ส.ค. 64	ก.ย. 64	
กิจกรรม Aเบิกจ่ายเงินค่าจ้างงวดที่ 11.....			2,086,079.80							→						
กิจกรรม bเบิกจ่ายเงินค่าจ้างงวดที่ 12 (งวดสุดท้าย).....			2,491,005.60								→					
กิจกรรม c																
กิจกรรม d																
รวม			4,577,085.40													
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :																

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
18	โครงการจ้างเหมาดำเนินการเดินระบบกำจัด มูลฝอยแบบถูกลักสุขาภิบาล	กองทรัพยากรฯ	110,000,000	☒ 1.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ 2.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ 3.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ 4.ยกเลิกโครงการ													
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย.64)	เดือน													
				ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ม.ค. 64	ก.พ. 64	มี.ค. 64	เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64	ก.ค. 64	ส.ค. 64	ก.ย. 64		
	กิจกรรม Aเบิกจ่ายเงินค่าจ้างงวดที่ 11.....		10,233,553.69							→							
	กิจกรรม bเบิกจ่ายเงินค่าจ้างงวดที่ 12 (งวดสุดท้าย).....		648,111.99							→							
	กิจกรรม c																
	กิจกรรม d																
	รวม		10,881,665.68														
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :																	

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
19	โครงการจ้างเหมาเดินระบบกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ของ อบจ.นนทบุรี (เตาเผาฯ เพิ่มประสิทธิภาพ 9.6 ตัน/วัน)	กองทรัพยากรฯ	36,500,000	☒ 1.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ 2.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ 3.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ 4.ยกเลิกโครงการ													
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย.64)	เดือน													
				ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ม.ค. 64	ก.พ. 64	มี.ค. 64	เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64	ก.ค. 64	ส.ค. 64	ก.ย. 64		
กิจกรรม Aเบิกจ่ายค่าจ้างงวดที่ 11.....			2,780,394.90							→							
กิจกรรม bเบิกจ่ายค่าจ้างงวดที่ 12 (งวดสุดท้าย).....			3,172,584.90								→						
กิจกรรม c																	
กิจกรรม d																	
รวม			5,736,657														
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :																	

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
20	โครงการจ้างเหมาบริษัทรักษาความปลอดภัย ประจำสถานที่กำจัดมูลฝอยของ อบจ.นนทบุรี ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี	กองทรัพยากรฯ	3,690,000	☒ 1.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ 2.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ 3.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ 4.ยกเลิกโครงการ													
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย.64)	เดือน													
				ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ม.ค. 64	ก.พ. 64	มี.ค. 64	เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64	ก.ค. 64	ส.ค. 64	ก.ย. 64		
กิจกรรม Aเบิกจ่ายค่าจ้างงวดที่ 11.....			269,532.14							→							
กิจกรรม bเบิกจ่ายค่าจ้างงวดที่ 12(งวดสุดท้าย).....			270,826.56								→						
กิจกรรม c																	
กิจกรรม d																	
รวม			540,358.60														
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :																	

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
21	โครงการก่อสร้างบ่อฝังเถาจากเตาเผามูลฝอย ติดเชื้อภายในสถานที่กำจัดมูลฝอยขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี	กองทรัพยากรฯ	9,395,000	☐ 1.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ 2.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ 3.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ 4.ยกเลิกโครงการ													
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย.64)	เดือน													
				ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ม.ค. 64	ก.พ. 64	มี.ค. 64	เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64	ก.ค. 64	ส.ค. 64	ก.ย. 64		
กิจกรรม A																	
กิจกรรม b																	
กิจกรรม c																	
กิจกรรม d																	
รวม																	
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จะดำเนินการในราคา 6,699,000 บาท.....																	

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
22	โครงการก่อสร้างและติดตั้งถังดักไขมันและถังบำบัดน้ำเสียโรงเรียนในสังกัด อบจ.นนทบุรี	กองทรัพยากรฯ	8,000,000	☐ 1.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ 2.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ 3.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ 4.ยกเลิกโครงการ													
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย.64)	เดือน													
				ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ม.ค. 64	ก.พ. 64	มี.ค. 64	เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64	ก.ค. 64	ส.ค. 64	ก.ย. 64		
กิจกรรม A																	
กิจกรรม b																	
กิจกรรม c																	
กิจกรรม d																	
รวม																	
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :อยู่ในขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขต.....																	

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
23	โครงการปรับปรุงพื้นที่ดินขององค์การบริหารส่วน จังหวัดนนทบุรี เพื่อใช้ประโยชน์สำหรับเป็น ลานออกกำลังกาย สวนพักผ่อน สถานที่ทำกิจกรรม นันทนาการ ฯลฯ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าอิฐ อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	กองทรัพยากรฯ	25,200,000	☐ 1.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ 2.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ 3.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ 4.ยกเลิกโครงการ													
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย..64)	เดือน													
				ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ม.ค. 64	ก.พ. 64	มี.ค. 64	เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64	ก.ค. 64	ส.ค. 64	ก.ย. 64		
กิจกรรม A																	
กิจกรรม b																	
กิจกรรม c																	
กิจกรรม d																	
รวม																	
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :อยู่ในขั้นตอนการบริหารสัญญา สัญญาจ้างเลขที่ 39/2564 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2564 จำนวนเงิน 22,000,000 บาท.....																	

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
24	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัดนนทบุรี วัดสามง่าม	กองการศึกษาฯ	3,160,000	☐ 1.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ 2.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ 3.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ 4.ยกเลิกโครงการ												
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย.64)	เดือน												
				ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ม.ค. 64	ก.พ. 64	มี.ค. 64	เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64	ก.ค. 64	ส.ค. 64	ก.ย. 64	
กิจกรรม Aดำเนินการประมาณราคากลาง.....				←————→												
กิจกรรม bอนุมัติราคากลาง.....								←————→								
กิจกรรม cดำเนินการประกาศหาผู้รับจ้าง.....									←————→							
กิจกรรม dดำเนินการลงนามในสัญญาจ้าง.....											←————→					
รวม																

☐ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล :

ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :เข้าพื้นที่ดำเนินการตามสัญญาจ้าง เลขที่ 50/2564 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2564.....

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จัดซื้อตู้เย็นขนาด ๗ คิวบิกฟุต จำนวน ๑ ตู้ ๙,๔๐๐	สำนักช่าง	๙,๔๐๐	☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ	☐ ๔. ยกเลิกโครงการ									
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิ.ย.๖๔)	เดือน													
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม		
กิจกรรม A แต่งตั้งคณะกรรมการฯ																
กิจกรรม B จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะฯ																
กิจกรรม C ดำเนินการจัดซื้อ																
กิจกรรม D ดำเนินการตามสัญญา																
รวม																
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																
ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ : อยู่ระหว่างจัดซื้อ.....																

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
				☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ	☐ ๔. ยกเลิกโครงการ									
	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและ เผยแพร่ จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อีดี แบบ Smart TV จำนวน ๒ เครื่อง	สำนักข่าว	๒๘,๐๐๐													
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิ.ย.๖๔)	เดือน													
			๒๕.๕.๖๔	๒๕.๖.๖๔	๒๕.๗.๖๔	๒๕.๘.๖๔	๒๕.๙.๖๔	๒๕.๑๐.๖๔	๒๕.๑๑.๖๔	๒๕.๑๒.๖๔	๒๕.๑.๖๕	๒๕.๒.๖๕	๒๕.๓.๖๕	๒๕.๔.๖๕		
	กิจกรรม A แต่งตั้งคณะกรรมการฯ															
	กิจกรรม B จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะฯ															
	กิจกรรม C ดำเนินการจัดซื้อ															
	กิจกรรม D ดำเนินการตามสัญญา															
	รวม															
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																
ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :อยู่ระหว่างจัดซื้อ.....																

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน																			
	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ ๑๔.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน สำนักงาน จำนวน ๒ เครื่อง	สำนักช่าง	๗๙,๖๐๐	☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ ☐ ๔. ยกเลิกโครงการ																			
	๑๔.๒ เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน จำนวน ๑ เครื่อง		๙,๐๐๐																				
	๑๔.๓ เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๒ เครื่อง		๕,๐๐๐																				
	๑๔.๔ ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน จำนวน ๒ ชุด		๒๔,๐๐๐																				
	๑๔.๕ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ มาจาก โรงงาน(OEM) จำนวน ๒ ชุด		๗,๖๐๐																				
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิ.ย.๖๔)	เดือน พ.ค.๖๔พ.ย.๖๔ธ.ค.๖๔ม.ค.๖๕ก.พ.๖๕มี.ค.๖๕เม.ย.๖๕พ.ค.๖๕มิ.ย.๖๕ก.ค.๖๕ส.ค.๖๕ก.ย.๖๕																				
	กิจกรรม A แต่งตั้งคณะกรรมการฯ																						
	กิจกรรม B จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะฯ																						
	กิจกรรม C ดำเนินการจัดซื้อ																						
	กิจกรรม D ดำเนินการตามสัญญา																						
	รวม																						
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																							
ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :อยู่ระหว่างจัดซื้อ.....																							

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน															
	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน ๑๕ รายการ ๔ ชุด	สำนักช่าง	๔,๕๕๑,๒๐๐	☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ	☐ ๔. ยกเลิกโครงการ												
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิ.ย.๖๔)	เดือน																
			เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	ธ.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	มิ.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	ธ.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ต.ค.๖๓			
กิจกรรม A แต่งตั้งคณะกรรมการฯ																			
กิจกรรม B จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะฯ																			
กิจกรรม C ดำเนินการจัดซื้อ																			
กิจกรรม D ดำเนินการตามสัญญา																			
รวม																			
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																			
ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :อยู่ระหว่างจัดซื้อ.....																			

