

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (ปรับแผน ครั้งที่ 1/2559) ไตรมาสที่ 1/2560

กองบัญชา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคใต้ (จังหวัดนครศรีธรรมราช)

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุหลักปี 2559)	จำนวน	หน่วยนับ	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา / ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
1	คชก.2	ลวดอลูมิเนียมแบน 1x10 มม.	40	กก.	1.ตกลงราคา มี 2 รายการ	5-ต.ค.-59	4-พ.ย.-59	21-พ.ย.-59	0.0074		/	-	26
1	คชก.2	ลวดอลูมิเนียมกลม 4.0 มม.	170	กก.		5-ต.ค.-59	4-พ.ย.-59	21-พ.ย.-59	0.0264		/	-	26
2	คชก.2	ลวดเหล็กกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.0 มม.เส้นเดียว มอก.71	70	กก.	2.ประกวดราคา มี 8 รายการ	29-ส.ค.-59	6-มี.ค.-60	13-มี.ค.-60	0.0036		-	/	21
2	คชก.2	ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม. มอก.404	27,270	เมตร		29-ส.ค.-59	14-มี.ค.-60	28-มี.ค.-60	0.4231		-	/	18
2	งานย้ายแนว	ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม. มอก.404	2,500	เมตร		29-ส.ค.-59	14-มี.ค.-60	28-มี.ค.-60	0.0388		-	/	18
2	คชก.2	ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก.404	11,830	เมตร		29-ส.ค.-59	6-มี.ค.-60	13-มี.ค.-60	0.3715		-	/	21
2	งานย้ายแนว	ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก.404	118,000	เมตร		29-ส.ค.-59	6-มี.ค.-60	13-มี.ค.-60	3.7057		-	/	21
2	ภัยธรรมชาติ	ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก.404	83,000	เมตร		29-ส.ค.-59	6-มี.ค.-60	13-มี.ค.-60	2.6066		-	/	21
2	คชก.2	ลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. มอก.404	5,040	เมตร		29-ส.ค.-59	14-มี.ค.-60	28-มี.ค.-60	0.2939		-	/	18
2	งานย้ายแนว	ลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. มอก.404	3,000	เมตร		29-ส.ค.-59	14-มี.ค.-60	28-มี.ค.-60	0.1749		-	/	18
3	คชก.2	เบลแคลมป์ฮอทไลน์ AL 25-50 ต.มม.	30	ชุด	3.สอบราคา มี 13 รายการ	15-ก.ย.-59	11-ต.ค.-59	13-ธ.ค.-59	0.0038		/	-	24
3	คฟก.	เบลแคลมป์ฮอทไลน์ AL 25-50 ต.มม.	100	ชุด		15-ก.ย.-59	11-ต.ค.-59	13-ธ.ค.-59	0.0128		/	-	24
3	ภัยพิบัติ	เบลแคลมป์ฮอทไลน์ AL 25-50 ต.มม.	800	ชุด		15-ก.ย.-59	11-ต.ค.-59	13-ธ.ค.-59	0.1023		/	-	24
3	คฟม.	เบลแคลมป์ฮอทไลน์ AL 25-50 ต.มม.	6	ชุด		15-ก.ย.-59	11-ต.ค.-59	13-ธ.ค.-59	0.0008		/	-	24
3	คฟก.เพิ่มเติม	เบลแคลมป์ฮอทไลน์ AL 25-50 ต.มม.	100	ชุด		15-ก.ย.-59	11-ต.ค.-59	13-ธ.ค.-59	0.0128		/	-	24
3	ปรับปรุงระบบ จำหน่ายฯ	เบลแคลมป์ฮอทไลน์ AL 25-50 ต.มม.	520	ชุด		15-ก.ย.-59	11-ต.ค.-59	13-ธ.ค.-59	0.0665		/	-	24
3	ปรับปรุงระบบ จำหน่ายฯ	เบลแคลมป์ฮอทไลน์ AL 70-185 ต.มม.	580	ชุด		15-ก.ย.-59	11-ต.ค.-59	25-ต.ค.-59	0.1117		/	-	21
3	คชก.2	ฮอทไลน์แคลมป์ AL 25-50 ต.มม.	30	ชุด		15-ก.ย.-59	11-ต.ค.-59	25-ต.ค.-59	0.0027		/	-	24
3	คฟก.	ฮอทไลน์แคลมป์ AL 25-50 ต.มม.	100	ชุด		15-ก.ย.-59	11-ต.ค.-59	25-ต.ค.-59	0.0089		/	-	24
3	คฟม.	ฮอทไลน์แคลมป์ AL 25-50 ต.มม.	60	ชุด		15-ก.ย.-59	11-ต.ค.-59	25-ต.ค.-59	0.0053		/	-	24
3	คฟก.เพิ่มเติม	ฮอทไลน์แคลมป์ AL 25-50 ต.มม.	100	ชุด		15-ก.ย.-59	11-ต.ค.-59	25-ต.ค.-59	0.0089		/	-	24

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (ปรับแผน ครั้งที่ 1/2559) ไตรมาสที่ 1/2560

กองบัญชา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคใต้ (จังหวัดนครศรีธรรมราช)

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
					จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา / ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท) (รายได้ของหน่วยงาน)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
3	ปรับปรุงระบบ จำหน่ายฯ	ฮอทไลน์แคลมป์ AL 25-50 ต.มม.	530	ชุด		15-ก.ย.-59	11-ต.ค.-59	25-ต.ค.-59	0.0471		/	-	24
3	ปรับปรุงระบบ จำหน่ายฯ	ฮอทไลน์แคลมป์ AL 50-120 ต.มม.	560	ชุด		15-ก.ย.-59	11-ต.ค.-59	2-ธ.ค.-59	0.0749		/	-	24
4	คชก.2	พีจี. คอนเนคเตอร์สลักคู่ สำหรับสายอลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และอลูมิเนียมแกนเหล็ก 25-95 ต.มม.	750	ชุด	4.สอบราคา มี 16 รายการ	14-ก.ย.-59	11-ต.ค.-59	21-ต.ค.-59	0.0115		/	-	26
4	ผู้ใช้ไฟ	พีจี. คอนเนคเตอร์ 3 สลัก สำหรับสายอลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และอลูมิเนียมแกนเหล็ก 70-185 ต.มม.	880	ชุด		14-ก.ย.-59	11-ต.ค.-59	21-ต.ค.-59	0.0428		/	-	26
4	ผู้ใช้ไฟ	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 25-35 ต.มม.	9,460	ชุด		14-ก.ย.-59					-	/	3,27,28.3
4	คชก.2	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 50-70 ต.มม.	1,150	ชุด		14-ก.ย.-59					-	/	3,27,28.3
4	งานย้ายแนว	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 50-70 ต.มม.	1,600	ชุด		14-ก.ย.-59					-	/	3,27,28.3
4	คชก.2	หลอดต่อสายชนิดบีบ รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 50 ต.มม.	50	อัน		14-ก.ย.-59					-	/	3,27,28.3
4	คฟก.	หลอดต่อสายชนิดบีบ รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 50 ต.มม.	170	อัน		14-ก.ย.-59					-	/	3,27,28.3
4	ผู้ใช้ไฟ	หลอดต่อสายชนิดบีบ รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 50 ต.มม.	2,440	อัน		14-ก.ย.-59					-	/	3,27,28.3
4	ขยายเขตระบบ จำหน่าย และ ระบบสายส่ง (ฝรพ.)	หลอดต่อสายชนิดบีบ รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 185 ต.มม.	300	อัน		14-ก.ย.-59					-	/	3,27,28.3
4	ผู้ใช้ไฟ	หลอดต่อสายชนิดบีบ รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 185 ต.มม.	150	อัน		14-ก.ย.-59					-	/	3,27,28.3

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (ปรับแผน ครั้งที่ 1/2559) ไตรมาสที่ 1/2560

กองบัญชา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคใต้ (จังหวัดนครศรีธรรมราช)

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุหลักปี 2559)	จำนวน	หน่วยนับ	จัดหาโดย ใช้วิธี	สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา / ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท) (รายได้ของหน่วยงาน)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
4	ขยายเขตระบบ จำหน่าย และ ระบบสายส่ง (ผรพ.)	หลอดต่อสายชนิดบับ ไม่รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 185 ต.มม.	1,300	อัน		14-ก.ย.-59					-	/	3,27,28.11
4	ผู้ใช้ไฟ	หลอดต่อสายชนิดบับ ไม่รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 185 ต.มม.	140	อัน		14-ก.ย.-59					-	/	3,27,28.11
4	คพม.	หางปลา เจาะรูตามมาตรฐานเนมา สำหรับสาย อลูมิเนียม 50 ต.มม.	90	อัน		14-ก.ย.-59					-	/	3,27,28.11
4	ผู้ใช้ไฟ	หางปลา เจาะรูตามมาตรฐานเนมา สำหรับสาย อลูมิเนียม 50 ต.มม.	4,430	อัน		14-ก.ย.-59					-	/	3,27,28.11
4	ผู้ใช้ไฟ	หางปลา เจาะรู AL 185 ต.มม.	470	อัน		14-ก.ย.-59	15-พ.ย.-59	29-พ.ย.-59	0.0118		/	-	3,27.10
4	คชก.2	สลักต่อปลายสายเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้า AL 50 ต.มม.	70	อัน		14-ก.ย.-59	11-ต.ค.-59	21-ต.ค.-59	2.3104		/	-	26
5	ผู้ใช้ไฟ	ปรีฟอร์มเข้าปลายสายเคเบิลอากาศ 22 เควี 95 ต.มม. 33 เควี และ 50 ต.มม.	21,270	ชุด	5.สอบราคา มี 1 รายการ	26-ก.ย.-59	13-ธ.ค.-59	21-ธ.ค.-59	1.6184		/	-	26
6	คชก.2	เหล็กรูปร่างน้ำ ขนาด 100x50x5 มม. ยาว 2,250 มม.	280	อัน	6.สอบราคา มี 12 รายการ	21-ก.ย.-59	14-พ.ย.-59	28-พ.ย.-59	0.2118		/	-	26
6	งานย้ายแนว	เหล็กรูปร่างน้ำ ขนาด 100x50x5 มม. ยาว 2,250 มม.	150	อัน		21-ก.ย.-59	14-พ.ย.-59	28-พ.ย.-59	0.1135		/	-	26
6	ภัยธรรมชาติ	เหล็กรูปร่างน้ำ ขนาด 100x50x5 มม. ยาว 2,250 มม.	80	อัน		21-ก.ย.-59	14-พ.ย.-59	28-พ.ย.-59	0.0605		/	-	26
6	คชก.2	เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางตรง ขนาด 65x65x6 มม.ยาว 2,250 มม.	340	อัน		21-ก.ย.-59	14-พ.ย.-59	28-พ.ย.-59	0.1764		/	-	26
6	งานย้ายแนว	เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางตรง ขนาด 65x65x6 มม.ยาว 2,250 มม.	290	อัน		21-ก.ย.-59	14-พ.ย.-59	28-พ.ย.-59	0.1505		/	-	26
6	ภัยธรรมชาติ	เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางตรงขนาด 65x65x6 มม.ยาว 2,250 มม.	160	อัน		21-ก.ย.-59	14-พ.ย.-59	28-พ.ย.-59	0.0830		/	-	26

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (ปรับแผน ครั้งที่ 1/2559) ไตรมาสที่ 1/2560

กองบัญชา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคใต้ (จังหวัดนครศรีธรรมราช)

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
					จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา / ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท) (รายได้ของหน่วยงาน)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
6	ปรับปรุงระบบ จำหน่ายฯ	เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางตรงขนาด 65x65x6 มม.ยาว 2,250 มม.	220	อัน		21-ก.ย.-59	14-พ.ย.-59	28-พ.ย.-59	0.1142		/	-	26
6	งานย้ายแนว	กราวด์วาร์แคลัมป์ สำหรับเสาคอนกรีต	90	ชุด		21-ก.ย.-59					-	/	4,29.3
6	ภัยธรรมชาติ	กราวด์วาร์แคลัมป์ สำหรับเสาคอนกรีต	100	ชุด		21-ก.ย.-59					-	/	4,29.3
6	ปรับปรุงระบบ จำหน่ายฯ	กราวด์วาร์แคลัมป์ สำหรับเสาคอนกรีต	200	ชุด		21-ก.ย.-59					-	/	4,29.3
6	คชก.2	กราวด์วาร์แคลัมป์ แบบ เจ 1152	630	ชุด		21-ก.ย.-59					-	/	4,29.3
6	ปรับปรุงระบบ จำหน่ายฯ	กราวด์วาร์แคลัมป์ แบบ เจ 1152	230	ชุด		21-ก.ย.-59					-	/	4,29.3
7	งานย้ายแนว	แผ่นเหล็ก ขนาด 6x100x450 มม.	100	อัน	7.ประกวดราคา มี 73 รายการ	24-ส.ค.-59	2-ก.พ.-60	23-ก.พ.-60	0.0095		-	/	24
7	ผอส.	แผ่นเหล็ก ขนาด 6x100x450 มม.	500	อัน		24-ส.ค.-59	2-ก.พ.-60	23-ก.พ.-60	0.0476		-	/	24
7	คปจ.	เหล็กแขวนท่อ พีวีซี	300	อัน		24-ส.ค.-59	2-ก.พ.-60	23-ก.พ.-60	0.0106		-	/	24
7	คชก.2	เหล็กจับขอบถังหม้อแปลง สำหรับยึดสายแรงต่ำ	40	ชุด		24-ส.ค.-59	2-ก.พ.-60	23-ก.พ.-60	0.0017		-	/	24
7	คปจ.	เหล็กจับขอบถังหม้อแปลง สำหรับยึดสายแรงต่ำ	300	ชุด		24-ส.ค.-59	2-ก.พ.-60	23-ก.พ.-60	0.0128		-	/	24
7	คฟม.	เหล็กจับขอบถังหม้อแปลง สำหรับยึดสายแรงต่ำ	100	ชุด		24-ส.ค.-59	2-ก.พ.-60	23-ก.พ.-60	0.0043		-	/	24
7	งานย้ายแนว	เหล็กรูปร่างน้ำ ขนาด 100x50x5 มม. ยาว 4,200 มม.	280	อัน		24-ส.ค.-59	16-ม.ค.-60	18-ม.ค.-60	0.4254		-	/	24
7	งานย้ายแนว	เหล็กรูปร่างน้ำ ขนาด 200x80x7.5 มม. ยาว 1,000 มม.	100	อัน		24-ส.ค.-59	16-ม.ค.-60	18-ม.ค.-60	0.1332		-	/	24
7	คชก.2	สลักเกลียว เอ็ม 16x130 มม.	60	ชุด		24-ส.ค.-59	2-ก.พ.-60	23-ก.พ.-60	0.0010		-	/	21
7	คชก.2	สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.	3,850	ชุด		24-ส.ค.-59	2-ก.พ.-60	23-ก.พ.-60	0.0742		-	/	21
7	งานย้ายแนว	สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.	2,300	ชุด		24-ส.ค.-59	2-ก.พ.-60	23-ก.พ.-60	0.0443		-	/	21
7	คชก.2	สลักเกลียว เอ็ม 16x200 มม.	1,470	ชุด		24-ส.ค.-59	2-ก.พ.-60	23-ก.พ.-60	0.0318		-	/	21
7	คชก.2	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	1,420	ชุด		24-ส.ค.-59	16-ม.ค.-60	18-ม.ค.-60	0.0371		-	/	24
7	งานย้ายแนว	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	2,000	ชุด		24-ส.ค.-59	16-ม.ค.-60	18-ม.ค.-60	0.0522		-	/	24

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (ปรับแผน ครั้งที่ 1/2559) ไตรมาสที่ 1/2560

กองบัญชา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคใต้ (จังหวัดนครศรีธรรมราช)

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
					จัดหาโดย ใช้วิธี	สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา / ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท) (รายได้ของหน่วยงาน)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
7	คชก.2	สลักเกลียว เอ็ม 16x300 มม.	70	ชุด		24-ส.ค.-59	2-ก.พ.-60	23-ก.พ.-60	0.0023		-	/	21
7	งานย้ายแนว	สลักเกลียว เอ็ม 16x300 มม.	500	ชุด		24-ส.ค.-59	2-ก.พ.-60	23-ก.พ.-60	0.0163		-	/	21
7	คชก.2	สลักเกลียว เอ็ม 16x350 มม.	340	ชุด		24-ส.ค.-59	2-ก.พ.-60	23-ก.พ.-60	0.0124		-	/	21
7	คพก.	สลักเกลียว เอ็ม 16x400 มม.	380	ชุด		24-ส.ค.-59	2-ก.พ.-60	23-ก.พ.-60	0.0157		-	/	21
7	คพก.เพิ่มเติม	สลักเกลียว เอ็ม 16x400 มม.	400	ชุด		24-ส.ค.-59	2-ก.พ.-60	23-ก.พ.-60	0.0165		-	/	21
7	คชก.2	สลักเกลียว เอ็ม 16x450 มม.	240	ชุด		24-ส.ค.-59	2-ก.พ.-60	23-ก.พ.-60	0.0110		-	/	21
7	คชก.2	สลักเกลียวตลอด เอ็ม 16x450 มม.	400	ชุด		24-ส.ค.-59	16-ม.ค.-60	18-ม.ค.-60	0.0188		-	/	24
7	คปจ.	สลักเกลียวตลอด เอ็ม 16x450 มม.	1,100	ชุด		24-ส.ค.-59	16-ม.ค.-60	18-ม.ค.-60	0.0518		-	/	24
7	คชก.2	สลักเกลียวห่วงกลม เอ็ม 16x450 มม.	300	ชุด		24-ส.ค.-59	2-ก.พ.-60	23-ก.พ.-60	0.0181		-	/	21
7	งานย้ายแนว	สลักเกลียวห่วงกลม เอ็ม 16x450 มม.	200	ชุด		24-ส.ค.-59	2-ก.พ.-60	23-ก.พ.-60	0.0121		-	/	21
7	คชก.2	สลักเกลียวห่วงกลม เอ็ม 16x500 มม.	150	ชุด		24-ส.ค.-59	2-ก.พ.-60	23-ก.พ.-60	0.0098		-	/	21
7	คพก.	สลักเกลียวห่วงกลม เอ็ม 16x500 มม.	290	ชุด		24-ส.ค.-59	2-ก.พ.-60	23-ก.พ.-60	0.0189		-	/	21
7	ภัยพิบัติ	สลักเกลียวห่วงกลม เอ็ม 16x500 มม.	140	ชุด		24-ส.ค.-59	2-ก.พ.-60	23-ก.พ.-60	0.0091		-	/	21
7	คพก.เพิ่มเติม	สลักเกลียวห่วงกลม เอ็ม 16x500 มม.	300	ชุด		24-ส.ค.-59	2-ก.พ.-60	23-ก.พ.-60	0.0196		-	/	21
7	คชก.2	สลักห่วงกลม เอ็ม 16x200 มม.	100	ชุด		24-ส.ค.-59	2-ก.พ.-60	23-ก.พ.-60	0.0040		-	/	21
7	คปจ.	สลักห่วงกลม เอ็ม 16x200 มม.	7,800	ชุด		24-ส.ค.-59	2-ก.พ.-60	23-ก.พ.-60	0.3105		-	/	21
7	คพก.	สลักห่วงกลม เอ็ม 16x200 มม.	100	ชุด		24-ส.ค.-59	2-ก.พ.-60	23-ก.พ.-60	0.0040		-	/	21
7	คพก.เพิ่มเติม	สลักห่วงกลม เอ็ม 16x200 มม.	100	ชุด		24-ส.ค.-59	2-ก.พ.-60	23-ก.พ.-60	0.0040		-	/	21
7	ปรับปรุงระบบ จำหน่ายฯ	สลักห่วงกลม เอ็ม 16x200 มม.	150	ชุด		24-ส.ค.-59	2-ก.พ.-60	23-ก.พ.-60	0.0060		-	/	21
7	คชก.2	สลักห่วงกลม เอ็ม 16x250 มม.	50	ชุด		24-ส.ค.-59	16-ม.ค.-60	18-ม.ค.-60	0.0023		-	/	24
7	คพก.	สลักห่วงกลม เอ็ม 16x250 มม.	100	ชุด		24-ส.ค.-59	16-ม.ค.-60	18-ม.ค.-60	0.0046		-	/	24
7	คพก.เพิ่มเติม	สลักห่วงกลม เอ็ม 16x250 มม.	100	ชุด		24-ส.ค.-59	16-ม.ค.-60	18-ม.ค.-60	0.0046		-	/	24
7	งานย้ายแนว	สตัปโบลท์ เอ็ม 24x600 มม.	240	ชุด		24-ส.ค.-59	2-ก.พ.-60	23-ก.พ.-60	0.0370		-	/	21
7	งานย้ายแนว	สตัปโบลท์ เอ็ม 24x800 มม.	400	ชุด		24-ส.ค.-59	2-ก.พ.-60	23-ก.พ.-60	0.0740		-	/	21
7	งานย้ายแนว	สตัปโบลท์ เอ็ม 24x1,000 มม.	1,100	ชุด		24-ส.ค.-59	2-ก.พ.-60	23-ก.พ.-60	0.2319		-	/	21

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (ปรับแผน ครั้งที่ 1/2559) ไตรมาสที่ 1/2560

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคใต้ (จังหวัดนครศรีธรรมราช)

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
					จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา / ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท) (รายได้ของหน่วยงาน)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
7	ภัยธรรมชาติ	สตัด์โบลท์ เอ็ม 24x1,000 มม.	2,200	ชุด		24-ส.ค.-59	2-ก.พ.-60	23-ก.พ.-60	0.4637		-	/	21
7	คชก.2	น้ทรูปห่วง เอ็ม 16 ดิน 582	100	อัน		24-ส.ค.-59	16-ม.ค.-60	18-ม.ค.-60	0.0031		-	/	24
7	คชก.2	แหวนรองแบบเรียบ 52x52x4.5 มม. รู 18 มม. มอก.258	9,910	อัน		24-ส.ค.-59	2-ก.พ.-60	23-ก.พ.-60	0.0409		-	/	24
7	งานย้ายแนว	แหวนรองแบบเรียบ 52x52x4.5 มม. รู 18 มม. มอก.258	11,000	อัน		24-ส.ค.-59	2-ก.พ.-60	23-ก.พ.-60	0.0454		-	/	24
7	ภัยธรรมชาติ	แหวนรองแบบเรียบ 52x52x4.5 มม. รู 18 มม. มอก.258	4,000	อัน		24-ส.ค.-59	2-ก.พ.-60	23-ก.พ.-60	0.0165		-	/	24
7	ฟอส.	แหวนรองแบบเรียบ 52x52x4.5 มม. รู 18 มม. มอก.258	23,800	อัน		24-ส.ค.-59	2-ก.พ.-60	23-ก.พ.-60	0.0983		-	/	24
7	คปจ.	แหวนรองแบบเรียบ 52x52x4.5 มม. รู 18 มม. มอก.258	100,000	อัน		24-ส.ค.-59	2-ก.พ.-60	23-ก.พ.-60	0.4130		-	/	24
7	คสจ.7	แหวนรองแบบเรียบ 52x52x4.5 มม. รู 18 มม. มอก.258	40,600	อัน		24-ส.ค.-59	2-ก.พ.-60	23-ก.พ.-60	0.1677		-	/	24
7	คชฟ.3	แหวนรองแบบเรียบ 52x52x4.5 มม. รู 18 มม. มอก.258	23,800	อัน		24-ส.ค.-59	2-ก.พ.-60	23-ก.พ.-60	0.0983		-	/	24
7	คพม.	แหวนรองแบบเรียบ 52x52x4.5 มม. รู 18 มม. มอก.258	30,000	อัน		24-ส.ค.-59	2-ก.พ.-60	23-ก.พ.-60	0.1239		-	/	24
7	คพก.	แหวนรองแบบเรียบ 52x52x4.5 มม. รู 18 มม. มอก.258	16,940	อัน		24-ส.ค.-59	2-ก.พ.-60	23-ก.พ.-60	0.0700		-	/	24
7	คพก.เพิ่มเติม	แหวนรองแบบเรียบ 52x52x4.5 มม. รู 18 มม. มอก.258	17,000	อัน		24-ส.ค.-59	2-ก.พ.-60	23-ก.พ.-60	0.0702		-	/	24
7	ปรับปรุงระบบ จำหน่ายฯ	แหวนรองแบบเรียบ 52x52x4.5 มม. รู 18 มม. มอก.258	49,530	อัน		24-ส.ค.-59	2-ก.พ.-60	23-ก.พ.-60	0.2046		-	/	24
7	ผู้ใช้ไฟ	แหวนรองแบบเรียบ 62x62x6 มม. รู 22 มม.	380	อัน		24-ส.ค.-59	16-ม.ค.-60	18-ม.ค.-60	0.0030		-	/	24
7	คชก.2	แหวนสี่เหลี่ยมโค้ง 60x60x5 มม. รู 22 มม.	760	อัน		24-ส.ค.-59	2-ก.พ.-60	23-ก.พ.-60	0.0047		-	/	24

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (ปรับแผน ครั้งที่ 1/2559) ไตรมาสที่ 1/2560

กองบัญชา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคใต้ (จังหวัดนครศรีธรรมราช)

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
					จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา / ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท) (รายได้ของหน่วยงาน)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลหลักปี 2559)	จำนวน	หน่วยนับ									
7	คชก.2	แหวนรองแบบสปริง ขนาดระบุ 16 มม.	580	อัน		24-ส.ค.-59	16-ม.ค.-60	18-ม.ค.-60	0.0015		-	/	24
7	คปจ.	แหวนรองแบบสปริง ขนาดระบุ 16 มม.	4,900	อัน		24-ส.ค.-59	16-ม.ค.-60	18-ม.ค.-60	0.0123		-	/	24
7	คสจ.7	แหวนรองแบบสปริง ขนาดระบุ 16 มม.	4,000	อัน		24-ส.ค.-59	16-ม.ค.-60	18-ม.ค.-60	0.0101		-	/	24
7	คขฟ.3	แหวนรองแบบสปริง ขนาดระบุ 16 มม.	3,700	อัน		24-ส.ค.-59	16-ม.ค.-60	18-ม.ค.-60	0.0093		-	/	24
7	คฟม.	แหวนรองแบบสปริง ขนาดระบุ 16 มม.	800	อัน		24-ส.ค.-59	16-ม.ค.-60	18-ม.ค.-60	0.0020		-	/	24
7	คชก.2	เหล็กประกบไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	50	อัน		24-ส.ค.-59	16-ม.ค.-60	3-ก.พ.-60	0.0024		-	/	24
7	งานย้ายแนว	เหล็กประกบไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	500	อัน		24-ส.ค.-59	16-ม.ค.-60	3-ก.พ.-60	0.0235		-	/	24
7	ภัยธรรมชาติ	เหล็กประกบไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	500	อัน		24-ส.ค.-59	16-ม.ค.-60	3-ก.พ.-60	0.0235		-	/	24
7	คชก.2	เหล็กประกบไม้คอน ขนาด 40x6 มม. ยาว 1,000 มม.	1,700	อัน		24-ส.ค.-59	2-ก.พ.-60	23-ก.พ.-60	0.1435		-	/	24
7	งานย้ายแนว	เหล็กประกบไม้คอน ขนาด 40x6 มม. ยาว 1,000 มม.	1,100	อัน		24-ส.ค.-59	2-ก.พ.-60	23-ก.พ.-60	0.0929		-	/	24
7	ฝอส.	กายแคล้มปัสลัก 3 ตัว	600	ชุด		24-ส.ค.-59	2-ก.พ.-60	23-ก.พ.-60	0.0430		-	/	24
7	คปจ.	กายแคล้มปัสลัก 3 ตัว	800	ชุด		24-ส.ค.-59	2-ก.พ.-60	23-ก.พ.-60	0.0574		-	/	24
7	คสจ.7	กายแคล้มปัสลัก 3 ตัว	2,100	ชุด		24-ส.ค.-59	2-ก.พ.-60	23-ก.พ.-60	0.1505		-	/	24
7	คขฟ.3	กายแคล้มปัสลัก 3 ตัว	1,900	ชุด		24-ส.ค.-59	2-ก.พ.-60	23-ก.พ.-60	0.1362		-	/	24
7	ขยายเขต (ฝอส.)	กายแคล้มปัสลัก 3 ตัว	580	ชุด		24-ส.ค.-59	2-ก.พ.-60	23-ก.พ.-60	0.0416		-	/	24
7	ผู้ใช้ไฟ	กายแคล้มปัสลัก 3 ตัว	540	ชุด		24-ส.ค.-59	2-ก.พ.-60	23-ก.พ.-60	0.0387		-	/	24
7	งานย้ายแนว	เหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค้ง ระบบ 22 เควี และ 33 เควี ตามแบบเลขที่ SA4-015/44007	400	อัน		24-ส.ค.-59	16-ม.ค.-60	3-ก.พ.-60	0.4250		-	/	24
7	ภัยธรรมชาติ	เหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค้ง ระบบ 22 เควี และ 33 เควี ตามแบบเลขที่ SA4-015/44007	380	อัน		24-ส.ค.-59	16-ม.ค.-60	3-ก.พ.-60	0.4038		-	/	24
7	งานย้ายแนว	ทิมเบิลเคลวิส สำหรับปรีฟอร์มเข้าปลายสาย	800	อัน		24-ส.ค.-59	16-ม.ค.-60	18-ม.ค.-60	0.0253		-	/	24

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (ปรับแผน ครั้งที่ 1/2559) ไตรมาสที่ 1/2560

กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคใต้ (จังหวัดนครศรีธรรมราช)

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
					จัดหาโดย วิธีวิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา / ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท) (รายได้ของหน่วยงาน)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดหลักปี 2559)	จำนวน	หน่วยนับ									
8	คชก.2	สเตรนเคสลับแบบตรงAL 35-70 ต.มม.ACSR 35-50 ต.มม.	200	ชุด	8.ตกลงราคา มี 5 รายการ	7-ก.ย.-59	16-ก.ย.-59	10-ต.ค.-59	0.0169		/	-	26
8	งานย้ายแนว	สเตรนเคสลับแบบตรงAL 35-70 ต.มม.ACSR 35-50 ต.มม.	200	ชุด		7-ก.ย.-59	16-ก.ย.-59	10-ต.ค.-59	0.0169		/	-	26
8	งานย้ายแนว	สเตรนเคสลับแบบตรงสำหรับสายอลูมิเนียม 185 ต.มม.	400	ชุด		7-ก.ย.-59	16-ก.ย.-59	10-ต.ค.-59	0.0551		/	-	26
8	ผู้ใช้ไฟ	สเตรนเคสลับแบบตรงสำหรับสายอลูมิเนียม 185 ต.มม.	80	ชุด		7-ก.ย.-59	16-ก.ย.-59	10-ต.ค.-59	0.0110		/	-	26
8	ผู้ใช้ไฟ	สเตรนเคสลับแบบตรงสำหรับสายอลูมิเนียม 185 ต.มม.	30	ชุด		7-ก.ย.-59	16-ก.ย.-59	10-ต.ค.-59	0.0041		/	-	26
9	คชก.2	ก้านสมอบก แบบห้วงกลม เอ็ม 16 ยาว 2,000 มม.	870	ชุด	9.สอบราคา มี 16 รายการ	18-ส.ค.-59	14-พ.ย.-59	28-พ.ย.-59	0.1583		/	-	26
9	งานย้ายแนว	ก้านสมอบก แบบห้วงกลม เอ็ม 16 ยาว 2,000 มม.	400	ชุด		18-ส.ค.-59	14-พ.ย.-59	28-พ.ย.-59	0.0728		/	-	26
9	คชก.2	ก้านสมอบก แบบห้วงสองร่อง เอ็ม 20 ยาว 2,500 มม.	110	ชุด		18-ส.ค.-59	14-พ.ย.-59	28-พ.ย.-59	0.0400		/	-	26
9	ปรับปรุงระบบ จำหน่ายฯ	ก้านสมอบก แบบห้วงสองร่อง เอ็ม 20 ยาว 2,500 มม.	340	ชุด		18-ส.ค.-59	14-พ.ย.-59	28-พ.ย.-59	0.1237		/	-	26
9	คพม.	ก้านสมอบก แบบห้วงสองร่อง เอ็ม 20 ยาว 2,500 มม.	90	ชุด		18-ส.ค.-59	14-พ.ย.-59	28-พ.ย.-59	0.0327		/	-	26
9	คพก.	ก้านสมอบก แบบห้วงสองร่อง เอ็ม 20 ยาว 2,500 มม.	390	ชุด		18-ส.ค.-59	14-พ.ย.-59	28-พ.ย.-59	0.1419		/	-	26
9	ผู้ใช้ไฟ	ก้านสมอบก แบบห้วงสองร่อง เอ็ม 20 ยาว 2,500 มม.	810	ชุด		18-ส.ค.-59	14-พ.ย.-59	28-พ.ย.-59	0.2947		/	-	26
9	คชก.2	สลักห้วง แบบธรรมดาเดี่ยว 45 องศา เอ็ม 16x250 มม.	100	ชุด		18-ส.ค.-59	14-พ.ย.-59	28-พ.ย.-59	0.0048		/	-	26

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (ปรับแผน ครั้งที่ 1/2559) ไตรมาสที่ 1/2560

กองบัญชา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคใต้ (จังหวัดนครศรีธรรมราช)

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
					จัดหาโดย ใช้วิธี	สอราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา / ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท) (รายได้ของหน่วยงาน)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
9	คพม.	สลักห้วง แบบธรรมดาเตี้ยว 45 องศา เอ็ม 16x250 มม.	100	ชุด		18-ส.ค.-59	14-พ.ย.-59	28-พ.ย.-59	0.0048		/	-	26
9	คพก.	สลักห้วง แบบธรรมดาเตี้ยว 45 องศา เอ็ม 16x250 มม.	370	ชุด		18-ส.ค.-59	14-พ.ย.-59	28-พ.ย.-59	0.0178		/	-	26
9	ผู้ใช้ไฟ	สลักห้วง แบบธรรมดาเตี้ยว 45 องศา เอ็ม 16x250 มม.	1,100	ชุด		18-ส.ค.-59	14-พ.ย.-59	28-พ.ย.-59	0.0530		/	-	26
9	คชก.2	แผ่นห้วง สำหรับสายยึดโยง 30 องศา	980	อัน		18-ส.ค.-59	14-พ.ย.-59	28-พ.ย.-59	0.0249		/	-	26
9	คชก.2	กายหุ้มเบิ้ล สำหรับสายยึดโยง 50-95 ต.มม.	1,080	อัน		18-ส.ค.-59	13-ต.ค.-59	25-ต.ค.-59	0.0071		/	-	26
9	คชก.2	ยูแคลมป์ สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (ไวร์ รีป คลัฟ)	6,370	ชุด		18-ส.ค.-59	13-ต.ค.-59	25-ต.ค.-59	0.0416		/	-	26
9	คชก.2	ยูแคลมป์ สลักคู่ เอ็ม 16 (ไวร์ รีป คลัฟ)	1,550	ชุด		18-ส.ค.-59	13-ต.ค.-59	25-ต.ค.-59	0.0599		/	-	26
9	งานย้ายแนว	ยูแคลมป์ สลักคู่ เอ็ม 16 (ไวร์ รีป คลัฟ)	700	ชุด		18-ส.ค.-59	13-ต.ค.-59	25-ต.ค.-59	0.0270		/	-	26
10	คชก.2	กราวด์ร็อด ขนาด 60x60x5 มม. ยาว 2 เมตร	70	ชุด	10.ตกลงราคา มี 3 รายการ	15-ก.ย.-59	23-ก.ย.-59	10-ต.ค.-59	0.0291		/	-	26
10	งานย้ายแนว	กราวด์ร็อด ขนาด 60x60x5 มม. ยาว 2 เมตร	300	ชุด		15-ก.ย.-59	23-ก.ย.-59	10-ต.ค.-59	0.1249		/	-	26
10	ภัยธรรมชาติ	กราวด์ร็อด ขนาด 60x60x5 มม. ยาว 2 เมตร	100	ชุด		15-ก.ย.-59	23-ก.ย.-59	10-ต.ค.-59	0.0416		/	-	26
11	คชก.2	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,500 มม. มอก.216	2,400	ท่อน	11.ตกลงราคา มี 2 รายการ	16-ก.ย.-59	4-พ.ย.-59	29-พ.ย.-59	0.0616		-	/	26
11	คชก.2	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 65x1,000 มม. มอก.216	10	ท่อน		16-ก.ย.-59	4-พ.ย.-59	29-พ.ย.-59	0.0007		-	/	26
12	คชก.2	แบริค 2x200 มม.(2x8")แบบหลังยื่น	1,540	ก้าน	12.สอราคา มี 6 รายการ	19-ก.ย.-59	15-พ.ย.-59	21-ก.พ.-60	0.1467		-	/	24
12	งานย้ายแนว	แบริค 2x200 มม.(2x8")แบบหลังยื่น	1,000	ก้าน		19-ก.ย.-59	15-พ.ย.-59	21-ก.พ.-60	0.0952		-	/	24
12	งานย้ายแนว	แบริค 3x200 มม.(3x8")แบบหลังยื่น	200	ก้าน		19-ก.ย.-59	15-พ.ย.-59	21-ก.พ.-60	0.0317		-	/	24
12	งานย้ายแนว	แบริค 4x200 มม.(4x8")แบบหลังยื่น	300	ก้าน		19-ก.ย.-59	15-พ.ย.-59	21-ก.พ.-60	0.0626		-	/	24
12	งานย้ายแนว	ที่จับลูกรอก สำหรับลูกรอกแรงต่ำแบบ ข(แบบ 53-2)มอก.227	4,000	อัน		19-ก.ย.-59	15-พ.ย.-59	19-ธ.ค.-59	0.1669		/	-	24

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (ปรับแผน ครั้งที่ 1/2559) ไตรมาสที่ 1/2560

กองบัญชา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคใต้ (จังหวัดนครศรีธรรมราช)

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดุดรอกที่ไม่ใช่พัสดหลักปี 2559)	จำนวน	หน่วยนับ	จัดหาโดย ใช้วิธี	สอราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา / ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท) (รายได้ของหน่วยงาน)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
12	ภัยธรรมชาติ	ที่จับลูกรอก สำหรับลูกรอกแรงต่ำแบบ ข(แบบ 53-2)มอก.227	12,000	อัน		19-ก.ย.-59	15-พ.ย.-59	19-ธ.ค.-59	0.5008		/	-	24
13	งานย้ายแนว	ตู้อลูมิเนียมใช้นอกอาคาร สำหรับมิเตอร์ 3 เฟส และ TOU	270	ตู้	13.ประกวดราคา มี 2 รายการ	25-ส.ค.-59	14-พ.ย.-59	23-พ.ย.-59	0.2005		/	-	26
13	ภัยธรรมชาติ	ตู้อลูมิเนียมใช้นอกอาคาร สำหรับมิเตอร์ 3 เฟส และ TOU	1,700	ตู้		25-ส.ค.-59	14-พ.ย.-59	23-พ.ย.-59	1.2624		/	-	26
14	คชก.2	เทปไฟฟ้า พีวีซี.ใช้ภายนอก 0.18x19x10,000 มม.	20	ม้วน	14.สอราคา มี 10 รายการ	20-ต.ค.-59					/	-	4,31.1
14	คฟก.	เทปไฟฟ้า พีวีซี.ใช้ภายนอก 0.18x19x10,000 มม.	50	ม้วน		20-ต.ค.-59					/	-	4,31.1
14	คปจ.	เทปไฟฟ้า พีวีซี.ใช้ภายนอก 0.18x19x10,000 มม.	12,000	ม้วน		20-ต.ค.-59					/	-	4,31.1
14	ผู้ใช้ไฟ	เทปไฟฟ้า พีวีซี.ใช้ภายนอก 0.18x19x10,000 มม.	51,200	ม้วน		20-ต.ค.-59					/	-	4,31.1
14	ปรับปรุงระบบ จำหน่ายฯ	เทปไฟฟ้า พีวีซี.ใช้ภายนอก 0.18x19x10,000 มม.	3,220	ม้วน		20-ต.ค.-59					/	-	4,31.1
14	จัดหาหม้อแปลง และมิเตอร์ สำรองจ่าย	เทปไฟฟ้า พีวีซี.ใช้ภายนอก 0.18x19x10,000 มม.	40,824	ม้วน		20-ต.ค.-59					/	-	4,31.1
14	คฟม.	เทปไฟฟ้า พีวีซี.ใช้ภายนอก 0.18x19x10,000 มม.	350	ม้วน		20-ต.ค.-59					/	-	4,31.1
14	คฟก.	เทปไฟฟ้า พีวีซี.ใช้ภายนอก 0.18x19x10,000 มม.	330	ม้วน		20-ต.ค.-59					/	-	4,31.1
14	ผู้ใช้ไฟ	เทปไฟฟ้า พีวีซี.ใช้ภายนอก 0.18x19x10,000 มม.	55,490	ม้วน		20-ต.ค.-59					/	-	4,31.1
14	ปรับปรุงระบบ จำหน่ายฯ	เทปพันเคเบิลอากาศแรงสูง ขนาด 3/4"x30'	5,910	ม้วน		20-ต.ค.-59	23-พ.ย.-59	6-ธ.ค.-59	0.2782		/	-	19
15	งานย้ายแนว	ชุดโคมฟลูออเรสเซนต์แบบที่ 6 ของแบบเลขที่ S02-015/17009 ขนาด 2 X 36 วัตต์ บัลลา สต์แกนเหล็กการสูญเสียต่ำพร้อมอุปกรณ์ประกอบ	100	ชุด	15.ตกลงราคา มี 1 รายการ	9-ส.ค.-59	24-ส.ค.-59	21-ก.ย.-59	0.1766		/	-	26
16	คชก.2	CABLE PLATE, SIZE 2X20X20 CM.	1,000	อัน	16.ตกลงราคา มี 7 รายการ	1-พ.ย.-59					-	/	30.3

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (ปรับแผน ครั้งที่ 1/2559) ไตรมาสที่ 1/2560

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคใต้ (จังหวัดนครศรีธรรมราช)

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
					จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา / ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท) (รายได้ของหน่วยงาน)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
16	คฟก.	CABLE PLATE, SIZE 2X20X20 CM.	940	อัน		1-พ.ย.-59					-	/	30.3
16	คฟก.เพิ่มเติม	CABLE PLATE, SIZE 2X20X20 CM.	900	อัน		1-พ.ย.-59					-	/	30.3
16	ปรับปรุงระบบ จำหน่ายฯ	CABLE PLATE, SIZE 2X20X20 CM.	420	อัน		1-พ.ย.-59					-	/	30.3
16	คชก.2	METER PLATE, SIZE 2X20X60 CM.	500	อัน		1-พ.ย.-59					-	/	30.3
16	คฟก.	METER PLATE, SIZE 2X20X60 CM.	480	อัน		1-พ.ย.-59					-	/	30.3
16	คฟก.เพิ่มเติม	METER PLATE, SIZE 2X20X60 CM.	500	อัน		1-พ.ย.-59					-	/	30.3

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางเสียงใส อินทร์พวงค์)
ตำแหน่ง รฝ.บพ.ต.๒
รักษาการแทน อฝ.บพ.ต.๒

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นายสภาพ กลีวงศ์)
ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒
(ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๑ เม.ย. ๒๕๖๐

หมายเหตุ	ปีงบประมาณ 2559
(1) หมายถึง	รอสเปคจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(2) หมายถึง	การจัดทำสัญญาไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจากใช้เวลาในการพิจารณาผลการจัดซื้อ
(3) หมายถึง	ยกเลิก เนื่องจากราคาสูงกว่าราคากลาง
(4) หมายถึง	ยกเลิก เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคา
(5) หมายถึง	ยกเลิก เนื่องจากไม่มีผู้ซื้อแบบประกวดราคา/ดาวน์โหลดแบบสอบราคา
(6) หมายถึง	รออนุมัติผลการจัดซื้อ
(7) หมายถึง	ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
(8) หมายถึง	ยกเลิก เนื่องจากผิดคุณลักษณะเฉพาะ(สเปค) และจัดซื้อใหม่
(9) หมายถึง	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน TOR (e-Auction)
(10) หมายถึง	ระหว่างจัดทำร่าง TOR
(11) หมายถึง	รอจัดทำใบสั่งซื้อ / สัญญา และลงนามในสัญญา
(12) หมายถึง	รอผู้ขายแจ้งคุณสมบัติสอบคุณภาพ
(13) หมายถึง	รอผู้ขายส่งของ
(14) หมายถึง	ชะลอการจัดหาปรับลดจำนวน
(15) หมายถึง	ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อ
(16) หมายถึง	รอ ครม. อนุมัติงบประมาณ
(17) หมายถึง	รอคณะกรรมการพิจารณาผลการทดสอบคุณภาพ
(18) หมายถึง	รอคณะกรรมการทำการตรวจรับพัสดุ
(19) หมายถึง	ผู้ขายส่งพัสดุผิดสเปค นำแก้ไข และส่งใหม่
(20) หมายถึง	ระหว่างดำเนินการส่งพัสดุดทดสอบที่ กมอ. (กองควบคุมคุณภาพมาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้า)
(21) หมายถึง	รอผลการทดสอบจาก กมอ. (กองควบคุมคุณภาพมาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้า)
(22) หมายถึง	รอผลการทดสอบจาก กฟช. (กองฝึกอบรมช่างและฮอตไลน์)
(23) หมายถึง	รอผลการทดสอบจาก กวว. (กองวิศวกรรมและวางแผน)
(24) หมายถึง	ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาสรุปผลการตรวจรับ
(25) หมายถึง	ระหว่างขออนุมัติจ่ายเงิน

หมายเหตุ ปีงบประมาณ 2559

- (26) หมายถึง อนุมัติจ่ายเงินให้ผู้ขายแล้ว
- (27) หมายถึง ยกเลิกการจัดซื้อ และดำเนินการจัดซื้อใหม่ครั้งที่ 2
 - (27.1) หมายถึง ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
 - (27.2) หมายถึง ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อ
 - (27.3) หมายถึง รอจัดทำใบสั่งซื้อ / สัญญา และลงนามในสัญญา
 - (27.4) หมายถึง รอผู้ขายส่งของ
 - (27.5) หมายถึง รอคณะกรรมการทำการตรวจรับพัสดุ
 - (27.6) หมายถึง รอผลการทดสอบจาก กมอ. (กองควบคุมคุณภาพมาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้า)
 - (27.7) หมายถึง รอคณะกรรมการพิจารณาผลการทดสอบคุณภาพ
 - (27.8) หมายถึง ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาสรุปผลการตรวจรับ
 - (27.9) หมายถึง ระหว่างขออนุมัติจ่ายเงิน
 - (27.10) หมายถึง อนุมัติจ่ายเงินให้ผู้ขายแล้ว
 - (27.11) หมายถึง ยกเลิกการจัดซื้อ เนื่องจากราคาที่เสนอขายสูงกว่าราคางบประมาณ/ราคากลาง
- (28) หมายถึง ยกเลิกการจัดซื้อครั้งที่ 2 และดำเนินการจัดซื้อใหม่รวมกับรายการจัดซื้อ แผนการจัดซื้อพัสดुरองปี 2560
 - (28.1) หมายถึง ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
 - (28.2) หมายถึง ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อ
 - (28.3) หมายถึง รอจัดทำใบสั่งซื้อ / สัญญา และลงนามในสัญญา
 - (28.4) หมายถึง รอผู้ขายส่งของ
 - (28.5) หมายถึง รอคณะกรรมการทำการตรวจรับพัสดุ
 - (28.6) หมายถึง รอผลการทดสอบจาก กมอ. (กองควบคุมคุณภาพมาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้า)
 - (28.7) หมายถึง รอคณะกรรมการพิจารณาผลการทดสอบคุณภาพ
 - (28.8) หมายถึง ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาสรุปผลการตรวจรับ
 - (28.9) หมายถึง ระหว่างขออนุมัติจ่ายเงิน
 - (28.10) หมายถึง อนุมัติจ่ายเงินให้ผู้ขายแล้ว
 - (28.11) หมายถึง ยกเลิกการจัดซื้อ เนื่องจากราคาที่เสนอขายสูงกว่าราคางบประมาณ/ราคากลาง

หมายเหตุ ปีงบประมาณ 2559

- (29) หมายถึง ยกเลิกการจัดซื้อ และดำเนินการจัดซื้อใหม่รวมกับรายการจัดซื้อ แผนการจัดซื้อพัสดुरองปี 2560
- (29.1) หมายถึง ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
- (29.2) หมายถึง ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อ
- (29.3) หมายถึง ระหว่างรออนุมัติจัดซื้อ
- (29.4) หมายถึง รอจัดทำใบสั่งซื้อ / สัญญา และลงนามในสัญญา
- (29.5) หมายถึง รอผู้ขายส่งของ
- (29.6) หมายถึง รอคณะกรรมการทำการตรวจรับพัสดุ
- (29.7) หมายถึง รอผลการทดสอบจาก กมอ. (กองควบคุมคุณภาพมาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้า)
- (29.8) หมายถึง รอคณะกรรมการพิจารณาผลการทดสอบคุณภาพ
- (29.9) หมายถึง ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาสรุปผลการตรวจรับ
- (29.10) หมายถึง ระหว่างขออนุมัติจ่ายเงิน
- (29.11) หมายถึง อนุมัติจ่ายเงินให้ผู้ขายแล้ว
- (29.12) หมายถึง ยกเลิกการจัดซื้อ เนื่องจากราคาที่เสนอขายสูงกว่าราคารับประมาณ/ราคากลาง
- (30) หมายถึง จัดซื้อใหม่รวมกับรายการจัดซื้อ แผนการจัดซื้อพัสดुरองปี 2560
- (30.1) หมายถึง ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
- (30.2) หมายถึง ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อ
- (30.3) หมายถึง รอจัดทำใบสั่งซื้อ / สัญญา และลงนามในสัญญา
- (30.4) หมายถึง รอผู้ขายส่งของ
- (30.5) หมายถึง รอคณะกรรมการทำการตรวจรับพัสดุ
- (30.6) หมายถึง รอผลการทดสอบจาก กมอ. (กองควบคุมคุณภาพมาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้า)
- (30.7) หมายถึง รอคณะกรรมการพิจารณาผลการทดสอบคุณภาพ
- (30.8) หมายถึง ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาสรุปผลการตรวจรับ
- (30.9) หมายถึง ระหว่างขออนุมัติจ่ายเงิน
- (30.10) หมายถึง อนุมัติจ่ายเงินให้ผู้ขายแล้ว
- (30.11) หมายถึง ยกเลิกการจัดซื้อ เนื่องจากราคาที่เสนอขายสูงกว่าราคารับประมาณ/ราคากลาง

หมายเหตุ ปีงบประมาณ 2559

- (31) หมายถึง ยกเลิกการจัดซื้อ และดำเนินการจัดซื้อใหม่รวมกับรายการจัดซื้อ แผนการจัดซื้อพัสดुरองปี 2560 (ปรับแผนครั้งที่ 1/2560)
 - (31.1) หมายถึง ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
 - (31.2) หมายถึง ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อ
 - (31.3) หมายถึง รอจัดทำใบสั่งซื้อ / สัญญา และลงนามในสัญญา
 - (31.4) หมายถึง รอผู้ขายส่งของ
 - (31.5) หมายถึง รอคณะกรรมการทำการตรวจรับพัสดุ
 - (31.6) หมายถึง รอผลการทดสอบจาก กมอ. (กองควบคุมคุณภาพมาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้า)
 - (31.7) หมายถึง รอคณะกรรมการพิจารณาผลการทดสอบคุณภาพ
 - (31.8) หมายถึง ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาสรุปผลการตรวจรับ
 - (31.9) หมายถึง ระหว่างขออนุมัติจ่ายเงิน
 - (31.10) หมายถึง อนุมัติจ่ายเงินให้ผู้ขายแล้ว
 - (31.11) หมายถึง ยกเลิกการจัดซื้อ เนื่องจากราคาที่เสนอขายสูงกว่าราคางบประมาณ/ราคากลาง