

แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๑

โครงการประเภทยางลงทุน (หลังหาตัวผู้รับจ้างได้แล้ว)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	พื้นที่ดำเนินการ (ม.,ต.,อ.)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ใช้จ่ายจริง/ ก่อหนี้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	คิดเป็น ร้อยละ	ผลการเบิกจ่ายเงิน				เงินเหลือจ่าย (บาท)	สัญญา				
								เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ		เลขที่	ลงวันที่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	
๑	โครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	อำเภอหัวหิน															
	กิจกรรมที่ ๑ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ ดักคอนกรีต หมู่ที่ ๑ เชื่อม หมู่ที่ ๗ ตำบลหินเหล็กไฟ		ม.๑ เชื่อม ม.๗ ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน	๒,๔๙๘,๐๐๐	๑,๘๕๐,๐๐๐	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๑๐๐%	๑,๘๕๐,๐๐๐	๑๐๐	-	๑๐๐	๑/๒๕๖๑	๑๕ พ.ย ๖๐	๑๖ พ.ย ๖๐	๑๔ มี.ค.๖๑		
	กิจกรรมที่ ๒ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัดหนองไผ่ – วังยาว (ปราณบุรี) หมู่ ๕ บ้านหนองไผ่ ตำบลทับใต้		ม.๕ ต.ทับใต้ อ.หัวหิน	๒,๗๗๔,๗๐๐	๒,๒๐๐,๐๐๐	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๑๐๐%	๒,๒๐๐,๐๐๐	๑๐๐	-	๑๐๐	๓/๒๕๖๑	๑๕ พ.ย ๖๐	๑๖ พ.ย ๖๐	๑๔ มี.ค.๖๑		
	กิจกรรมที่ ๓ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยวงแหวน หมู่ที่ ๑ บ้านวไลย ตำบลหนองพลับ		ม.๑ ต.หนองพลับ อ.หัวหิน	๒,๐๘๗,๔๐๐	๑,๔๑๙,๐๐๐	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๑๐๐%	๑,๔๑๓,๖๐๐	๑๐๐	-	๑๐๐	๔/๒๕๖๑	๑๕ พ.ย ๖๐	๑๖ พ.ย ๖๐	๑๔ มี.ค.๖๑		
	กิจกรรมที่ ๔ ก่อสร้างถนนลาดยาง ขยายสันติสุข หมู่ที่ ๖ บ้านโคนมพัฒนา ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่		ม.๖ ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน	๑,๔๗๐,๐๐๐	๑,๑๘๕,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการลาดยาง	๑๐๐%	-	-	-	-	๒/๒๕๖๑	๑๕ พ.ย ๖๐	๑๖ พ.ย.๖๐	๑๓ ก.พ.๖๑		
๒	โครงการ ส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุ์ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้และป่าชายเลน หมู่ที่๑ ตำบลทับใต้		ม.๑ ต.ทับใต้ อ.หัวหิน	๕,๐๐๐,๐๐๐	๔,๗๕๐,๐๐๐	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๑๐๐%	-	-	-	-	๖/๒๕๖๑	๒๒ ก.พ.๖๑	๒๓ ก.พ.๖๑	๒๓เม.ย.๖๑		