

รายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจการจ้าง
งานก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

วันศุกร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

ณ ห้องประชุมสำนักงานชั่วคราวพื้นที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่
บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ผู้มาประชุม

๑. นางสาวลัดดา แซ่ลี	ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่	ประธานกรรมการ
๒. นายสมหวัง บุญระยอง	โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่	กรรมการ
๓. นายสมชาติ จิตใหญ่	วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๔. นายปรศุ สุระมานะ	สถาปนิกชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๕. นายพรชัย พินิจรัตนอนันต์	นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๖. นางสาวโกสุม สมนึก	นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๗. นางสาวขวัญใจ พัฒนาเศรษฐ์	นักวิชาการแรงงานชำนาญการ	กรรมการ
๘. นายธาดรี วีระเดชะ	นิติกรชำนาญการ	กรรมการ
๙. นายณัฐเวทย์ พุกกะณะสุต	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	กรรมการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นางสาวโกสุม สมนึก	นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ	ลาพักผ่อน
----------------------	-------------------------------	-----------

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายวิรัช ตั้งมันคงวรกุล	วิศวกรโยธาชำนานการพิเศษ	หัวหน้าผู้ควบคุมงาน
๒. นายธัญญวัฒน์ สุขสำราญ	พนักงานสถาปนิก	ผู้ควบคุมงาน
๓. นางสาวจิราพร ขุนนา	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	
๔. นางกาญจนา จันท์เพ็ญ	เจ้าพนักงานแรงงานชำนาญงาน	
๕. นายอัครเดช ด่านไพบูลย์	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศักดิ์ทองพูน จำกัด	
๖. นายศราวุฒิ ชัยวงแก้ว	ผู้จัดการโครงการ บริษัท ศักดิ์ทองพูน จำกัด	

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

นางสาวลัดดา แซ่ลี ประธานสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

เนื่องจากเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ นางสาวดวงพร พรพิทักษ์พันธุ์ หัวหน้า
ผู้ตรวจการกรม เข้าตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัด
เชียงใหม่ ทั้งนี้ ได้ให้ความเห็นว่าอาคารดังกล่าว ควรติดตั้งอุปกรณ์สำหรับป้องกันนกพิราบ เพื่อไม่ให้เกิด
ปัญหาขึ้นกับปอดในท่อระบายน้ำของตัวอาคาร ประธานฯ จึงขอแจ้งที่ประชุมทราบ เพื่อหาแนวทางใน
การป้องกันปัญหาดังกล่าว

มติ...

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

- สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ได้ส่งรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เพื่อให้คณะกรรมการฯ รับรองรายงานการประชุม หากมีข้อแก้ไขโปรดแจ้งสำนักงานฯ ภายในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ ตามหนังสือ ที่ ขม ๐๐๓๐/ว ๕๔๔๒ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ และหนังสือ ที่ ขม ๐๐๓๐/ว ๕๔๔๓ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ การอนุมัติวัสดุใช้ในการงานก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ

หนังสือบริษัท ศักดิ์ทองพูน จำกัด ที่ STC.ประกันสังคม/APP/๑๐๒/๖๑ ลงวันที่

๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

ผู้รับจ้าง ขออนุมัติวัสดุงานลวดอัดแรงระบบพื้น Post-tensioned ของบริษัท พีซีซี โพลเทรนชั่น จำกัด เพื่อใช้ในการงานก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ควบคุมงาน ดำเนินการตรวจสอบแล้ว วัสดุ อุปกรณ์และผู้ติดตั้งได้ผ่าน มาตรฐาน ISO.๙๐๐๑:๒๐๐๘ และเป็นบริษัทที่ดำเนินงาน Post-tensioned โดยเฉพาะ

ประธานกรรมการตรวจการจ้าง อนุมัติให้ผู้รับจ้างใช้ วัสดุงานลวดอัดแรงระบบ พื้น Post-tensioned ของบริษัท พีซีซี โพลเทรนชั่น จำกัด ตามที่ผู้รับจ้างขออนุมัติ

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๒ การอนุมัติ Shop Drawing จำนวน ๓ รายการ

๑) หนังสือบริษัท ศักดิ์ทองพูน จำกัด ที่ STC.ประกันสังคม/APP/๑๐๔/๖๑ ลงวันที่

๔ มิถุนายน ๒๕๖๑

ผู้รับจ้าง ขออนุมัติ Shop Drawing แบบระบบไฟฟ้าแรงสูง งานก่อสร้างอาคาร สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ควบคุมงาน ดำเนินการตรวจสอบรูปแบบและตำแหน่งแล้ว เป็นไปตามแบบรูป และรายการ และภาคีวิศวกรไฟฟ้าได้รับรองแบบเรียบร้อยแล้ว

ประธานกรรมการตรวจการจ้าง อนุมัติ Shop Drawing แบบระบบไฟฟ้าแรงสูง ตามที่ผู้รับจ้างเสนอ

มติที่ประชุม รับทราบ

๒) หนังสือบริษัท ศักดิ์ทองพูน จำกัด ที่ STC.ประกันสังคม/APP/๑๐๑/๖๑ ลงวันที่

๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

ผู้รับจ้าง ขออนุมัติแบบ Shop Drawing พื้น Post-Tension ชั้น ๑ โซน A และโซน B งานก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ควบคุมงาน ดำเนินการตรวจสอบแล้ว รูปแบบถูกต้องตามแบบรูปและรายการ และสามัญวิศวกรโยธารับรองแบบเรียบร้อยแล้ว

ประธาน...

ประธานกรรมการตรวจการจ้าง อนุมัติ Shop Drawing พื้น Post-Tension ชั้น

๑ โชน A และโชน B ตามที่ผู้รับจ้างขออนุมัติ

มติที่ประชุม รับทราบ

๓) หนังสือบริษัท ศักดิ์ทองพูน จำกัด ที่ STC.ประกันสังคม/APP/๑๑๓/๖๑ ลงวันที่

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ผู้รับจ้าง ขออนุมัติแบบ Shop Drawing พื้น Post-Tension ชั้น ๒ โชน A และโชน B งานก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ควบคุมงาน ดำเนินการตรวจสอบแล้ว รูปแบบถูกต้องตามแบบรูปและรายการ และสามัญวิศวกรโยธารับรองแบบเรียบร้อยแล้ว

ประธานกรรมการตรวจการจ้าง อนุมัติ Shop Drawing พื้น Post-Tension ชั้น

๒ โชน A และโชน B ตามที่ผู้รับจ้างขออนุมัติ

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๓ งานระบบป้องกันปลวกและกำจัดปลวก

หนังสือบริษัท ศักดิ์ทองพูน จำกัด ที่ STC.ประกันสังคม/๐๔๐/๖๑ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ผู้รับจ้าง รายงานระบบป้องกันปลวกและกำจัดปลวกอาคารสำนักงานประกันสังคม จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ควบคุมงาน ดำเนินการตรวจสอบแล้ว ผู้รับจ้างได้ดำเนินการเดินระบบป้องกันปลวก และกำจัดปลวกตามเอกสารแนบครบถ้วน

ประธานกรรมการตรวจการจ้าง รับทราบการเดินระบบป้องกันปลวกและกำจัดปลวก ตามที่ผู้ควบคุมงานรายงานเรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๔ รายงานผลการทดสอบ จำนวน ๗ รายการ

๑) หนังสือบริษัท ศักดิ์ทองพูน จำกัด ที่ STC.ประกันสังคม/๐๓๖/๖๑ ลงวันที่ ๙

กรกฎาคม ๒๕๖๑

ผู้รับจ้าง รายงานผลการทดสอบการรับแรงดึงเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต เหล็กเสริมงานพื้น Post tension ชั้น ๑ โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้ดำเนินการทดสอบ และแจ้งผลการทดสอบฯ ให้กับผู้ควบคุมงานเรียบร้อยแล้ว

ผู้ควบคุมงาน ดำเนินการตรวจสอบแล้ว พบว่าเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต จำนวน ๓ รายการ DB๑๒, DB๒๐, DB๒๕ คุณสมบัติผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรม

ประธานกรรมการตรวจการจ้าง รับทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

๒) หนังสือบริษัท ศักดิ์ทองพูน จำกัด ที่ STC.ประกันสังคม/๐๓๗/๖๑ ลงวันที่ ๙

กรกฎาคม ๒๕๖๑

ผู้รับจ้าง รายงานผลค่ากำลังอัดคอนกรีต งานฐานรากกำแพงกันดิน งานคานใต้ถุน อาคาร งานเสารับพื้นชั้น ๑ โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้ดำเนินการทดสอบ และแจ้งผลการทดสอบฯ ให้กับผู้ควบคุมงานเรียบร้อยแล้ว

ผู้ควบคุม...

ผู้ควบคุมงาน ดำเนินการตรวจสอบแล้ว พบว่ากำลังอัดคอนกรีตดังกล่าวมีค่าไม่น้อยกว่าที่แบบกำหนด (๓๒๐ ksc.)

ประธานกรรมการตรวจการจ้าง รับทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

๓) หนังสือบริษัท ศักดิ์ทองพูน จำกัด ที่ STC.ประกันสังคม/๐๓๘/๖๑ ลงวันที่ ๙

กรกฎาคม ๒๕๖๑

ผู้รับจ้าง รายงานผลการทดสอบคุณสมบัติของดินลูกรัง ชั้นรองพื้นคอนกรีตลานจอดรถชั้นใต้ถุน โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้ดำเนินการทดสอบ และแจ้งผลการทดสอบฯ ให้กับผู้ควบคุมงานเรียบร้อยแล้ว

ผู้ควบคุมงาน ดำเนินการตรวจสอบแล้ว พบว่าความหนาแน่นของดินลูกรังผ่านคุณสมบัติ

ประธานกรรมการตรวจการจ้าง รับทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

๔) หนังสือบริษัท ศักดิ์ทองพูน จำกัด ที่ STC.ประกันสังคม/๐๔๕/๖๑ ลงวันที่ ๑๐

สิงหาคม ๒๕๖๑

ผู้รับจ้าง รายงานผลค่ากำลังอัดคอนกรีต งานฐานราก กำแพงกันดิน งานพื้นลานจอดรถ โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้ดำเนินการทดสอบ และแจ้งผลการทดสอบฯ ให้กับผู้ควบคุมงานเรียบร้อยแล้ว

ผู้ควบคุมงาน ดำเนินการตรวจสอบแล้ว พบว่า

๑) กำลังอัดพื้นลานจอดรถ ที่ ๘ วัน ๑๒ วัน ยังไม่ถึงค่ากำลังอัดที่กำหนด และผู้รับจ้างจะต้องทำการทดสอบอีกครั้ง ที่ ๒๘ วัน

๒) ผู้รับจ้างได้ส่งผลทดสอบกำลังอัดคอนกรีตพื้นลานจอดรถที่ไม่ไม่น้อยกว่า ๒๘ วัน ผลทดสอบกำลังอัดดังกล่าวมีค่าไม่น้อยกว่าที่แบบกำหนด (๓๒๐ ksc.) เป็นไปตามข้อกำหนด

ประธานกรรมการตรวจการจ้าง รับทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

๕) หนังสือบริษัท ศักดิ์ทองพูน จำกัด ที่ STC.ประกันสังคม/๐๔๖/๖๑ ลงวันที่ ๑๐

สิงหาคม ๒๕๖๑

ผู้รับจ้าง รายงานผลค่ากำลังอัดคอนกรีต งานพื้น Post-tension ชั้น ๑ Zone A (อายุ ๕ วัน) โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้ดำเนินการทดสอบ และแจ้งผลการทดสอบฯ ให้กับผู้ควบคุมงานเรียบร้อยแล้ว

ผู้ควบคุมงาน ดำเนินการตรวจสอบแล้ว กำลังอัดคอนกรีตสามารถที่จะดึงพื้น post tension ได้ และจะทำการทดสอบอีกครั้ง เมื่อครบ ๒๘ วัน

ประธานกรรมการตรวจการจ้าง รับทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

๖) หนังสือ...

๖) หนังสือบริษัท ศักดิ์ทองพูน จำกัด ที่ STC.ประกันสังคม/๐๔๗/๖๑ ลงวันที่ ๑๐

สิงหาคม ๒๕๖๑

ผู้รับจ้าง รายงานผลค่ากำลังอัดคอนกรีต งานพื้น Post-tension ชั้น ๑ Zone A (อายุ ๗ วัน) โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้ดำเนินการทดสอบ และแจ้งผลการทดสอบฯ ให้กับผู้ควบคุมงานเรียบร้อยแล้ว

ผู้ควบคุมงาน ดำเนินการตรวจสอบแล้ว กำลังอัดคอนกรีตสามารถที่จะดึงพื้น post tension ได้

ประธานกรรมการตรวจการจ้าง รับทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

๗) หนังสือบริษัท ศักดิ์ทองพูน จำกัด ที่ STC.ประกันสังคม/๐๔๘/๖๑ ลงวันที่ ๑๐

สิงหาคม ๒๕๖๑

ผู้รับจ้าง รายงานผลค่ากำลังอัดคอนกรีต งานพื้น Post-tension ชั้น ๑ Zone B (อายุ ๕ วัน) โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้ดำเนินการทดสอบ และแจ้งผลการทดสอบฯ ให้กับผู้ควบคุมงานเรียบร้อยแล้ว

ผู้ควบคุมงาน ดำเนินการตรวจสอบแล้ว กำลังอัดคอนกรีตสามารถที่จะดึงพื้น post tension ได้

ประธานกรรมการตรวจการจ้าง รับทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๕ ค่าใช้จ่ายงานขยายเขตระบบประปา

๑. การประสานส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม ได้มีหนังสือที่ มท ๕๕๑๑๐-๑๔/๑๙๖๙ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แจ้งค่าใช้จ่ายวางท่อขยายเขตประปาให้กับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา เป็นเงิน ๑๕๔,๑๕๒ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กำหนดยื่นราคา ๑๒๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ออกหนังสือฉบับนี้ และหนังสือที่ มท ๕๕๑๑๐-๑๔/๑๙๗๐ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แจ้งค่าใช้จ่ายวางท่อขยายเขตประปาให้กับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการติดตั้งมาตรวัดน้ำ ขนาด ๒ นิ้ว เป็นเงิน ๙๐,๘๑๙ บาท (เก้าหมื่นแปดร้อยสิบเก้าบาทถ้วน) ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กำหนดยื่นราคา ๑๒๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ออกหนังสือฉบับนี้

๒. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีหนังสือที่ ขม ๐๐๓๐/๕๐๒๒ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอสอบถามขนาดมาตรวัดน้ำประปาและรายละเอียดค่าใช้จ่ายงานวางท่อ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑) สอบถามขนาดของมาตรวัดน้ำประปาที่เคยเสนอครั้งก่อน โดยการประปา ไม่ได้ระบุขนาดของมาตรวัดน้ำ เสนอเพียงวงเงินของมาตรวัดน้ำ เป็นเงิน ๔,๗๐๐ บาท (สี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) เนื่องจากจำนวนเงินที่เสนอมีความแตกต่างกัน

๒) สำนักงานฯ แจ้งข้อมูลการใช้น้ำประปาเพื่อหารือกับการประปาในการพิจารณาใช้ขนาดมาตรวัดน้ำให้เหมาะสมกับการใช้งาน

๓) แจ้งให้...

๓) แจ้งให้การประปาจำแนกค่าใช้จ่ายในการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ตามวงเงินที่เสนอ ๑๕๔,๑๕๒ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ทั้งนี้ หากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแมริม ได้มีหนังสือชี้แจงตามรายการที่สอบถามไปสำนักงานฯ จะได้แจ้งที่ประชุมอีกครั้ง เพื่อประกอบการจัดทำงานเพิ่ม-ลด ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๖ รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ควบคุมงาน รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ได้ผลงานก่อสร้าง ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ดังนี้

ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง

- | | |
|-----------------------------|---------|
| - ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญา | ๙๐๐ วัน |
| - ดำเนินการมาแล้ว | ๒๗๕ วัน |
| - คงเหลือระยะเวลา | ๖๒๕ วัน |

ผลงานการก่อสร้าง

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| - ผลงานสะสมตามแผนงาน | ๒๖.๖๐% |
| - ผลงานสะสมที่ทำได้จริง | ๑๘.๙๐% |
| - ช้ากว่าแผนงาน | ๗.๗๐% หรือ ๘๓ วัน |

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๗ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อบริหารงานสำนักงานประกันสังคมปี ๒๕๕๘ เพื่อเป็นค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฯ (ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑๖๕,๘๘๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยหกสิบล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ผลการเบิกจ่ายเป็นดังนี้

ค่าก่อสร้างฯ	๑๖๕,๘๘๐,๐๐๐ บาท
ส่งมอบงานงวดที่ ๑.๑	๒,๙๑๙,๔๘๘ บาท
ส่งมอบงานงวดที่ ๑.๒	๓,๗๔๘,๘๘๘ บาท
ส่งมอบงานงวดที่ ๑.๓	๓,๑๘๔,๘๙๖ บาท
คงเหลือการเบิกจ่ายค่าก่อสร้างฯ (๔๒ งวด)	๙,๘๕๓,๒๗๒ บาท

สรุปการเบิกจ่ายค่าก่อสร้างฯ (งวดที่ ๑.๑-๑.๓) เป็นเงิน ๙,๘๕๓,๒๗๒ บาท (๕.๙๔%)

คงเหลือการเบิกจ่ายค่าก่อสร้างฯ (๔๒ งวด) เป็นเงิน ๑๕๖,๐๒๖,๗๒๘ บาท (๙๔.๐๖%)

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง

๔.๑ การขออนุมัติวัสดุและอุปกรณ์ประกอบงานสุขภัณฑ์

๑) มติที่ประชุม เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้มอบหมายให้สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดสืหลังคาเหล็กกริดลอนพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง Flashing และครอบสัน และสืผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ยี่ห้อ WILLY

สำนักงาน...

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดสีของหลังคาเหล็กกรีดลอน พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง Flashing และครอบสัน เป็นสี Alloy Grey และสีผนังห้องน้ำสำเร็จรูป กำหนดไว้ ๒ แบบ คือ Fineline WP30 และ Metal Pearl Rosewood WP27

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่สำนักงานฯ กำหนดสีของหลังคาเหล็กกรีดลอนพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง Flashing และครอบสัน เป็นสี Alloy Grey ส่วนการกำหนดสีผนังห้องน้ำสำเร็จรูปเห็นควรพิจารณาเลือกสีไปพร้อมกับสีของกระเบื้อง เพื่อป้องกันไม่ให้สีขัดแย้งกัน

๒) มติที่ประชุม เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้มอบหมายให้ผู้ควบคุมงานดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์ประกอบงานสุขภัณฑ์ เนื่องจากรุ่น/ราคามีความขัดแย้งกัน

ผู้ควบคุมงาน อยู่ระหว่างตรวจสอบรายการ เนื่องจากปริมาณขัดแย้งระหว่างแบบฯ และBOQ. ทั้งนี้ หากดำเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จ จะเสนอให้คณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาในครั้งต่อไป

มติที่ประชุม ๑) รับทราบและให้ผู้รับจ้างนำตัวอย่างกระเบื้องปูพื้น ปูผนัง และผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ที่จะใช้งานจริงมาเสนอให้คณะกรรมการฯ ดูอีกครั้ง

๒) มอบหมายให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบคุณสมบัติและปริมาณอุปกรณ์ประกอบงานสุขภัณฑ์ที่ขัดแย้งกัน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาใช้ในงานก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคม จังหวัดเชียงใหม่

๔.๒ การสอบถามการกำหนดวัสดุงานระบบประปาในบัญชีปริมาณงานขัดแย้งกับ

แบบรูปและรายการ

มติที่ประชุมเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้มอบหมายให้สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ สอบถามไปยังห้างหุ้นส่วนจำกัด กรีนไลน์ สถาปนิกผู้ออกแบบ กรณีการกำหนดวัสดุงานระบบประปาในบัญชีปริมาณงานขัดแย้งกับแบบรูปและรายการ

สำนักงานฯ ได้มีหนังสือสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ขม ๐๐๓๐/๓๔๐๗ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ได้สอบถามแบบรูปและรายการ งานระบบประปา เนื่องจากพบว่าการกำหนดวัสดุงานระบบประปาในบัญชีปริมาณงานขัดแย้งกับแบบรูปและรายการส่งผลให้ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ จำนวน ๑ รายการ และสอบถามวัสดุสำหรับใช้งาน จำนวน ๑ รายการ ดังนี้

๑) แบบวิศวกรรมสุขาภิบาล (SN-๐๑) ระบุให้ใช้ท่อน้ำประปาทั่วไป เป็นท่อ PB แต่ในบัญชีปริมาณงานระบุให้ใช้ท่อระบบประปาและน้ำร้อน เป็นท่อ PPR ชั้นคุณภาพ PN ๑๐

๒) เนื่องจากท่อประปาที่ต่อจากมิเตอร์ไปยังถังเก็บน้ำใต้ดิน หากมีข้อต่อของท่อประปา อาจทำให้มีการรั่วซึมได้ ดังนั้น สำนักงานฯ จึงขอความเห็นจากผู้ออกแบบฯ ว่าควรใช้ท่อประปาชนิดใดในการเชื่อมต่อจากมิเตอร์ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการรั่วซึม

ผู้ออกแบบฯ ได้มีหนังสือหจก.กรีนไลน์ สถาปนิก ที่ ๐๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ชี้แจงรายละเอียดตามข้อสอบถามของสำนักงานฯ ดังนี้

๑) กำหนดให้ใช้ท่อน้ำประปาทั่วไปของโครงการฯ เป็นท่อ PPR ชั้นคุณภาพ PN ๑๐

๒) ผู้ออกแบบฯ เสนอให้ใช้ท่อ HDPE จากมิเตอร์ไปยังถังเก็บน้ำใต้ดิน โดยเดินท่อเป็นเส้นเดียวไม่มีการต่อท่อเพื่อไม่ให้เกิดการรั่วซึม และท่อ HDPE เป็นท่อที่มีความแข็งแรง

ผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบแล้ว เห็นควรเสนอคณะกรรมการตรวจการจ้างเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบและอนุมัติให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามที่ผู้ออกแบบฯ เสนอ และจัดทำราคาเปรียบเทียบงานเพิ่ม-ลด เพื่อเสนอที่ประชุมในครั้งต่อไป

๔.๓ งานปรับเพิ่ม-ปรับลด

สืบเนื่องจากที่ประชุม เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ผู้รับจ้างได้ตรวจสอบแบบงานสถาปัตยกรรม พบว่าบริเวณชั้น ๑ ระบุเป็นช่องโล่ง แต่แบบวิศวกรรมโครงสร้างระบุเป็นพื้น Post-tension จึงเสนอให้ใช้รูปแบบตามแบบสถาปัตยกรรม เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานจริง และให้ยกเลิกพื้น Post-tension ตามแบบโครงสร้าง และมติที่ประชุมเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้มีมติเห็นชอบตามที่ผู้รับจ้างเสนอ และมอบหมายให้ผู้รับจ้าง ผู้ควบคุมงาน เสนอแบบและราคาให้คณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบงานปรับลด เพื่อแก้ไขสัญญาต่อไป

หนังสือบริษัท ศักดิ์ทองพูน จำกัด ที่ STC. ประกันสังคม/๐๕๐/๖๑ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง งานเพิ่ม-ลด ครั้งที่ ๒

ผู้รับจ้าง ได้จัดทำงานเพิ่ม – ลด ดังนี้

๑) งานปรับลดพื้น Post-Tension ชั้น ๑ Grid Line C-D

และ ๑-๒ พื้นที่มีประมาณ ๕๗.๖๐ ตร.ม.

เป็นเงิน ๘๗,๓๔๙.๒๑ บาท

๒) งานปรับเพิ่มรางระบายน้ำฝนพื้นที่กลางอาคาร

ความยาวประมาณ ๔๘.๕๐ ม.

เป็นเงิน ๙๑,๖๓๐.๙๕ บาท

ส่วนต่างของงานปรับเพิ่มสูงกว่างานปรับลด

เป็นเงิน ๔,๒๘๑.๗๔ บาท

โดยค่างานเพิ่ม ผู้รับจ้างยินดีที่จะไม่คิดค่าเงินเพิ่ม และแบบงานปรับเพิ่ม-ปรับลดดังกล่าว วิศวกรโยธา ได้ลงนามรับรองในแบบเรียบร้อยแล้ว และผู้ควบคุมงานตรวจสอบค่างานปรับลดปรับเพิ่มแล้ว เป็นไปตามที่ผู้รับจ้างเสนอ

ผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบรูปแบบและประมาณราคาเปรียบเทียบเพิ่ม-ลด แล้ว ตามงวดที่ ๑.๖ และเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณา

มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบและอนุมัติให้ผู้รับจ้างปรับลดพื้น Post-Tension ชั้น ๑ Grid Line C-D และ ๑-๒ พื้นที่มีประมาณ ๕๗.๖๐ ตร.ม.

๒. ให้หัวหน้างานพัสดุสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการแก้ไขแนบท้ายสัญญา ครั้งที่ ๒

๔.๔ งานระบายน้ำ

มติที่ประชุม เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการตรวจการจ้างได้มอบหมายให้ผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงานเสนอแบบและราคางานระบายน้ำให้คณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบงานเพิ่มเพื่อแก้ไขสัญญา

๑) ผู้รับจ้าง ได้มีหนังสือ ที่ STC.ประกันสังคม/๐๓๔/๖๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง ขอฟิจารณางานเพิ่มรางระบายน้ำฝนพื้นที่กลางอาคาร ความยาวประมาณ ๔๘.๕๐ ม. และแนบแบบเพื่อประกอบการพิจารณา

ผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบแล้ว รูปแบบเหมาะสมเป็นไปตามที่คณะกรรมการกำหนด

มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบและอนุมัติให้ผู้รับจ้างปรับเพิ่มรางระบายน้ำฝนพื้นที่กลางอาคาร ความยาวประมาณ ๔๘.๕๐ ม. โดยนำเงินส่วนต่างจากงานปรับลดพื้น Post-Tension ชั้น ๑ Grid Line C-D และ ๑-๒ มาดำเนินการ

๒. ให้หัวหน้างานพัสดุสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการแก้ไขแนบท้ายสัญญา ครั้งที่ ๒

๔.๕ การตรวจสอบแบบงานขยายเขตไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายงานขยายเขตระบบไฟฟ้าใต้ดิน

ตามมติที่ประชุม เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้มอบหมายให้ผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้าง ตรวจสอบรายละเอียดงานขยายเขตไฟฟ้าเพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบและรายการหนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ ที่ มท ๕๓๐๗.๙/บล. ๔๗๖๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ แจ้งสรุปปริมาณงานและค่าใช้จ่ายงานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าใต้ดิน พร้อมแบบฯ อาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ วงเงินรวมทั้งสิ้น ๔,๕๗๕,๒๕๓.๖๘ บาท (สี่ล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสองร้อยห้าสิบบาทหกสิบแปดสตางค์) กำหนดยี่นราคา ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันที่แจ้งค่าใช้จ่าย และการไฟฟ้าฯ จะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ภายใน ๑๒๐ วันนับถัดจากวันที่รับชำระค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวยังไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่จะต้องเรียกเก็บเพิ่มตามระเบียบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบแล้ว เนื่องจากการไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงแนวการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ซึ่งมีระยะทางสั้นลงจากเดิม จึงทำให้ค่าใช้จ่ายลดลง เห็นควรนำเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม รับทราบ และเห็นควรพิจารณาดำเนินการงานปรับเพิ่ม-ปรับลด ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๑ การขอขยายระยะเวลางานก่อสร้าง

ผู้รับจ้าง ได้มีหนังสือ ที่ STC.ประกันสังคม/๐๓๓/๖๑ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง ติดตามงานขยายเขตไฟฟ้า โดยขอให้สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ เร่งติดตามแบบและประมาณการค่าใช้จ่ายงานขยายเขตไฟฟ้า และขอสงวนสิทธิ์ขยายระยะเวลาจนกว่าจะได้ข้อสรุปค่าใช้จ่ายงานขยายเขตไฟฟ้า

ผู้ควบคุมงาน เห็นควรแจ้งการไฟฟ้า เพื่อเร่งรัดการดำเนินการดังกล่าว ส่วนผู้รับจ้างขอสงวนสิทธิ์ขยายระยะเวลาการก่อสร้าง เห็นควรเสนอต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบในการขอสงวนสิทธิ์ขยายระยะเวลาการก่อสร้างตามที่ผู้รับจ้างเสนอ

๕.๒ ขออนุมัติวัสดุใช้งานก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ

๑) หนังสือ บริษัท ศักดิ์ทองพูน จำกัด ที่ STC.ประกันสังคม/APP/๐๙๕/๖๑ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑

ผู้รับจ้าง ขออนุมัติวัสดุท่อระบายน้ำ คสล. Ø๐.๖๐ ม. คุณภาพชั้น ๓ ของบริษัท พิบูลย์คอนกรีต จำกัด เพื่อใช้งานก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบแล้ว คุณสมบัติถูกต้อง และสินค้ามี มอก.รับรอง
มติที่ประชุม อนุมัติให้ผู้รับจ้างใช้ท่อระบายน้ำ คสล. Ø๐.๖๐ ม. คุณภาพชั้น ๓ ของ บจก. พิบูลย์ คอนกรีต

๒) หนังสือ บริษัท ศักดิ์ทองพูน จำกัด ที่ STC.ประกันสังคม/APP/๐๙๖/๖๑
ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑

ผู้รับจ้าง ขออนุมัติวัสดุ Mastic joint sealer (ยางหยอดร่องถนนคอนกรีต) ของบริษัท พิตโลด แบมโก จำกัด เพื่อใช้งานก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบแล้ว คุณสมบัติถูกต้อง และสินค้ามี มอก.รับรอง
มติที่ประชุม อนุมัติให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุ Mastic joint sealer (ยางหยอดร่องถนนคอนกรีต) ของบริษัท พิต โลด แบมโก จำกัด

๓) หนังสือ...

๓) หนังสือ บริษัท ศักดิ์ทองพูน จำกัด ที่ STC.ประกันสังคม/APP/๑๐๐/๖๑ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑

ผู้รับจ้าง ขออนุมัติวัสดุ ฝาท่อเหล็ก รุ่น HRMC 800 DBH 25 HEAVY DUTY LOADING 25 TON ของบริษัท แม็ค เอช แอนด์ เอช (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบแล้ว คุณสมบัติถูกต้อง

มติที่ประชุม อนุมัติให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุฝาท่อเหล็ก รุ่น HRMC ๘๐๐ DBH ๒๕ HEAVY DUTY LOADING ๒๕ TON ของบริษัท แม็ค เอช แอนด์ เอช (ประเทศไทย) จำกัด

๔) หนังสือ บริษัท ศักดิ์ทองพูน จำกัด ที่ STC.ประกันสังคม/APP/๑๐๗/๖๑ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ผู้รับจ้าง ขออนุมัติวัสดุอุปกรณ์ควบคุมการไหลระบบประปา ยี่ห้อ SANWA ของ บริษัท จินดาสุขคอมเมอร์เชียล (๑๙๘๐) จำกัด ประกอบด้วยวาล์วควบคุมการไหลของน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว, 2 นิ้ว, 1 ½ นิ้ว, ¾ นิ้ว, ½ นิ้ว เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบแล้ว คุณสมบัติถูกต้อง สามารถใช้งานได้

มติที่ประชุม อนุมัติให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุอุปกรณ์ควบคุมการไหลระบบประปา ยี่ห้อ SANWA ของบริษัท จินดาสุขคอมเมอร์เชียล (๑๙๘๐) จำกัด ประกอบด้วยวาล์วควบคุมการไหลของน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ นิ้ว, ๒ นิ้ว, ๑ ½ นิ้ว, ¾ นิ้ว, ½ นิ้ว

๕) หนังสือ บริษัท ศักดิ์ทองพูน จำกัด ที่ STC.ประกันสังคม/APP/๑๑๑/๖๑ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ผู้รับจ้าง ขออนุมัติวัสดุสีน้ำอะคริลิก ๑๐๐% กึ่งเงา ชนิดทาภายใน ยี่ห้อ TOA ของ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบแล้ว คุณสมบัติถูกต้อง ตามแบบรูปและรายการ

มติที่ประชุม อนุมัติให้ผู้รับจ้างใช้สีน้ำอะคริลิก ๑๐๐% กึ่งเงา ชนิดทาภายใน ยี่ห้อ TOA ของ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด ทั้งนี้ ให้ผู้รับจ้างใช้สีดังกล่าวทาฝ้าด้วย

๖) หนังสือ บริษัท ศักดิ์ทองพูน จำกัด ที่ STC.ประกันสังคม/APP/๑๑๒/๖๑ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ผู้รับจ้าง ขออนุมัติวัสดุสีน้ำอะคริลิก ๑๐๐% กึ่งเงา ชนิดทาทาภายนอก ยี่ห้อ TOA ของ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบแล้ว คุณสมบัติถูกต้อง ตามแบบรูปและรายการ

มติที่ประชุม อนุมัติให้ผู้รับจ้างใช้สีน้ำอะคริลิก ๑๐๐% กึ่งเงา ชนิดทาทาภายนอก ยี่ห้อ TOA ของ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

๗) หนังสือ...

๗) หนังสือ บริษัท ศักดิ์ทองพูน จำกัด ที่ STC.ประกันสังคม/APP/๑๑๕/๖๑ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

ผู้รับจ้าง ขออนุมัติวัสดุปูนซีเมนต์ซูเปอร์ ก่อ ฉาบ เท งานโครงสร้าง ตราเสือ ของ บริษัท สยามมอร์ตาร์ จำกัด เพื่อใช้ในงานก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบแล้ว คุณสมบัติถูกต้อง สำหรับใช้ก่อและฉาบ และสินค้า มี มอก.รับรอง

มติที่ประชุม อนุมัติให้ผู้รับจ้างใช้ปูนซีเมนต์ซูเปอร์ ตราเสือ ของ บริษัท สยามมอร์ตาร์ จำกัด สำหรับใช้ ก่อและฉาบ เท่านั้น

๘) หนังสือ บริษัท ศักดิ์ทองพูน จำกัด ที่ STC.ประกันสังคม/APP/๑๑๘/๖๑ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑

ผู้รับจ้าง ขออนุมัติวัสดุงานตะแกรงเหล็กฉีก รุ่น XS-43 ของบริษัท ฮั่วหยงโลหะการ จำกัด เพื่อใช้ในงานก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบแล้ว ในแบบฯ มีตัวอักษร XS-43 NK แต่ผู้รับจ้างเสนอไม่มี ตัวอักษร NK ต่อท้าย

มติที่ประชุม ให้ผู้รับจ้างตรวจสอบคุณสมบัติของตะแกรงเหล็กที่เสนอว่ามีคุณสมบัติตรงตามแบบฯ ที่กำหนดไว้หรือไม่ โดยแบบฯ ระบุ XS-43 NK หากผู้รับจ้างตรวจสอบแล้ว มีคุณสมบัติตรงตามแบบฯ ที่กำหนด ให้แจ้งผู้ควบคุมงานตรวจสอบอีกครั้ง ทั้งนี้ หากผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบแล้วมีคุณสมบัติตรงตามแบบฯ คณะกรรมการฯ มีมติอนุมัติให้ผู้รับจ้างใช้ ตะแกรงเหล็กฉีกได้ตามที่ขอเสนอไว้

๕.๓ ขออนุมัติ Shop Drawing งานโครงสร้างผนังห้องมั่นคง

หนังสือ บริษัท ศักดิ์ทองพูน จำกัด ที่ STC.ประกันสังคม/APP/๑๑๙/๖๑ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑

ผู้รับจ้าง ขออนุมัติ Shop Drawing งานโครงสร้างผนังห้องมั่นคง อาคารสำนักงาน ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบแล้ว ไม่มีแบบระบุในงานโครงสร้าง มีเพียงในแบบ สถาปัตยกรรมให้เป็นผนังคอนกรีตหนา ๒๕ ซม.

มติที่ประชุม เห็นชอบ และให้ดำเนินการตามเสนอ โดยให้ปรับขนาดของเหล็กให้มีขนาดเท่ากัน และเพิ่ม หลอดน๊อต สวิทช์ไฟติดตั้งภายในห้อง พร้อมติดตั้งตัวดักจับควัน

๕.๔ การสอบถามปัญหาแบบก่อสร้าง

๑) หนังสือบริษัท ศักดิ์ทองพูน จำกัด ที่ STC.ประกันสังคม/๐๓๙/๖๑ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑

ผู้รับจ้าง สอบถามแบบรูปและรายการ งานโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรม มีความ ขัดแย้งกันบางส่วน ส่งผลให้ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

แบบฯ งานโครงสร้าง ST-๑๑ (ก) แสดงวางระบายน้ำจากหลังคาเป็นโครงสร้าง คสล. แต่ในแบบฯ งานสถาปัตยกรรม A-๑๐ (ก) รูปตัดแสดงเป็นรางน้ำสแตนเลสโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ

แบบฯ งานสถาปัตยกรรม A-๐๔ (ก) แสดงแนวทางเดินจากชั้นหลังคาไปยังห้อง เครื่องลิฟต์ พื้นที่ในแบบมีความขัดแย้งกัน

สำนัก...

สำนักงานฯ ได้มีหนังสือสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ชม ๐๐๓๐/๕๒๒๖ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ สอบถามไปยัง หจก. กรีนไลน์ สถาปนิก ผู้ออกแบบตามรายละเอียดดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

ผู้ควบคุมงาน เนื่องจากยังไม่ได้รับหนังสือตอบจากผู้ออกแบบ ทั้งนี้ หากผู้ออกแบบตอบหนังสือดังกล่าวมาแล้ว จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบในครั้งต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

๒) หนังสือบริษัทศักดิ์ทองพูน จำกัด ที่ STC.ประกันสังคม/๐๔๒/๖๑ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑

ผู้รับจ้าง สอบถามแบบงานสถาปัตยกรรม DT-๑๐ (๑) ระบุระดับฝ้าเพดานสูงจากพื้นห้องน้ำ ๓ เมตร โดยระยะดังกล่าวไม่สามารถทำการติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้งใต้ฝ้าเพดานของห้องน้ำชาย-หญิงชั้นลานจอดรถได้ ซึ่งกำหนดระยะต่ำสุดของท่อฯ ที่สามารถติดตั้งได้อยู่ที่ระดับ ๒.๙๕ เมตร ส่งผลให้ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้

สำนักงานฯ ได้มีหนังสือสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ชม ๐๐๓๐/๕๒๒๗ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ สอบถามไปยัง หจก. กรีนไลน์ สถาปนิก ผู้ออกแบบตามรายละเอียดดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

ผู้ออกแบบ ได้มีหนังสือ เลขที่ ๑๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ผู้ออกแบบได้พิจารณาเห็นชอบให้แก้ไขตาม Shop Drawing ที่ผู้รับจ้างเสนอ

มติที่ประชุม เห็นชอบและให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามผู้ออกแบบเสนอ

๓) หนังสือบริษัทศักดิ์ทองพูน จำกัด ที่ STC.ประกันสังคม/๐๔๔/๖๑ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

ผู้รับจ้าง สอบถามแบบฯ งานวิศวกรรมไฟฟ้า มีความขัดแย้งกันบางส่วน กับรายการในบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงาน (BOQ) ส่งผลให้ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- แบบฯ Riser diagram ๒ หน้า EE-๑๒ (ก๒) ตามแบบสัญญาณระบบ MATV บนดาดฟ้าแสดงสัญลักษณ์เป็นเสาอากาศซึ่งเป็นคลื่นความถี่ทั่วไป แต่ระบบการติดตั้งกระจายสัญญาณภายในกำหนดการจ่ายสัญญาณแบบติดตั้งจานดาวเทียม และมี Tapoff ต่อจาก Multi switch ซึ่งการเชื่อมต่อดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมทางเทคนิค

- แบบฯ Riser diagram ๒ หน้า EE-๑๒ (ก๒) ตามแบบสัญญาณระบบ MATV จากการตรวจสอบเทียบกับบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงาน (BOQ) ปร.๔ งานไฟฟ้า หน้า ๙/๑๒ พบว่ารายการวัสดุอุปกรณ์ไม่ตรงกัน

สำนักงานฯ ได้มีหนังสือสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ชม ๐๐๓๐/๕๒๒๘ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ สอบถามไปยัง หจก. กรีนไลน์ สถาปนิก ผู้ออกแบบ ตามรายละเอียดดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

ผู้ควบคุมงาน เนื่องจากยังไม่ได้รับหนังสือตอบจากผู้ออกแบบ ทั้งนี้ หากผู้ออกแบบตอบหนังสือดังกล่าวมาแล้ว จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบในครั้งต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๕ การตรวจรับการจ้าง งานที่ ๑.๔ และงานที่ ๑.๕

ผู้รับจ้าง ได้แจ้งส่งมอบงานก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ตามหนังสือที่ STC.ประกันสังคม/๐๕๑/๖๑ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๒ งาน ประกอบด้วย งานที่ ๑.๔ และงานที่ ๑.๕ ซึ่งมีรายละเอียดงานที่ส่งมอบ ดังนี้

รายการที่ ๑ อาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ (ยกเว้น ป้อมยาม, ป้าย, ทางเดิน) ดังนี้

งานที่ ๑.๔ เป็นจำนวนเงิน ๓,๑๘๔,๘๘๖ บาท (สามล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) (อัตราร้อยละ ๑.๙๒ ของค่าจ้าง) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- หล่อคอนกรีตคานชั้นจอดรถแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตพื้นชั้นจอดรถ ได้ไม่น้อยกว่า ๘๐%
- หล่อคอนกรีตฐานและผนังลิฟต์แล้วเสร็จ
- ทำระบบป้องกันปลวกแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตเสารับพื้นชั้น ๑ แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง ภายในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑

งานที่ ๑.๕ เป็นจำนวนเงิน ๒,๔๓๘,๔๓๖ บาท (สองล้านสี่แสนสามหมื่นแปดพันสี่ร้อยสามสิบบาทถ้วน) (อัตราร้อยละ ๑.๔๗ ของค่าจ้าง) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- หล่อคอนกรีตคานชั้นที่ ๑ ได้ ๕๐%
- หล่อคอนกรีตพื้นชั้นที่ ๑ ได้ ๕๐%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง ภายในวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๑

ผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบผลการก่อสร้างและรายละเอียดตามแบบก่อสร้างแล้ว เห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามแบบรูปรายการและสัญญาจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ และเห็นควรเสนอ คณะกรรมการตรวจการจ้าง ตรวจรับงานก่อสร้างของงานงวดดังกล่าวได้

มติที่ประชุม รับทราบข้อมูลผลการก่อสร้างงานงวดที่ ๑.๔ และงานที่ ๑.๕ ตามที่ผู้ควบคุมงานรายงาน และคณะกรรมการตรวจการจ้าง มีมติเห็นชอบให้ตรวจรับงานงวดที่ ๑.๔ และงานที่ ๑.๕

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีหนังสือสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ชม ๐๐๓๐/๕๓๖๑ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขออนุมัติจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ สำหรับใช้ในอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ เพิ่มเติม เนื่องจากงานขยายเขตไฟฟ้าใต้ดิน มีค่าใช้จ่ายที่ลดลงจากเดิมที่ประมาณการไว้ ประมาณ ๑๐,๒๒๙,๔๒๔.๐๑ บาท (สิบล้านสองแสนสองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยยี่สิบสี่บาทหนึ่งสตางค์) สำนักงานฯ ได้ตรวจสอบรายละเอียดการใช้งานภายในอาคารพบว่า อาคารยังไม่สมบูรณ์ สำนักงานฯ จึงขอเพิ่มรายการเพื่อใช้ภายในอาคารสำนักงานฯ เพื่อให้การใช้งานของอาคารมีความสมบูรณ์แบบและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยดำเนินการเพิ่มเติมในส่วนที่แบบฯ ไม่ได้กำหนดไว้ ดังรายการต่อไปนี้

๑. ติดฟิล์มภายในอาคารทั้งชั้น ๑ และชั้น ๒ เพื่อป้องกันแสงและความร้อน ส่งผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานหนักสิ้นเปลืองค่าไฟฟ้า

๒. ประตูทางเข้าด้านหน้าอาคาร ชั้น ๑ ขอบปรับเป็นประตูอัตโนมัติ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการให้บริการกับผู้ประกันตน

๓. ติดตั้ง...

๓. ติดตั้ง Pop up สัญญาณอินเทอร์เน็ต, ปลั๊กไฟ เพิ่มจากเดิม

๔. ติดตั้งวัสดุซับเสียงห้องประชุม จำนวน ๒ ห้อง

ผู้รับจ้าง เสนอให้ติดตั้งก๊อกสนาม สปริงเกอร์ พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อใช้รดน้ำต้นไม้

มติที่ประชุม


๑. เสนอให้ปรับเปลี่ยนในส่วนที่ดำเนินการแล้วไม่ก่อให้เกิดความฟุ่มเฟือยในงาน และเห็นควร
จัดหาในส่วนที่จำเป็นและเกิดประโยชน์สูงสุด

๒. ให้ผู้รับจ้างเสนอรูปแบบและรายการตามที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่เสนอขอ
เพื่อพิจารณาแก้ไขปรับเปลี่ยน-ลด ต่อไป

๓. นัดประชุมในครั้งต่อไป ในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑

เลิกประชุม


เวลา ๑๔.๓๐ น.



ผู้จดรายงานการประชุม

(นางกาญจนา จันทร์เพ็ญ)

เจ้าพนักงานแรงงานชำนาญงาน




ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวจิราพร ขุนนา)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

- ทราบ



(นางสาวลัดดา แซ่ลี)

ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่