

รายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจการจ้าง
งานก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒

ณ ห้องประชุมสำนักงานชั่วคราวพื้นที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่
บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ผู้มาประชุม

๑. นางสาวลัดดา แซ่ลี	ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่	ประธานกรรมการ
๒. นายสมหวัง บุญระยอง	โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่	กรรมการ
๓. นายสมชาติ จิตใหญ่	วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๔. นายปรศุ สุระมานะ	สถาปนิกชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๕. นายพรชัย พินิจรัตนอนันต์	นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๖. นางสาวขวัญใจ พัฒนาเศรษฐ์	นักวิชาการแรงงานชำนาญการ	กรรมการ
๗. นายธาดรี วีระเดชะ	นิติกรชำนาญการ	กรรมการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายสมหวัง บุญระยอง	โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่	ย้าย
๒. นางสาวโกสม สมนึก	นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ	เกษียณอายุราชการ
๓. นายณัฐเวทย์ พุกกะณะสุต	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	ติดราชการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายวิรัช ตั้งมันคงวรกุล	วิศวกรโยธาชำนานการพิเศษ	หัวหน้าผู้ควบคุมงาน
๒. นายธัญญวัฒน์ สุขสำราญ	พนักงานสถาปนิก	ผู้ควบคุมงาน
๓. นางสาวจิราพร ชุนนา	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	
๔. นางกาญจนา จันทรเพ็ญ	เจ้าพนักงานแรงงานชำนาญงาน	
๕. นายอัครเดช ด่านไพบูลย์	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศักดิ์ทองพูน จำกัด	
๖. นายศราวุฒิ ชัยวงแก้ว	ผู้จัดการโครงการ บริษัท ศักดิ์ทองพูน จำกัด	
๗. นายกิตติศักดิ์ ยุทธิกิจสถาพร	วิศวกร บริษัท ศักดิ์ทองพูน จำกัด	
๘. นายเมธีชัย นาจรัส	พนักงาน บริษัท ศักดิ์ทองพูน จำกัด	

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

นางสาวลัดดา แซ่ลี ประธานสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

เนื่องจากนายสมหวัง บุญระยอง ตำแหน่งโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกรม กรมโยธาธิการและผังเมือง ตั้งแต่วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และนางสาวโกสุม สมนึก ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการ เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนั้น เพื่อให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง งานก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ เป็นไปตามข้อเท็จจริงในปัจจุบัน สำนักงานฯ จึงได้ขอยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการตรวจการจ้างจำนวน ๒ รายดังกล่าว

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

- สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ได้ส่งรายงานการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เพื่อให้คณะกรรมการฯ รับรองรายงานการประชุม หากมีข้อแก้ไขโปรดแจ้งสำนักงานฯ ภายในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ตามหนังสือ ที่ ขม ๐๐๓๐/ว ๗๑๔๔ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑, ที่ ขม ๐๐๓๐/ว ๗๑๕๑ ลงวันที่ พฤศจิกายน ๒๕๖๑, ที่ ขม ๐๐๓๐/๗๑๕๐ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ การแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๓

คณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างฯ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (ผู้ว่าจ้าง) ได้ลงนามอนุมัติแก้ไขสัญญาฯ ครั้งที่ ๓ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ ดังนี้

๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลง

๑) เปลี่ยนแปลงบัญชีปริมาณงานและบัญชีรายการก่อสร้าง ลำดับที่ ๑ หมวดงานสถาปัตยกรรม ดังนี้

๑.๑) รายการงานสุขภัณฑ์

๑.๑.๑) กำหนดให้ใช้คุณสมบัติอุปกรณ์ประกอบงานสุขภัณฑ์ตามบัญชีปริมาณงานและบัญชีรายการก่อสร้าง (BOQ.)

๑.๑.๒) กำหนดให้ใช้ปริมาณอุปกรณ์ประกอบงานสุขภัณฑ์ตามแบบรูปรายการ

๑.๑.๓) กำหนดให้ใช้บัญชีปริมาณงานของอุปกรณ์ประกอบงานสุขภัณฑ์ตามแบบรูปรายการ เป็นเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง

๑.๒) รายการงานพื้นและตกแต่ง เปลี่ยนแปลงรายการ จาก กระเบื้องหินขัด สำเร็จรูป ขนาด ๕๐x๕๐ ซม. พื้นที่ ๕,๒๕๔ ตร.ม. วงเงิน ๓,๔๖๓,๙๖๐.๒๒ บาท (สามล้านสี่แสนหกหมื่นสามพันเก้าร้อยหกสิบบาทยี่สิบสองสตางค์) เป็น กระเบื้องแกรนิตโต้ ผิวมัน สีเทา ยี่ห้อ Cotto รุ่น GT Q6A015 NANO ขนาด ๖๐x๖๐ ซม. พื้นที่ ๕,๒๕๔ ตร.ม. วงเงิน ๓,๔๗๓,๗๕๗.๕๙ บาท (สามล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบาทสตางค์)

๒) ปรับลดงานวางระบายน้ำสแตนเลส กว้าง ๐.๖๐ ม. ตามแบบ ขนาดพื้นที่ ๓๐๒ ตร.ม. ตามบัญชีปริมาณงานและบัญชีรายการก่อสร้าง ลำดับที่ ๑ หมวดงานสถาปัตยกรรม รายการงานหลังคา และปรับลดงาน ตามบัญชีปริมาณงานและบัญชีรายการก่อสร้าง ลำดับที่ ๒ หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง วงเงินรวมทั้งสิ้น ๒,๔๓๗,๖๒๔.๒๐ บาท (สองล้านสี่แสนสามหมื่นเจ็ดพันหกร้อยยี่สิบบาทยี่สิบสตางค์)

๓) ปรับเพิ่ม...

๓) ปรับเพิ่มงานวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และปรับเพิ่มงานระบบกันซึมรางน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กดาดฟ้า วงเงินรวมทั้งสิ้น ๒,๔๔๔,๓๖๘.๔๙ (สองล้านสี่แสนสี่หมื่นสี่พันสามร้อยหกสิบแปดบาทสี่สิบเก้าสตางค์)

๒. ผู้รับจ้างยินยอมลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ว่าจ้าง ดังนี้

๑) งานเปลี่ยนแปลงรายการงานสุขภัณฑ์ เป็นเงิน ๑๐๔,๙๘๓.๒๐ บาท (หนึ่งแสนสี่พันเก้าร้อยแปดสิบสามบาทยี่สิบสตางค์)

๒) งานเปลี่ยนแปลงรายการกระเบื้องแกรนิตโต้ เป็นเงิน ๙,๗๙๗.๓๖ บาท (เก้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทสามสิบหกสตางค์)

๓) งานวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานระบบกันซึม รางน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กดาดฟ้า เป็นเงิน ๖,๗๔๔.๒๙ บาท (หกพันเจ็ดร้อยสี่สิบสี่บาทยี่สิบเก้าสตางค์)

๓. รายละเอียดเอกสารและแบบรูปรายการแนบท้ายสัญญาซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกแนบท้ายสัญญานี้ จำนวน ๑๙ แผ่น

๔. ระยะเวลาการก่อสร้างและรายละเอียดอื่น ๆ เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิม

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๒ การอนุมัติวัสดุใช้งานก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ

๑) หนังสือบริษัท ศักดิ์ทองพูน จำกัด ที่ STC.ประกันสังคม/APP/๑๔๕/๖๑ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

ผู้รับจ้าง ขออนุมัติวัสดุโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี (สำหรับผนัง) ยี่ห้อ ตราช้าง รุ่น โปร-วอลล์ ของบริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ควบคุมงาน ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว คุณสมบัติถูกต้อง มี มอก.รับรอง มาตรฐานการตรวจการจ้าง อนุมัติให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี (สำหรับผนัง) ตราช้าง รุ่น โปร-วอลล์ ของบริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) ตามที่ผู้รับจ้างเสนอ

มติที่ประชุม รับทราบ

๒) หนังสือบริษัท ศักดิ์ทองพูน จำกัด ที่ STC.ประกันสังคม/APP/๑๔๖/๖๑ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑

ผู้รับจ้าง ขออนุมัติวัสดุยิปซัมบอร์ด (สำหรับผนัง) ยี่ห้อ ยิปรอก (Gyproc® Regular Board) ชนิดธรรมดา ขอบลาด หนา ๑๒ มม. มอก.๒๑๙-๒๕๕๒ เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ควบคุมงาน ดำเนินการตรวจสอบแล้ว คุณสมบัติถูกต้อง มี มอก.รับรอง มาตรฐานการตรวจการจ้าง อนุมัติให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุยิปซัมบอร์ด (สำหรับผนัง) ยี่ห้อ ยิปรอก (Gyproc® Regular Board) ชนิดธรรมดา ขอบลาด หนา ๑๒ มม. มอก.๒๑๙-๒๕๕๒ ตามที่ผู้รับจ้างเสนอ

มติที่ประชุม รับทราบ

๓) หนังสือบริษัท ศักดิ์ทองพูน จำกัด ที่ STC.ประกันสังคม/APP/๑๔๗/๖๑ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑

ผู้รับจ้าง...

ผู้ควบคุมงาน ดำเนินการตรวจสอบแล้ว คุณสมบัติถูกต้อง มี มอก.รับรอง
ประธานกรรมการตรวจการจ้าง อนุมัติให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุแผ่นไฟเบอร์บอร์ด ยี่ห้อ
Shera ขนาด 12x1200x2400 มม. มอก.1427-2540 ของบริษัท เฌอรา จำกัด (มหาชน) ตามที่ผู้รับจ้างเสนอ

มติที่ประชุม รับทราบ

๔) หนังสือบริษัท คักดีทองพูน จำกัด ที่ STC.ประกันสังคม/APP/๑๔๓/๖๑ ลงวันที่
๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑

ผู้รับจ้าง ขออนุมัติวัสดุการซีเมนต์ ยี่ห้อ Weber รุ่น เวเบอร์โกลี ซีเมนต์ ของบริษัท
แซง-โกแบ็ง เวเบอร์ จำกัด เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ควบคุมงาน ดำเนินการตรวจสอบแล้ว วัสดุผ่านมาตรฐาน ISO13007 part 2
จึงสามารถใช้ในโครงการได้

ประธานกรรมการตรวจการจ้าง อนุมัติให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุการซีเมนต์ ยี่ห้อ Weber
รุ่น เวเบอร์โกลี ซีเมนต์ ของบริษัท แซง-โกแบ็ง เวเบอร์ จำกัด ตามที่ผู้รับจ้างเสนอ

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๓ รายงานผลการทดสอบ จำนวน ๒ รายการ

๑) ผู้รับจ้าง รายงานผลทดสอบ Stressing Report พื้นระบบ Post-Tension พื้นชั้น ๒ โซน B
โดยบริษัท พีซีซี โฟสเทมชั่น จำกัด เป็นผู้ดำเนินการทดสอบ และแจ้งผลการทดสอบฯ ให้กับผู้ควบคุมงานเรียบร้อยแล้ว

ผู้ควบคุมงาน ดำเนินการตรวจสอบแล้ว ผลทดสอบ Stressing Report พื้น
ระบบ Post-Tension พื้นชั้น ๒ โซน B มีสามัญวิศวกรรับรองผลการทดสอบประกอบแล้ว

ประธานกรรมการตรวจการจ้าง รับทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

๒) ผู้รับจ้าง รายงานผลทดสอบกำลังอัดคอนกรีตงานพื้น+คานชั้นหลังคาห้องเครื่อง
และรางน้ำ คสล. (อายุ ๕ วัน) โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้ดำเนินการทดสอบ
และแจ้งผลการทดสอบฯ ให้กับผู้ควบคุมงานเรียบร้อยแล้ว

ผู้ควบคุมงาน ดำเนินการตรวจสอบแล้ว กำลังอัดที่อายุ ๕ วัน ไม่น้อยกว่าที่มาตรฐานกำหนด

ประธานกรรมการตรวจการจ้าง รับทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๔ รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ควบคุมงาน รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานประกัน
สังคมจังหวัดเชียงใหม่ ได้ผลงานก่อสร้าง ณ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ ดังนี้

ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง

- | | |
|-----------------------------|---------|
| - ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญา | ๙๐๐ วัน |
| - ดำเนินการมาแล้ว | ๔๓๓ วัน |
| - คงเหลือระยะเวลา | ๔๖๗ วัน |

ผลงานการก่อสร้าง

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| - ผลงานสะสมตามแผนงาน | ๓๖.๐๐% |
| - ผลงานสะสมที่ทำได้จริง | ๒๗.๓๔% |
| - ช้ากว่าแผนงาน | ๘.๖๖% หรือ ๑๐๔ วัน |

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๕ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อบริหารงานสำนักงานประกันสังคมปี ๒๕๕๘ เพื่อเป็นค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฯ (ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฯ (ครั้งที่ ๒) ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ และบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฯ (ครั้งที่ ๓) ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑๖๕,๘๘๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยหกสิบห้าล้านบาทแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ผลการเบิกจ่ายเป็นดังนี้

ค่าก่อสร้างฯ		๑๖๕,๘๘๐,๐๐๐ บาท
ส่งมอบงานงวดที่ ๑.๑	๒,๙๑๙,๔๘๘ บาท	
ส่งมอบงานงวดที่ ๑.๒	๓,๗๔๘,๘๘๘ บาท	
ส่งมอบงานงวดที่ ๑.๓	๓,๑๘๔,๘๙๖ บาท	
ส่งมอบงานงวดที่ ๑.๔	๓,๑๘๔,๘๙๖ บาท	
ส่งมอบงานงวดที่ ๑.๕	๒,๔๓๘,๔๓๖ บาท	
ส่งมอบงานงวดที่ ๑.๖	๒,๔๓๘,๔๓๖ บาท	
ส่งมอบงานงวดที่ ๑.๗	๒,๕๓๗,๙๖๔ บาท	
ส่งมอบงานงวดที่ ๑.๘	๒,๕๓๗,๙๖๔ บาท	๒๒,๙๙๐,๙๖๘ บาท
คงเหลือการเบิกจ่ายค่าก่อสร้างฯ (๓๗ งวด)		๑๔๒,๘๘๙,๐๓๒ บาท

สรุป การเบิกจ่ายค่าก่อสร้างฯ (งวดที่ ๑.๑-๑.๘)

เป็นเงิน ๒๒,๙๙๐,๙๖๘ บาท (๑๓.๘๖%)

คงเหลือการเบิกจ่ายค่าก่อสร้างฯ (๓๗ งวด)

เป็นเงิน ๑๔๒,๘๘๙,๐๓๒ บาท (๘๖.๑๔%)

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง

- สรุปรายละเอียดปริมาณรายการและราคางานปรับเพิ่มที่มีความจำเป็น

มติที่ประชุม เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ คณะกรรมการตรวจการจ้าง มีมติเห็นชอบให้ปรับเพิ่มวงเงินงานขยายเขตระบบประปา จาก ๑๗๕,๑๖๐.๓๕ บาท เป็น ๒๔๔,๙๗๐ บาท และปรับเพิ่มวงเงินงานขยายเขตระบบโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต จาก ๘๒๒,๙๑๕.๖๐ บาท เป็น ๑,๑๘๕,๕๐๑.๓๔ บาท และงานปรับลดขยายเขต ระบบไฟฟ้า จาก ๑๔,๘๐๔,๖๗๗.๖๙ บาท เป็น ๔,๕๓๕,๒๕๓.๖๘ บาท โดยส่วนของเงินที่ปรับเพิ่มให้ใช้เงินปรับลดจากงานขยายเขตระบบไฟฟ้า และเห็นชอบรายการงานปรับเพิ่ม จำนวน ๘ รายการ ดังรายการต่อไปนี้

๑. งานเพิ่มแนวกำแพงกันดิน
๒. งานเพิ่มฟิล์มป้องกันแสงและความร้อน ภายในอาคารชั้น ๑ และชั้น ๒
๓. งานเพิ่มติดตั้งก๊อกรถยนต์ สปริงเกอร์ พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาล
๔. งานเพิ่มฝ้าเพดานชั้นใต้ถุน
๕. งานเปลี่ยนแปลงประตู D๑ เป็นประตูอัตโนมัติ
๖. งานเพิ่มเต้ารับ (Pop up) สัญญาณอินเทอร์เน็ต, ปลั๊กไฟ
๗. งานเพิ่มติดตั้งวัสดุซับเสียงห้องประชุม จำนวน ๒ ห้อง
๘. งานเพิ่มหลังคากระเบื้องเคลือบทางเดิน

และมอบหมายให้ผู้ควบคุมงานดำเนินการตรวจสอบ เพื่อเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาแก้ไขสัญญาต่อไป

ผู้ควบคุมงาน สรุปงานปรับเพิ่มอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรูปแบบ ปริมาณงาน และราคา และงานปรับเพิ่มที่จำเป็นต้องเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณา

คณะกรรมการ...

คณะกรรมการฯ ให้ความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

๑. งานติดตั้งฟิล์มป้องกันแสงและความร้อนภายในอาคาร เห็นควรให้ติดฟิล์มเฉพาะผนังกระจกชั้น ๒ เนื่องจากมีพื้นที่กระจกกว้างและรับความร้อน
๒. งานติดตั้งวัสดุซับเสียงห้องประชุม จำนวน ๒ ห้อง เห็นควรดำเนินการติดตั้งวัสดุซับเสียงเฉพาะส่วนฝ้าเพดานเท่านั้น ทั้งนี้ หากติดตั้งผนังด้วยจะทำให้ไม่สามารถตกแต่งภายในห้องประชุมได้
๓. งานเพิ่มหลังคากระจุยคลุมทางเดิน เห็นควรใช้แผ่นโพลีคาร์บอเนต หรือแผ่นอะคริลิกชนิดแผ่นตันแทนกระจก เพื่อลดน้ำหนักของโครงสร้างและมีความปลอดภัยในการใช้งาน

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่ผู้ควบคุมงานเสนอ โดยสรุปงานเพิ่มทั้งหมด ๘ รายการ ประกอบด้วย

๑. งานติดตั้งแนวกำแพงกันดิน
๒. งานติดตั้งฟิล์มป้องกันแสงและความร้อน ภายในอาคารชั้น ๑ และชั้น ๒
๓. งานติดตั้งก๊อกรีสนาม สปริงเกอร์ พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาล
๔. งานติดตั้งฝ้าชั้นใต้ถุน
๕. งานเปลี่ยนแปลงประตู D๑ เป็นประตูอัตโนมัติ
๖. งานติดตั้งเต้ารับ (Pop up) สัญญาณอินเตอร์เน็ต, ปลั๊กไฟ
๗. งานเพิ่มติดตั้งวัสดุซับเสียงห้องประชุม จำนวน ๒ ห้อง
๘. งานเพิ่มหลังคาโศคลุมทางเดิน

และมอบให้ผู้ควบคุมงานดำเนินการตรวจสอบรายการ และให้ผู้รับจ้างจัดทำ Shop Drawing เสนอผู้ออกแบบ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๑ อนุมัติวัสดุใช้งานก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ

- ๑) หนังสือบริษัท คัดดีทองพูน จำกัด ที่ STC.ประกันสังคม/APP/๑๔๔/๖๑ ลงวันที่

๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

ผู้รับจ้าง ขออนุมัติวัสดุฉนวนใยหิน ยี่ห้อ ROCKWOOL รุ่น Safe'n' Silent™ Pro 330 ของบริษัท ร็อควูล (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัด เชียงใหม่

ผู้ควบคุมงาน ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว คุณสมบัติถูกต้อง

มติที่ประชุม อนุมัติให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุฉนวนใยหิน ยี่ห้อ ROCKWOOL รุ่น Safe'n' Silent™ Pro ๓๓๐ ของบริษัท ร็อควูล (ประเทศไทย) จำกัด

- ๒) หนังสือบริษัท คัดดีทองพูน จำกัด ที่ STC.ประกันสังคม/APP/๑๕๖/๖๒ ลงวันที่

๑๘ มกราคม ๒๕๖๒

ผู้รับจ้าง ขออนุมัติวัสดุกระเบื้องแกรนิตโต้ ยี่ห้อ Cotto รุ่น GT Q6A015 NANO ขนาด 24 นิ้ว x 24 นิ้ว ผิวมัน สีเทา (60x60 ซม.) เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัด เชียงใหม่

ผู้ควบคุมงาน ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว คุณสมบัติถูกต้อง

มติที่ประชุม อนุมัติให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุกระเบื้องแกรนิตโต้ ยี่ห้อ Cotto รุ่น GT Q๖A๐๑๕ NANO ขนาด ๒๔ นิ้ว x ๒๔ นิ้ว ผิวมัน สีเทา (๖๐x๖๐ ซม.)

๓) หนังสือ...

๓) หนังสือบริษัท ศักดิ์ทองพูน จำกัด ที่ STC.ประกันสังคม/APP/๐๗๐/๖๑ ลงวันที่

๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ผู้รับจ้าง ตรวจสอบแบบพบว่าแบบขยายงานปิดลอนเชิงชาย (หน้า A-๐๘(ก)) กำหนดวัสดุปิดลอนเชิงชายเป็นสังกะสี ซึ่งผู้รับจ้างเห็นว่าสังกะสีในระยะยาวจะผุกร่อนเป็นสนิมได้ง่าย จึงขอให้สำนักงานประกันสังคมฯ สอบถามผู้ออกแบบแนวทางแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนวัสดุที่มีความคงทนและดูแลรักษาได้ง่าย

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ มีหนังสือ ที่ ขม ๐๐๓๐/๖๔๘๘ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สอบถามผู้ออกแบบ ว่าควรใช้วัสดุปิดลอนเชิงชายชนิดใด จึงจะเหมาะสมกับการใช้งาน และมีอายุการใช้งานนาน

พจก.กรีนไลน์ สถาปนิก ผู้ออกแบบ มีหนังสือ ที่ ๑๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ พิจารณาให้ใช้วัสดุปิดลอนเชิงชายด้วยแผ่นปิดครอบมุม (Flashig) สำหรับแผ่นหลังคาเมทัลชีทพับขึ้นรูป ตามแบบแทนวัสดุปิดลอนเชิงชายสังกะสี

ผู้ควบคุมงาน ดำเนินการตรวจสอบแล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เปลี่ยนวัสดุปิดลอนเชิงชายจากสังกะสีเป็นแผ่นปิดครอบมุม (Flashig) สำหรับแผ่นหลังคาเมทัลชีทพับขึ้นรูป และมอบหมายให้ผู้รับจ้างจัดทำรูปแบบ Shopdrawing และราคา เสนอให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการฯ พิจารณาต่อไป

๔) หนังสือบริษัท ศักดิ์ทองพูน จำกัด ที่ STC.ประกันสังคม/APP/๑๔๐/๖๑ ลงวันที่

๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

ผู้รับจ้าง ขออนุมัติวัสดุฝ้าเพดานยิบซัมบอร์ด หนา ๙ มม. ของบริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซัม จำกัด (มหาชน) เพื่อใช้ในการงานก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ควบคุมงาน ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว คุณสมบัติถูกต้อง

มติที่ประชุม อนุมัติให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุฝ้าเพดานยิบซัมบอร์ด หนา ๙ มม. ของบริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซัม จำกัด (มหาชน)

๕) หนังสือบริษัท ศักดิ์ทองพูน จำกัด ที่ STC.ประกันสังคม/APP/๑๔๑/๖๑ ลงวันที่

๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

ผู้รับจ้าง ขออนุมัติวัสดุผนังบังใบไม้สังเคราะห์ ยี่ห้อ CONWOOD เพื่อใช้ในการงานก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ควบคุมงาน ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว คุณสมบัติไม่น้อยกว่าที่แบบกำหนด

มติที่ประชุม อนุมัติให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุผนังบังใบไม้สังเคราะห์ ยี่ห้อ CONWOOD หนา ๑๑ มม.

๕.๒ พิจารณาการขยายระยะเวลาก่อสร้าง

ผู้รับจ้าง มีหนังสือที่ STC. ประกันสังคม/๐๗๖/๖๒ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ ขอสงวนสิทธิ์ระยะเวลา เนื่องจากได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้างให้หยุดการทำงานก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ในส่วนงานโครงสร้างรับรางระบายน้ำและห้องเครื่อง ตั้งแต่วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ไปจนกว่าจะได้ข้อยุติในแบบฯ ที่จะทำการก่อสร้าง และมีสัญญาแนบท้ายในเรื่องการแก้ไขรูปแบบและรายการโครงสร้างรับรางระบายน้ำและห้องเครื่อง ทั้งนี้ ผู้รับจ้างขอสงวนสิทธิ์ระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และระหว่างวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ รวมเป็นระยะเวลา ๗๕ วัน

ผู้ควบคุมงาน...

ผู้ควบคุมงาน เนื่องจากการสั่งหยุดงานเป็นการสั่งหยุดงานบางส่วน เพื่อรอการแก้ไขสัญญาจ้างฯ ดังนั้น ผู้รับจ้างจึงสามารถทำงานในส่วนอื่นได้ซึ่งเป็นงานที่ไม่เกี่ยวกับการแก้ไขสัญญาฯ จึงเห็นควรพิจารณาขยายเวลาตามสัดส่วนของเวลาการทำงานจริง โดยให้ผู้รับจ้างจัดทำรายละเอียดระยะเวลาการทำงานจริงของงานที่สั่งหยุดเพื่อเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่ผู้ควบคุมงานเสนอ และมอบให้ผู้รับจ้างจัดทำรายละเอียดระยะเวลาการทำงานจริงของงานที่สั่งหยุด เพื่อเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาขยายระยะเวลาต่อไป

๕.๓ การตรวจรับการจ้าง งวดที่ ๑.๙

ผู้รับจ้าง ได้แจ้งส่งมอบงานก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ตามหนังสือที่ STC.ประกันสังคม/๐๗๕/๖๒ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ งวด ซึ่งมีรายละเอียดงานที่ส่งมอบ ดังนี้

รายการที่ ๑ อาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ (ยกเว้น ป้อมยาม, ป้าย, ทางเดิน) ดังนี้

งวดที่ ๑.๙ เป็นจำนวนเงิน ๓,๑๐๑,๙๕๖ บาท (สามล้านหนึ่งแสนหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) (อัตราร้อยละ ๑.๘๗ ของค่าจ้าง) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- หล่อคอนกรีตเสารับพื้นหลังคาแล้วเสร็จ

- ดึงลวดพื้นชั้น ๒ แล้วเสร็จ

- หล่อคอนกรีตคานชั้นหลังคาแล้วเสร็จ

- หล่อคอนกรีตพื้นชั้นหลังคาแล้วเสร็จ

- หล่อคอนกรีตบันไดชั้นใต้ดิน - ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๗๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง ภายในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒

ผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบผลการก่อสร้างและรายละเอียดตามแบบก่อสร้างแล้ว เห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามแบบรูปรายการและสัญญาจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ และเห็นควรเสนอคณะกรรมการตรวจการจ้าง ตรวจรับงานก่อสร้างของงานงวดดังกล่าวได้

มติที่ประชุม รับทราบข้อมูลผลการก่อสร้างงานงวดที่ ๑.๙ ตามที่ผู้ควบคุมงานรายงานและคณะกรรมการตรวจการจ้าง มีมติเห็นชอบให้ตรวจรับงานงวดที่ ๑.๙

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

๖.๑ ระบบปรับอากาศ

เนื่องจากผู้รับจ้างตรวจสอบพบว่าส่วนของคอยล์ร้อนเครื่องปรับอากาศตามแบบที่กำหนดมีการจัดวางตำแหน่งไม่สอดคล้องกับการใช้งานจริง ดังนั้น ผู้รับจ้างจึงขอเสนอเปลี่ยนแปลงตำแหน่งการติดตั้งคอยล์ร้อนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการใช้งานจริง

มติที่ประชุม มอบให้ผู้รับจ้างทำแบบฯ เสนอให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบ เพื่อเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาต่อไป

๖.๒ ระบบลิฟต์

ผู้รับจ้าง เสนอรูปแบบห้องโดยสารลิฟต์ให้คณะกรรมการฯ พิจารณา

มติที่ประชุม ให้ผู้รับจ้างเสนอคุณสมบัติและรูปแบบ เพื่อเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาต่อไป

๖.๓ รางระบายน้ำหลังคาทางเดินเชื่อมชั้น ๑

ผู้รับจ้าง แจ้งว่ารางระบายน้ำหลังคาทางเดินเชื่อมชั้น ๑ เป็นวัสดุสังกะสี ซึ่งไม่มี
ความคงทน ในระยะยาวจะผุกร่อนและเป็นสนิม

คณะกรรมการฯ เห็นควรเปลี่ยนแปลงวัสดุรางระบายน้ำหลังคาทางเดินเชื่อมชั้น ๑
จากสังกะสี เป็นสแตนเลส เพื่อความคงทน และไม่เป็นสนิม

มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงวัสดุรางระบายน้ำหลังคาทางเดินเชื่อมชั้น ๑ จาก สังกะสี เป็น
สแตนเลส

๒. ให้ผู้รับจ้างทำรูปแบบ Shopdrawing เพื่อให้สำนักงานประกันสังคมฯ สอบถามผู้ออกแบบ
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาต่อไป


เลิกประชุม เวลา ๑๓.๑๕ น.



ผู้จัดรายการประชุม

(นางกาญจนา จันทรพิชญ์)

เจ้าพนักงานแรงงานชำนาญงาน



ผู้ตรวจรายการประชุม

(นางสาวจิราพร ชุนนา)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

- ทราบ



(นางสาวลัดดา แซ่ลิ้)

ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่