



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟจ.ปราจีนบุรี

ถึง กบล.ก.๑

เลขที่ ก.๑ ปจ.(บค) ๖๐๙๑ /๒๕๖๐

วันที่ ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๐

เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินการสถานะบริการประชาชนหลังการขายและงานขยายเขตฯ ให้กับผู้ไฟฟ้า
เรียน อก.บส.ก.๑

กฟจ.ปราจีนบุรี และ กฟฟ. ในสังกัดขอรายงานผลการดำเนินการสถานะบริการประชาชน
หลังการขาย และงานขยายเขตฯ ให้กับผู้ไฟฟ้า ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ทั้งนี้ได้จัดส่งรายงาน
จำนวน ๕ ฉบับ มาพร้อมหนังสือนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นายสายชล คุณวิเศษ)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.ปจ.

แผนกบริการลูกค้า

๑๖๖๓๖

ภาพ...ปราจีนบุรี.....ประจำเดือน...พฤศจิกายน...2560.....

ภาพ...ปราจีนบุรี.....ประจำเดือน...พฤศจิกายน...2560.....

ที่	รายการ	กำลังที่ทำการ ดำเนินการ สะสมจากเดือน ที่ผ่านมา (1)	ชั่วโมงที่ขอรับ บริการประจำ เดือน (2)	ชั่วโมงที่ต้อง ดำเนินการ ทั้งหมด (รวม) (3)	ผู้ให้บริการและดำเนินการแล้วเสร็จ				ดำเนินการ ไม่แล้ว เสร็จ (6)	ปัญหาและ อุปสรรค (7)
					รวม (4)	ตามมาตรฐาน คุณภาพบริการ (4.1)	ต่ำกว่ามาตรฐาน คุณภาพบริการ (4.2)	คิดเป็น ร้อยละ (5)		
1	การติดตั้งมิเตอร์ (ราย)									
	1.1 มิเตอร์ติดตั้งใหม่ (ในเขตชุมชน)	0	16	16	16	0	100.00	0		
	1.2 มิเตอร์ติดตั้งใหม่ (นอกเขตชุมชน)	33	70	103	73	0	70.87	30		
	รวม 1.1 + 1.2	33	86	119	89	0	74.79	30		
	1.3 เปลี่ยน / เพิ่ม ขนคมิเตอร์ (ในเขตชุมชน)	0	6	6	6	0	100.00	0		
	1.4 เปลี่ยน / เพิ่ม ขนคมิเตอร์ (นอกเขตชุมชน)	0	3	3	3	0	100.00	0		
	รวม 1.3 + 1.4	0	9	9	9	0	100.00	0		
2	งานขยายเขตระบบจำหน่าย (งาน)									
	แรงสูง (กรณีต้องขยายเขตสายนอก)									
	2.1 ระยะทาง 0-500 ม. หม้อแปลง 0-250 เควีโอ.	27	8	35	5	5	14.29	30		
	2.2 ระยะทาง 0-500 ม. ขึ้นไป หม้อแปลง 251-5000 เควีโอ.	4	6	10	5	5	50.00	5		
	แรงสูง (กรณีไม่ต้องขยายเขตสายนอก)									
	2.3 หม้อแปลง 0-250 เควีโอ.	28	11	39	9	9	23.08	30		
	2.4 หม้อแปลง 251-5000 เควีโอ.	3	3	6	3	3	50.00	3		
	งานติดตั้งหม้อแปลง (งาน)									
	2.5 หม้อแปลงติดตั้งใหม่ (เครื่อง)	6	6	12	8	8	66.67	4		
	2.6 เปลี่ยน / เพิ่ม ขนาคหม้อแปลง (เครื่อง)	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0		
	รวม 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6	68	34	102	30	30	29.41	72		
3	งานแรงต่ำ (งาน)									
	3.1 ระยะทาง 0-250 ม.	22	15	37	10	10	27.03	27		
	3.2 ระยะทาง 251-1000 ม.	10	5	15	4	4	26.67	11		
	รวม 3.1 + 3.2	32	20	52	14	14	26.92	38		
	รวม 1 + 2 + 3	133	149	282	142	142	50.35	140		

หมายเหตุ - เครื่องหมายลงในเลขของท (1),(2) หมายถึงกลุ่มบทพยานเครื่องขอใช้ประจำตัวก่อน

- การดำเนินการแบ่งตัวด้วยของ (6) ไม่ควรดูรายละเอียดประกอบารข้างๆ ตามเอกสารแนบ 1 และ 2 (กรอกรายข้อมูลเฉพาะของข้อที่เกี่ยวข้องเท่านั้น)

FM-ES-68/02

ที่	รายการ	ต้นทุนการ ไม่แล้วเสร็จ	ผู้ใช้งบการเงิน		ผู้ใช้งบการเงิน ต้นทุนการไม่แล้วเสร็จ		เกินมาตรฐาน ต้นทุนการบริการ คิดเป็น (%)	หมายเหตุ
			แรงสูง	แรงต่ำ	ไม่เกินมาตรฐาน	เกินมาตรฐาน		
1	การคิดต้นทุน (ราย)							
	1.1 มีต้นทุนใหม่ (ในเขตชุมชน)	0	0	0	0	0	100.00	
	1.2 มีต้นทุนใหม่ (นอกเขตชุมชน)	30	0	30	0	0	70.87	
	รวม 1.1 + 1.2	30	0	30	0	0	74.79	
	1.3 เปลี่ยน / เพิ่ม ขนส่งมีต้นทุน (ในเขตชุมชน)	0	0	0	0	0	100.00	
	1.4 เปลี่ยน / เพิ่ม ขนส่งมีต้นทุน (นอกเขตชุมชน)	0	0	0	0	0	100.00	
	รวม 1.3 + 1.4	0	0	0	0	0	100.00	
2	งานขยายระบบจำหน่าย (งาน)							
	แรงสูง (กรณีต้องขยายเขตสายนอก)							
	2.1 ระยะทาง 0-500 ม. หม้อแปลง 0-250 เค.วี.อ.	33	33	0	0	0	14.29	
	2.2 ระยะทาง 0-500 ม. ขึ้นไป หม้อแปลง 251-5,000 เค.วี.อ.	5	5	0	0	0	50.00	
	แรงสูง (กรณีไม่ต้องขยายเขตสายนอก)							
	2.3 หม้อแปลง 0-250 เค.วี.อ.	30	30	0	0	0	23.08	
	2.4 หม้อแปลง 251-5,000 เค.วี.อ.	3	3	0	0	0	50.00	
	งานติดตั้งหม้อแปลง (งาน)							
3	2.5 หม้อแปลงติดตั้งใหม่ (เครื่อง)	4	4	0	0	0	66.67	
	2.6 เปลี่ยน / เพิ่ม ขนาดหม้อแปลง (เครื่อง)	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
	รวม 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6	72	72	0	0	0	29.41	
	งานแรงต่ำ (งาน)							
	3.1 ระยะทาง 0-250 ม.	27	0	27	0	0	27.03	
	3.2 ระยะทาง 251-1,000 ม.	11	0	11	0	0	26.67	
	รวม 3.1 + 3.2	38	0	38	0	0	26.92	
	รวม 1 + 2 + 3	140	72	68	0	0	50.35	

หมายเหตุ งบการเงินงบรายงบสถานะงบการเงินงบประชาชน

1. การคิดต้นทุนใหม่ 1.1 ในเบื้องต้น ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 2 วันทำการ 1.2 ในเขตชุมชน ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทำการ
2. ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงสูง พร้อมติดตั้งหม้อแปลง ขนาด ไม่เกิน 250 เค.วี.อ ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 35 วันทำการ
3. ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงสูง พร้อมติดตั้งหม้อแปลง ขนาด ไม่เกิน 250-2,000 เค.วี.อ ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 55 วันทำการ
4. ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำ ระยะทาง ไม่เกิน 250 เมตร ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันทำการ
5. ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำ ระยะทาง ไม่เกิน 1,000 เมตร ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันทำการ

(กรอกข้อมูลเฉพาะช่องสีเขียวเท่านั้น)

สรุปคำร้องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ประจำเดือน.....พฤศจิกายน.....2560.....กฟฟ......ปราจีนบุรี.....

เอกสารแนบ 3

ที่	รายการ	คำร้องที่ส่งดำเนินการตามขั้นตอนที่ผ่านมา (ข้อ 1)		คำร้องที่ขอรับในเคื่องปฎิบัติ (ข้อ 2)		หมายเหตุ
		จำนวน (งาน)	ดำเนินการเสร็จ ในเคื่องปฎิบัติ (งาน)	จำนวน (งาน)	ดำเนินการแล้วเสร็จ (งาน)	
1	การติดตั้งมิเตอร์					
	1.1 มิเตอร์ติดตั้งใหม่	33	89	86	89	30
	1.2 เปลี่ยน / เปลี่ยนขนาด มิเตอร์	0	9	9	9	0
2	งานขยายเขตระบบจำหน่าย					
	2.1 ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงสูง พร้อมติดตั้งหม้อแปลงและเปลี่ยนเพิ่ม ขนาดหม้อแปลง	68	30	34	30	72
	2.2 ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำ	32	14	20	14	38
	จำนวนรวม	133	142	149	142	140

FM-ES-68/02

(ไม่ต้องกรอกข้อมูล)

รูปแบบปัญหาอุปสรรค / อุปกรณขาดแคลน จากรายงานสถานการณ์บริการประชาชน กฟฟ.....ปราชินบุรี.....ประจำเดือน...พฤศจิกายน...2560.....

เอกสารแนบ 2

ที่	รายการ	ปัญหาอุปสรรค / อุปกรณขาดแคลน	แรงสูง	แรงต่ำ	จำนวน	สาเหตุ / คำชี้แจง
1	การติดตั้งมิเตอร์ / ใหม่ เปลี่ยนเพิ่มขนาดมิเตอร์	- ผู้ใช้ไฟยังไม่ชำระเงิน - ขาดแคลนมิตเตอร์ ขนาด 5(15) แอมป์ - ขาดแคลนมิตเตอร์ ขนาด แอมป์	-	30	ราย	
			-		เครื่อง	
			-			
2	งานขยายเขตแรงสูงพร้อมติดตั้ง หม้อแปลงและเปลี่ยนเพิ่มขนาด หม้อแปลง (งาน)	- ผู้ใช้ไฟยังไม่ชำระเงิน	72	-	ราย	
3	งานขยายเขตแรงต่ำ	- ผู้ใช้ไฟยังไม่ชำระเงิน	-	38	ราย	

หมายเหตุ ระบุ ชนิดอุปกรณ์ ขนาด จำนวนทำได

FM-ES-68/02

(ไม่ต้องกรอกข้อมูล)

รายงานขยายเขตระบบจำหน่ายโดยใช้งบลงทุน กฟภ. ร่วมสมทบ ๕๐ % (เฉพาะแผนกแรงส่งภายนอก ๕๐ % ตามหลักเกณฑ์ คผ.๑-๑๓๗๗ ลว. ๒ พ.ค. ๒๕๓๔)

กฟภ.ปราจีนบุรี ประจำปี ๒๕๖๐ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

ที่	ชื่องาน-สถานที่ตั้ง	อนุมัติ-ลว.	แรงส่งภายนอก (วงจร.กม)			หม้อแปลง เควีเอ.	ค่าใช้จ่ายหนึ่งงาน	ราคาอุปกรณ์	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ	หมายเหตุ
			ระยะทาง	ชนิดสาย	ขนาดสาย					
๑	กฟภ.ปจ.-ย้ายเสาไฟฟ้าหน้าทางเข้า ศาลจังหวัดปราจีนบุรี	ก.๑ ปจ.(บค) ๒๗๒ ๒๓-พ.ย.-๖๐	-	-	-	๓๐	๘,๘๔๘.๐๐	๓๖๐.๘๐	๕๗๐.๐๐	
๒	กฟภ.ปจ.-สำนักวิบูลชนาธรรมญาณ วัดป่ามะไฟ	ก.๑ ปจ.(บค) ๒๖๖ ๒๐-พ.ย.-๖๐	๐.๒๒๐	SAC	๕๐	๑๐๐	๒๔,๓๐๐.๐๐	๖๑,๓๔๕.๖๓	๔,๓๙๐.๐๐	
๓	กฟภ.ปจ.-โรงเรียนวัดลำตวน	ก.๑ ปจ.(บค) ๒๒๓ ๒๒-ก.ย.-๖๐	๐.๔๖๐	SAC	๕๐	๑๐๐	๑๗๖,๓๔๙.๐๐	๓๙๓,๘๑๗.๒๔	๓๐,๐๘๕.๐๐	
๔	กฟภ.ปจ.-อบต.ดงพระราม กลุ่ม หลังวัดแก้วสามัคคี	ก.๑ ปจ.(บค) ๒๑๙ ๘-ก.ย.-๖๐	๐.๔๑๐	SAC	๕๐	๕๐	๕๕,๖๖๖.๐๐	๑๓๓,๓๔๖.๗๕	๘,๘๗๐.๐๐	

หมายเหตุ ๑. ส่งข้อมูลภายในวันที่ ของทุกเดือน

แบบฟอร์ม สค. ๐๑

๒. งานที่ใช้ไฟฟ้าละเงินแล้ว

๓. เป็นงานที่อนุมัติเปิดงานขยายเขตแรงส่งภายนอก ที่ กฟภ. ลงทุนร่วมสมทบ ๕๐ %

