



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟส.รสต.

ถึง กบล.ก.1

เลขที่ ก.1กฟส.รสต.(บส)2958/2567

วันที่ 07 มิถุนายน 2567

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการดำเนินการสถานะบริการประชาชน ประจำเดือน พฤษภาคม 2567

เรียน อก.บล.ก.1

กฟส.รังสิต ขอส่งรายงานผลการดำเนินการสถานะบริการประชาชน ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 (ตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นางสุวันเพ็ญ มณเฑียร)

รจก.(ล) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.รสต.

แผนกบริการและลูกค้าสัมพันธ์

โทร. 31-16236

Issued by: PEA Certification Authority

Digitally Signed by: นางสุวันเพ็ญ มณเฑียร Date: 07/06/2567 11:18:27

สรุปรายงานสถานะบริการประชาชน
กฟส.รังสิต ประจำเดือน พฤษภาคม 2567

ที่	รายงาน	คำร้องที่ค้างการ ดำเนินการ สะสมจากเดือน ที่ผ่านมา (1)	คำร้องขอรับ บริการประจำ เดือน (2)	คำร้องที่ต้อง ดำเนินการ ทั้งหมด (รวม)(3)	ผู้ใช้ไฟฟ้าชำระเงินและดำเนินการแล้วเสร็จ				ดำเนินการ ไม่แล้ว เสร็จ (6)	ปัญหาและ อุปสรรค (7)
					รวม (4)	ตามมาตรฐาน คุณภาพบริการ (4.1)	ต่ำกว่ามาตรฐาน คุณภาพบริการ (4.2)	คิดเป็น ร้อยละ (5)		
1	การติดตั้งมิเตอร์ (ราย)									
	1.1 มิเตอร์ติดตั้งใหม่ (ในเขตชุมชน)	205	2,026	2,231	397	397	0	18	1,834	
	1.2 มิเตอร์ติดตั้งใหม่ (นอกเขตชุมชน)		0	0	0	0	0	0	0	
	รวม 1.1+1.2	205	2,026	2,231	397	397	0	18	1,834	
	1.3 เปลี่ยน/เพิ่มขนาดมิเตอร์ (ในเขตชุมชน)	66	82	148	80	80	0	54	68	
	1.4 เปลี่ยน/เพิ่มขนาดมิเตอร์ (นอกเขตชุมชน)		0	0	0	0	0	0	0	
	รวม 1.3+1.4	66	82	148	80	80	0	54	68	
2	งานขยายเขตระบบจำหน่าย (งาน) แรงสูง (กรณีต้องขยายเขตสายนอก)									
	2.1 ระยะทาง 0-500 ม. หม้อแปลง 0-250 เควีเอ	0	3	3	3	3	0	100	0	
	2.2 ระยะทาง 0-500 ม.ขึ้นไป หม้อแปลง 251-5,000 เควีเอ	0	0	0	0	0	0	0	0	
	แรงสูง (กรณีไม่ต้องขยายเขตสายนอก)									
	2.3 หม้อแปลง 0-250 เควีเอ	0	7	7	7	7	0	100	0	
	2.4 หม้อแปลง 251-5,000 เควีเอ	0	2	2	2	2	0	100	0	
	งานติดตั้งหม้อแปลง (งาน)									
	2.5 หม้อแปลงติดตั้งใหม่ (เครื่อง)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.6 เปลี่ยน/เพิ่มขนาดหม้อแปลง (เครื่อง)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	รวม 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6	0	12	12	12	12	0	100	0	
3	งานแรงต่ำ (งาน)									
	3.1 ระยะทาง 0-250 ม.	0	1	1	1	1	0	100	0	
	3.2 ระยะทาง 251-1,000 ม.	0	0	0	0	0	0	0	0	
	รวม 3.1+3.2	0	1	1	1	1	0	100	0	
	รวม 1+2+3	271	2,121	2,392	490	490	0	20	1,902	

หมายเหตุ - คำร้องที่นำมาลงในข้อมูลช่องที่ (1),(2)นับคำร้องทุกฉบับที่มายื่นคำร้องขอใช้ไฟฟ้าประจำเดือน

FM-ES-68/02

- การดำเนินการไม่แล้วเสร็จช่อง (6)โปรดดูรายละเอียดประกอบการชี้แจงตามเอกสารแนบ 1 และ 2

- คำร้องที่ค้างการดำเนินการสะสมจากเดือนที่ผ่านมาช่อง(1)และคำร้องขอใช้บริการประจำเดือนช่อง(2)ให้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ 3

รายละเอียดประกอบการชี้แจงรายงานสถานะการบริการประชาชน กฟส.รังสิต ประจำเดือน พฤษภาคม 2567

ที่	รายการ	ดำเนินการ ไม่แล้วเสร็จ	ผู้ใช้ไฟไม่ชำระเงิน		ผู้ใช้ไฟชำระเงินดำเนินการไม่แล้วเสร็จ		เกินมาตรฐานคุณภาพ การบริการคิดเป็น (%)	หมายเหตุ
			แรงสูง	แรงต่ำ	ไม่เกินมาตรฐาน คุณภาพบริการ	เกินมาตรฐาน คุณภาพบริการ		
1.	การติดตั้งมิเตอร์ (ราย)	1,834	-	1,834	-	-	0	
	1.1 มิเตอร์ติดตั้งใหม่ (ในเขตชุมชน)							
	1.2 มิเตอร์ติดตั้งใหม่ (นอกเขตชุมชน)	0	-	0	-	-	0	
	รวม 1.1 + 1.2	1,834	-	1,834	-	-	0	
	1.3 เปลี่ยน / เพิ่ม ขนาดมิเตอร์ (ในเขตชุมชน)	68	-	68	-	-	0	
	1.4 เปลี่ยน / เพิ่ม ขนาดมิเตอร์ (นอกเขตชุมชน)	0	-	0	-	-	0	
	รวม 1.3 + 1.4	68	-	68	-	-	0	
2.	งานขยายเขตระบบจำหน่าย (งาน) แรงสูง (กรณีต้องขยายเขตสายนอก) 2.1 ระยะทาง 0 -500 ม. หม้อแปลง 0- 250 เควีเอ.	-	-	-	-	-	0	
	2.2 ระยะทาง 0 - 500 ม. ขึ้นไป หม้อแปลง 251 - 5,000 เควีเอ.	-	-	-	-	-	0	
	แรงสูง (กรณีไม่ต้องขยายเขตสายนอก) 2.3 หม้อแปลง 0 -250 เควีเอ.	-	-	-	-	-	0	
	2.4 หม้อแปลง 251 - 5,000 เควีเอ.	-	-	-	-	-	0	
	งานติดตั้งหม้อแปลง (งาน) 2.5 หม้อแปลงติดตั้งใหม่ (เครื่อง)	-	-	-	-	-	0	
	2.6 เปลี่ยน / เพิ่ม ขนาดหม้อแปลง (เครื่อง)	-	-	-	-	-	0	
	รวม 2.1 + 2.2 + 2.3+ 2.4 + 2.5 + 2.6	-	-	-	-	-	0	
3.	งานแรงต่ำ (งาน) 3.1 ระยะทาง 0 -250 ม.	-	-	-	-	-	0	
	3.2 ระยะทาง 251 - 1000 ม.	-	-	-	-	-	0	
	รวม 3.1 + 3.2	-	-	-	-	-	0	
	รวม 1 + 2 +3	1,902	0	1,902	-	-	0	

หมายเหตุ มาตรฐานคุณภาพการบริการประชาชน

FM-ES-68/02

1. การติดตั้งมิเตอร์ 1.1 ในเมือง ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 2 วันทำการ 1.2 ในเขตชนบท ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทำการ
2. ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงสูง พร้อมติดตั้งหม้อแปลง ขนาดไม่เกิน 250 เควีเอ. ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 35 วันทำการ
3. ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงสูง พร้อมติดตั้งหม้อแปลง ขนาดไม่เกิน 250-2,000 เควีเอ. ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 55 วันทำการ
4. ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำ ระยะทางไม่เกิน 250 ม. ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันทำการ
5. ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำ ระยะทางไม่เกิน 5,000 ม. ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันทำการ

สรุปปัญหาอุปสรรค/อุปกรณ์ขาดแคลน จากการรายงานสถานะการบริการประชาชน กฟส.รังสิต ประจำเดือน พฤษภาคม 2567

ที่	รายการ	ปัญหาอุปสรรค/อุปกรณ์ขาดแคลน	แรงสูง	แรงต่ำ		สาเหตุ/คำชี้แจง
1	การติดตั้งมิเตอร์/ใหม่ เปลี่ยนเพิ่มขนาดมิเตอร์	— ผู้ใช้ไฟยังไม่ชำระเงิน — ขาดแคลนมิเตอร์ ขนาด 5 (15) แอมป์ — ขาดแคลนมิเตอร์ ขนาด 15 (45) แอมป์	— — —	1,834 — —	ราย เครื่อง เครื่อง	
2	งานขยายเขตแรงสูงพร้อม ติดตั้งหม้อแปลงและเปลี่ยน เพิ่มขนาดหม้อแปลง (งาน)					
3	งานขยายเขตแรงต่ำ					

หมายเหตุ ระบุ ชนิดอุปกรณ์ ขนาด จำนวนเท่าใด

FM-ES-68/02

สรุปคำร้องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 กฟส.รังสิต

ที่	รายการ	คำร้องที่ค้างดำเนินการสะสมจากเดือนที่ผ่านมา (ช่อง 1)		คำร้องที่ขอรับในเดือนปัจจุบัน (ช่อง 2)		หมายเหตุ
		จำนวน (งาน)	ดำเนินการเสร็จ ในเดือนปัจจุบัน (งาน)	จำนวน (งาน)	ดำเนินการเสร็จ (งาน)	
1	การติดตั้งมิเตอร์					
	1.1 มิเตอร์ติดตั้งใหม่	205	175	2,026	222	
	1.2 เปลี่ยน / เพิ่ม ขนาดมิเตอร์	66	38	82	42	
2	งานขยายเขตระบบจำหน่าย					
	2.1 ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงสูง พร้อมติดตั้งหม้อแปลงและเปลี่ยนเพิ่ม ขนาดหม้อแปลง	0	0	12	12	
	2.2 ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำ	0	0	1	1	
	จำนวน รวม	271	213	2,121	277	