



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟอ.พระพุทธรบาท

ถึง กบล.ก.๑

เลขที่ ก.๑ พทบ.(บค.) ๓๑๕๒ / ๒๕๕๗

วันที่ ๘ ต.ค. ๒๕๕๗

เรื่อง รายงานสถานะบริการประชาชน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบฟอร์มรายงาน

จำนวน ๖ แผ่น

เรียน อก.บล.ก.๑

กฟอ.พระพุทธรบาท ขอจัดส่งรายงานสถานะบริการประชาชน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๗
ตามแบบฟอร์มที่ส่งมาพร้อมบันทึกนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางพรรณพร ศรีสุกอรรด)

ชก.(บ) ปฏิบัติงานแทน

ผจก.กฟอ.พระพุทธรบาท

๕๘ ต.ค. ๒๕๕๗

สรุปรายงานสถานะการบริการประชาชน

กฟอ.พระเทพบาท ประจำเดือน กันยายน 2557

ที่	รายการ	คำร้องที่ค้างการ ดำเนินการสะสม จากเดือนที่ผ่านมา	คำร้องขอรับ บริการ ประจำเดือน	คำร้องที่ต้อง ดำเนินการ ทั้งหมด (รวม)	ผู้ใช้ไฟฟ้าระงับและดำเนินการแล้วเสร็จ			คิดเป็น ร้อยละ	ดำเนินการ ไม่แล้ว เสร็จ	ปัญหาและ อุปสรรค
					รวม	ตามมาตรฐาน คุณภาพบริการ	ต่ำกว่ามาตรฐาน คุณภาพบริการ			
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4.1)	(4.2)	(5)	(6)	(7)
1	การติดตั้งมิเตอร์ (ราย)									
	1.1 มิเตอร์ติดตั้งใหม่ (ในเขตชุมชน)	0	18	18	18	18	-	100.00	0	-
	1.2 มิเตอร์ติดตั้งใหม่ (นอกเขตชุมชน)	0	88	88	88	88	-	100.00	0	-
	รวม 1.1 + 1.2	0	106	106	106	106	-	100.00	0	
	1.3 เปลี่ยน/เพิ่มขนาดมิเตอร์ (ในเขตชุมชน)	0	4	4	4	4	-	100.00	0	-
	1.4 เปลี่ยน/เพิ่มขนาดมิเตอร์ (นอกเขตชุมชน)	0	7	7	7	7	-	100.00	0	-
	รวม 1.3 + 1.4	0	11	11	11	11	-	100.00	0	
2	งานขยายระบบจำหน่าย (งาน)									
	แรงสูง (กรณีต้องขยายเขตสายออก)									
	2.1 ระยะทาง 0-500 ม. , หม้อแปลง 0-250 เค.ว.	1	2	3	0	0	-	0.00	3	-
	2.2 ระยะทาง 0 - 500 ม.ขึ้นไป , หม้อแปลง 251 - 5000 เค.ว.	0	0	0	0	0	-	0.00	0	-
	แรงสูง (กรณีไม่ต้องขยายเขตสายออก)									
	2.3 หม้อแปลง 0-250 เค.ว.	5	4	9	1	1	-	0.00	8	-
	2.4 หม้อแปลง 251 - 5000 เค.ว.	0	0	0	0	0	-	0.00	0	-
	งานติดตั้งหม้อแปลง (งาน)									
	2.5 หม้อแปลงติดตั้งใหม่ (เครื่อง)	6	6	12	1	1	-	8.33	11	-
	2.6 เปลี่ยน/เพิ่ม ขนาดหม้อแปลง (เครื่อง)	0	0	0	0	0	-	0.00	0	-
	รวม 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6	12	12	24	2	2	0	8.33	22	
3	งานแรงต่ำ (งาน)									
	3.1 ระยะทาง 0-250 ม.	17	11	28	1	1	-	3.57	27	-
	3.2 ระยะทาง 251 - 1000 ม.	9	2	11	0	0	-	0.00	11	-
	รวม 3.1 + 3.2	26	13	39	1	1	0	2.56	38	
	รวม 1 + 2 + 3	38	142	180	120	120	0	66.67	60	

ยกเลิกงานเนื่องจากเกินกำหนดเงินราคา ศรฟ. ไม่มาชำระเงิน

2.3 จำนวน 4 งาน , 3.1 จำนวน 3 งาน

2.5 จำนวน 7 เครื่อง

FM-ES-68/02

รายละเอียดประกอบงบการเงินรายงานสถานะการบริการประชาชน ประจำปีเดือน กันยายน 2557

เอกสารแนบ 1

ที่	รายการ	คำนวณการไม่เสร็จ	ผู้ใช้ที่ไม่ชำระเงิน		ผู้ใช้ที่ชำระเงินแต่เงินการไม่เสร็จ		เกินมาตรฐานคุณภาพการบริการคิดเป็น (%)	หมายเหตุ
			แรงสูง	แรงต่ำ	ไม่เกินมาตรฐานคุณภาพบริการ	เกินมาตรฐานคุณภาพบริการ		
1	การจัดตั้งมิเตอร์ (ราย)							
	1.1 มิเตอร์ติดตั้งใหม่ (ในเขตชุมชน)	0	0	0	0	0	-	-
	1.2 มิเตอร์ติดตั้งใหม่ (นอกเขตชุมชน)	0	0	0	0	0	-	-
	รวม 1.1 + 1.2	0	0	0	0	0	-	-
	1.3 เปลี่ยนแท่นขนาดมิเตอร์ (ในเขตชุมชน)	0	-	-	-	-	-	-
	1.4 เปลี่ยนแท่นขนาดมิเตอร์ (นอกเขตชุมชน)	0	-	-	-	-	-	-
	รวม 1.3 + 1.4	0	0	0	0	0	-	-
2	งานขยายเขตระบบจำหน่าย							
	แรงสูง (กรณีต้องขยายเขตสายนอก)							
	2.1 ระยะทาง 0-500 ม. , หม้อแปลง 0 – 250 เครื่อ.	3	3	-	0	-	-	-
	2.2 ระยะทาง 500 ม. ขึ้นไป , หม้อแปลง 251 – 5000 เครื่อ.	0	0	-	0	-	-	-
	แรงสูง (กรณีไม่ต้องขยายเขตสายนอก)							
	2.3 หม้อแปลง 0 – 250 เครื่อ.	8	4	-	4	-	-	-
	2.4 หม้อแปลง 251-5000 เครื่อ.	0	0	-	0	-	-	-
3	งานติดตั้งหม้อแปลง (งาน)							
	2.5 หม้อแปลงติดตั้งใหม่ (เครื่อง)	11	7	-	4	-	-	-
	2.6 เปลี่ยนแท่น ขนาดหม้อแปลง (เครื่อง)	0	0	-	0	-	-	-
	รวม 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6	22	14	0	8	0	-	-
	งานแรงต่ำ (งาน)							
	3.1 ระยะทาง 0 – 250 ม.	27	-	14	13	-	-	-
	3.2 ระยะทาง 251 – 1000 ม.	11	-	7	4	-	-	-
	รวม 3.1 + 3.2	38	0	21	17	0	-	-
	รวม 1 + 2 + 3	60	14	21	25	0	-	-

หมายเหตุ ขยายฐานคุณภาพการบริการประชาชน

1. การจัดตั้งมิเตอร์ 1.1 ในเขตเมือง ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 2 วันทำการ 1.2 ในเขตชนบท ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทำการ
2. ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงสูง พร้อมติดตั้งหม้อแปลง ขนาดไม่เกิน 250 เครื่อ. ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 40 วันทำการ กรณีไม่ต้องขยายเขตสายนอก ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ 35 วันทำการ
3. ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงสูง พร้อมติดตั้งหม้อแปลง ขนาด 250 เครื่อ.ขึ้นไป ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 55 วันทำการ กรณีไม่ต้องขยายเขตสายนอก ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ 55 วันทำการ
4. ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำ ระยะทางไม่เกิน 250 ม. ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันทำการ

สรุปปัญหาอุปสรรค/อุปการณ์ขาดแคลน จากการรายงานสถานะการบริการประชาชน กฟอ.พระพุทธรบาท ประจำเดือน กันยายน 2557

ที่	รายการ	ปัญหาอุปสรรค/อุปการณ์ขาดแคลน	แรงสูง	แรงต่ำ		สาเหตุ/คำชี้แจง
1	การติดตั้งมิเตอร์/หม้อแปลงเพิ่มขนาดมิเตอร์	- ผู้ใช้ไฟฟ้ายังไม่ชำระเงิน - ขาดแคลนมิตเตอร์ ขนาด 5(15) แอมป์ - ขาดแคลนมิตเตอร์ ขนาด 10 แอมป์ - ต้องขยายเขต	- - - -	0 - - -	ราย เครื่อง เครื่อง ราย	
2	งานขยายเขตแรงสูงพร้อมติดตั้งหม้อแปลงและเพิ่มขนาดหม้อแปลง	- ผู้ใช้ไฟฟ้ายังไม่ชำระเงิน	14	-	ราย	
3	งานขยายเขตแรงต่ำ	- ผู้ใช้ไฟฟ้ายังไม่ชำระเงิน - การก่อสร้างเกินกำหนด	-	21 0	ราย ราย	

หมายเหตุ ระบุชนิดอุปกรณ์ ขนาด จำนวนเท่าใด

สรุปคำร้องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ประจำเดือน กันยายน 2557 กฟอ.พระพุทธรบาท

เอกสารแนบ 3

ที่	รายการ	คำร้องที่ค้างดำเนินการสะสมจากเดือนที่ผ่านมา		คำร้องที่ขอรับในเดือนปัจจุบัน (ช่อง 2)		หมายเหตุ
		จำนวน (งาน)	เดือนปัจจุบัน (งาน)	จำนวน (งาน)	(งาน)	
1	การติดตั้งมิเตอร์					
	1.1 มิเตอร์ติดตั้งใหม่	0	0	106	106	-
	1.2 เปลี่ยน/เพิ่ม ขนาดมิเตอร์	0	0	11	11	-
2	งานขยายเขตระบบจำหน่าย					
	2.1 ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงสูง	12	1	12	0	-
	พร้อมติดตั้งหม้อแปลงและเปลี่ยนเพิ่ม					
	ขนาดหม้อแปลง					
	2.2 ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำ	26	0	13	1	-
	จำนวน รวม	38	1	142	118	-

FM-ES-68/02

รายชื่องานอนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่ายผู้ใช้ไฟฟ้าเฉพาะราย (เฉพาะที่มีการติดตั้งหม้อแปลงทุกขนาด)

กฟอ.พระพุทธรบาท ประจำเดือน กันยายน 2557

ที่	ชื่องาน	สถานที่ติดตั้ง (อำเภอ , จังหวัด)	วันที่		แรงสูง (วงจร-กม.)		หม้อแปลง (เค.วีย.)		รับไฟฟ้า		ประกอบกิจการ	ค่าใช้จ่าย(บาท)	
			อนุมัติ	จ่ายไฟ	ภายใน	ภายนอก	กฟ.ก.	ผู้รับไฟ	จำนวน	ชนิด		กฟ.ก.	ผู้รับไฟ
1	งานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.พพบ.- โรงเรียนห้วยพิบูล(สำนักงาน ตลาดกบินแบ่งสงเคราะห์ 68)	อ.พระพุทธรบาท จ.สระบุรี	25 เม.ย. 57	20 มิ.ย. 57	0.005	-	250	-	พพบ.2	2	โรงเรียน มัธยมศึกษา	9,232.00	817,777.45

รายงานขายยาของบริษัท จำกัด โดยใช้งบลงทุน กฟล. ร่วมสมทบ 50%

(เฉพาะแผนกแรงสูงภายนอก ตามหลักเกณฑ์ คผ.1-1377 ลว. 2 ต.ค. 2539)

กฟล.พระเทพบาท ประจำเดือน กันยายน 2557

ที่	ชื่องาน/สถานที่ตั้ง	อนุมัติ ลว.	แรงสูงภายนอก (วงจร-กม.)			หม้อแปลง (เควี.อ.)	ค่าใช้จ่ายหน้างาน	ราคาอุปกรณ์	ค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ระยะทาง	ชนิดสาย	ขนาดสาย					
1	งานขยายเขตฯ กฟล.พหบ. - บริษัท ศิริวิชัยเจริญ จำกัด ค.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี	11/07/2557	0.020	SAC.	50	250	20,535.00	20,378.47	2,015.00	-

หมายเหตุ 1. ส่งข้อมูลภายในวันที่ 3 ของทุกเดือน

2. งานที่ใช้ไฟฟ้าฟรีแล้ว