

แบบรายงานผลการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน หน่วย	จัดหา โดยใช้ วิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (ว/ด/ป)	ลงนามใน สัญญา (ว/ด/ป)	การส่งมอบ (ว/ด/ป)	เงินงบประมาณ หรือเงินสมทบ	เงินงบประมาณ			
๑	อุตสาหกรรมโยธา/ ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นบ้านสารวัดหึ่ง - บ้านนายกรุง) หมู่ที่ ๑ บ้านบ่อพลอย ตำบลบ่อพลอย	๑ เส้น	เฉพาะเจาะจง	-	๙ ส.ค. ๖๑	๒๑ ส.ค. ๖๑	๒๙๘,๐๐๐.๐๐	-	/	-	-
๒	อุตสาหกรรมโยธา/ ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นรอบบึงอีหมัน) หมู่ที่ ๒ บ้านหนองย่างช้าง ตำบลบ่อพลอย	๑ เส้น	เฉพาะเจาะจง	-	๒๑ ก.พ. ๖๑	๖ มี.ค. ๖๑	๒๙๘,๐๐๐.๐๐	-	-	/	-
๓	อุตสาหกรรมโยธา/ ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นทางท้าว - เชื่อมต่อนาพะยา) หมู่ที่ ๓ บ้านท้าว ตำบลบ่อพลอย	๑ เส้น	เฉพาะเจาะจง	-	๑๒ มี.ค. ๖๑	๒๗ มี.ค. ๖๑	๒๙๘,๐๐๐.๐๐	-	/	-	-
๔	อุตสาหกรรมโยธา/ ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นบ้านบึงหัวแวน) หมู่ที่ ๔ บ้านบึงหัวแวน ตำบลบ่อพลอย	๑ เส้น	เฉพาะเจาะจง	-	๙ ส.ค. ๖๑	๒๒ ส.ค. ๖๑	๒๙๘,๐๐๐.๐๐	-	/	-	-

[illegible]

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน หน่วย	จัดหา โดยใช้ วิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (ว/ด/ป)	ลงนามใน สัญญา (ว/ด/ป)	การส่งมอบ (ว/ด/ป)	เงินงบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ			
๑๐	อุตสาหกรรมการโยธา/	โครงการขยายท่อลอดเหลี่ยม	๑	เฉพาะเจาะจง	-	๑๐ ส.ค. ๖๑	๑๔ ก.ย. ๖๑	๙๙,๕๐๐.๐๐	-	/	-	-
	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	(เส้นทางโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ - ทางแทรกเตอร์)										
		หมู่ที่ ๘ บ้านหนองโพธิ์ ตำบลบ่อพลอย										
๑๑	อุตสาหกรรมการโยธา/	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	๑ เส้น	เฉพาะเจาะจง	-	๒๔ ส.ค. ๖๑	๑๐ ต.ค. ๖๑	๒๙๘,๐๐๐.๐๐	-	/	-	-
	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	(เส้นทางพะยา - ปึงพยอม)										
		หมู่ที่ ๑๑ บ้านวังไพลิน ตำบลบ่อพลอย										
๑๒	อุตสาหกรรมการโยธา/	โครงการขุดสระน้ำ	๑ บ่อ	เฉพาะเจาะจง	-	๒๑ ก.พ. ๖๑	๕ มี.ค. ๖๑	๒๙๙,๐๐๐.๐๐	-	-	/	-
	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	(กลุ่มบ้านนายสมศักดิ์ ปลาบู่ทอง)										
		หมู่ที่ ๑๒ บ้านสระตาโล ตำบลบ่อพลอย										

(นางศรีนิยา โพธิ์บอน)
นักวิชาการคลัง รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววรางคณา บัวซ้อน)
เจ้าพนักงานพัสดุ
ผู้รับผิดชอบ