



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟจ.นครนายก

ถึง กบล.ก.๑

เลขที่ ก.๑ นย.(บค) ๓๒๐๓ ๒๕๖๐

วันที่ ๑๗ พ.ย. ๒๕๖๐

เรื่อง ขอจัดส่งรายงานผลการดำเนินการสถานะบริการประชาชน

เรียน อก.บล.ก.๑

ตามบันทึกที่ ก.๑ กบล.(บธ) ๖๗๔/๒๕๕๕ ลว. ๑๕ มี.ค. ๒๕๕๕ เรื่อง การจัดส่งรายงานผลการดำเนินการสถานะบริการประชาชน นั้น

กฟจ.นครนายก ขอจัดส่งรายงานผลการดำเนินการสถานะบริการประชาชน ของเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ เพื่อส่งให้ กบล.ก.๑ ดำเนินการต่อไป ตามที่มีเอกสารแนบมาด้วยแล้ว จำนวน ๖ แผ่น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

๑๗๖๐

(นายประทีป พุผล)

รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.นครนายก

ผบค.

โทร ๑๖๕๓๕

(เฉพาะแผนกแรงสูงภายนอก ตามหลักเกณฑ์ ค.ผ.1-1377 ลว. 2 ต.ค.2539)

ประจำเดือน พ.ศ. 2560

หมายเหตุ

1. ส่งข้อมูลภายใน วันที่ 28 ของทุกเดือน

2. ការពង្រឹងការងារ

3.เป็นงานที่มีขั้นตอนที่เป็นงานขยายเขตแรงสูงภายนอกที่ ากฟก.ลงทุนร่วมสมทบ 50%

ભાગ્યવત્પ્રકરણ સદ્.૦૧

ภาพ จุฬาลงกรณ์ ประจําเดือน ก.ค. 2560

FM - ES - 69/01

สรุปรายงานสถานะการบริการประชาชน

กฟพ. ๑. นครนายก ประจําเดือน ๒๕๖๐

ที่	รายงาน	คำร้องที่ค้างการดำเนินการ ดำเนินการ สะสมจากเดือน ที่ผ่านมา (1)	คำร้องขอรับ บริการประจำ เดือน (2)	คำร้องที่ต้อง ดำเนินการ ทั้งหมด (รวม) (3)	ดำเนินการแล้วเสร็จ				คิดเป็นร้อยละ	ดำเนินการ ไม่แล้ว เสร็จ (6)	ปัญหา และอุปสรรค
					รวม	เกินมาตรฐาน คุณภาพบริการ (4.1)	ไม่เกินมาตรฐาน คุณภาพบริการ (4.2)				
1	การติดตั้งมิเตอร์ (ราย)										
	1.1 มิเตอร์ติดตั้งใหม่ (ในเขตชุมชน)		8	8	8		8		100	-	-
	1.2 มิเตอร์ติดตั้งใหม่ (นอกเขตชุมชน)		142	142	142		142		100	-	-
	รวม 1.1 + 1.2		150	150	150		150		100	-	-
	1.3 เปลี่ยนเพิ่ม ขนาดมิเตอร์ (ในเขตชุมชน)		4	4	4		4		100	-	-
	1.4 เปลี่ยนเพิ่ม ขนาดมิเตอร์ (นอกเขตชุมชน)		42	42	42		42		100	-	-
	รวม 1.3 + 1.4		46	46	46		46		100	-	-
2	งานขยายเขตระบบจำหน่าย (งาน)										
	แรงสูง (กรณีต้องขยายเขตสายนอก)										
	2.1 ระยะทาง 0-500 ม. หม้อแปลง 0-250 เค.อ.	37	4	41	4	0	4		100	37	-
	2.2 ระยะทาง 0-500 ม. ขึ้นไป หม้อแปลง 251-5000 เค.อ.	6	0	6	0	0	0		0	6	-
	แรงสูง (กรณีไม่ต้องขยายเขตสายนอก)										
	2.3 หม้อแปลง 0-250 เค.อ.	5	1	6	1	0	1		100	5	-
	2.4 หม้อแปลง 251-5000 เค.อ.	12	0	12	0	0	0		0	12	-
	งานติดตั้งหม้อแปลง (งาน)										
	2.5 หม้อแปลงติดตั้งใหม่ (เครื่อง)	4	5	9	5	0	5		-	4	-
	2.6 เปลี่ยนเพิ่ม ขนาดหม้อแปลง (เครื่อง)	15	0	15	0	0	0		0	15	-
3	รวม 2.1+ 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6	79	10	89	10	0	10		100	79	-
	แรงต่ำ (งาน)										
	3.1 ระยะทาง 0-250 ม.	150	18	168	18	0	18		100	150	-
	3.2 ระยะทาง 251-1000 ม.	15	0	15	0	0	0		100	15	-
	รวม 3.1 + 3.2	165	18	183	18	0	18		100	165	-
	รวม 1 + 2 + 3	244	224	468	224	0	224		100	244	-

หมายเหตุ - คำร้องที่นำมาลงใบข้อมูลข้อที่ (1),(2) นับคำร้องทุกฉบับที่มียื่นคำร้องขอให้ไปประจำเดือน

- การดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ข้อ(6) โปรดดูรายละเอียดประกอบการชี้แจงฯ ตามเอกสารแนบ 1 และ 2
- คำร้องที่ค้างการดำเนินการสถานะสมจากเดือนที่ผ่านมาข้อ(1) และคำร้องขอรับบริการประจำเดือน ข้อ(2) ให้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ 3

ที่	รายการ	ดำเนินการ ไม่เสร็จ	ผู้ให้เงิน		ผู้ให้เงิน		เกินมาตรฐาน คุณภาพบริการ (%)	หมายเหตุ
			แรงสูง B	แรงต่ำ C	ไม่เกินมาตรฐาน คุณภาพบริการ D	เกินมาตรฐาน คุณภาพบริการ E		
1	การติดตั้งมิเตอร์ (ราย)							
	1.1 มิเตอร์ติดตั้งใหม่ (ในเขตชุมชน)	-	-	-	-	-	-	
	1.2 มิเตอร์ติดตั้งใหม่ (นอกเขตชุมชน)	-	-	-	-	-	-	
	รวม 1.1 + 1.2	-	-	0	-	-	-	
	1.3 เปลี่ยนเพิ่ม ขนาดมิเตอร์ (ในเขตชุมชน)	-	-	-	-	-	-	
	1.4 เปลี่ยนเพิ่ม ขนาดมิเตอร์ (นอกเขตชุมชน)	-	-	-	-	-	-	
	รวม 1.3 + 1.4	-	-	0	-	-	-	
2	งานขยายเขตระบบจำหน่าย (งาน)							
	แรงสูง (กรณีต้องขยายเขตสายนอก)							
	2.1 ระยะทาง 0-500 ม., หม้อแปลง 0-250 เค.โวล.	41	41	-	-	-	-	
	2.2 ระยะทาง 0-500 ม. ขึ้นไป, หม้อแปลง 251-5000 เค.โวล.	6	6	-	-	-	-	
	แรงสูง (กรณีไม่ต้องขยายเขตสายนอก)							
	2.3 หม้อแปลง 0-250 เค.โวล.	6	6	-	-	-	-	
3	งานติดตั้งหม้อแปลง (งาน)							
	2.4 หม้อแปลง 251-5000 เค.โวล.	12	12	-	-	-	-	
	2.5 หม้อแปลงติดตั้งใหม่ (เครื่อง)	9	9	-	-	-	-	
	2.6 เปลี่ยนเพิ่ม ขนาดหม้อแปลง (เครื่อง)	15	15	-	-	-	-	
	รวม 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6	89	89	0	-	-	-	
	แรงต่ำ (งาน)							
	3.1 ระยะทาง 0-250 ม.	168		168	-	-	-	
	3.2 ระยะทาง 251-1000 ม.	15		15	-	-	-	
	รวม 3.1 + 3.2	183		183	-	-	-	
	รวม 1 + 2 + 3	272	89	183	-	-	-	

หมายเหตุ มาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ร.บ.วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๐

1. การติดตั้งมิเตอร์ 1.1 ในเมือง ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 2 วันทำการ 1.2 ในเขตชุมชน ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทำการ
2. งานขยายเขตระบบจำหน่ายแรงสูง พร้อมติดตั้งหม้อแปลง หรือติดตั้งหม้อแปลง ขนาดไม่เกิน 2500 เค.โวล. ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 35 วันทำการ
3. งานขยายเขตระบบจำหน่ายแรงสูง พร้อมติดตั้งหม้อแปลง ขนาดเกิน 2500-20000 เค.โวล. ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 55 วันทำการ
4. งานขยายเขตระบบจำหน่ายแรงสูง ระยะทางไม่เกิน 250 ม. ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันทำการ
5. งานขยายเขตระบบจำหน่ายแรงสูง ระยะทางไม่เกิน 1,000 ม. ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันทำการ

สรุปปัญหาอุปสรรค/อุปกรณขาดแคลน จากรายงานสถานะการบริการประชาชน ประจำเดือน ก.ค. 2560

ที่	รายการ	ปัญหาอุปสรรค/อุปกรณ์ขาดแคลน	แรงสูง	แรงต่ำ		สาเหตุ/คำชี้แจง
1	การติดตั้งมิเตอร์ใหม่ เปลี่ยนเพิ่มขนาดมิเตอร์	- ผู้ใช้เพียงไม่ชำระเงิน - ขาดแคลนมิตเตอร์ ขนาด 5(15) แอมป์ - ขาดแคลนมิตเตอร์ ขนาด แอมป์ - ผู้ใช้ไฟฟ้าเงินมีการไม่เรียบร้อย	- - -	- - -	ราย เครื่อง เครื่อง ราย	
2	งานขยายเขตแรงสูงพร้อมติดตั้งหม้อแปลงและเปลี่ยนเพิ่มขนาดหม้อแปลง(งาน)	- ขาดหม้อแปลง 1 เฟส ขนาด 30 KVA - ขาดหม้อแปลง 3 เฟส ขนาด 160 KVA - ขาดหม้อแปลง 3 เฟส ขนาด 210 KVA - ขาด PRO OUT 22 KV 100 A - ขาดคอนดอร์. ขนาด 100x100x2,500 มม. - ขาดคอนดอร์. ขนาด 120x100x2,000 มม.	จำนวน - จำนวน - จำนวน - จำนวน -	- - - - - -	เครื่อง เครื่อง เครื่อง ชุด ห่อ ห่อ	
3	งานขยายเขตแรงต่ำ	- ขาดคอนเดนเตเตอร์ 25 - 35 - ขาดคอนเดนเตเตอร์ 50 - 70 - ขาดคอนเดนเตเตอร์ 95 - 120 - ไคมไฟถน 36x2 วัตต์ - แร็ค 4x200 มม. - สมอคอนกรีต	จำนวน - จำนวน - จำนวน - จำนวน -	- - - - - -	อัน อัน อัน ชุด บ้าน ห่อ	

หมายเหตุ ระบุ ชนิดอุปกรณ์ ขนาด จำนวนเท่าใด

สรุปคำร้องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ประจำปี ๒๕๖๐ กพพ จ.นครนายก

เอกสารแนบ 3

ที่	รายการ	คำร้องที่ดำเนินการเสร็จจากเดือนที่ผ่านมา(ช่อง 1)		คำร้องที่ขอรับในเดือนปัจจุบัน (ช่อง 2)		หมายเหตุ
		จำนวน(งาน)	ดำเนินการเสร็จในเดือนปัจจุบัน(งาน)	จำนวน (งาน)	ดำเนินการแล้วเสร็จ (งาน)	
1	การติดตั้งมิเตอร์					
	1.1 มิเตอร์ติดตั้งใหม่	-		150	150	
	1.2 เปลี่ยน/เพิ่ม ขนาดมิเตอร์	-		46	46	
2	งานขยายเขตระบบจำหน่าย					
	2.1 ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงสูงพร้อมติดตั้งหม้อแปลงและเปลี่ยนเพิ่มขนาดหม้อแปลง	79	0	10	10	
	2.2 ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำ	165	0	18	18	
	จำนวน รวม	244	0	224	224	