



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟจ.นครนายก

ถึง กบล.ก.๑

เลขที่ ก.๑ นย.(บค) ๑๙๙๙/๒๕๖๑

วันที่ ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๑

เรื่อง ขอจัดส่งรายงานผลการดำเนินการสถานะบริการประชาชน

เรียน อก.บล.ก.๑

ตามบันทึกที่ ก.๑ กบล.(บค) ๖๗๔/๒๕๕๕ ลว. ๑๕ มี.ค. ๒๕๕๕ เรื่อง การจัดส่งรายงานผลการดำเนินการสถานะบริการประชาชน นั้น

กฟจ.นครนายก ขอจัดส่งรายงานผลการดำเนินการสถานะบริการประชาชน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ เพื่อส่งให้ กบล.ก.๑ ดำเนินการต่อไป ตามที่มีเอกสารแนบมาด้วยแล้ว จำนวน ๖ แผ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นายประทีป พูลผล)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.นครนายก

ผบค.

โทร ๑๖๕๓๕

สรุปคำร้องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ประจำปี ๒๕๖๑ กฟผ จ.นครนายก

เอกสารแนบ 3

ที่	รายการ	คำร้องที่ต่างดำเนินการเสร็จสมบูรณ์จากเดือนที่ผ่านมา (ช่อง 1)		คำร้องที่ขอรับในเดือนปัจจุบัน (ช่อง 2)		หมายเหตุ
		จำนวน(งาน)	ดำเนินการเสร็จในเดือนปัจจุบัน(งาน)	จำนวน (งาน)	ดำเนินการแล้วเสร็จ (งาน)	
1	การติดตั้งมิเตอร์					
	1.1 มิเตอร์ติดตั้งใหม่	-		132	132	
	1.2 เปลี่ยน/เพิ่ม ขนาดมิเตอร์	-		32	32	
2	งานขจัดขยะระบบจำหน่าย					
	2.1 ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงสูงพร้อมติดตั้งหม้อแปลงและเปลี่ยนเพิ่มขนาดหม้อแปลง	70	0	3	3	
	2.2 ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำ	110	0	30	30	
	จำนวนรวม	180	0	197	197	

FM-ES-68/02

๓

๓

๓

ที่	รายงาน	คำร้องที่ค้าง การดำเนินการ สะสมจากเดือน ที่ผ่านมา (1)	คำร้องขอรับ บริการประจำ เดือนปัจจุบัน (2)	คำร้องที่ต้อง ดำเนินการ ทั้งหมด (รวม) (3)	ดำเนินการแล้วเสร็จ		คิดเป็น ร้อยละ	ดำเนินการ ไม่แล้วเสร็จ	ปัญหา และ อุปสรรค
					รวม	เกินมาตรฐาน คุณภาพบริการ (4.1)		ไม่เกินมาตรฐาน คุณภาพบริการ (4.2)	
1	การติดตั้งมิเตอร์ (ราย)				(4)				(5)
	1.1 มิเตอร์ติดตั้งใหม่ (ในเขตชุมชน)		17	17	17		17		100
	1.2 มิเตอร์ติดตั้งใหม่ (นอกเขตชุมชน)		115	115	115		115		100
	รวม 1.1 + 1.2		132	132	132		132		100
	1.3 เปลี่ยนเพิ่ม ขนาดมิเตอร์ (ในเขตชุมชน)		9	9	9		9		100
	1.4 เปลี่ยนเพิ่ม ขนาดมิเตอร์ (นอกเขตชุมชน)		23	23	23		23		100
	รวม 1.3 + 1.4		32	32	32		32		100
2	งานขยายขอบระบบจ่ายน้ำ (งาน)								
	แรงสูง (กรณีต้องขยายเขตสายนอก)								
	2.1 ระยะทาง 0-500 ม. หม้อแปลง 0-250 เค.อ.	5	1	6	6	0	0		100
	2.2 ระยะทาง 0-500 ม. ขึ้นไป หม้อแปลง 251-5000 เค.อ.	0	0	0	0	0	0		100
	แรงสูง (กรณีไม่ต้องขยายเขตสายนอก)								
	2.3 หม้อแปลง 0-250 เค.อ.	0	0	0	0	0	0		
	2.4 หม้อแปลง 251-5000 เค.อ.	4	0	4	4		0		
	งานติดตั้งหม้อแปลง (งาน)								
	2.5 หม้อแปลงติดตั้งใหม่ (เครื่อง)	0	0	0	0		0		-
	2.6 เปลี่ยนเพิ่ม ขนาดหม้อแปลง (เครื่อง)	3	0	3	0		0		100
3	รวม 2.1+ 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6	12	1	13	13		1		100
	แรงต่ำ (งาน)								
	3.1 ระยะทาง 0-250 ม.	17	0	17	17		0		100
	3.2 ระยะทาง 251-1000 ม.	5	0	5	6		0		100
	รวม 3.1+ 3.2	22	0	22	22		0		100
	รวม 1 + 2 + 3	34	165	177	177	0	165		100

หมายเหตุ - คำร้องที่นำมาลงในข้อมูลข้อที่ (1),(2) นับคำร้องทุกฉบับที่ยื่นคำร้องขอใช้ไฟฟ้าประจำเดือน ,

- การดำเนินการฯ เสร็จแล้วเสร็จ ข้อ(5) โปรดดูรายละเอียดประกอบการชี้แจงฯ ตามเอกสารแนบ 1 และ 2

- คำร้องที่ค้างฯฯ คำดำเนินการสะสมจากเดือนที่ผ่านมาข้อ(1) และคำร้องขอรับบริการประจำเดือน ข้อ(2) ให้แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ 3

ที่	รายการ	ดำเนินการ ไม่แล้วเสร็จ A	ผู้ที่ไม่ชำระเงิน		ผู้ที่ไม่ชำระเงิน		เกินมาตรฐาน คุณภาพการ บริการคิดเป็น (%) F	หมายเหตุ
			แรงสูง B	แรงต่ำ C	ไม่เกินมาตรฐาน ค่าบริการ D	เกินมาตรฐาน คุณภาพบริการ E		
1	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ราย)							
	1.1 มีเตอร์ติดตั้งใหม่ (ในเขตชุมชน)	-	-	-	-	-	-	
	1.2 มีเตอร์ติดตั้งใหม่ (นอกเขตชุมชน)	-	-	-	-	-	-	
	รวม 1.1 + 1.2	-	-	0	-	-	-	
	1.3 เปลี่ยนเพิ่ม ขนาดมิเตอร์ (ในเขตชุมชน)	-	-	-	-	-	-	
	1.4 เปลี่ยนเพิ่ม ขนาดมิเตอร์ (นอกเขตชุมชน)	-	-	-	-	-	-	
	รวม 1.3 + 1.4	-	-	0	-	-	-	
2	งานขยายเขตระบบจ่ายน้ำ (งาน)							
	แรงสูง (กรณีต้องขยายเขตจ่ายน้ำนอก)							
	2.1 ระยะทาง 0-500 ม. หม้อแปลง 0-250 เค.ว.	5	5	-	-	-	-	
	2.2 ระยะทาง 0-500 ม. รีไฟ. หม้อแปลง 251-5000 เค.ว.	0	0	-	-	-	-	
	แรงสูง (กรณีไม่ต้องขยายเขตจ่ายน้ำนอก)							
	2.3 หม้อแปลง 0-250 เค.ว.	0	18	-	-	-	-	
	2.4 หม้อแปลง 251-5000 เค.ว.	4	5	-	-	-	-	
	งานติดตั้งหม้อแปลง (งาน)							
	2.5 หม้อแปลงติดตั้งใหม่ (เครื่อง)	0	6	-	-	-	-	
	2.6 เปลี่ยน/เพิ่ม ขนาดหม้อแปลง (เครื่อง)	3	3	-	-	-	-	
3	รวม 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6	12	99	0	-	-	-	
	แรงต่ำ (งาน)							
	3.1 ระยะทาง 0-250 ม.	17		17	-	-	-	
	3.2 ระยะทาง 251-1000 ม.	5		5	-	-	-	
	รวม 3.1 + 3.2	22		22	-	-	-	
	รวม 1 + 2 + 3	34	99	22		-	-	

หมายเหตุ

- 1- ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 1.1 มีเดอริคตังใหม่ ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 2 วันทำการ 1.2 ปลีอันใหม่ ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทำการ
- 2- งานขยายเขตระบบจ่ายน้ำด้วยแรงสูง พร้อมติดตั้งหม้อแปลง ขนาดไม่เกิน 2500 เค.ว. ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 35 วันทำการ
- 3- งานขยายเขตระบบจ่ายน้ำด้วยแรงสูง พร้อมติดตั้งหม้อแปลง ขนาดเกิน 2500-20000 เค.ว. ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 55 วันทำการ
- 4- งานขยายเขตระบบจ่ายน้ำด้วยแรงต่ำ ระยะทางไม่เกิน 250 ม. ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันทำการ
- 5- งานขยายเขตระบบจ่ายน้ำด้วยแรงต่ำ ระยะทางไม่เกิน 1,000 ม. ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันทำการ

(เฉพาะแผนกแรงสูงภายในออก ตามหลักเกณฑ์ คผ.1-1377 ลง. 2 ต.ค.2539)

กพป. จ.นครนายก

ประจำเดือน มี.ค. 2561

[illegible]

ସ୍ଥାପନା ଶୁଭ.୦୧

3.เป็นงานที่มีคุณสมบัติเป็นงานขยายเขตแรงสูงภายนอกที่ กฟผ.ลงทุนร่วมประมาณ 50%