



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟจ.นครนายก

ถึง กบล.ก.๑

เลขที่ ก.๑ นย.(บค)๑๙๙๙/๒๕๖๑

วันที่ ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๑

เรื่อง ขอสั่งส่งรายงานผลการดำเนินการสถานะบริการประชาชน

เรียน อก.บล.ก.๑

ตามบันทึกที่ ก.๑ กบล.(บธ) ๖๗๔/๒๕๕๕ ลว. ๑๕ มี.ค. ๒๕๕๕ เรื่อง การจัดส่งรายงานผลการดำเนินการสถานะบริการประชาชน นั้น

กฟจ.นครนายก ขอสั่งส่งรายงานผลการดำเนินการสถานะบริการประชาชน ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ เพื่อส่งให้ กบล.ก.๑ ดำเนินการต่อไป ตามที่มีเอกสารแนบมาด้วยแล้ว จำนวน ๖ แผ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นายประทีป พุผล)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.นครนายก

ผบค.

โทร ๑๖๕๓๕

กมลพร _____ ประจำตำแหน่ง ป.ม.ย. 2561

กมลพร _____ ประจำตำแหน่ง ป.ม.ย. 2561

หมายเหตุ - คำร้องที่นำมาลงในข้อนี้มี ๒ ข้อคือ (1) (2) นับคำร้องที่มอบให้มายังคำร้องขอใช้ไฟฟ้าประจำเดือน

- การดำเนินงานการไม่แสวงหาผลกำไรของ (๑) ไปรตตวรายนละเอียดยศประเภทของการศึกษา ตามเอกสารแนบ 1 และ 2

- คำร้องที่ค้างการดำเนินการเป็นภาระสะสมจากเดือนที่ผ่านมาข้อ(1) และคำร้องขอขึ้นบริการประจำเดือน ข้อ(2) ให้แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ

รายชื่อขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่ายผู้ใช้ไฟฟ้าเฉพาะราย(เฉพาะที่มีการติดตั้งหม้อแปลงขนาด)

กฟฟ. จ.นครนายก ประจำปี ๒๕๖๑

ที่	ชื่องาน	สถานที่ติดตั้ง (อำเภอ,จังหวัด)	วันที่		แรงสูง(วงจร-กม.)		หม้อแปลง(เควีเอ.)			รับไฟฟ้า		ประกอบกิจการ		ค่าใช้จ่าย(บาท)	
			อนุมัติ	จ่ายไฟ	ภายนอก	ภายใน	กฟภ.	ผู้ไฟฟ้า	ชั่วคราว	สถานี	ฟีดเดอร์			กฟภ.	ผู้ไฟฟ้า
1	นายบุญเรือง สระทองอ่อน ม.12 ต.บ้านพรึก อ.บ้านนา จ.นครนายก	นครนายก	บน.(บค)17/61	28-Mar-61	0.020	0.02		50		นย.1	10	ที่อยู่อาศัย	23,393.39	188,515.93	
			5 ก.พ. 2561												
2	สำนักสงฆ์บ้านกฐา ม.6 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี	สระบุรี	นย(บค)	22-Apr-61	0.60	0.015		160		นย.1	7	สำนัก	782,150.95	432,551.42	
												ปฏิบัติธรรม			
3	นายสงวน ภูหล่น ม.5 ต.ป่าชะ อ.บ้านนา	นครนายก	นย(บค)	25-Apr-61	3.00	0.015		50		นย.2	2	ห้องเช่า	1,041,805.39	43,652.92	
4	นายอรุณพ อัครนิธิยานนท์ 211 ม.9 ต.บ้านพรึก อ.บ้านนา	จ.นครนายก	บน.(บค)24/61	28-Apr-61	0	0		100		นย.2	5	ฟาร์มไก่	0.00	34,775.00	
			16 มี.ค.2561												
5	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี ต.หนองแสง อ.ปากพลี จ.นครนายก	จ.นครนายก	นย(บค)369	5-Apr-61	0.2	0.01		500		นย.2	2	สวนราชการ	29,182.18	111,812.18	
			1 พ.ย. 2560					250							
6	นส.อัญชลิกา ผาสว่าง 39/4 ม.2 ต.ท่าช้าง อ.เมือง	จ.นครนายก	นย(บค)062	24-Apr-61	0.86	0.02		100		นย.2	5	ห้องเช่า	0	113,326.89	
			5 มี.ค. 61												

(เฉพาะแผนกแรงสูงทางอากาศ ตามหลักเกณฑ์ คผ.1-1377 ลว. 2 ต.ค.2539)

WMU

๑. นครนายก

ประจำเดือน เม.ย. 2561[illegible]

ব্যবহার শর্তাবলী ১.০১

หมายเหตุ 1. ส่งข้อมูลภายใน วันที่ 28 ของทุกเดือน

2. งานที่สำเร็จไปร้อยละไหนแล้ว

3.เป็นงานที่มีมูลค่าเปิดงานขยายเขตสูงจากภายนอกที่ กฟภ.ลงทุนร่วมสมทบ 50%

ที่	รายการ	ดำเนินการ ไม่แล้วเสร็จ A	ผู้เช่าไม่ชำระเงิน		ผู้เช่าไม่ชำระเงิน		เกินมาตรฐาน บริการ คิดเป็น (%) F	หมายเหตุ
			แรงสูง B	แรงต่ำ C	ไม่เกินมาตรฐาน คุณภาพบริการ D	เกินมาตรฐาน คุณภาพบริการ E		
1	การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (ราย)	-	-	-	-	-	-	1
	1.1 มิเตอร์ตั้งใหม่ (ในเขตชุมชน)	-	-	-	-	-	-	
	1.2 มิเตอร์ตั้งใหม่ (นอกเขตชุมชน)	-	-	-	-	-	-	
	รวม 1.1 + 1.2	-	-	0	-	-	-	
	1.3 เปลี่ยนท่อ รatchet มิเตอร์ (ในเขตชุมชน)	-	-	-	-	-	-	
	1.4 เปลี่ยนท่อ รatchet มิเตอร์ (นอกเขตชุมชน)	-	-	-	-	-	-	
	รวม 1.3 + 1.4	-	-	0	-	-	-	
2	งานขยายระบบประปาหมู่บ้าน (งาน)	-	-	-	-	-	-	
	แรงสูง (การติดตั้งท่อ ขยายเขตสายนอก)	-	-	-	-	-	-	
	2.1 ระยะทาง 500 ม. - 1 มื้อแปลง 0-250 เค.ว.อ.	7	7	-	-	-	-	
	2.2 ระยะทาง 1500 ม. - 1 มื้อแปลง 251-5000 เค.ว.อ.	0	0	-	-	-	-	
	แรงสูง (การติดตั้งท่อขยายเขตสายนอก)	-	-	-	-	-	-	
	2.3 หม้อแปลง 250 เค.ว.อ.	0	0	-	-	-	-	
	2.4 หม้อแปลง 51-5000 เค.ว.อ.	0	0	-	-	-	-	
	งานติดตั้งหม้อแปลง (งาน)	-	-	-	-	-	-	
	2.5 หม้อแปลงตั้งใหม่ (เครื่อง)	10	10	-	-	-	-	
	2.6 เปลี่ยน/เพิ่มหม้อแปลง (เครื่อง)	0	0	-	-	-	-	
3	รวม 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6	17	17	0	-	-	-	
	งบลงทุน (งาน)	-	-	-	-	-	-	
	3.1 ระยะทาง 0-500 ม.	14	-	14	-	-	-	
	3.2 ระยะทาง 51-1000 ม.	3	-	3	-	-	-	
	รวม 3.1 + 3.2	17	-	17	-	-	-	
รวม 1 + 2 + 3		34	17	17	-	-	-	

หมายเหตุ มาตรา ๖๖ แห่งประมวลรัษฎากร

FM-ES-68/02

1. ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าใหม่ ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 2 วันทำการ 1.2 ในเขตชุมชน ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทำการ

2. งานขยายระบบประปาหมู่บ้าน แรงสูง พร้อมติดตั้งหม้อแปลง ขนาดไม่เกิน 250-2000 เค.ว.อ. ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 35 วันทำการ

3. งานขยายระบบประปาหมู่บ้าน แรงสูง พร้อมติดตั้งหม้อแปลง ขนาดเกิน 250-2000 เค.ว.อ. ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 55 วันทำการ

4. งานขยายระบบประปาหมู่บ้าน แรงต่ำ ระยะทางไม่เกิน 250 ม. ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันทำการ

5. งานขยายระบบประปาหมู่บ้าน แรงต่ำ ระยะทางเกิน 250 ม. ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันทำการ

ที่	รายการ	คำร้องที่ดำเนินการสะสมจากเดือนที่ผ่านมา(ข้อ 1)		คำร้องที่ขอรับในเดือนปัจจุบัน (ข้อ 2)		หมายเหตุ
		จำนวน(งาน)	ดำเนินการเสร็จ ในเดือนปัจจุบัน(งาน)	จำนวน (งาน)	ดำเนินการแล้วเสร็จ (งาน)	
1	การติดตั้งมิเตอร์					
	1.1 มิเตอร์ติดตั้งใหม่	-		119	119	
	1.2 เปลี่ยน/เพิ่ม ขนาดมิเตอร์	-		34	34	
2	งานขยายเขตระบบจำหน่าย					
	2.1 ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงสูง พร้อมติดตั้งหม้อแปลงและเปลี่ยนเพิ่ม ขนาดหม้อแปลง	26	0	26	9	
	2.2 ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำ	31	0	31	14	
	จำนวน รวม	57	0	210	176	