



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

จาก ผบต.

ถึง ผจก.กฟส.บ้านสร้าง

เลขที่

วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘

เรื่อง สรุปรายงานสถานะผลการดำเนินการสถานะบริการประชาชน ตามแบบฟอร์ม FM-ES-๖๘/๐๒
เดือน เมษายน ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบฟอร์มมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ.

จำนวน ๔ แผ่น

เรียน อก.บส.ก.๑

กฟส.บ้านสร้าง ขอสรุปรายงานผลการดำเนินการสถานะบริการประชาชน แบบฟอร์ม FM-ES-๖๘/๐๒ เดือน เมษายน ๒๕๕๘ โดยจัดส่งรายละเอียดแนบมาพร้อมบันทึกฉบับนี้จำนวน ๔ แผ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ นายชัยยุทธ ภูมิวิริยะ

(นายชัยยุทธ ภูมิวิริยะ)

ผบ.บต.กฟส.บ้านสร้าง

ผบต.

โทร. ๐-๓๓๒๓-๑๒๘๒

สรุปรายงานสถานะการปฏิบัติงาน

กฟฟ. กฟผ. บ้านสร้าง ประจำปี 25.

ที่	รายการ	ตัวชี้วัดที่กำกับการ ดำเนินการ ตามแผน ที่ผ่าน (1)	ตัวชี้วัดที่กำกับ การดำเนินงาน ตามแผน (2)	ตัวชี้วัดที่กำกับ การดำเนินงาน ตามแผน (3)	ตัวชี้วัดที่กำกับ การดำเนินงาน ตามแผน					จำนวนการ ไม่ผ่าน ตัวชี้วัด (6)	ปัญหาและ อุปสรรค (7)
					รวม (4)	ตามตัวชี้วัด การดำเนินงาน (4.1)	ตัวชี้วัดที่กำกับ การดำเนินงาน (4.2)	คิดเป็น ร้อยละ (5)			
1	การติดตั้งมิเตอร์ (รวม)										
	1.1 มิเตอร์ติดตั้งใหม่ (ในเขตชุมชน)	0	17	17	12	12	0	70.59	5		
	1.2 มิเตอร์ติดตั้งใหม่ (นอกเขตชุมชน)	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0		
	รวม 1.1 + 1.2	0	17	17	12	12	0	70.59	5		
	1.3 เปลี่ยน / เพิ่ม ขนาดมิเตอร์ (ในเขตชุมชน)	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0		
	1.4 เปลี่ยน / เพิ่ม ขนาดมิเตอร์ (นอกเขตชุมชน)	0	2	2	2	2	0	100.00	0		
	รวม 1.3 + 1.4	0	2	2	2	2	0	100.00	0		
2	งานขยายเขตระบบจำหน่าย (รวม)										
	แรงสูง (กรณีต้องขยายเขตสายลม)										
	2.1 ระยะทาง 0-500 ม. หม้อแปลง 0-250 กิโลวัตต์	0	2	2	2	2	0	100.00	0		
	2.2 ระยะทาง 0-500 ม. ขึ้นไป หม้อแปลง 251-5000 กิโลวัตต์	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0		
	แรงสูง (กรณีไม่ต้องขยายเขตสายลม)										
	2.3 หม้อแปลง 0-250 กิโลวัตต์	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0		
	2.4 หม้อแปลง 251-5000 กิโลวัตต์	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0		
3	งานติดตั้งหม้อแปลง (รวม)										
	2.5 หม้อแปลงติดตั้งใหม่ (เครื่อง)	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0		
	2.6 เปลี่ยน / เพิ่ม ขนาดหม้อแปลง (เครื่อง)	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0		
	รวม 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6	0	2	2	2	2	2	100.00	0		
	งานแรงต่ำ (รวม)										
	3.1 ระยะทาง 0-250 ม.	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0		
	3.2 ระยะทาง 251-1000 ม.	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0		
	รวม 3.1 + 3.2	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0		
	รวม 1 + 2 + 3	0	21	21	16	16	0	76.19	5		

หมายเหตุ - ตัวชี้วัดที่นำมานี้เป็นข้อมูลเบื้องต้น (1)(2) มีทั้งที่รับทราบทั้งตัวชี้วัดที่ไฟฟ้าประจำตัวชี้วัด

- (การออกข้อมูลเฉพาะข้อที่ที่ปรึกษาทำ)
- การดำเนินการ ไม่แล้วเสร็จ ข้อ (6) ไม่สามารถระบุผลการปฏิบัติงานตามแผน 1 และ 2
 - ตัวชี้วัดที่นำมานี้เป็นการประเมินการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผน ข้อ (1) และตัวชี้วัดที่นำมานี้เป็นการประเมินการปฏิบัติงานตามแผน 3

ที่	รายการ	ปัญหาอุปสรรค / อุปการณ์ขาดแคลน	แรงสูง	แรงต่ำ	จำนวน	สาเหตุ / คำชี้แจง
1	การติดตั้งมิเตอร์ / ใหญ่ เปลี่ยนเพิ่มขนาดมิเตอร์	- ผู้ใช้ไฟยังไม่ชำระเงิน - ขาดแคลนมิตเตอร์ ขนาด 5(15) แอมป์ - ขาดแคลนมิตเตอร์ ขนาด แอมป์	-	5	รายชื่อ เครื่อง เครื่อง	
			-			
2	งานขยายเขตแรงสูงพร้อมติดตั้ง หม้อแปลงและเปลี่ยนเพิ่มขนาด ท่อน้ำแรงดัน (งาน)	- ผู้ใช้ไฟยังไม่ชำระเงิน	1	-	รายชื่อ	
3	งานขยายเขตแรงต่ำ	- ผู้ใช้ไฟยังไม่ชำระเงิน	-	0	รายชื่อ	

หมายเหตุ ระบุ ชนิดอุปกรณ์ ขนาด จำนวนเท่าใด

(ไม่ต้องกรอกข้อมูล)

สรุปคำร้องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

กฟฟ.....กฟส.บ้านสร้าง.....ประจำเดือน.....เมษายน 2558.....

เอกสารแนบ 3

ที่	รายการ	คำร้องที่ถึงดำเนินการ समाप्तก่อนที่เข้ามา (ข้อ 1)		คำร้องที่ขอรับในเดือนปัจจุบัน (ข้อ 2)		หมายเหตุ
		จำนวน (งาน)	ดำเนินการเสร็จ ในเดือนปัจจุบัน (งาน)	จำนวน (งาน)	ดำเนินการแล้วเสร็จ (งาน)	
1	การติดตั้งมิเตอร์					
	1.1 มิเตอร์ติดตั้งใหม่	0	12	17	12	5
	1.2 เปลี่ยน / เพิ่มขนาด มิเตอร์	0	2	2	2	0
2	งานขยายเขตระบบจำหน่าย					
	2.1 ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงสูง พร้อมติดตั้งหม้อแปลงและเปลี่ยนเพิ่ม ขนาดหม้อแปลง	0	2	3	2	1
	2.2 ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำ	0	2	2	2	0
	จำนวนรวม รวม	0	18	24	18	6

FM-ES-68/02

(ไม่ต้องกรอกข้อมูล)