

มติคณะกรรมการ กทท.

ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๖

สำนักเลขานุการคณะกรรมการ กทท.

วาระที่ ๔.๒

เรื่อง รายงานความคืบหน้าโครงการพัฒนา ทลธ. ระยะที่ ๓ และประเด็นปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหา

เรียน ผู้อำนวยการ กทท.

คณะกรรมการ กทท. ได้ประชุมเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ มีมติรับทราบ รายงานความคืบหน้าโครงการพัฒนา ทลธ. ระยะที่ ๓ และประเด็นปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยความคืบหน้าของโครงการฯ ณ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ ตามแผนปฏิบัติงาน จะต้องดำเนินการได้ ร้อยละ ๖๑.๓๕ แต่กิจกรรมร่วมค้า ซีเอ็นเอ็นซี ดำเนินการได้ ร้อยละ ๗.๗๖ ดำเนินการล่าช้ากว่าแผน ร้อยละ ๕๓.๕๔ ซึ่งผู้ควบคุมงานก่อสร้างโครงการพัฒนา ทลธ. ระยะที่ ๓ (ส่วนที่ ๑ - ๔) ได้รายงานปัญหาและอุปสรรคในการทำงานของผู้รับจ้างเหมาก่อสร้างโครงการฯ รวมถึงสาเหตุที่ทำให้งานไม่แล้วเสร็จทันกรอบเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการ กทท. มีข้อคิดเห็น ให้ฝ่ายบริหารร่วมกับที่ปรึกษาด้านกฎหมายของ ทลธ. (บริษัท วีรวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด) ดำเนินการจัดทำแผนรองรับกรณีที่ผู้รับเหมาก่อสร้างฯ ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อให้งานแล้วเสร็จได้ทันตามกรอบเวลาที่กำหนด และให้ผู้ควบคุมงานก่อสร้างฯ จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ตามข้อชี้แจงเหตุที่งานล่าช้า เพื่อใช้ในการกำกับและควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาก่อสร้างฯ ให้งานแล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด โดยเสนอผู้อำนวยการ กทท. พิจารณาภายใน ๒ สัปดาห์ ก่อนเสนอคณะกรรมการ กทท. ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

๔

(นางปัทมา ทวีกาญจน์)

- ทราบ
- ให้ รอง อทร. อ.ททท. อ.ทลธ.
นบ. ๑๖ ปจอ. ผช. อทร.
รอง อ.ททท. รอง อ.ทลธ.

ผู้อำนวยการสำนักเลขานุการคณะกรรมการ กทท.

๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖

ทราบด้วย

(นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข)

ผู้อำนวยการ กทท.

๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖