

มติคณะกรรมการ กทท.

ครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๖๖

สำนักเลขานุการคณะกรรมการ กทท.

วาระที่ ๔.๑๑

เรื่อง ความคืบหน้างานจ้างเหมาก่อสร้างโครงการพัฒนา ทลฉ. ระยะที่ ๓ (ส่วนที่ ๑)
งานก่อสร้างงานทางทะเล ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการ กทท.

คณะกรรมการ กทท. ได้ประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ มีมติรับทราบ
ความคืบหน้างานจ้างเหมาก่อสร้างโครงการพัฒนา ทลฉ. ระยะที่ ๓ (ส่วนที่ ๑) งานก่อสร้าง
งานทางทะเล ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ ตามรายละเอียดที่ ผู้อำนวยการ กทท. เสนอ ดังนี้

- กิจการร่วมค้า ซีเอ็นเอ็นซี ได้มีหนังสือที่ ผรม. ๑ / คคจ. / ๐๒๕๘ / ๒๕๖๖ เมื่อวันที่
๖ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่อง ขอนำส่งแผนปฏิบัติงาน (เวอร์ชัน ๔.๐) ฉบับแก้ไขครั้งที่ ๔ เพื่อใช้สำหรับ
โครงการพัฒนา ทลฉ. ระยะที่ ๓ (ส่วนที่ ๑) งานก่อสร้างงานทางทะเล โดยปรับแผนปฏิบัติงาน
(เวอร์ชัน ๔.๐) ให้สามารถส่งมอบพื้นที่ถมทะเลพื้นที่ ๒ และพื้นที่ถมทะเลพื้นที่ ๓ ให้กับผู้รับเหมา
รายอื่นได้ทัน โดยจะส่งมอบพื้นที่ถมทะเลพื้นที่ ๒ และพื้นที่ถมทะเลพื้นที่ E0 ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

- ผู้เข้าร่วมบริษัท เอเชียน เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท โซติจินดา
คอนซัลแตนท์ จำกัด ผู้ควบคุมงานก่อสร้างฯ ได้มีหนังสือที่ คคจ. / สคจ.๓ / ๐๒๑๓ / ๒๕๖๖
ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่อง ข้อคิดเห็นที่มีต่อแผนปฏิบัติงาน (เวอร์ชัน ๔.๐) ฉบับแก้ไขครั้งที่ ๔
โดยผู้ควบคุมงานก่อสร้างฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าแผนปฏิบัติงานฯ ได้ลดผลกระทบต่อการส่งมอบพื้นที่
ให้กับสัญญาที่เกี่ยวข้องตามมติคณะกรรมการ กทท. ครั้งที่ ๘ / ๒๕๖๖

- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างควบคุมงานก่อสร้างฯ พิจารณาแผนปฏิบัติงาน
(เวอร์ชัน ๔.๐) ฉบับแก้ไขครั้งที่ ๔ แล้ว และได้มีบันทึกแจ้งให้กิจการร่วมค้าฯ เริ่มใช้แผนปฏิบัติงาน
ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางปัทมา ทวีกาญจน์)

ผู้ตรวจการ ประจำผู้อำนวยการ กทท.

๒๙ กันยายน ๒๕๖๖

- ทราบ
- ให้ รอง อทร. อ.ทกท. อ.ทลฉ.
นบ. ๑๖ ปจอ. ผช. อทร.
รอง อ.ทกท. รอง อ.ทลฉ.
ทราบด้วย

(นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข)

ผู้อำนวยการ กทท.
๒๙ กันยายน ๒๕๖๖