



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟน.1 ถึง กปง. , กจท.(ภ1) , วศก.11 สรก.(วศ.)
เลขที่ น.1 กกค.(ยธ.) วันที่
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนสนับสนุนการดำเนินงานระยะที่ 3 (ปี 2555-2559) และ
ระยะที่ 4 (ปี 2560-2564) ของ กฟน.1
เรียน อก.ปง. , อก.จท.(ภ1) , วศก.11 สรก.(วศ.)

กฟน. 1 ขอจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนสนับสนุนการดำเนินงานระยะที่ 3 และ ระยะที่ 4
ของ กฟน.1 สถานะเดือน มี.ค. 2560 ให้ กปง. ประกอบด้วยงานด้านสิ่งปลูกสร้าง , งานจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ , งานจัดหายานพาหนะ ตามเอกสารแนบ

ทั้งนี้งานจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ และงานจัดหายานพาหนะ ตามแผนฯ ระยะที่ 4 กฟน.1 ยังไม่ได้รับ
อนุมัติการดำเนินงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไป

(นายประพันธ์ สีนวล)
อำนวยการ(น.๑) ปฏิบัติงานแทน อ.น.๑

27 ส.ค. 2560

ที่ นกคค.(ยธ)465/2560

✓
รชช. (อ.ค., อ.ก.)

ศ.ค. กฟป, กฟอ.

เพื่อโปรดทราบ: ดินพินิตต่อไฟ

(นายประพันธ์ สีนวล)
อำนวยการ(น.๑) ปฏิบัติงานแทน อ.น.๑

27 ส.ค. 2560

ด้านสิ่งแวดล้อมสร้าง

แผนงานสนับสนุนการดำเนินงานระยะที่ 3

งานด้านสิ่งปลูกสร้าง

ผลการดำเนินงานตามแผนสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ 3 กพ.1

สถานะ 27 มี.ค. 2560

	แผนสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ 3	สถานะดำเนินการ					คำอธิบาย แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		อนุมัติหลักการ	ราคากลาง	ประกวดราคา	ทำสัญญา	ก่อสร้าง		
1	คลังพัสดุหัวดอย กฟผ.เชียงราย (ปี 2556)	/	/	/	/	○	ไตรมาส 4 ปี 2560	กพ.1
2	โรงเก็บพัสดุ กฟอ.ฝาง (ปี 2557)	/	/	○			ไตรมาส 1 ปี 2561	กพ.1
3	สำนักงาน กฟส.อ.สอ.ด (ปี 2557)	/	/	○			ปี 2561	กอย.
4	สำนักงาน กฟส.อ.ลี้ (ปี 2558)	/	/	○			ไตรมาส 3 ปี 2561	ขออนุมัติจ้าง
5	สำนักงาน กฟส.อ.ป่าซาง (ปี 2558)	/	/	/	○		ปี 2561	กอย.
6	สำนักงาน กฟส.อ.แม่สะเรียง (ปี 2558)	/	/	○			ไตรมาส 3 ปี 2561	เสนอราคา 25.4.60
7	สำนักงาน กฟส.อ.เชียงทอง (ปี 2559)	/	/	/	/	○	ไตรมาส 1 ปี 2561	ดำเนินการ งวด 1

รายงานผลการดำเนินงานแผนงานสนับสนุนการดำเนินงานระยะที่ 3 กพท.1

ณ. วันที่ 27 มี.ค. 2560

ที่	รายการ	งบประมาณ (บาท)	WBS	สัญญาเลขที่	วงเงินตามสัญญา/วงเงินค่า ควบคุมงานตามอนุมัติในหลักการ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินงานปัจจุบัน/ ปัญหาอุปสรรค	สถานะการดำเนินงานปัจจุบัน (%)		
									แผนงาน	ผลงานสะสม	ผลงานปัจจุบัน
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) - (4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	สำนักงาน กฟส.อ.เชียงของ จ.เชียงราย	25,700,000.00	I-58-A-CHGXX.74.2002		วงเงินจ้าง 15,399,000.- ทจก.เชียรสวัสดิ์ คอนสตรัคชั่น ระยะเวลาก่อสร้าง 360 วัน			- อนุมัติจ้าง 21 พ.ย. 2559 - สัญญา น.1 -145/2559 ลว. 6 ม.ค.2560 - ส่งมอบพื้นที่ วันที่ 1 ก.พ. 2560 - ปัจจุบันขั้นตอนการก่อสร้างฯ งาน งวดที่ 1	10	1.08	0.08
2	สำนักงาน กฟส.อ.ลี้ จ.ลำพูน	22,250,000.00	I-56-A-LIIXX.74.2001		วงเงินอนุมัติฯ 18,741,000.- ระยะเวลาก่อสร้าง 390 วัน บจก.บุเรงฤทธิ์ วงเงิน 19,750,000.- รวมภาษี			- อนุมัติประกวดราคา 23 พ.ย.2559 - ประกาศวันที่ 2 มี.ค. 2560 - ปัจจุบันขั้นตอนการขออนุมัติจ้าง			
3	คลังพัสดุหัวดอย จ.เชียงราย (รื้อ ถนน-ลาน รางระบายน้ำ)	14,900,000.00	I-59-A-CHRX.74.2002		วงเงินจ้างฯ 12,591,800.- ทจก.เชียรสวัสดิ์ คอนสตรัคชั่น ระยะเวลาก่อสร้าง 240 วัน			- สัญญาเลขที่ น.134/2560 ลว.14 มี.ค. 2560 - ปัจจุบันขั้นตอนการเตรียมการส่งมอบ พื้นที่ (พร้อมส่งมอบ 27 มี.ค.2560)			
4	สำนักงาน กฟส.อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน	20,500,000.00	(รอผลการประกวดราคา)		วงเงินอนุมัติฯ 17,993,400.- ระยะเวลาก่อสร้าง 390 วัน			กพท.1 ได้รับบันทึกอนุมัติงานฯ เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2559 - อนุมัติราคากลาง 8 พ.ย. 2559 - อนุมัติ TOR วันที่ 11 ม.ค. 2560 - อนุมัติประกวดราคา 21 ก.พ. 2560 - เปิดซองเทคนิค 24 มี.ค.2560 - เสนอราคา 25 เม.ย.2560			

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานฉบับสมบูรณ์การดำเนินงานระยะที่ 3 กฟน.1
ณ. วันที่ 27 มี.ค. 2560

ที่	รายการ	งบประมาณ (บาท)	WBS	สัญญาเลขที่	วงเงินตามสัญญา/วงเงินค่า ควบคุมงานตามอนุมัติในหลักการ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท) (5) = (3) - (4)	สถานะการดำเนินงานปัจจุบัน ปัญหาอุปสรรค (6)	สถานะการดำเนินงานปัจจุบัน (%)		
									แผนงาน	ผลงานสะสม	ผลงานปัจจุบัน
5	โรงงานผลิตสุ ที่ คลังสุสุ กฟน.ผาง	10,200,000.00	(รอผลการประกวดราคา)	(2)	รออนุมัติหลักการ กฟน.1 ระยะเวลาก่อสร้าง 270 วัน	(4)	(5) = (3) - (4)	- อนุมัติหลักการ 1 ก.พ. 2560 - ปัจจุบันขั้นตอนประกวดราคา - ขยายงบ 29 มี.ค. - 12 เม.ย. 60 - เปิดซองเทคนิค 26 เม.ย. 2560			
6	สำนักงาน กฟส.อ.ป๋าสง จ.ลำพูน (กอย. คำเนินการ)	25,250,000.00	I-60-A-PASXX.74.2003		24,500,000.00 พจน.ลำพูนผสมสีทองก่อสร้าง			- อนุมัติหลักการ 8 ก.ย. 2559 - อนุมัติหลักการ 13 เม.ค. 2560 - กอย. เป็นผู้ดำเนินการ			
7	สำนักงาน กฟส.อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ (กอย. คำเนินการ)	22,100,000.00	(รอผลการประกวดราคา)		21,917,900.00 (กอย. คำเนินการ)			- อนุมัติหลักการ 28 ก.ย. 2559 - กอย. เป็นผู้ดำเนินการ			

แผนงานสนับสนุนการดำเนินงานระยะที่ 4

งานด้านสิ่งปลูกสร้าง

ผลการดำเนินงานตามแผนสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ 4 กฟน.1

สถานะ 27 มี.ค. 2560

	ปี 2560	สถานะดำเนินการ						หมายเหตุ
	รายการ	สำรวจ,ออกแบบ	อนุมัติหลักการ	ราคากลาง	ประกวดราคา	ทำสัญญา	ก่อสร้าง	
1	สำนักงาน กฟส.อ.งาว จ.ลำปาง	○						เจาะสำรวจดินแล้ว
2	สำนักงาน กฟส.อ.บ้านโฮ้ง จ.ลำพูน	○						เจาะสำรวจดินแล้ว
3	สำนักงาน กฟย.อ.แม่เมะ จ.ลำพูน	○						จัดทำแบบ
4	โรงเก็บพัสดุ กฟส.อ.เถิน จ.ลำปาง	/	○					ขออนุมัติหลักการ
5	โรงเก็บพัสดุ กฟส.อ.เชียงคำ จ.พะเยา	/	○					ขออนุมัติหลักการ

รายงานผลการดำเนินงานแผนงานสนับสนุนการดำเนินงานระยะที่ 4 กฟน.1

ณ. วันที่ 27 มี.ค. 2560

ที่	รายการ	งบประมาณ (บาท)	WBS	สัญญาเลขที่	วงเงินตามสัญญา/วงเงินค่า ควบคุมงานตามอนุมัติในหลักการ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินงานปัจจุบัน/ ปัญหาอุปสรรค	สถานะการดำเนินงานปัจจุบัน (%)		
									แผนงาน	ผลงานสะสม	ผลงานปัจจุบัน
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) - (4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	อาคารสำนักงานสาขาย่อย กฟย.อ.แม่มาะ **แผน 4	4,200,000.00	(รอผลการประกวดราคา)		ระยะเวลาก่อสร้าง 210 วัน			- ขึ้นตอน กทค.(น1) จัดทำแบบ และประมาณการ , ขออนุมัติ หลักการ			
2	โรงเก็บพัสดุ ที่ คลังพัสดุ กฟส.อ.เด่น **แผน 4	3,200,000.00	(รอผลการประกวดราคา)		ระยะเวลาก่อสร้าง 300 วัน			- ขึ้นตอน กทค.(น1) ขออนุมัติ หลักการ ไปที่ อบ.น.1 แล้ว			
3	โรงเก็บพัสดุ ที่ คลังพัสดุ กฟส.อ.เชียงคำ **แผน 4	3,200,000.00	(รอผลการประกวดราคา)		ระยะเวลาก่อสร้าง 300 วัน			- ขึ้นตอน กทค.(น1) ขออนุมัติ หลักการ ไปที่ อบ.น.1 แล้ว			
4	สำนักงาน กฟส.อ.บ้านไผ่ จ.ลำพูน **แผน 4	19,000,000.00	(รอผลการประกวดราคา)		ระยะเวลาก่อสร้าง 360 วัน			- กปง. อนุมัติงบฯ เาะสำรวจดิน วันที่ 16 มี.ค. 2560 - เาะสำรวจดินแล้ว - ปัจจุบันขึ้นตอนการจัดทำแบบ คาดว่าจะขออนุมัติหลักการ เม.ย.60			
5	สำนักงาน กฟส.อ.งาว จ.ลำปาง **แผน 4	19,000,000.00	(รอผลการประกวดราคา)		ระยะเวลาก่อสร้าง 360 วัน			- กปง. อนุมัติงบฯ เาะสำรวจดิน วันที่ 25 มี.ค. 2560 - เาะสำรวจดินแล้ว - ปัจจุบันขึ้นตอนการจัดทำแบบ คาดว่าจะขออนุมัติหลักการ เม.ย.60			

งานเขียนที่ได้

งานจัดสรรยานพาหนะ

รายละเอียดรายการยานพาหนะเพิ่มเติม/ทดแทน ประจำปี 2555 - 2559

ตามแผนงานสนับสนุนการดำเนินงานระยะที่ 3 (ปรับแผนครั้งที่ 2)

สถานะวันที่ 27 มี.ค. 2560

ลำดับ	รายการ	แผน	ผลงาน
1	รถแก๊กระแสไฟฟ้า	2	2
2	รถบรรทุก 1 ตัน (พร้อมตู้เก็บเครื่องมือ)	12	9
3	รถบรรทุก 4 ตัน (ติดกระเช้า)	15	-
4	รถ Double cab พร้อมหลังคากระบะ	11	10
5	รถบรรทุก 2 ตัน	27	24
6	รถบรรทุก 6 ตัน (ติดเครนพับ)	25	-
7	รถชุดเจาะ	4	1
8	รถ Double cab 4 WD พร้อมหลังคากระบะ	2	-
	รวม	98	46

ด้านเครื่องมือ/เครื่องใช้

งานจัดสรรอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้

สถานะคงค้างที่ กบญ.(น1) เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคาหน่วย	วงเงิน	WBS	หน่วยงานที่	หน่วยงานที่	หมายเหตุ
		(เครื่อง)	(บาท)	(บาท)	ที่จัดซื้อ	ดำเนินการจัดซื้อ	รับผิดชอบเครื่องมือ	
	งบลงทุนจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้เพิ่มเติม ประจำปี 2555							
1	Fully Automatic Oil Test Set จำนวน 2 เครื่อง @ 400,000.-บาท	2	400,000.00	800,000.00	I-55-A- EITBF.74.5022	ผจช.กบญ.(น1)	ผมม.กบญ.(น1)	ผู้ขายลงนามในสัญญา น.1- 18/2560 ลงนาม 16 ก.พ.2560 กำหนดส่งของวันที่ 2 เม.ย.2560
	งบลงทุนจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้เพิ่มเติม ประจำปี 2558							
2	ชุดเครื่องมือประจำรถบรรทุก 1 คันพร้อมตู้ เก็บเครื่องมือ 23 รายการ	9	325,300.00	2,927,700.00	I-58-A- POPXX.74.5051	ผจช.กบญ.(น1)	ผปส.กบญ.(น1)	ผจช.กบญ.(น1) อยู่ระหว่าง ดำเนินการจัดซื้อ - ประกาศเมื่อวันที่ 14 ก.พ.2560 - ขยายแบบ 24 ก.พ. - 6 มี.ค.2560 - เปิดซอง 16 มี.ค.2560 - อยู่ระหว่างกรรมการฯ พิจารณาสรุปผล
	รวมทั้งสิ้น	11		3,727,700.00				