

ด้าน Social and Environment

กฟส.กทบ.

แผนงาน / โครงการ	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	แผนการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผลดำเนินงานสะสม	QC1	ผู้รับผิดชอบ	หน่วยงาน
			ไตรมาสที่ 2 /2566	ไตรมาสที่ 3 /2566	ไตรมาสที่ 4 /2566			
			สถานะเดือน ม.ค. - มิ.ย. 66	สถานะเดือน ม.ค. -ก.ย.	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค.			
แผนงานที่ 2 งานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า	ดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดระเบียบสายสื่อสาร		ดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า	ดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า	ดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า	QC1	ผบ.บ.	กบ.ล.
เพื่อรองรับการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคม	โทรคมนาคม ตามแผนงาน (เส้นทาง) ที่ กสทช. กำหนด	ม.ค.-ธ.ค. 2566	เส้นทางที่ กสทช.กำหนด	เส้นทางที่ กสทช.กำหนด	เส้นทางที่ กสทช.กำหนด			กฟส.กทบ.
	เป้าหมาย ติดตามความคืบหน้าตามแผนงาน (เส้นทาง) ที่ กสทช. กำหนด จาก กทบ.		จำนวน เส้นทาง	จำนวน เส้นทาง	จำนวน เส้นทาง			
	และ รายงานผลการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า (ไตรมาสละครั้ง)							
	*หมายเหตุ : ดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายให้แล้วเสร็จ ภายใน 3 เดือน ภายหลัง		กฟอ.กทบ.ไม่มีแผนปรับปรุง					
	ได้รับแจ้งแผนงาน (เส้นทาง) จาก กสทช.		ระบบจำหน่ายเพื่อรองรับการจัดระเบียบ เนื่องจาก กฟอ.กทบ.ได้คัดเลือกเส้นทางที่มีการปรับปรุงระบบจำหน่ายแล้ว มาจัดระเบียบสายสื่อสารต่อไป					
	ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอคำเป้าหมายจาก กสทช.							
แผนงานที่ 3 งานสนับสนุนการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.	3.1 จัดซื้อ และติดตั้งคอนสื่สารพร้อมอุปกรณ์ประกอบในการจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. ตามแผนงาน (เส้นทาง) ที่ กสทช. กำหนด	ม.ค.-ธ.ค.2566	จัดซื้อและติดตั้งคอนสื่สารพร้อมอุปกรณ์	จัดซื้อและติดตั้งคอนสื่สารพร้อมอุปกรณ์	จัดซื้อและติดตั้งคอนสื่สารพร้อมอุปกรณ์	QC1	ผบ.บ.	กบ.ล.
	เป้าหมาย ติดตามความคืบหน้าตามแผนงาน (เส้นทาง) ที่ กสทช. กำหนด จาก กทบ.		เส้นทางที่ กสทช.กำหนด	เส้นทางที่ กสทช.กำหนด	เส้นทางที่ กสทช.กำหนด			กฟส.กทบ.
	และรายงานผลการจัดซื้อ และติดตั้งคอนสื่สาร (ไตรมาสละครั้ง)		จำนวน เส้นทาง	จำนวน เส้นทาง	จำนวน เส้นทาง			
	*หมายเหตุ : ดำเนินการจัดซื้อ และติดตั้งคอนสื่สารให้แล้วเสร็จ ภายในปีงบประมาณที่ได้รับงบประมาณจาก กฟภ.		เลื่อนแผนงานไปปี 2567	เลื่อนแผนงานไปปี 2567	เลื่อนแผนงานไปปี 2567			
	3.2 นำเข้าข้อมูลคอนสื่สารตามข้อ 3.1 ในระบบ TAMS ให้ครบถ้วน	ม.ค.-ธ.ค.2566	ผลการนำเข้าข้อมูลคอนสื่สารในระบบ TAMS	ผลการนำเข้าข้อมูลคอนสื่สารในระบบ	ผลการนำเข้าข้อมูลคอนสื่สารในระบบ TAMS	QC1		
	เป้าหมาย ติดตามรายงานผลความคืบหน้าการดำเนินการ (ไตรมาสละครั้ง)		ปัจจุบัน รอมมัติแผนงานจาก กสทช.					
	เปลี่ยนจากร้อยละร้อย เป็น ไตรมาสละครั้ง		เลื่อนแผนงานไปปี 2567	เลื่อนแผนงานไปปี 2567	เลื่อนแผนงานไปปี 2567			
	3.3 ปรับปรุงข้อมูลจำนวนสายสื่อสารตามผลดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. ตามแผนงานจัดระเบียบสายสื่อสารของ กสทช.	เม.ย.-ธ.ค.2566	ผลดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารตามแผน	ผลดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารตาม	ผลดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารตามแผน	QC1		
	ในระบบ TAMS ให้เป็นปัจจุบัน		กสทช.	กสทช.	กสทช.			
	เป้าหมาย ติดตามรายงานผลความคืบหน้าการดำเนินการ (ไตรมาสละครั้ง)		เลื่อนแผนงานไปปี 2567	เลื่อนแผนงานไปปี 2567	เลื่อนแผนงานไปปี 2567			
	*หมายเหตุ : จะดำเนินการได้ต้องได้รับการแจ้งการจัดระเบียบจาก กสทช. แล้ว							
	เปลี่ยนจากร้อยละร้อย เป็น ไตรมาสละครั้ง							
แผนงานที่ 4 การดำเนินโครงการพัฒนาสำนักงาน	4.2 การตรวจประเมินเพื่อรักษามาตรฐานตามหลักเกณฑ์การประเมินสำนักงาน					QC1	คณะทำงาน	กกก.
กฟภ. ให้เป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office)	สีเขียว (Green Office) ที่ กฟภ. กำหนด (PEA Eco Standard)	ม.ค.- ธ.ค.2566						

กฟส.กทบ.

แผนงานที่ 6 งานเสริมสร้างความปลอดภัยให้
กับประชาชน
(แผนงานเพิ่มใหม่ปี 66)
-ยกแผนงานและกิจกรรมมาจากมุมมอง Learn

ด้าน Social and Environment

กฟส.กทบ.

แผนงาน / โครงการ	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	แผนการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผลดำเนินงานสะสม	QC1	ผู้รับผิดชอบ	หน่วยงาน
			ไตรมาสที่ 2 /2566	ไตรมาสที่ 3 /2566	ไตรมาสที่ 4 /2566			
			สถานะเดือน ม.ค. - มิ.ย. 66	สถานะเดือน ม.ค. -ก.ย.	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค.			
and Growth เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์ กฟภ. -เพิ่มเติมตามนโยบาย รผก.(ก3)	<u>เป้าหมาย</u> - ดำเนินการตรวจสอบ และแจ้งหน่วยงานเจ้าของสายเคเบิลสื่อสาร แก้ไขให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด พร้อม <u>สรุปรายงานผลทุกไตรมาส</u> หมายเหตุ : บันทึกข้อมูลตามแบบฟอร์มพาดสายสื่อสาร และอื่นๆ (ตามหนังสือที่ กบว.(ก3) 525/2561 ลว. 24 พ.ค. 2561) หรือตามฉบับที่มีการปรับปรุงของสายงานการไฟฟ้า ภาค 3 - กำหนดแผนงานตรวจสอบจำนวนทุกถนนสายหลัก (ทางหลวง/ ทางหลวงชนบท) ของปี 2567 ในพื้นที่ กฟฟ. ชั้น 1-3 และ กฟส. <u>ทุกแห่ง ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2566</u> 6.2 ตรวจสอบระบบจำหน่ายแรงสูงที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน/ ไม่ปลอดภัยและดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เกิดความปลอดภัยต่อ ประชาชน <u>เป้าหมาย</u> ทุก กฟฟ. ดำเนินการตรวจสอบสายไฟข้ามทางสัญจร ทางบกและทางน้ำ ที่ไม่ปลอดภัย และ <u>รายงานผลดำเนินการทุกไตรมาส</u> (มีการเก็บข้อมูลทุกเดือน)	ม.ค.-ธ.ค.2566	1.ก3.กทบ.(ปบ) 373/2566 ลว. 6 ก.พ.2566 2.ก3.กทบ.(ปบ) 647/2566 ลว. 3 มี.ค. 2566 3.ก3. กทบ.(ปบ) 842/2566 ลว. 28 มี.ค.2566 4.ก3กทบ.(ปบ) 1110/2556 ลว. 3 พ.ค. 2566 5.ก3กทบ.(ปบ) 1315/2566 ลว. 31 พ.ค. 2566 6. ก3 กทบ.(ปบ) 1548/2566 ลว.3 ก.ค. 2566 7.ก.3 กทบ.(ปบ) 1749/2566 ลว.3 ส.ค. 2566 8.ก.3 กทบ.(ปบ) 1976/2566 ลว.4 ก.ย. 2566 9.ก3 กทบ.(ปบ) /2566 ลว.10 ต.ค. 2566 <u>- ตรวจสอบพบระบบจำหน่าย</u> <u>- รายงานผลการดำเนินงาน</u> http://pea-sms.pea.co.th/index.php?datetoday=2566&code=2&reg=l	1 ก.3 กทบ (ปบ) 373/2566 ลว.6 ก.พ.66 2 ก.3 กทบ (ปบ) 647/2566 ลว.3 มี.ค.66 3 ก.3 กทบ (ปบ) 842/2566 ลว.28 มี.ค.66 4 ก.3 กทบ (ปบ) 1110/2566 ลว.3 พ.ค.66 5 ก.3 กทบ (ปบ) 1315/2566 ลว.31 พ.ค.66 6 ก.3 กทบ (ปบ) 1548/2566 ลว.3 ก.ค.66 7 ก.3 กทบ (ปบ) 1749/2566 ลว.3 ส.ค.66 8 ก.3 กทบ (ปบ) 1976/2566 ลว.4 ก.ย.66 9 ก.3 กทบ (ปบ) /2566 ลว.10 ต.ค.66 10 ก.3 กทบ (ปบ) /2566 ลว.3 พ.ย.66 11 ก.3 กทบ (ปบ)2762 /2566 ลว.4 ธ.ค.66 12 ก.3 กทบ (ปบ) 2 /2567 ลว.3 ม.ค.6	QC1			
<u>แผนงานที่ 6</u> งานเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน (ต่อ)	6.3 ตรวจสอบให้คำแนะนำการติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับสาธารณะในพื้นที่ ที่เสี่ยงน้ำท่วมในภาวะฉุกเฉิน <u>เป้าหมาย</u> แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2/2566 - กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส. ดำเนินการตรวจสอบให้คำแนะนำกับหน่วยงาน เทศบาล /อบต./อบจ./ทางหลวง เป็นต้น เกี่ยวกับการติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับ สาธารณะ ตามมาตรฐาน คู่มือการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยเมื่อเกิดวิกฤตน้ำท่วม (บทที่ 4 มาตรการ ปรับปรุง และดำเนินการแก้ไขระบบไฟฟ้าในพื้นที่ เฉพาะที่ร น้ำท่วมบ่อยครั้ง หัวข้อ 4.8 พื้นที่ของสาธารณะ)	ม.ค.-มิ.ย.2566	<u>ยังพบพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม</u>	<u>ยังพบพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม</u>	<u>ยังพบพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม</u>	QC1		กบล.
							ผปบ.	กฟส.กทบ.
<u>แผนงานที่ 6</u> งานเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน	6.4 ตรวจสอบและดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารบริเวณหม้อแปลงนั้ร้าน ที่มีความเสี่ยงเกิดเพลิงไหม้ 6.4.1 ดำเนินการตรวจสอบการพาดสายสื่อสารบริเวณหม้อแปลงนั้ร้าน หากพบว่ามีความเสี่ยงไม่ปลอดภัยส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้ (สายสื่อสารกรงูรังและ ไม่มีการติดตั้ง Cable Tray) ให้ดำเนินการจัดทำแผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้า และจัดระเบียบสายสื่อสาร <u>เป้าหมาย</u>	ม.ค.-ธ.ค.2566	<u>ดำเนินการตามหนังสือที่</u> <u>ก3.กบล.(ธท)-692</u> <u>ลว. 8 มี.ค.2566</u> <u>เป้าหมายจำนวน. 9 จด</u>			QC1	ผปบ.	กบล. กฟส.กทบ.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการทบทวนปี 2566 ประจำปีไตรมาสที่ 1 - 4/2566

ด้าน Social and Environment

กฟส.กทบ.

แผนงาน / โครงการ	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	แผนการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผลดำเนินงานสะสม	QC1	ผู้รับผิดชอบ	หน่วยงาน
			ไตรมาสที่ 2 /2566	ไตรมาสที่ 3 /2566	ไตรมาสที่ 4 /2566			
			สถานะเดือน ม.ค. - มิ.ย. 66	สถานะเดือน ม.ค. -ก.ย.	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค.			
แผนงานที่ 6 งานเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน (ต่อ)	- กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส. จัดทำแผนงานแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1/2566 - กบล. สรุปนำเสนอของงบประมาณจาก กปง. เพื่อจัดซื้อ Cable Tray และอุปกรณ์ประกอบ ภายในไตรมาสที่ 1/2566 6.4.2 จัดซื้อพร้อมติดตั้ง Cable Tray บริเวณหม้อแปลงน้ําร้านที่มีความเสี่ยงตามแผนงานข้อ 6.4.1 (ตามอนุมัติงบ รผก.(ป) ลว. 20 เมษายน 2566 หนังสือเลขที่ กปง.(ปป)455/2566) เป้าหมาย แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด ภายในไตรมาสที่ 3/2566 6.4.3 ดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารบริเวณหม้อแปลงน้ําร้าน ตามแผนงานข้อ 6.4.1 เป้าหมาย แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด ภายในไตรมาสที่ 3/2566 (เดิมเป็นไตรมาสที่ 4)			ดำเนินการจ้างติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 9 จุด I-66-I-KTNXX-19-3912		QC1	ผบป.	กฟส.กทบ.