

กรมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
REGIONAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

จาก คณะกรรมการการตรวจรับงานจ้างฯ

ถึง ผจก.กฟผ.อด.

เลขที่ ฉ.๑ อด.(บพ.)-

วันที่

เรื่อง ผลการตรวจรับ งานจ้างเหมา ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก(ปรับปรุงลานจอดรถยนต์)ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี

อ้างถึง สัญญาจ้าง เลขที่ ฉ.๑ อด.(บพ.) ๑๘๙๖ /๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรียน ผจก.กฟผ.อด.

ตามสัญญาจ้าง ที่อ้างถึง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี ตกลงว่าจ้าง กับ บริษัทเอสมหานคร จังหวัดอุดรธานี ให้ดำเนินการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก(ปรับปรุงลานจอดรถยนต์) ที่ สำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี ในวงเงินค่าจ้างรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นเงิน ๓๙๕,๐๐๐.- บาท (สามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เบิกจ่ายเงิน ๑ (หนึ่ง) งวดงาน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๓๐ (สามสิบ) วัน นับจากวันส่งมอบพื้นที่ ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป และจะครบกำหนดสัญญาใน วันพุธ ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ในกำหนดเวลา ๓๐ (สามสิบ) วัน นั้น

ทั้งนี้ ผู้รับจ้าง ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามหนังสือส่งมอบงาน เลขที่รับ ๖๖๖๓ ลว. ๒๑ ส.ค. ๒๕๖๐ มาแล้วนั้น

คณะกรรมการการตรวจรับฯ ได้เข้าดำเนินการตรวจรับที่พื้นที่ก่อสร้าง ใน วันศุกร์ ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สรุปผลได้ว่า ผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วสามารถใช้งานลานคอนกรีตดังกล่าวได้ แต่ต้องคิดค่าปรับการส่งงานล่าช้าเกินกำหนดสัญญา วันละ ๓๙๕ บาท (๐.๑%) เป็นเวลา ๕ วัน เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๙๗๕.- บาท คงเหลือจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างทั้งสิ้น ๓๙๓,๐๒๕.- บาท จึงเห็นควรอนุมัติจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง ในวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๙๓,๐๒๕.- บาท (สามแสนเก้าหมื่นสามพันยี่สิบห้าบาทถ้วน) ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป



(นายสมศักดิ์ อ้วนเพ็ง) ประธานกรรมการ
วศก.๙ กฟผ.อด.

(นายทรงศักดิ์ วิชญา) กรรมการ
ผชน.๙ กฟผ.อด. ๒๘ ส.ค. ๖๐

(นายปรีชา สาขา) กรรมการ
ทผ.ค.ล.กฟผ.อด. ๒๘/๘/๖๐

เลขที่ ฉ.๑ อด.(บพ.)

เรียน คณะกรรมการการตรวจรับ ทผ.บพ.,บป.กฟผ.อด.

อนุมัติให้จ่ายเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %

๓๙๓,๐๒๕.- บาท (สามแสนเก้าหมื่นสามพันยี่สิบ

ห้าบาทถ้วน) ให้แก่ผู้รับจ้างได้

(นายพลชัย กุลประกอบลาภ)

ผจก.กฟผ.อด. 28 ส.ค. 2560