

014/59

24 5/59

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
รายงานผลการตรวจรับ

สัญญา/ใบสั่ง เลขที่ ๓๐๐๑๑๒๖๘๓๓ ลงวันที่ ๒๕ ก.พ. ๒๕๕๙ ครั้งที่  
ประกวดราคา/ สอบราคา/ ตกลงราคา เลขที่ ณ.๑ขก (คส) ๐๑๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๖ ก.พ. ๒๕๕๙  
คู่สัญญา บจก. กันกุลเอ็นจิเนียริง  
ผู้ผลิต / ประเทศ -

เรียน ผจก.กฟผ.ชก.

คู่สัญญา ได้ส่งพัสดุ ที่ ☐ คลังพัสดุ ☐ อื่นๆ เมื่อวันที่ ๘ มี.ค. ๒๕๕๙  
ใบกำกับภาษี/ใบส่งของ เลขที่ G๕๕/๐๐๑๐๘๗ ลงวันที่ ๓ มี.ค. ๒๕๕๙ ใบรับฝากพัสดุเลขที่  
๕๐๐๑๑๒๖๘๓๓ ลว. ๙ มี.ค. ๒๕๕๙  
คณะกรรมการฯ ได้ทำการตรวจรับเมื่อวันที่ ๒๓ มี.ย. ๒๕๕๙ รายละเอียด ดังนี้:-

| ที่ | รหัสพัสดุ  | รายละเอียด                                                                   | จำนวน       | หน่วยละ | รวม        |
|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|------------|
| ๑   | ๑๐๔๐๐๒๐๐๐๑ | เอชอาร์ซี พิวส์แรงต่ำ ๕๐ แอมป์ ดิน ๔๓๖๒๐<br>เบอร์ ๐ หรือ ๑ หรือ บีเอส ๘๘๓    | ๒๐๐<br>อัน  | ๔๒.๕๐   | ๘,๕๐๐.๐๐   |
| ๒   | ๑๐๔๐๐๒๐๐๐๒ | เอชอาร์ซี พิวส์แรงต่ำ ๘๐ แอมป์ ดิน ๔๓๖๒๐<br>เบอร์ ๑ หรือ บีเอส ๘๘            | ๓๐๐<br>อัน  | ๔๑.๐๐   | ๑๒,๓๐๐.๐๐  |
| ๓   | ๑๐๔๐๐๒๐๐๐๔ | เอชอาร์ซี พิวส์แรงต่ำ ๑๕๐-๑๖๐ แอมป์ ดิน<br>๔๓๖๒๐ เบอร์ ๑ หรือ บีเอส ๘๘       | ๓๐๐<br>อัน  | ๕๘.๕๐   | ๑๗,๕๕๐.๐๐  |
| ๔   | ๑๐๔๐๐๒๐๐๐๕ | เอชอาร์ซี พิวส์แรงต่ำ ๒๐๐ แอมป์ ดิน ๔๓๖๒๐<br>เบอร์ ๑ หรือ บีเอส ๘๘           | ๑๕๐<br>อัน  | ๖๓.๐๐   | ๙,๔๕๐.๐๐   |
| ๕   | ๑๐๔๐๐๒๐๐๐๖ | เอชอาร์ซี พิวส์แรงต่ำ ๒๕๐ แอมป์ ดิน ๔๓๖๒๐<br>เบอร์ ๑ หรือ บีเอส ๘๘           | ๒๕๐<br>อัน  | ๘๑.๐๐   | ๒๐,๒๕๐.๐๐  |
| ๖   | ๑๐๔๐๐๒๐๐๐๗ | เอชอาร์ซี พิวส์แรงต่ำ ๓๐๐ - ๓๑๕ แอมป์ ดิน<br>๔๓๖๒๐ เบอร์ ๒ หรือ บีเอส ๘๘     | ๔๐<br>อัน   | ๑๒๐.๐๐  | ๔,๘๐๐.๐๐   |
| ๗   | ๑๐๔๐๐๒๐๐๐๘ | เอชอาร์ซี พิวส์แรงต่ำ ๓๕๐ - ๓๕๕ แอมป์ ดิน<br>๔๓๖๒๐ เบอร์ ๒ หรือ บีเอส ๘๘     | ๓๐<br>อัน   | ๑๒๕.๐๐  | ๓,๗๕๐.๐๐   |
| ๘   | ๑๐๔๐๐๓๐๐๐๒ | ฟิวส์ลิงค์ ๒๒ เควี ๓ แอมป์ EEI - NEMA แบบ<br>K หรือ แบบไฮเซจ                 | ๓๐๐<br>เส้น | ๒๘.๐๐   | ๘,๔๐๐.๐๐   |
| ๙   | ๑๐๔๐๐๓๐๐๐๓ | ฟิวส์ลิงค์ ๒๒ เควี ๕-๖ แอมป์ EEI - NEMA แบบ<br>K หรือแบบไฮเซจ สำหรับ ๕ แอมป์ | ๔๐๐<br>เส้น | ๒๘.๐๐   | ๑๑,๒๐๐.๐๐  |
| ๑๐  | ๑๐๔๐๐๓๐๐๐๔ | ฟิวส์ลิงค์ ๒๒ เควี ๘ แอมป์ EEI - NEMA แบบ K                                  | ๓๐๐<br>เส้น | ๒๙.๐๐   | ๘,๗๐๐.๐๐   |
| ๑๑  | ๑๐๔๐๐๓๐๐๐๕ | ฟิวส์ลิงค์ ๒๒ เควี ๑๐ แอมป์ EEI - NEMA แบบ K                                 | ๓๐๐<br>เส้น | ๒๙.๐๐   | ๘,๗๐๐.๐๐   |
|     |            | ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %                                                          |             |         | ๘,๑๖๒.๐๐   |
|     |            | - แปรผันน้ำหนักบาทถ้วน -                                                     |             |         | ๑๒๔,๗๖๒.๐๐ |

๑. คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพฯ ได้ตรวจสอบสภาพและจำนวนพัสดุที่จัดส่งมาแล้ว ปรากฏว่าของอยู่ในสภาพดี และจำนวนครบถ้วนถูกต้องตามสัญญา

๒. ตามรายงานผลการทดสอบคุณภาพของ กวท. หรือ กมต. หรือ กมป. เลขที่ กมอ.(ทพ.) ๑๐๔๐/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๑ มิ.ย. ๒๕๕๙ ปรากฏว่า ของมีรายละเอียดถูกต้องตามสัญญา

๓. ผู้ขายได้ส่งมอบพัสดุที่จัดซื้อไว้ที่แผนกคลังหลัก กฟผ. ขอนแก่น ไม่ทันตามกำหนดเงื่อนไข ประกอบการสั่งซื้อข้อ ๑ คือ กำหนดให้ส่งมอบภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันรับใบสั่งซื้อ ผู้ขายรับใบสั่งซื้อ วันที่ ๒๙ ก.พ. ๒๕๕๙ ครบกำหนด วันที่ ๕ มี.ค. ๒๕๕๙ ตรงกับวันเสาร์ จึงสามารถจัดส่งได้วันจันทร์ที่ ๗ มี.ค. ๒๕๕๙ แต่บริษัทจัดส่งให้ กฟผ. ขก. ในวันที่ ๘ มี.ค. ๒๕๕๙ เกินกำหนดเป็นเวลา ๑ วัน (รายละเอียดแนบ)

ตามเงื่อนไขประกอบการสั่งซื้อข้อ ๔ หากผู้ขายไม่ส่งมอบพัสดุตามกำหนดเวลาใน ข้อ.๑ ผู้ขายยอมให้ปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๕ ของราคาพัสดุที่ส่งล่าช้า จนกว่าบริษัทจะส่งมอบพัสดุครบถ้วนถูกต้อง คิดค่าปรับเป็นเงิน ๑๘๗.๑๔ บาท ( ๑๒๔,๗๖๒ \* ๐.๑๕ % \* ๑ วัน )

คณะกรรมการตรวจรับ ได้ตรวจสอบสภาพและจำนวนพัสดุที่คลังพัสดุหลักขอนแก่นแล้ว ปรากฏว่าของอยู่ในสภาพดี และจำนวนถูกต้องตามสัญญา พิจารณาแล้วเห็นควรรับของไว้ใช้งาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการต่อไป

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ  
( นายพิชัยรัช เกลิมสีมา ) รกจ(ล).กฟผ.ขก.  
23 มิ.ย. 2559

ลงชื่อ..... กรรมการ  
( นายไพรัตน์ ดอนไพร ) หน.กส.กฟผ.ขก.  
23 มิ.ย. 2559

ลงชื่อ..... กรรมการ  
( นายบุญ ประแดงบุญ ) ขผ. มต.กฟผ.ขก.  
23 มิ.ย. 2559

ผค.ล.กฟผ.ขก. ได้รับพัสดุจากคณะกรรมการตรวจรับ  
ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

( นายเกียรติพงษ์ ศรีตันท์ )  
ตำแหน่ง หน.ค.ล.กฟผ.ขก.

หน.ค.ล., หน.บป.

อนุมัติ จ่ายเงินได้ ๑๒๔,๗๖๒.๐๐ บาท  
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และ ยังไม่หักค่าปรับ )

( นายชูชัย สุคนธ์เจริญ )  
ตำแหน่ง หน.ค.ล.กฟผ.ขก.

24 มิ.ย. 59