



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

รายงานการตรวจรับ ผลผลิตภัณฑ์คอนกรีต เลขที่ ลว.
ตามสัญญาเลขที่ (ใบสั่งซื้อเลขที่ จ.๑ ขมพ.(กบ.)-๐๐๐๒๒/๕๕) ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕
กำหนดส่งของ ๓๐ วัน ส่งของงวดที่ ๑
ผู้ขาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลพบุรีคอนกรีต (๑๕๕๒) เลขที่ ๘๐ หมู่ ๔ ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.ลพบุรี ๑๕๐๐๐
ผลผลิตภัณฑ์ของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลพบุรีคอนกรีต (๑๕๕๒)

เรียน...ผจก.กฟอ.ขมพ. ...

ตามอนุมัติ (ใบสั่งซื้อเลขที่ จ.๑ ขมพ.(กบ.)-๐๐๐๒๒/๕๕) ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ให้ผู้มีนาม
ข้างท้ายนี้เป็นกรรมการตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบดังกล่าวนี้

ผู้ขายได้ส่งมอบของที่ กฟอ.ขมพ. ตามใบส่งของเลขที่ ๒๕๕๕/๒๑๕
ตามใบรับฝากวัสดุเลขที่ - ลว. ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการตรวจรับแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ มิ.ย. ๒๕๕๕ เห็นควรรับของดังกล่าวไว้ใช้
งาน ดังรายการต่อไปนี้

ที่	รหัส	รายละเอียด	จำนวน	หน่วยละ		รวมเป็นเงิน	
				บาท	สต.	บาท	สต.
๑	๑-๐๐-๐๐๑-๐๐๐๒	เสาไฟฟ้า คอ.ร.ขนาด ๕.๐๐ เมตร	๒๒๐ ต้น	๒,๐๔๐	๐	๔๔๘,๘๐๐	๐
				ราคาสินค้า		๔๔๘,๘๐๐	๐
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%		๓๑,๔๑๖	๐
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สิบแสนแปดหมื่นสองร้อยสิบหกบาทถ้วน)					รวม	๔๘๐,๒๑๖	๐

ผู้ขายส่งของ ทันตามกำหนดเวลา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาสั่งการต่อไป ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(.....นายพิทยา สามารถ.....)

ตำแหน่งผ.ป.บ.กฟอ.ขมพ.

ลงชื่อ กรรมการ

(.....นายวรณัฏร์ วันทอง.....)

ตำแหน่งวสค.๖ ผกส. กฟอ.ขมพ.

ลงชื่อ กรรมการ

(.....นางสาววิภากรณ์ ปานเหง้า.....)

ตำแหน่งนพค.๖ ผค.บ.กฟอ.ขมพ.

คลังพัสดุ กฟอ.ขมพ. ได้รับมอบสิ่งของ ตาม
จำนวนดังกล่าวข้างต้น จากคณะกรรมการตรวจรับ
เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ - ๒๔ มิ.ย. ๒๕๕๕
ลงชื่อ

(.....นางสาววิภากรณ์ ปานเหง้า.....)

ตำแหน่ง.....นพค.๖ ผค.บ.กฟอ.ขมพ.

- ๒๔ มิ.ย. ๒๕๕๕