



๗- ๘๐

๐๗๑

บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการตรวจรับ ถึง ผจก.กฟจ.บพ.
เลขที่ ๑.๑ บพ.(คป.) ๓๒๒/๒๕๕๘ วันที่
เรื่อง รายงานผลการตรวจรับจัดซื้อวัสดุขาดแคลนสำหรับใช้งาน งบโครงการ คสจ.๗ ปี ๒๕๕๘
อ้างถึง อนุมัติ ผจก.กฟจ.บพ. ๑.๑ บพ.(คป.)-๓๓๔๘/๒๕๕๘ ลว. ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรียน ผจก.กฟจ.บพ.

๑. เรื่องเดิม

ตามบันทึกที่อ้างถึง อนุมัติจัดซื้อวัสดุขาดแคลนสำหรับใช้งานงบโครงการ คสจ.๗ ปี ๒๕๕๘ จำนวน ๔ รายการ
ตามใบ PO. ๓๐๐๓๐๕๗๓๕๓ ลว. ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘

๒. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการฯ ได้รับอุปกรณ์ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ มีรายละเอียดดังนี้-

๒.๑ การจัดซื้อส่งมอบ

- ได้รับใบสั่งซื้อจาก กฟจ.บพ. เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ และได้ส่งมอบพัสดุอุปกรณ์เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘
ซึ่งตามเงื่อนไขประกอบการสั่งซื้อให้จัดส่งภายใน ๓๐ วันนับถัดจากวันรับใบสั่งซื้อ จึงถือว่าทางบริษัทฯ ได้จัดส่งพัสดุอุปกรณ์ภายใน
กำหนดเวลาตามเงื่อนไขที่ซื้อ

๒.๒ การตรวจสอบสภาพทั่วไป

- ๒.๒.๑ ๑๐๓๐๓๐๐๐๐๔ ลวดเหล็กตีเกลียว ๕๐/๗ ต.มม. มอก.๔๐๔ จำนวน ๔๐๐ เมตร ครบถ้วน ถูกต้อง
๒.๒.๒ ๑๐๓๐๓๐๒๐๐๕ สลักเกลียว เอ็ม ๑๖x๓๕๐ มม. จำนวน ๕๐ ชุด ครบถ้วน ถูกต้อง
๒.๒.๓ ๑๐๓๐๓๐๐๐๒ สลักเกลียวหัวกลม เอ็ม ๑๖x๕๐๐ มม. จำนวน ๑๐๐ ชุด ครบถ้วน ถูกต้อง
๒.๒.๔ ๑๐๓๐๓๔๐๐๐๑ นัทรูปหัว เอ็ม ๑๖ ดิน ๕๘๒ จำนวน ๑๐๐ อัน ครบถ้วน ถูกต้อง
๒.๒.๕ ๑๐๓๐๒๐๐๐๐๑ เหล็กประกบกับไม้คอน ขนาด๓๐x๖ มม. ยาว ๗๖๐ มม. จำนวน ๒๐๐ อัน ครบถ้วน ถูกต้อง
๒.๒.๖ ๑๐๓๐๒๓๐๐๐๐ ยูแคลมป์ สลัก ๑ ตัว เอ็ม ๘ จำนวน ๒๐๐ ชุด ครบถ้วน ถูกต้อง
๒.๒.๗ ๑๐๒๐๓๓๐๐๐๑ เบดแคลมป์ฮอทไลน์ สำหรับสายอลูมิเนียม ๗๐-๑๘๕ ต.มม. จำนวน ๕๐ อัน ครบถ้วน ถูกต้อง
๒.๒.๘ ๑๐๒๐๓๓๐๑๐๑ ฮอทไลน์แคลมป์สำหรับสายเมนอลูมิเนียม ๕๐-๑๒๐ ต.มม. จำนวน ๕๐ ชุด ครบถ้วน ถูกต้อง
๒.๒.๙ ๑๐๔๐๐๐๐๐๐๐ ล้อฟ้า ๒๐-๒๑ เควี ๕ กิโลแอมป์ จำนวน ๑๐๐ ชุด ครบถ้วน ถูกต้อง

๓. ข้อพิจารณาเสนอแนะ

จากข้อเท็จจริงดังกล่าว คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๔ รายการ มีจำนวน ครบถ้วน ถูกต้อง
จึงเห็นควรรับอุปกรณ์ไฟฟ้าดังกล่าวไว้ใช้งานและอนุมัติส่งจ่ายเงินให้กับ บริษัท เอส ที ที อิเลคทริค จำกัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

เรียน ผ.กส.,คป

- อนุมัติ

๓๓-๑๑๑๑

(นายณัฐพงศ์ ผลจันทร์)

ผชน.๑ ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟจ.บพ.

๒๔-๑๑-๒๕๕๘

(ลงชื่อ).....ประธาน

(นายเอนก ถมอ่อน)

ผ.กส.กฟจ.บพ.

(ลงชื่อ).....กรรมการ 24 ส.ค. 2558

(นายพิชัย ศิริไพฑูรย์) ผ.ป.กฟจ.บพ.

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุพัฒนา ลิทอง)

ชม.คป.กฟจ.บพ.