



095

## บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการตรวจสอบ ถึง ผจก.กฟจ.บพ.

เลขที่ อ.๑ บพ.(คบ.) ๕๐๙/๖๗๘๔

วันที่

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบขั้นตอนพัสดุขาดแคลนสำหรับใช้งานงบโครงการ คสจ.๗ ปี ๒๕๕๘/

ชื่อผู้ลง อนุมัติ ผจก.กฟจ.บพ. อ.๑ บพ.(คบ)-๓๔๔๔/๒๕๕๘/ กว. ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘

เรียน ผจก.กฟจ.บพ.

### ๑. เรื่อง梗概

ตามบันทึกที่อ้างถึง อนุมัติขั้นตอนพัสดุขาดแคลนสำหรับใช้งานงบโครงการ คสจ.๗ ปี ๒๕๕๘ จำนวน ๑๐ รายการ  
ตามใบ PO. ๓๐๐๑๐๗๘๘๘ ลว. ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘

### ๒. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการฯ ได้รับอุปกรณ์ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘ มีรายละเอียดดังนี้

#### ๒.๑ ภาระซื้อส่งมอบ

บริษัท วิวาร์ ชัพพาลัย แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้รับใบสั่งซื้อจาก กฟจ.บพ. เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ แต่ได้ส่งมอบพัสดุ  
อุปกรณ์เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘ ซึ่งตามเงื่อนไขประกอบการสั่งซื้อให้จัดส่งภายใน ๓๐ วันนับถ้วนจากวันรับใบสั่งซื้อ จึงถือว่าทางบริษัทฯ  
ได้จัดส่งพัสดุอุปกรณ์ภายในกำหนดเวลาตามเงื่อนไขที่ระบุ

#### ๒.๒ การตรวจสอบสภาพทั่วไป

๒.๒.๑ ๑-๐๑-๐๑๐-๐๐๐๙ ลวดเหล็กตีเกลียว ๕๐/๗ ต.มม. น.w.g. ๔๐๔ จำนวน ๓,๐๐๐ เมตร ครบถ้วน ถูกต้อง

๒.๒.๒ ๑-๐๑-๐๑๗-๐๐๐๑๒ ลวดเหล็กตีเกลียวห่วงกลม เอิ้ม ๑๖x๕๐ มม. จำนวน ๑๐๐ ชุด ครบถ้วน ถูกต้อง

๒.๒.๓ ๑-๐๑-๐๑๙-๐๐๐๗๑ น้ำทรายป่าง เอิ้ม ๑๖ ติน ๕๘๘ จำนวน ๕๐ อัน ครบถ้วน ถูกต้อง

๒.๒.๔ ๑-๐๑-๐๑๙-๐๐๐๗๔ ห่วงรองแบบเรียบ ๕๖x๕๒x๕.๕ มม. จำนวน ๕๕๐ อัน ครบถ้วน ถูกต้อง

๒.๒.๕ ๑-๐๑-๐๑๗-๐๐๐๐๔ ลูคอล์มี สตัก ๑ ตัว เอิ้ม ๘ จำนวน ๖๕๐ ชุด ครบถ้วน ถูกต้อง

๒.๒.๖ ๑-๐๑-๐๑๙-๐๐๐๖๘ ห่วงปลา เจาะรูตามมาตรฐานเมเย่ ๑๘๕ ต.มม. จำนวน ๑๐๐ อัน ครบถ้วน ถูกต้อง

๒.๒.๗ ๑-๐๑-๐๐๑-๐๐๐๑๖ ลูกถ้วยไวนิลไพรีส์ทีพี ๒๖ เครว จำนวน ๓๖ ชุด ครบถ้วน ถูกต้อง

๒.๒.๘ ๑-๐๑-๐๐๑-๐๐๐๐๐ ลูกถ้วยขาน แบบ ก (แบบ๑๒-๑) จำนวน ๖๕๖ ลูก ครบถ้วน ถูกต้อง

๒.๒.๙ ๑-๐๑-๐๑๙-๐๐๑๗๑ ทิมเบิลเคลวิส สำหรับปรีฟอร์มเข้าป้ายสาย จำนวน ๕๐ อัน ครบถ้วน ถูกต้อง

๒.๒.๑๐ ๑-๐๑-๐๐๐-๐๐๐๐๙/ก่อฟ้า ๒๐-๒๑ เครว ๕ กิโลเมตรปี จำนวน ๓๐ ชุด ครบถ้วน ถูกต้อง

#### ๓. ข้อพิจารณาเสนอแนะ

จากการตรวจสอบดังกล่าว คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๑๐ รายการ มีจำนวน ครบถ้วน ถูกต้อง  
จึงเห็นควรรับอุปกรณ์ไฟฟ้าดังกล่าวไว้ใช้งานและอนุมัติสั่งซื้อยังเงินให้กับ บริษัท วิวาร์ ชัพพาลัย แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ) ..... ประธาน

(นายเออนก ลนอ่อน) ผจก.กฟจ.บพ.

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายพิชัย ศรีโพธารานิชกุล) พ.บ.กฟจ.บพ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายสุพัฒนา สีทอง) ชม.คบ.กฟจ.บพ

(นายสมชาติ มูลศรี)

ผจก.กฟจ.บพ.

21/๘/๕๘