

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

จาก คณะกรรมการ ฯ

เลขที่

ถึง ผจก.กฟส.กุดจับ

วันที่ ๘ ส.ค. ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานผลการตรวจรับงานจ้างเหมาค่าแรงให้เอกชนก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่าย

อ้างถึง ๑. หนังสือส่งมอบงานลงวันที่

๒. ใบสั่งจ้างเลขที่ กจบ. (กป.) - ลงวันที่

๓. คำสั่งที่ กจบ.

เรียน ผจก.กฟส.กุดจับ.

๑. เรื่องเดิม

ตามหนังสือที่อ้างถึงข้อ ๑. ท่างหุ้นส่วนจำกัด เอสอาร์ที คอนสตรัคชั่น. ได้ส่งมอบงานจ้างเหมา ค่าแรงงาน ขยายเขต ฯ บ้านเหล่าตำแย ตำบลตาลเลียน อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ตามใบสั่งจ้างที่อ้างถึง โดยวิธีตกลงราคา ในวงเงินค่าจ้างจำนวน ๑๕๘,๖๐๐.๐๐ บาท ตามอนุมัติ ผจก.กฟส.กุดจับ ลงวันที่ นั้น

๒ ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการ ฯ ตามที่อ้างถึง ข้อ ๓. ได้ตรวจรับงานจ้างเมื่อวันที่ ... ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ..มีรายละเอียดดังนี้

๒.๑ ท่างหุ้นส่วนจำกัด เอสอาร์ที คอนสตรัคชั่น ผู้รับจ้างได้รับใบสั่งจ้าง เมื่อวันที่ ๑๐,๓๗๕.๗๐ บาท คิด เป็น ๗ % ของค่าจ้างตามเงื่อนไขใบสั่งจ้างข้อที่ ๕ ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ D๕๑๕๖๓๖๐๐๖๑๕๐๐๐๑ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐

๒.๒ ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายพัสดุ- อุปกรณ์ พง. ควบคุมงานมีการเบิก - จ่ายอุปกรณ์ออกไปใช้งาน ครบถ้วนตามประมาณการ

๒.๓ ผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่งตามเงื่อนไขใบสั่งจ้าง กำหนดส่งมอบงาน ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันใบสั่งจ้าง จึงถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานภายในกำหนดเวลาตามเงื่อนไข

๒.๔ คณะกรรมการฯ ทำการตรวจสอบงานจ้าง ผลการตรวจสอบปรากฏว่าผู้รับจ้างดำเนินการครบถ้วนตามใบสั่งจ้าง

๒.๕ ผลการตรวจสอบงานจ้างตามมาตรฐานการก่อสร้าง ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างได้ตามมาตรฐานตามที่ กฟผ. กำหนด

ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว มีความเห็นร่วมกันว่าการจ้างงานครั้งนี้ผู้รับจ้าง
คุณภาพของงานได้มาตรฐานตามที่ กฟผ. กำหนด จ้างเห็นสมควรรับมอ
เงินค่าจ้าง จำนวน ๑๕๘,๖๐๐.๐๐ บาท ให้กับผู้รับจ้าง ต่อไป

เรียนมาเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ลงชื่อ

(นายหัสติน จิตประเสริฐ) ประธานกรรมการ
พ.บ.กฟผ.กุดจับ
๘ ส.ค. ๒๕๖๖

ลงชื่อ

(นายอาทิตย์ กุบันจิต) กรรมการ ฯ
พชง ๖ ผบง.กฟผ.กุดจับ

ลงชื่อ

(นายศักดิ์ดา พิพิธธีรฤการ) กรรมการ ฯ
พชง ๖ ผบ.กฟผ.กุดจับ

ลงชื่อ

(นายสุชัย จันทร์ปัญญา) กรรมการ ฯ
พบช.๖ ผบง.กฟผ.กุดจับ

อนุมัติ

ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้อง

นายแดง ปัญญาภณ
ผ.กฟผ.กุดจับ

๘ ส.ค. ๒๕๖๖